



TLAXCALA
GOBIERNO DEL ESTADO



SECODUVI
DESPACHO DEL C. SECRETARIO


LIC. RICARDO DAVID GARCÍA PORTILLA
SECRETARIO DE FINANZAS
PRESENTE.



En atención a los **Programas del Ejercicio Fiscal 2011**, anexo al presente, le entrego a Usted los **Reportes Trimestrales** correspondientes, de forma impresa y en disco compacto, mismos que contienen los avances físicos – financieros alcanzados **al 31 de diciembre del 2012**, de las obras y acciones que está ejecutando la SECODUVI en el presente ejercicio presupuestal de los programas que a continuación se describen:

PROGRAMAS	No. DE OBRAS	INVERSION	
		ASIGNADA	PAGADA
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	208	249,699,131.44	237,876,695.59
Fondo Regional	4	35,904,078.51	34,998,625.14
Fondo Metropolitano Puebla-Tlaxcala	9	84,000,000.00	39,410,598.58
Fondo Metropolitano Tlaxcala-Apizaco	4	27,941,496.00	15,981,331.52
Fortalecimiento de Infraestructura Física en Salud	2	47,500,000.01	47,494,704.54
Turismo Federal	12	34,978,825.40	34,978,825.40
Totales	239	480,023,531.36	410,740,780.77


Reciba un cordial saludo.



ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."
Tlaxcala, Tlax; a 31 de diciembre de 2012



ARG. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE
SECRETARIO



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

C.c.p. - Lic. Hugo René Temolizín Carreto -Secretario de la Función Pública del Estado -Para su Conocimiento -Presente.
C.c.p. - Lic. Manuel Guillermo Ruiz Salas -Director de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Finanzas -Mismo Fin. -Presente.
C.c.p. - Dirección de Presupuesto y Egresos de la Secretaría de Finanzas -Mismo Fin. -Presente.
C.c.p. - C.P. Ivonne de los Angeles Rocha -Director Administrativo de la SECODUVI -Mismo Fin. -Presente.
C.c.p. - Ing. Jaime Salvador Sánchez Vázquez -Director de Obras Públicas de la SECODUVI -Para Conocimiento y Seguimiento -Presente.
C.c.p. - Arg. David Lima Arroyo -Director de Desarrollo y Vivienda de la SECODUVI -Para Conocimiento y Seguimiento -Presente.
C.c.p. - Archivo

JRRM/IAR/GMA/qjt.



2:07
Monca Rebollar G.

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del

ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO VIII: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

RESUMEN

1 1

Entidad Federativa: TLAXCALA		31 de diciembre de 2012	
No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
4	PROGRAMA AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS	4,263,000.00	4,096,918.55
30	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES	6,433,393.26	5,980,827.94
17	PROGRAMA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	16,368,971.84	15,407,818.28
3	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011	438,818.25	438,818.25
35	MODERNIZACION MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED ESTATAL CARRETERA	180,829,106.20	176,037,163.31
1	CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA	1,361,797.00	1,361,797.00
11	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	11,658,017.00	10,533,573.27
98	Programa Hábitat	25,574,153.00	22,429,710.89
9	PROGRAMA 3 x 1 PARA MIGRANTES 2011	2,771,874.89	1,590,068.10
208	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011	249,699,131.44	237,876,695.59

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Recibidos del
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO VIII: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

FAFEF 2011

31 de diciembre de 2012

1 4.4 año

Fecha: día mes

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA												
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Programada Total	Meta	Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEF		Rendimientos Financieros de la cuenta		
								Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C		Ejercido D
MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO												
PROGRAMA AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS												
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO												
01	AGUA POTABLE	CUAXOMULC	CUAXOMULC O, TLAXCALA O	SECODUV I	1	100%	EQUIPAMIENTO DE POZO	389,985.20	388,004.23		388,004.23	
	CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA Y SUBESTACION, LINEA DE CONDUCCION, EQUIPO DE POTABILIZACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CUAXOMULCO, MUNICIPIO DE CUAXOMULCO.											
	PF/APAZU/066/11											
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	CUAXOMULC O, TLAXCALA O	CUAXOMULC O	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	17,672.73	17,672.73		17,672.73	
	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CÁRDENAS.	SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAXCALA	FRANCISCO VILLA	SECODUV I	1	100%	REHABILITACION DE RED	2,922,534.53	2,922,534.53		2,922,534.53	
	PF/APAZU/067/11											
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAXCALA	FRANCISCO VILLA	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	39,235.94	39,235.94		39,235.94	
	SANEAMIENTO											

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Recibidos con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VII I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

FAFEF 2011

Fecha: 31 de diciembre de 2012 2 44 año

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA											
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Meta	Unidad de Medida	Recursos depositados del FAPEF		Rendimientos Financieros de la cuenta		
							Programada Total	Avance en el período 2_ /	Programado A		Ejercido B
	CONSTRUCCION DE COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE APETATITLAN, MUNICIPIO DE APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL. PF/APAZU/068/11	APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	APETATITLAN	SECODUV I	1	100%	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES	674,999.87		674,999.87	
	PF/APAZU/068/A/11 y PF/APAZU/068/B/11										
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	APETATITLAN	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	22,555.88		22,555.88	
	ESTUDIOS Y PROYECTOS										
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN CUAXOMULCO, MUNICIPIO DE CUAXOMULCO. PF/APAZU/033/11	CUAXOMULCO, TLAXCALA	CUAXOMULCO	SECODUV I	1	100%	ESTUDIO	31,915.37		31,915.37	
	IMPORTE A DESCONCENTRAR DEL PROGRAMA APAZU							163,681.76		0.00	
	PROGRAMA AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS							4,263,000.00	0.00	4,096,918.55	
	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES										
	AGUA POTABLE										

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Recibidos con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VII I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

FAFEF 2 0 1 1

Fecha: 31 de diciembre de 2012 3 44 año

Entidad Federativa: TLAXCALA		Avance Financiero (pesos)									
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Rendimientos Financieros de la cuenta			Total E=B+D
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	
	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE CUAUHTENCO, MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA. PF/PROSSAPYS/09 7/11	CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA	SAN FELIPE CUAUHTENCO	SECODUV I	1	100%	PERFORACIÓN POZO	335,997.52	335,997.52		335,997.52
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA	SAN FELIPE CUAUHTENCO	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	4,673.98	4,673.98		4,673.98
	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO XALCATZINGO, MUNICIPIO DE TEPEYANCO. PF/PROSSAPYS/2 01/11	TEPEYANCO, TLAXCALA	SAN PEDRO XALCATZINGO	SECODUV I	1	100%	PERFORACIÓN POZO	270,000.00	263,700.73		263,700.73
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	TEPEYANCO, TLAXCALA	SAN PEDRO XALCATZINGO	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	2,487.34	2,487.34		2,487.34
	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, LINEA DE CONDUCCION 1 Y 2, TANQUE DE REGULARIZACION Y RED DE DISTRIBUCION. PF/PROSSAPYS/2 65/11, PF/PROSSAPYS/2 65/A/11, PF/PROSSAPYS/2 65/B/11 Y PF/PROSSAPYS/2 65/C/11	ALTZAYANCA, TLAXCALA	CONCEPCION HIDALGO	SECODUV I	1	100%	REHABILITACION SISTEMA	834,000.00	831,444.41		831,444.41

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Recibidos del
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

FAFEF 2 0 1 1

Fecha: 31 de diciembre de 2012 4 44 año

Entidad Federativa: TLAXCALA		Avance Financiero (pesos)											
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Recursos depositados del FAFEF			Rendimientos Financieros de la cuenta		Total E=B+D
					Meta	Unidad de Medida	Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D			
											Programada Total	Avance en el periodo 2_ /	
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	ALTAYANCA, TLAXCALA	CONCEPCION HIDALGO	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	5,704.08	5,704.08				5,704.08
	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 50 METROS CUBICOS Y LINEA DE CONDUCCION EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TEPEYAHUALCO, MUNICIPIO DE TLAXCO.	TLAXCO, TLAXCALA	SAN JOSE TEPEYAHUALCO	SECODUV I	1	100%	CONSTRUCCIÓN TANQUE	126,803.35	126,803.35				126,803.35
	PF/PROSSAPYS/O 74/11 SUPERVISIÓN TÉCNICA	TLAXCO, TLAXCALA	SAN JOSE TEPEYAHUALCO	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	1,444.50	1,444.50				1,444.50
	CONSTRUCCION DE LÍNEA DE RED ELECTRICA Y SUBESTACION LINEA DE CONDUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TEXOPA, MUNICIPIO DE XALTOCAN.	XALTOCAN, TLAXCALA	SAN JOSE TEXOPA	SECODUV I	1	100%	OBRA	403,873.31	397,127.03				397,127.03
	PF/PROSSAPYS/O 70/11 SUPERVISIÓN TÉCNICA	XALTOCAN, TLAXCALA	SAN JOSE TEXOPA	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	2,985.00	2,985.00				2,985.00

FAFEF 2011

Entidad Federativa: TLAXCALA

• • • • •

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Recibidos con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VIII: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

Fecha: 31 de diciembre de 2012 6 44 año

FAFEF 2011

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA										Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEF		Rendimientos Financieros de la cuenta				
					Meta	Programada Total		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D			
												Avance en el periodo 2_ /		
	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIA NAZARETH, MUNICIPIO DE ALTZAYANCA. PF/PROSSAPYS/2 27/11	ALTZAYANCA, TLAXCALA	COLONIA NAZARETH	SECODUV I	1	100%	CONSTRUCCIÓN SISTEMA	614,700.00	614,700.00			614,700.00		
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	ALTZAYANCA, TLAXCALA	COLONIA NAZARETH	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	3,494.07	3,494.07			3,494.07		
	SANEAMIENTO CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO, SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO XALPATLAHUAYA, MUNICIPIO DE HUAMANTLA. PF/PROSSAPYS/2 28/11	HUAMANTLA, TLAXCALA	SAN DIEGO XALPATLAHUAYA	SECODUV I	1	100%	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO	521,925.95	521,925.95			521,925.95		
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	HUAMANTLA, TLAXCALA	SAN DIEGO XALPATLAHUAYA	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	5,972.70	5,972.70			5,972.70		
	REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN COSME ATLAMAXAC, MUNICIPIO DE TEPEYANCO. PF/PROSSAPYS/0 72/11	TEPEYANCO, TLAXCALA	SAN COSME ATLAMAXAC	SECODUV I	1	100%	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO	507,813.05	507,813.05			507,813.05		
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	TEPEYANCO, TLAXCALA	SAN COSME ATLAMAXAC	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	8,186.96	8,186.96			8,186.96		

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Recibidos del
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO VIII : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

FAFEF 2011

Fecha: 31 de diciembre de 2012 7 44
mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA												
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEf		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C		Ejercido D
	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SANTA MARÍA LAS CUEVAS, MUNICIPIO DE ALTZAYANCA. PF/PROSSAPYS/073/11, PF/PROSSAPYS/073/A/11 Y PF/PROSSAPYS/073/B/11	ALTZAYANCA, TLAXCALA	SANTA MARIA LAS CUEVAS	SECODUV I	1	100%	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO	848,512.38			848,512.38	
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	ALTZAYANCA, TLAXCALA	SANTA MARIA LAS CUEVAS	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	4,770.73			4,770.73	
	ESTUDIOS Y PROYECTOS											
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN SAN DAMIAN TLACOCALPAN, MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO. PF/PROSSAPYS/051/11	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA	SAN DAMIAN TLACOCALPAN	SECODUV I	1	100%	ESTUDIO	37,299.71	36,880.98		36,880.98	
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN SAN MATIAS TEPEMATITLAN, MUNICIPIO DE APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL. PF/PROSSAPYS/049/11	APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN MATIAS TEPEMATITLAN	SECODUV I	1	100%	ESTUDIO	29,060.98	25,616.41		25,616.41	

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Recibidos del
ANEXO 14:- RAMA GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO VIII : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

FAFEF 2011

Fecha: 31 de diciembre de 2012 8 44
mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA												
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Rendimientos Financieros de la cuenta				
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN SAN MARCOS GUAQUILPAN, MUNICIPIO DE CALPULALPAN. PF/PROSSAPYS/046/11	CALPULALPAN N, TLAXCALA	SAN MARCOS GUAQUILPAN N	SECODUV I	1	100%	ESTUDIO	29,748.75	25,810.17			25,810.17
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN COLONIA IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA. PF/PROSSAPYS/048/11	CUAPIAXTLA, TLAXCALA	COLONIA IGNACIO ALLENDE	SECODUV I	1	100%	ESTUDIO	44,766.14	38,249.26			38,249.26
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN EL CARMEN XALPATLAHUAYA, MUNICIPIO DE HUAMANTLA. PF/PROSSAPYS/034/11	HUAMANTLA, TLAXCALA	EL CARMEN XALPATLAHUAYA	SECODUV I	1	100%	ESTUDIO	44,602.01	44,602.02			44,602.02
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, MUNICIPIO DE HUEYOTLIPAN. PF/PROSSAPYS/202/11	HUEYOTLIPAN N, TLAXCALA	COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	SECODUV I	1	100%	ESTUDIO	45,431.65	45,431.65			45,431.65

FAFEF 2011

Fecha:	31 de diciembre de 2012		
	día	mes	año

Página 9 de 44

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Recibidos del
ANEXO 14:- RAMA GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

FAFEF 2011

Fecha: 31 de diciembre de 2012 10 44
mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA		Avance Financiero (pesos)											
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Recursos depositados del FAFEF			Rendimientos Financieros de la cuenta		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Programado A	Ejercido B	Asignado 1_/ C	Ejercido D		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /							
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN SAN AMBROSIO TEXANTLA, MUNICIPIO DE PANOTLA. PF/PROSSAPYS/O 36/11	PANOTLA, TLAXCALA	SAN AMBROSIO TEXANTLA	SECODUV I	1	100%	ESTUDIO	28,618.13	24,872.38			24,872.38	
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN SANTA ANA PORTALES, MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA. PF/PROSSAPYS/O 50/11	TETLATLAHUCA, TLAXCALA	SANTA ANA PORTALES	SECODUV I	1	100%	ESTUDIO	37,254.51	36,835.80			36,835.80	
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN TZOMPANTEPEC, MUNICIPIO DE TLAXCALA. PF/PROSSAPYS/O 56/11	TZOMPANTEPEC, TLAXCALA	TZOMPANTEPEC	SECODUV I	1	100%	ESTUDIO	44,999.67	44,999.67			44,999.67	
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO, MUNICIPIO DE XALOZTOC. PF/PROSSAPYS/O 47/11	XALOZTOC, TLAXCALA	COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO	SECODUV I	1	100%	ESTUDIO	26,246.89	23,727.14			23,727.14	

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Recibidos con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERATIVAS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VIII : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

FAFEF 2011

Fecha: 31 de diciembre de 2012 11 44
mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA		N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D	
							Programada Total	Meta	Unidad de Medida	Recursos depositados del FAPEF			Rendimientos Financieros de la cuenta		
										Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C			Ejercido D
	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. PF/PROSSAPYS/2 69/11	ALTZAYANCA, TLAXCALA	CONCEPCIÓN HIDALGO	SECODUV I	1	100%	CAPACITACIÓN	65,889.28	65,889.28			65,889.28			
	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. PF/PROSSAPYS/2 00/11	VARIOS	VARIAS	SECODUV I	1	100%	CAPACITACIÓN	45,999.99	45,999.99			45,999.99			
	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. PF/PROSSAPYS/0 82/11	HUAMANTLA, TLAXCALA	SAN DIEGO XALPATLA HUAYA	SECODUV VI	1	100%	CAPACITACIÓN	41,791.80	39,115.20			39,115.20			
	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. PF/PROSSAPYS/0 83/11	TLAXCO, XALTÓCAN Y YAUHQUEME HCAN, TLAXCALA	SAN JOSE TEPEYAHUAL CO, SAN JOSE TEXOPAN, CUATLA Y BARRIO ATENCINGO	SECODUV I	1	100%	CAPACITACIÓN	100,328.40	100,328.40			100,328.40			
	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. PF/PROSSAPYS/0 81/11	TEPEYANCO, TLAXCALA	SAN COSME ATLAMAXAC	SECODUV I	1	100%	CAPACITACIÓN	86,756.40	86,756.40			86,756.40			
	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. PF/PROSSAPYS/0 80/11	ALTZAYANCA, TLAXCALA	NAZARET Y SANTA MARÍA LÑAS CUEVAS	SECODUV I	1	100%	CAPACITACIÓN	116,406.00	116,406.00			116,406.00			
	IMPORTE A DESCONCENTRAR DEL PROGRAMA PROSSAPYS							329,777.38				0.00			
	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES							6,433,393.26	5,980,827.94	0.00	0.00	5,980,827.94			
	PROGRAMA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES														

Fecha:		31 de diciembre de 2012		12	44
		día	mes	año	

FAFEF 2011

Entidad Federativa: TLAXCALA		Avance Físico				Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D	
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Meta		Recursos depositados del FAFEF		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el período 2. /	Unidad de Medida	Programado A	Ejercido B		Asignado 1. / C
	SANEAMIENTO REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ECATEPEC, MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC. PF/PROTAR/279/11 1, PF/PROTAR/279/A /11 y PF/PROTAR/279/B /11	ATLANGATEPEC, TLAXCALA	SAN PEDRO ECATEPEC	SECODUV I	1	100%	REHABILITACIÓN PLANTA TRATAMIENTO	401,592.00	401,592.00		401,592.00
	GASTOS DE OPERACIÓN	ATLANGATEPEC, TLAXCALA	SAN PEDRO ECATEPEC	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	14,005.36	14,005.36		14,005.36
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "EL POTRERO" EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MITEPEC, MUNICIPIO DE ESPAÑITA. PF/PROTAR/278/11 1, PF/PROTAR/278/A /11 y PF/PROTAR/278/B /11	ESPAÑITA, TLAXCALA	SAN FRANCISCO MITEPEC	SECODUV I	1	100%	REHABILITACIÓN PLANTA TRATAMIENTO	12,000.00	12,000.00		12,000.00
	GASTOS DE OPERACIÓN	ESPAÑITA, TLAXCALA	SAN FRANCISCO MITEPEC	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	418.50	418.50		418.50

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Recibidos con los Recursos Recibidos del ANEXO 14.- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO V I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

FAFEF 2011

Fecha: 31 de diciembre de 2012 13 44
mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA											
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)				
					Programada Total	Meta Avance en el período 2_ /	Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFE		Rendimientos Financieros de la cuenta	
								Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "EL CAMPAMENTO" EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MITEPEC. MUNICIPIO DE ESPAÑITA. PF/PROTAR/278/11, PF/PROTAR/278/A/11 Y PF/PROTAR/278/B/11	ESPAÑITA, TLAXCALA	SAN FRANCISCO MITEPEC	SECODUV I	1	100%	REHABILITACIÓN PLANTA TRATAMIENTO	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
	GASTOS DE OPERACIÓN	ESPAÑITA, TLAXCALA	SAN FRANCISCO MITEPEC	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	418.50	418.50	418.50	
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "LA MONERA" EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MITEPEC. MUNICIPIO DE ESPAÑITA. PF/PROTAR/278/11, PF/PROTAR/278/A/11 Y PF/PROTAR/278/B/11	ESPAÑITA, TLAXCALA	SAN FRANCISCO MITEPEC	SECODUV I	1	100%	REHABILITACIÓN PLANTA TRATAMIENTO	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
	GASTOS DE OPERACIÓN	ESPAÑITA, TLAXCALA	SAN FRANCISCO MITEPEC	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	418.50	418.50	418.50	

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Recibidos con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VIII: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

FAFEF 2011

Fecha: 31 de diciembre de 2012 14 44 año

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA												
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta	Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEF		Rendimientos Financieros de la cuenta			
							Programada Total	Avance en el periodo 2_ /	Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "NICOLÁS BRAVO" EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MITEPEC, MUNICIPIO DE ESPAÑITA. PF/PROTAR/278/11, PF/PROTAR/278/A/11 y PF/PROTAR/278/B/11	ESPAÑITA, TLAXCALA	SAN FRANCISCO MITEPEC	SECODUV I	1	100%	REHABILITACIÓN PLANTA TRATAMIENTO	12,000.00	12,000.00			12,000.00
	GASTOS DE OPERACIÓN	ESPAÑITA, TLAXCALA	SAN FRANCISCO MITEPEC	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	418.50	418.50			418.50
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "TELESECUNDARIA" EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MITEPEC, MUNICIPIO DE ESPAÑITA. PF/PROTAR/278/11, PF/PROTAR/278/A/11 y PF/PROTAR/278/B/11	ESPAÑITA, TLAXCALA	SAN FRANCISCO MITEPEC	SECODUV I	1	100%	REHABILITACIÓN PLANTA TRATAMIENTO	11,942.38	11,942.38			11,942.38
	GASTOS DE OPERACIÓN	ESPAÑITA, TLAXCALA	SAN FRANCISCO MITEPEC	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	416.43	416.43			416.43

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Recibidos con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VII I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

FAFEF 2 0 1 1

Fecha: 31 de diciembre de 2012 15 44
año
mes
día

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA											
Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)			Total E= B+D	
					Meta	Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEF		Rendimientos Financieros de la cuenta		
							Programada Total	Avance en el período 2_ /	Programado A		Ejercido B
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE ÁLVARO OBREGÓN, MUNICIPIO DE ESPAÑITA. PF/PROTAR/278/1 1, PF/PROTAR/278/A /11 y PF/PROTAR/278/B /11	ESPAÑITA, TLAXCALA	ÁLVARO OBREGON	SECODUV I	1	100%	REHABILITACIÓN PLANTA TRATAMIENTO	12,000.00	12,000.00		12,000.00
	GASTOS DE OPERACIÓN REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE ESPÍRITU SANTO, MUNICIPIO DE IXTACUXTLA DE MARIANO MATAMOROS. PF/PROTAR/278/1 1, PF/PROTAR/278/A /11 y PF/PROTAR/278/B /11	ESPAÑITA, TLAXCALA IXTACUXTLA DE MARIANO MATAMOROS	ÁLVARO OBREGON ESPIRITU SANTO	SECODUV I SECODUV I	1 1	100% 100%	SUPERVISIÓN REHABILITACIÓN PLANTA TRATAMIENTO	418.50 334,377.12	418.50 334,377.12		418.50 334,377.12
	GASTOS DE OPERACIÓN	IXTACUXTLA DE MARIANO MATAMOROS	ESPIRITU SANTO	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	11,661.17	11,661.17		11,661.17

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Recibidos con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VII I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

FAFEF 2011

Fecha: 31 de diciembre de 2012 16 44 año

Entidad Federativa: TLAXCALA				Avance Físico				Avance Financiero (pesos)				Total E= B+D
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEF		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL LA PRESA, MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS. PF/PROTAR/278/11, PF/PROTAR/278/A PF/PROTAR/278/B/11	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	SAN MIGUEL LA PRESA	SECODUV I	1	100%	REHABILITACIÓN PLANTA TRATAMIENTO	301,767.09	301,767.09			301,767.09
	GASTOS DE OPERACIÓN	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	SAN MIGUEL LA PRESA	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	10,524.04	10,524.04			10,524.04
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE NICOLÁS BRAVO, MUNICIPIO DE TERRENATE. PF/PROTAR/283/11 y PF/PROTAR/283/A/11	TERRENATE, TLAXCALA	NICOLAS BRAVO	SECODUV I	1	100%	REHABILITACIÓN PLANTA TRATAMIENTO	288,521.41	288,521.41			288,521.41
	GASTOS DE OPERACIÓN	TERRENATE, TLAXCALA	NICOLAS BRAVO	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	10,061.13	10,061.13			10,061.13

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Recibidos con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VII: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

FAFEF 2011

Fecha: 31 de diciembre de 2012 17 44
día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Recursos depositados del FAFEf	Ejercido B	Asignado 1_ / C	
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ VILLARREAL, MUNICIPIO DE TERRENATE. PF/PROTAR/283/11 y PF/PROTAR/283/A/11	TERRENATE, TLAXCALA	SAN JOSÉ VILLARREAL	SECODUV I	1	100%	REHABILITACIÓN PLANTA TRATAMIENTO	340,000.00	340,000.00		340,000.00
	GASTOS DE OPERACIÓN	TERRENATE, TLAXCALA	SAN JOSÉ VILLARREAL	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	11,855.84	11,855.84		11,855.84
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE TLAXCO, MUNICIPIO DE TLAXCO. PF/PROTAR/279/11, PF/PROTAR/279/A/11 y PF/PROTAR/279/B/11	TLAXCO, TLAXCALA	TLAXCO	SECODUV I	1	100%	REHABILITACIÓN PLANTA TRATAMIENTO	162,832.32	162,832.32		162,832.32
	GASTOS DE OPERACIÓN	TLAXCO, TLAXCALA	TLAXCO	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	5,677.72	5,677.72		5,677.72
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE ACOPIINALCO DEL PEÑÓN, MUNICIPIO DE TLAXCO. PF/PROTAR/279/11, PF/PROTAR/279/A/11 y PF/PROTAR/279/B/11	TLAXCO, TLAXCALA	ACOPINALCO DEL PEÑÓN	SECODUV I	1	100%	REHABILITACIÓN PLANTA TRATAMIENTO	408,431.41	408,431.41		408,431.41

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Recibidos con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

FAFEF 2 0 1 1

Fecha: _____ 31 de diciembre de 2012 18 44 año

_____ día _____ mes

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D	
					Programada Total	Meta	Unidad de Medida	Recursos depositados del FADEF			Rendimientos Financieros de la cuenta		
								Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D		
	GASTOS DE OPERACIÓN	TLAXCO, TLAXCALA	ACOPTINALCO DEL PEÑÓN	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	14,241.11	14,241.11			14,241.11	
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO SOLTEPEC, MUNICIPIO DE TLAXCO. PF/PROTAR/280/1 1 Y PF/PROTAR/280/B /11	TLAXCO, TLAXCALA	SAN LORENZO SOLTEPEC	SECODUV I	1	100%	REHABILITACIÓN PLANTA TRATAMIENTO	167,433.51	167,433.51			167,433.51	
	GASTOS DE OPERACIÓN	TLAXCO, TLAXCALA	SAN LORENZO SOLTEPEC	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	5,837.73	5,837.73			5,837.73	
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD, MUNICIPIO DE TLAXCO. PF/PROTAR/280/1 1 Y PF/PROTAR/280/B /11	TLAXCO, TLAXCALA	UNION EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD	SECODUV I	1	100%	REHABILITACIÓN PLANTA TRATAMIENTO	555,042.07	555,042.07			555,042.07	
	GASTOS DE OPERACIÓN	TLAXCO, TLAXCALA	UNION EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	19,351.66	19,351.66			19,351.66	

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Recibidos con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO VII I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

FAFEF 2011

Fecha: 31 de diciembre de 2012 19 44
día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA		Avance Financiero (pesos)									
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEf			Total E=B+D
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Rendimientos Financieros de la cuenta Asignado 1_ / C Ejercido D	
	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	VILLA VICENTE GUERRERO	SECODUV I	1	100%	CONSTRUCCIÓN PLANTA TRATAMIENTO	10,500,000.00	10,500,000.00		10,500,000.00
	PF/PROTAR/245/A 1, PF/PROTAR/245/B 11										
	GASTOS DE OPERACIÓN	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	VILLA VICENTE GUERRERO	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	513,922.76	513,922.76		513,922.76
	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SAN BARTOLOME CUAHUXTMATLAC, MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN.	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SAN BARTOLO CUAHUXTMATLAC	SECODUV I	1	100%	CONSTRUCCIÓN PLANTA TRATAMIENTO	1,207,009.83	1,207,009.83		1,207,009.83
	PF/PROTAR/076/1 1, PF/PROTAR/076/A 11										
	GASTOS DE OPERACIÓN	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SAN BARTOLO CUAHUXTMATLAC	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	49,221.69	49,221.69		49,221.69
	IMPORTE A DECONCENTRAR DEL PROGRAMA							961,153.56			0.00
	PROGRAMA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES							16,368,971.84	15,407,818.28	0.00	15,407,818.28
	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO							27,065,365.10	25,485,564.77	0.00	25,485,564.77
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011										

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Recibidos con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VIII: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

FAFEF 2011

Fecha: 31 de diciembre de 2012 20 años

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA											
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Meta		Recursos depositados del FAFEF		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /	Unidad de Medida	Programado A	Ejercido B		Asignado 1_ / C
	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO. PD/SECODUVI/06 1/11	CUAXOMULCO, TLAXCALA	SAN MIGUEL BUENAVISTA	SECODUV I	1	100%	SISTEMA	249,235.64	249,235.64		249,235.64
	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE. PD/SECODUVI/19 9/11	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	BARRIO TEXCACOAC	SECODUV I	1	100%	OBRA	111,005.10	111,005.10		111,005.10
	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO. PD/SECODUVI/19 8/11	ACUAMANAL A DE MIGUEL HIDALGO, TLAXCALA	ACUAMANAL A	SECODUV I	1	100%	ALCANTARILLADO	78,577.51	78,577.51		78,577.51
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011							438,818.25	438,818.25	0.00	438,818.25
OQ	MODERNIZACION MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED ESTATAL CARRETERA										
	REHABILITACION DEL CAMINO MAZAPA-POPOCATLA. PD/SECODUVI/08 8/11	NANACAMIL PA DE ARIANO ARISTA, ESPAÑITA E IXTACUXTLA A DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	MAZAPA, NANACAMIL PA, VICENTE GUERRERO, ATOTONILCO Y POPOCATLA	SECODUV I	3.5	100%	KM.	11,199,513.27	11,199,513.27		11,199,513.27
	REHABILITACION DE LA CARRETERA SANTA LUCIA - IXTACUXTLA. PD/FAFEF/041/11	ESPAÑITA, TLAXCALA	SANTA LUCIA, BARRIO DE TORRES Y ESPAÑITA	SECODUV I	7.8	100%	KM.	4,713,288.14	4,713,288.14		4,713,288.14

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Recibidos con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

FAFEF 2 0 1 1

Fecha: 31 de diciembre de 2012 21 44 año

Entidad Federativa: TLAXCALA		Avance Financiero (pesos)									
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEf			Total E=B+D
					Meta	Programada Total		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	
	REHABILITACION DE LA CARRETERA UNION EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD- XIPETZINGO. PD/FAFEF/042/11	HUEYOTLIPAN Y TLAXCO, TLAXCALA	UNION EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD, SAN DIEGO QUINTANILLA, SAN LORENZO SOLTEPEC, LA MAGDALENA SOLTEPEC, BUENAVISTA Y SAN SIMEON XIPETZINGO	SECODUV I	34%	23.70	KM.	26,932,584.33	26,932,584.30		26,932,584.30
	REHABILITACION DE LA CARRETERA CARDENAS - EMILIANO TERRENATE. PD/FAFEF/043/11	LAZARO CARDENAS, EMILIANO ZAPATA Y TERRENATE, TLAXCALA	LAZARO CARDENAS, EMILIANO ZAPATA, VILLARREAL Y SAN NICOLAS TERRENATE	SECODUV I	100%	31.00	KM.	8,152,156.85	8,152,156.85		8,152,156.85
	REHABILITACION DE LA CARRETERA CIUDAD INDUSTRIAL D, XICOHTENCAL, XALOZTOC Y TERRENATE, TLAXCALA PD/FAFEF/044/11	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, XALOZTOC Y TERRENATE, TLAXCALA	CIUDAD INDUSTRIAL XICOHTENCAL, COLONIA VELASCO Y NICOLAS BRAVO	SECODUV I	100%	15.60	KM.	13,667,532.28	13,667,532.28		13,667,532.28
	REHABILITACION DE LA CARRETERA APIZACO-ATLIHUETZIA. PD/FAFEF/045/11	APIZACO, SANTA CRUZ TLAXCALA, AMAXAC DE GUERRERO Y YAUHQUEME HCAN, TLAXCALA	APIZACO, BARRIO NUEVO. METECATLAN Y SANTA MARIA ATLIHUETZIA	SECODUV I	100%	10.76	KM.	12,642,345.39	12,642,345.39		12,642,345.39

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Recibidos con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO VII I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

FAFEF 2 0 1 1

Fecha: 31 de diciembre de 2012 22 44 año
día mes

Entidad Federativa: TLAXCALA		Avance Físico				Avance Financiero (pesos)			
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Meta		Recursos depositados del FAFE	Rendimientos Financieros de la cuenta	
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Asignado 1_ / C	Ejercido D
	REHABILITACION DE LA CARRETERA TLAXCALA- APETATITLAN. PD/SECODUVI/05 2/11	TLAXCALA Y APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	TLAXCALA Y SAN PABLO APETATITLAN	SECODUV I	2.80	100%	3,650,404.81		3,650,404.81
	REHABILITACION DE LA CARRETERA XALOZTOC- TERRENATE. PD/SECODUVI/05 3/11	XALOZTOC Y TERRENATE, TLAXCALA	SAN COSME XALOZTOC, COLONIA VELASCO, TEOMETITLA, TOLUCA DE GUADALUPE Y SAN NICOLAS TERRENATE	SECODUV I	19.40	100%	4,400,441.12		4,400,441.12
	REHABILITACION DEL CAMINO DIAZ ORDAZ- FRANCISCO VILLA. PD/SECODUVI/05 4/11	CALPULALPA N Y SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAXCALA	GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y FRANCISCO VILLA	SECODUV I	2.15	100%	3,303,301.04		3,303,301.04
	REHABILITACION DE LA CARRETERA TLAXCO- ACOPIALCO DEL PEÑON PRIMERA ETAPA. PD/SECODUVI/08 9/11	TLAXCO, TLAXCALA	SAN AGUSTIN TLAXCO Y ACOPIALCO DEL PEÑON	SECODUV I	3.10	72%	4,125,732.82		4,125,712.83
	REHABILITACION DE LA CARRETERA SAN PABLO DEL MONTE- ALBERGUE IMSS. PD/SECODUVI/05 9/11	SAN PABLO DEL MONTE Y TEOLOCHOL CO, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE Y SAN ISIDRO BUENSUCES O	SECODUV I	15.60	98%	9,214,082.01		9,212,946.15
	REHABILITACION DE LA CARRETERA RAMAL A LAGUNILLAS. PD/SECODUVI/09 0/11	TLAXCO, TLAXCALA	LAGUNILLAS	SECODUV I	2.60	100%	5,939,935.18		5,939,935.18
									3,650,404.81
									4,400,441.12
									3,303,301.04
									4,125,712.83
									9,212,946.15
									5,939,935.18

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Recibidos con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VII: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

FAFEF 2011

Fecha: 31 de diciembre de 2012 23 44 año

Entidad Federativa: TLAXCALA											
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			
					Meta Programada Total	Avance en el periodo 2. /	Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEF Programado A	Rendimientos Financieros de la cuenta		Total E=B+D
									Ejercido B	Asignado 1. / C	
	REHABILITACION DE LA CARRETERA MATAMOROS-EL ROSARIO (EC TLAXCO). PD/SECODUVI/06 0/11	TLAXCO, TLAXCALA	MATAMOROS, CASA BLANCA Y EL ROSARIO	SECODUV I	11.83	100%	KM.	10,351,051.71	10,351,051.71		10,351,051.71
	REHABILITACION DE LA CARRETERA LIBRAMIENTO TLAXCALA-I.P.N. CM(A)PD/DURS/0 27/11	TLAXCALA, TLAXCALA	SAN DIEGO METEPEC Y LA TRINIDAD TEPEHTEC	SECODUV I	2.50	100%	KM.	986,736.69	986,736.69		986,736.69
	REHABILITACION DEL RAMAL LA AURORA. CM(A)PD/DURS/0 28/11	TEPEYANCO, TLAXCALA	LA AURORA	SECODUV I	1.40	100%	KM.	553,666.88	553,666.88		553,666.88
	REHABILITACION DE LA CARRETERA MUÑOZ - AEROPUERTO. CM(A)PD/DURS/0 29/11	MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS Y ATLANGATEPEC, TLAXCALA	MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS Y LA TRASQUILA	SECODUV I	8.10	100%	KM.	955,502.44	955,502.44		955,502.44
	REHABILITACION DEL RAMAL ALTZAYANCA. CM(A)PD/DURS/0 30/11	TLAXCALA HUAMANTLA Y ALTZAYANCA, TLAXCALA	XICOHTENC ATL, CONCEPCION HIDALGO Y ALTZAYANCA	SECODUV I	14.70	100%	KM.	737,709.35	737,709.35		737,709.35
	REHABILITACION DEL CAMINO TOTOLAC-TEMETZONTLA. PD/FAFEF/031/11	TOTOLAC Y PANOTLA, TLAXCALA	SAN JUAN TOTOLAC, SAN AMBROSIO TEXANTLA Y SAN TADEO HUILOAPAN	SECODUV I	6.90	100%	KM.	860,336.97	860,336.97		860,336.97
	REHABILITACION DE CAMINO. CM(A)PD/DURS/0 19/11	TLAXCO, TLAXCALA	MAZAQUIAH UAC	SECODUV I	6885.40	100%	M3. CARPETA	1,914,030.43	1,914,030.43		1,914,030.43

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Recibidos con los Recursos Federales
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

FAFEF 2011

Fecha: 31 de diciembre de 2012 24 44 año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta	Unidad de Medida		Recursos depositados del FAFEF		Rendimientos Financieros de la cuenta		
						Programada Total	Avance en el periodo 2_ /			Programado A	Ejercido B	
	REHABILITACION CARRETERA XALTOCAN-ATLIHUETZIA. PD/SECODUVI/05 7/11	XALTOCAN, APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL Y YUHQUEMEH CAN / TLAXCALA	XALTOCAN, SAN MATIAS TEPETOMATI TLAN Y ATLIHUETZÍ A	SECODUV I	8.75	100%	KM.	2,204,290.64	2,204,290.64			2,204,290.64
	REHABILITACION DE LA CARRETERA BARRIO NUEVO-SAN MIGUEL CONTLA. CM(A)PD/DURS/0 24/11	SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAXCALA	BARRIO NUEVO Y SAN MIGUEL CONTLA	SECODUV I	0.56	100%	KM.	459,769.45	459,769.45			459,769.45
	REHABILITACION DEL RAMAL A LOS PILARES. PD/FAFEF/032/11	HUAMANTLA, TLAXCALA	LOS PILARES	SECODUV I	3.70	100%	KM.	966,865.71	966,865.71			966,865.71
	REHABILITACION DE LA CARRETERA HUAMANTLA-ALBERGUE MALINTZI. PD/SECODUVI/05 8/11	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUV I	13.60	100%	KM.	3,550,503.15	3,550,503.15			3,550,503.15
	REHABILITACION DE LA CARRETERA GUADALUPE VICTORIA-MICHAC. CM(A)PD/DURS/0 25/11	NATIVITAS, TLAXCALA	GUADALUPE VICTORIA Y SANTIAGO MICHAC	SECODUV I	1.60	100%	KM.	1,400,080.16	1,400,080.16			1,400,080.16
	PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA RAMAL A GALEANA. PD/SECODUVI/24 7/11	HUAMANTLA, TLAXCALA	GALEANA Y NICOLÁS BRAVO	SECODUV I	1	100%	OBRA	2,714,149.73	2,714,149.73			2,714,149.73
	PAVIMENTO DE CARRETERA RAMAL A CHAPULTEPEC. PD/SECODUVI/23 0/11	HUAMANTLA, TLAXCALA	CHAPULTPEC Y MAURO ANGULO	SECODUV I	1	0%	OBRA	3,701,230.01	3,701,230.01			3,701,230.01

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Recibidos del
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO VII: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

FAFEF 2011

Fecha: 31 de diciembre de 2012 25 44
mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA		Avance Financiero (pesos)										
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEF		Rendimientos Financieros de la cuenta		Total E=B+D
					Meta	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	REHABILITACION DE LA CARRETERA RAMAL AL CERESO. PD/SECODUVI/23 1/11	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	79%	OBRA	3,695,240.49	3,685,895.73			3,685,895.73
	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO DE ACCESO AL CONSEJO TUTELAR DE MENORES. PD/SECODUVI/212/11	TZOMPANTEPEC, TLAXCALA	SAN ANDRES AHUAHUASTEPE C	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,420,592.03	1,420,592.03			1,420,592.03
	PAVIMENTACION DE 2.3 KM. DE CAMINO EN XALTOCAN. PD/SECODUVI/221/11	XALTOCAN, TLAXCALA	XALTOCAN	SECODUVI	1	0%	OBRA	3,697,825.96	3,697,825.96			3,697,825.96
	REHABILITACION DE LA CARRETERA GUAXOMULCO-GUADALUPE TLACHCO. PD/SECODUVI/232/11	GUAXOMULCO Y SANTA CRUZ TLAXCALA	GUAXOMULCO, XALTILULCO Y GUADALUPE TLACHCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,293,110.69	2,293,110.69			2,293,110.69
	REHABILITACION DE LA CARRETERA ESPIRITU SANTO-ALPOTZONGA, ADMINISTRACIÓN DIRECTA	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	ESPIRITU SANTO	SECODUVI	1	100%	OBRA	6,392,267.86	6,392,267.86			6,392,267.86
	REHABILITACION DE LA CARRETERA SANTA CRUZ-GUADALUPE TLACHCO,TRAMO HUIZNAHUAC-GUADALUPE TLACHCO. ADMINISTRACIÓN DIRECTA	SANTA CRUZ TLAXCALA	SANTA CRUZ TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	7,644,962.07	7,644,962.07			7,644,962.07

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Recibidos del
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO VIII: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

FAFEF 2011

Fecha: 31 de diciembre de 2012 26 44
año
mes
día

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA		Avance Físico				Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D		
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEF			Rendimientos Financieros de la cuenta	
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B		Asignado 1_ / C	Ejercido D
	REHABILITACION DE LA CARRETERA SAN COSME XALOSTOC - FABRICAS TRAMO XALOSTOC- FABRICAS. ADMINISTRACIÓN DIRECTA	XALOSTOC	SAN COSME XALOSTOC	SECODUV I	1	100%	OBRA	5,827,946.49	5,827,946.49		5,827,946.49	
	REHABILITACION CARRETERA LA AURORA-ATLAMAXAC- TRAMO LA AURORA- TEPEYANCO. ADMINISTRACIÓN DIRECTA	TEPEYANCO	TEPEYANCO	SECODUV I	1	100%	OBRA	3,979,020.64	3,979,020.64		3,979,020.64	
	REVESTIMIENTO DEL CAMINO XIPETZINGO N, TLAXCALA E IXCOTLA. ADMINISTRACIÓN DIRECTA	HUEYOTILPA	XIPETZINGO N, TLAXCALA E IXCOTLA	SECODUV I	1	0%	OBRA	1,006,826.63	0.00		0.00	
	GASTOS INDIRECTOS			SECODUV I	1	100%	GASTO INDIRECTO	1,799,457.16	1,799,457.16		1,799,457.16	
	SALDO DE CAPITAL PARA DISTRIBUIR EN OBRAS: \$ 294305.29							294,305.29	0.00		0.00	
	SALDO PARA DISTRIBUIR EN OBRAS: INCLUYE.							3,480,310.33	0.00		0.00	
	RENDIM. 2011. \$ 2,804,178.40 y AL 30/05/2012 \$ 676,131.93)											
	MODERNIZACION MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED ESTATAL CARRETERA							180,829,106.20	176,037,163.31	0.00	176,037,163.31	
	CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA											
	REHABILITACION DEL ACCESO Y ESTACIONAMIENTO DE LA EXFÁBRICA DE SAN MANUEL. PD/SECODUVI/233/11	SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAXCALA	SAN MANUEL	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,361,797.00	1,361,797.00		1,361,797.00	
								1,361,797.00	1,361,797.00	0.00	1,361,797.00	
10	INFRAESTRUCTURA URBANA EN LAS PRINCIPALES POBLACIONES											

FAFEF 2 0 1 1

Fecha: 31 de diciembre de 2012 27 44 día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA				Avance Físico				Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEF		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS											
	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN. PF/REP/096/11	TLAXCALA	SAN COSME XALOZTOC	SECODUV I	2,345	100%	M2.	1,349,945.33	1,349,945.33			1,349,945.33
	CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO SAN MIGUEL CONTLA. PF/REP/095/11	TLAXCALA	SAN MIGUEL CONTLA	SECODUV I	648	100%	M2.	970,135.37	970,135.37			970,135.37
	CIUDAD DE LOS NIÑOS. PF/REP/115/11	TLAXCALA	SANTA ANA CHIAUTEMP AN	SECODUV I	1	100%	OBRA	3,163,693.45	3,163,693.45			3,163,693.45
	CENTRO DEPORTIVO LA PAZ. PF/REP/087/11	TLAXCALA	SANTA ANA CHIAUTEMP AN	SECODUV I	2,983	100%	M2.	238,757.86	238,757.86			238,757.86
	PARQUE SAN ANTONIO. PF/REP/114/11	TLAXCALA	COLONIA EL ALTO	SECODUV I	1,246	100%	M2.	571,383.51	571,383.51			571,383.51
	CENTRO DEPORTIVO EL HOYO. PF/REP/113/11	TLAXCALA	SAN JUAN TOTOLAC	SECODUV I	1,581	100%	M2.	869,890.47	869,890.47			869,890.47
	CENTRO DEPORTIVO U.H. IV SEÑORIO. PF/REP/086/11	TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	11,838	100%	M2.	259,875.34	259,875.34			259,875.34
	CENTRO RECREATIVO Y DEPORTIVO DE LA JUVENTUD. PF/REP/091/11	TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOHTÉNC ATL	SECODUV I	47,630	100%	M2.	154,746.77	154,746.77			154,746.77
	UNIDAD DEPORTIVA IXTULCO. PF/REP/203/11	TLAXCALA	SANTA MARÍA IXTULCO	SECODUV I	23,581	100%	M2.	2,069,069.34	2,069,069.34			2,069,069.34
	CENTRO RECREATIVO U.H. XICOHTÉNCATL. PF/REP/101/11	TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOHTÉNC ATL	SECODUV I	932	100%	M2.	190,131.67	190,131.67			190,131.67
	CENTRO RECREATIVO TEOTLALPAN. PF/REP/094/11	LA MAGDALENA TLATELULCO, TLAXCALA	TEOTLALPAN	SECODUV I	929	100%	M2.	695,944.16	695,944.16			695,944.16

FAFEF 2011

Fecha:	31 de diciembre de 2012			28	44
	día		mes		año

07-10-98 06:41 AM

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Recibidos con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VII I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

FAFEF 2 0 1 1

Fecha: 31 de diciembre de 2012 29 44 año

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA				Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D		
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEF			Rendimientos Financieros de la cuenta	
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B		Asignado 1_ / C	Ejercido D
	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 400 M3 EN DEPOSITOS (A UN COSTADO DE LA CARRETERA BLVD. A MAZAPA). PF/HABITAT/148/ 11	CALPULALPA N, TLAXCALA	CALPULALPA N	SECODUV I	1.00	100%	TANQUE	979,045.77				979,045.77
	PAVIMENTO DE ASFALTO EN BLVD. A MAZAPA. PF/HABITAT/149/ 11	CALPULALPA N, TLAXCALA	CALPULALPA N	SECODUV I	3,900.00	100%	M2	574,715.30				574,715.30
	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO. PF/HABITAT/222/ 11	CALPULALPA N, TLAXCALA	EL MIRADOR	SECODUV I	573.22	25%	M2	675,400.40				675,400.40
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE ACATZIN. PF/HABITAT/145/ 11	CALPULALPA N, TLAXCALA	ALFONSO ESPEJEL DAVILA	SECODUV I	2,491.91	100%	M2	528,531.06				528,531.06
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE MALINTZI. PF/HABITAT/150/ 11	CHIAUTEMP AN, TLAXCALA	SAN PEDRO TLALCUAPAN	SECODUV I	8,767.94	100%	M2	1,104,044.34				1,104,044.34
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE MALINTZI. PF/HABITAT/151/ 11	CHIAUTEMP AN, TLAXCALA	SAN PEDRO TLALCUAPAN	SECODUV I	1,279.75	100%	ML	129,110.49				129,110.49
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN AV. VERACRUZ. PF/HABITAT/152/ 11	CHIAUTEMP AN, TLAXCALA	EL ALTO	SECODUV I	2,170.29	100%	M2	263,022.92				263,022.92
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN AV. VERACRUZ. PF/HABITAT/153/ 11	CHIAUTEMP AN, TLAXCALA	EL ALTO	SECODUV I	401.80	100%	ML	38,912.97				38,912.97

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Recibidos con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VIII: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

FAFEF 2011

Fecha: 31 de diciembre de 2012 30 44 año

Entidad Federativa: TLAXCALA		Avance Financiero (pesos)										
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEF		Rendimientos Financieros de la cuenta		Total E=B+D
					Programada Total	Meta		Programado A	Ejercido B	Asignado 1./ C	Ejercido D	
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE. PF/HABITAT/154/11	CHIAUTEMP AN, TLAXCALA	REFORMA	SECODUV I	901.20	100%	M2	108,124.95	108,124.95			108,124.95
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE LIBERTAD. PF/HABITAT/142/11	CHIAUTEMP AN, TLAXCALA	REFORMA	SECODUV I	923.69	100%	M2	109,862.72	109,862.72			109,862.72
	PAVIMENTO DE ASFALTO EN CALLE PROGRESO. PF/HABITAT/155/11	CHIAUTEMP AN, TLAXCALA	TEXCACOAC	SECODUV I	8,660.90	100%	M2	1,090,652.11	1,090,652.11			1,090,652.11
	PAVIMENTO DE ASFALTO EN CALLE MOCTEZUMA. PF/HABITAT/156/11	CHIAUTEMP AN, TLAXCALA	REFORMA	SECODUV I	7,877.73	100%	M2	848,790.89	848,790.89			848,790.89
	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO MORALES. PF/HABITAT/157/11	CHIAUTEMP AN, TLAXCALA	SAN BARTOLOME CUAHUJXMA TLAC	SECODUV I	595.62	100%	M2	65,049.86	65,049.86			65,049.86
	HABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 4TA. ETAPA. PF/HABITAT/210/11	SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAXCALA	SAN MANUEL	SECODUV I	888.94	100%	M2	230,395.02	230,395.02			230,395.02
	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA 1o. DE MAYO. PF/HABITAT/138/11	SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAXCALA	SAN MIGUEL CONTLA	SECODUV I	239.00	100%	ML	72,964.73	72,964.73			72,964.73
	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FRESNOS. PF/HABITAT/109/11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	130.00	100%	ML	16,076.95	16,076.95			16,076.95

Página 30 de 44

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Recibidos con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VII I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

FAFEF 2 0 1 1

Fecha: 31 de diciembre de 2012 31 44 a/o
 día mes

Entidad Federativa: TLAXCALA		Avance Físico					Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D	
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEF		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C		Ejercido D
	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE MARGARITA. PF/HABITAT/108/ 11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	273.01	100%	M2	34,105.41				34,105.41
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SALVADOR DIAZ MIRON. PF/HABITAT/208/ 11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	300.00 165.00	100%	ML M2	54,563.80				54,563.80
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE SALVADOR DIAZ MIRON. PF/HABITAT/209/ 11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	596.80	100%	M2	82,104.78				82,104.78
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SIN NOMBRE. PF/HABITAT/126/ 11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	191.90 211.10	100%	ML M2	48,411.47				48,411.47
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE SIN NOMBRE. PF/HABITAT/127/ 11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	670.09	100%	M2	93,074.02				93,074.02
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE YESEROS. PF/HABITAT/125/ 11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	866.17	100%	M2	107,697.08				107,697.08
	DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA LA NORIA. PF/HABITAT/128/ 11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	189.00	100%	ML	44,735.35				44,735.35

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VII I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

FAFEF 2 0 1 1

Fecha: 31 de diciembre de 2012 32 44 año
mes día

Entidad Federativa: TLAXCALA		Avance Financiero (pesos)										
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEf		Rendimientos Financieros de la cuenta		Total E=B+D
					Meta	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN PRIV.LOS OCOTES. PF/HABITAT/117/11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	79.70	100%	ML	7,595.84				7,595.84
	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA LOS OCOTES. PF/HABITAT/118/11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	40.00	100%	ML	4,486.10				4,486.10
	DRENAJE SANITARIO EN PRIV LOS OCOTES. PF/HABITAT/116/11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	40.00	100%	ML	13,873.81				13,873.81
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN PRIVADA LOS OCOTES. PF/HABITAT/119/11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	304.80	100%	M2	37,002.37				37,002.37
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN PRIV.LAS PALOMAS. PF/HABITAT/135/11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	136.00	100%	ML	13,521.28				13,521.28
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN PRIVADA LAS PALOMAS. PF/HABITAT/136/11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	425.23	100%	M2	59,693.89				59,693.89
	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PRIVADA LAS PALOMAS. PF/HABITAT/137/11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	150.00	100%	ML	52,346.19				52,346.19

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Recibidos con los Recursos Recibidos del ANEXO 14.- RAMO GENERAL 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VIII : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

FAFEF 2 0 1 1

Fecha: 31 de diciembre de 2012 33 44 año

Entidad Federativa: TLAXCALA				Avance Financiero (pesos)					Total E=B+D		
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Recursos depositados del FAFE			Rendimientos Financieros de la cuenta	
					Meta	Unidad de Medida	Programado A	Ejercido B		Asignado 1_ / C	Ejercido D
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /					
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIVADA ANALCO. PF/HABITAT/121/11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	372.00 297.60	100%	ML M2	82,894.52	82,894.52		82,894.52
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN PRIVADA ANALCO. PF/HABITAT/122/11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	892.80	100%	M2	122,117.83	122,117.83		122,117.83
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA REFORMA. PF/HABITAT/110/11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	54.00 304.00	100%	ML M2	49,078.27	49,078.27		49,078.27
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN PRIV. LA NORIA. PF/HABITAT/129/11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	690.00	100%	ML	76,413.07	76,413.07		76,413.07
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIVADA ROMAN SALDAÑA. PF/HABITAT/123/11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	160.00 128.00	100%	ML M2	33,774.93	33,774.93		33,774.93
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN PRIVADA ROMAN SALDAÑA. PF/HABITAT/124/11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	477.60	100%	M2	62,850.41	62,850.41		62,850.41
	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE FRESNOS. PF/HABITAT/158/11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	156.00	100%	ML	76,610.58	76,610.58		76,610.58

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Recibidos con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VIII:- FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

FAFEF 2011

Fecha: 31 de diciembre de 2012 34 44 año

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA				Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E= B+D	
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEF		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C		Ejercido D
	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PICO DE ORIZABA. PF/HABITAT/159/11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	110.00	100%	ML	62,891.52	62,891.52			62,891.52
	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PRIV. GOMEZ Y CERRADA GOMEZ. PF/HABITAT/160/11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	110.00	100%	ML	79,987.94	79,987.94			79,987.94
	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PRIV. ANALCO. PF/HABITAT/161/11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	156.00	100%	ML	73,141.96	73,141.96			73,141.96
	DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA ANALCO. PF/HABITAT/120/11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	192.00	100%	ML	33,696.93	33,696.93			33,696.93
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN PRIVADA PROGRESO. PF/HABITAT/162/11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	457.00	100%	M2	65,969.66	65,969.66			65,969.66
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE XICOHTENCATL. PF/HABITAT/112/11	TLAXCALA, TLAXCALA	SAN HIPOLITO CHIMALPA	SECODUV I	240.80 241.00	100%	ML M2	49,605.86	49,605.86			49,605.86
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE XICOHTENCATL. PF/HABITAT/111/11	TLAXCALA, TLAXCALA	SAN HIPOLITO CHIMALPA	SECODUV I	720.20	100%	M2	92,201.11	92,201.11			92,201.11

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Recibidos con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMA GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VII I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

FAFEF 2011

Entidad Federativa: TLAXCALA

Fecha: 31 de diciembre de 2012 35 44 año

dia MES

Entidad Federativa: TLAXCALA											
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)			Total E= B+D
					Meta	Programada Total		Recursos depositados del FAFE	Rendimientos Financieros de la cuenta		
									Programado A	Ejercido B	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 14. PF/HABITAT/204/11	TLAXCALA, TLAXCALA	LOMA XICOHTENC ATL	SECODUV I	100%	556.00 490.00	ML M2	116,549.08			116,549.08
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 7. PF/HABITAT/206/11	TLAXCALA, TLAXCALA	LOMA XICOHTENC ATL	SECODUV I	100%	142.00 120.00	ML M2	25,581.98			25,581.98
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 14. PF/HABITAT/205/11	TLAXCALA, TLAXCALA	LOMA XICOHTENC ATL	SECODUV I	100%	1,658.85	M2	211,568.34			211,568.34
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 7. PF/HABITAT/207/11	TLAXCALA, TLAXCALA	LOMA XICOHTENC ATL	SECODUV I	100%	564.80	M2	66,291.00			66,291.00
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 15. PF/HABITAT/139/11	TLAXCALA, TLAXCALA	LOMA XICOHTENC ATL	SECODUV I	100%	158.00 158.00	ML M2	31,364.07			31,364.07
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 15. PF/HABITAT/140/11	TLAXCALA, TLAXCALA	LOMA XICOHTENC ATL	SECODUV I	100%	636.74	M2	73,989.52			73,989.52
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN 2DA. PRIVADA CALLE UNION DEL OCOTAL. PF/HABITAT/133/11	TLAXCALA, TLAXCALA	TEPEHITEC	SECODUV I	100%	216.47	M2	28,349.30			28,349.30

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Recibidos con los Recursos Federales del ANEXO 14.- RAMA GENERAL 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VII I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

FAFEF 2 0 1 1

Fecha: 31 de diciembre de 2012 36 44 año

Entidad Federativa: TLAXCALA												
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D
					Meta		Programado A		Ejercido B	Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /				Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE IV SEÑORIO. PF/HABITAT/165/11	TLAXCALA, TLAXCALA	ACUITTLAPIL CO	SECODUV I	300.00 300.00	100%	ML M2	68,680.86	68,680.86			68,680.86
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE IV SEÑORIO. PF/HABITAT/166/11	TLAXCALA, TLAXCALA	ACUITTLAPIL CO	SECODUV I	975.00	100%	M2	119,121.64	119,121.64			119,121.64
	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE VICENTE GUERRERO. PF/HABITAT/163/11	TLAXCALA, TLAXCALA	ACUITTLAPIL CO	SECODUV I	86.00	100%	M2	9,530.63	9,530.63			9,530.63
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE VICENTE GUERRERO. PF/HABITAT/164/11	TLAXCALA, TLAXCALA	ACUITTLAPIL CO	SECODUV I	307.27	100%	M2	37,975.76	37,975.76			37,975.76
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA. PF/HABITAT/130/11	TLAXCALA, TLAXCALA	ACUITTLAPIL CO	SECODUV I	44.00 39.00	100%	ML M2	10,578.21	10,578.21			10,578.21
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA. PF/HABITAT/131/11	TLAXCALA, TLAXCALA	ACUITTLAPIL CO	SECODUV I	138.00	100%	M2	17,361.67	17,361.67			17,361.67
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GARDENIAS. PF/HABITAT/167/11	TLAXCALA, TLAXCALA	ATLAHAPA	SECODUV I	540.00 540.00	100%	ML M2	114,017.12	114,017.12			114,017.12

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Recibidos con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VII I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

FAFEF 2 0 1 1

Fecha: 31 de diciembre de 2012 37 44 año

Entidad Federativa: TLAXCALA											año		
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D		
					Meta	Unidad de Medida	Programado A	Ejercido B	Rendimientos Financieros de la cuenta				
									Programada Total	Avance en el período 2_ /		Asignado 1_ / C	Ejercido D
	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE CUAUHEMOC. PF/HABITAT/168/11	TLAXCALA, TLAXCALA	TIZATLAN	SECODUV I	607.00	100%	ML	271,638.43			271,638.43		
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLEJON INDEPENDENCIA. PF/HABITAT/132/11	TLAXCALA, TLAXCALA	CUAUHTELU LPAN	SECODUV I	146.00	100%	ML	15,026.03			15,026.03		
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE REVOLUCION. PF/HABITAT/169/11	TLAXCALA, TLAXCALA	CUAUHTELU LPAN	SECODUV I	397.00 617.17	100%	ML M2	131,348.40			131,348.40		
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN SEGUNDA ETAPA DE LA CALLE MOISES COCA HERRERIAS. PF/HABITAT/134/11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	144.00	100%	M2	24,015.70			24,015.70		
	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCON EN BOULEVARD NEXTLALPAN. PF/HABITAT/223/11	ZACATELCO, TLAXCALA	SECCION SEGUNDA	SECODUV I	730.90	100%	M3	394,731.02			394,731.02		
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE SALINAS. PF/HABITAT/170/11	ZACATELCO, TLAXCALA	SECCION PRIMERA	SECODUV I	122.50	100%	ML	15,159.55			15,159.55		
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN AV. TLAXCALA. PF/HABITAT/171/11	ZACATELCO, TLAXCALA	SECCION PRIMERA	SECODUV I	388.00	100%	ML	45,468.47			45,468.47		

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Recibidos del
 ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO VII : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

FAFEF 2011

Fecha:

31 de diciembre de 2012 38 44
 día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA												
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta	Unidad de Medida		Recursos depositados del FAFEF		Rendimientos Financieros de la cuenta		
						Programada Total	Avance en el periodo 2_ /	Ejercido B	Programado A	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN BOULEVARD NEXTLALPAN. PF/HABITAT/172/11	ZACATELCO, TLAXCALA	SECCION SEGUNDA	SECODUV I	1,544.00	100%	M2	170,725.00	170,725.00		170,725.00	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE SALINAS. PF/HABITAT/173/11	ZACATELCO, TLAXCALA	SECCION PRIMERA	SECODUV I	1,972.78	100%	M2	233,872.88	233,872.88		233,872.88	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN AVENIDA TLAXCALA. PF/HABITAT/174/11	ZACATELCO, TLAXCALA	SECCION PRIMERA	SECODUV I	1,992.50	100%	M2	217,849.66	217,849.66		217,849.66	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN PRIVADA NIÑOS HEROES. PF/HABITAT/175/11	ZACATELCO, TLAXCALA	SECCION PRIMERA	SECODUV I	743.28	100%	M2	83,687.30	83,687.30		83,687.30	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE MOCTEZUMA. PF/HABITAT/176/11 y PF/HABITAT/176/A/11	ZACATELCO, TLAXCALA	SECCION CUARTA	SECODUV I	3,124.98	95%	M2	377,427.00	377,427.00		377,427.00	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS. PF/HABITAT/177/11 y PF/HABITAT/177/A/11	ZACATELCO, TLAXCALA	SECCION CUARTA	SECODUV I	2,757.62	90%	M2	334,003.09	334,003.09		334,003.09	

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Recibidos con los Recursos Recibidos del
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO VII: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

FAFEF 2011

Fecha: _____ 31 de diciembre de 2012 39 44 año
día mes

Entidad Federativa: TLAXCALA		Avance Financiero (pesos)									
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEf			Total E=B+D
					Meta	Avance en el período 2 _o /		Programado A	Ejercido B	Rendimientos Financieros de la cuenta Asignado 1_ / C Ejercido D	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE FRANCISCO VILLA. PF/HABITAT/178/11	ZACATELCO, TLAXCALA	SECCION CUARTA	SECODUV I	Programada Total 2,490.28	95%	M2	318,219.32	318,219.32		318,219.32
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE FRANCISCO I. MADERO. PF/HABITAT/179/11	LA MAGDALENA TLALTILULC O, TLAXCALA	POXTLA PRIMERA SECCION	SECODUV I	1,257.00	100%	M2	70,001.41	70,001.41		70,001.41
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 3 DE MAYO. PF/HABITAT/180/11	LA MAGDALENA TLALTILULC O, TLAXCALA	SANTA CRUZ EL PROGRESO	SECODUV I	1,642.19	100%	M2	137,341.29	137,341.29		137,341.29
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE FRANCISCO I. MADERO. PF/HABITAT/181/11	LA MAGDALENA TLALTILULC O, TLAXCALA	POXTLA SEGUNDA SECCION	SECODUV I	206.00	100%	M2	15,531.41	15,531.41		15,531.41
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE ADOQUIN EN CALLE CUAUHTEMOC. PF/HABITAT/182/11	LA MAGDALENA TLALTILULC O, TLAXCALA	SANTA CRUZ EL PROGRESO	SECODUV I	3,196.00	100%	M2	447,299.20	447,299.20		447,299.20
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE FRANCISCO I. MADERO. PF/HABITAT/183/11	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN ISIDRO BUENSUCES O	SECODUV I	1,619.50	100%	M2	308,698.58	308,698.58		308,698.58

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Recibidos del
ANEXO 14:- RAMA GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO VII: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

FAFE 2011

Fecha:	31 de diciembre de 2012	40	44	año
	día	mes		

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D	
					Programada Total	Meta	Unidad de Medida	Recursos depositados del FADEF			Rendimientos Financieros de la cuenta		
								Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D		
	HABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN CALLE PABLO SIDAR. PF/HABITAT/220/11	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	VILLA VICENTE GUERRERO (SAN BARTOLOME)	SECODUV I	1,655.97	100%	M2	2,077,406.33	2,077,406.33			2,077,406.33	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 5 DE MAYO. PF/HABITAT/184/11	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO DE SAN ISIDRO	SECODUV I	2,293.81	100%	M2	361,371.89	361,371.89			361,371.89	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE OAXACA. PF/HABITAT/185/11	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	TLALTEPANG O	SECODUV I	3,767.17	100%	M2	500,235.36	500,235.36			500,235.36	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE NETZAHUALCOYOTL. PF/HABITAT/186/11	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN ISIDRO	SECODUV I	2,807.46	100%	M2	532,674.41	532,674.41			532,674.41	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE TEZOQUIAPAN. PF/HABITAT/187/11	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN ISIDRO	SECODUV I	4,063.72	100%	M2	867,836.13	867,836.13			867,836.13	
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN PRIVADA 5 DE FEBRERO. PF/HABITAT/188/11	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PEDRO	SECODUV I	550.76	94%	M2	95,006.15	91,224.95			91,224.95	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE AVILA CAMACHO. PF/HABITAT/192/11	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	VILLA VICENTE GUERRERO(SAN NICOLAS)	SECODUV I	1,046.90	91%	M2	167,147.84	156,218.45			156,218.45	

FAFEF 2011

Entidad Federativa: TLAXCALAPágina 41 de 44

Página 42 de 44

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento financiados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VIII: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

FAFEF 2011

Fecha: 31 de diciembre de 2012 43 44 año

Entidad Federativa: TLAXCALA													mes	año
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D		
					Meta	Programada Total	Avance en el período 2_ /	Unidad de Medida	Rendimientos Financieros de la cuenta					
									Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C		Ejercido D	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAZARO CARDENAS. PF/3X1PM/236/11	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAXCALA	SANTA CRUZ MATLACAHUACAN	SECODUVI	302.80 302.80	100%	ML. M2.	41,891.00	41,891.00			41,891.00		
	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO. PF/3X1PM/248/11 y PF/3X1PM/248/A/11	YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA	SANTA MARIA ATLIHUETZI A	SECODUVI	1.00	26%	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	699,960.83	699,960.83			699,960.83		
	PAVIMENTACION DE ADOQUIN DE LA CALZADA TLALPAN, ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y MORELOS. PF/3X1PM/250/11	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	SAN MANUEL TLALPAN	SECODUVI	2,028.90	100%	M2	178,494.25	178,494.25			178,494.25		
	PAVIMENTACION DE ADOQUIN DE LA CALLE EL CARRIL ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA JESUS CARRANZA. PF/3X1PM/237/11	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	SANTA MARIA IXCOTLA	SECODUVI	1,267.50	100%	M2.	100,963.94	100,963.94			100,963.94		
	PAVIMENTACION DE ADOQUIN DE LA CALLE REFORMA ENTRE CALLE DOLORES Y CARRETERA MEXICO-VERACRUZ. PF/3X1PM/235/11	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	SANTIAGO TLALPAN	SECODUVI	1,796.33	100%	M2.	157,505.93	157,505.93			157,505.93		

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Recibidos con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

FAFEF 2 0 1 1

Fecha: 31 de diciembre de 2012 44 44
 día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)				Total E= B + D
					Meta		Recursos depositados del FAFEF		Rendimientos Financieros de la cuenta				
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /			Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D		
												Programado A	
	PAVIMENTACION DE ADOQUIN DE LA CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y EMILIANO ZAPATA. FP/3X1PM/246/11		HUEYOTLIPA N, TLAXCALA RECOVA	SECODUVI	893.80	100%	M2	88,618.49	88,618.49			88,618.49	
	IMPORTE A DESCONCENTRAR DEL PROGRAMA 3X1PM.							1,181,806.79	0.00			0.00	
	PROGRAMA 3 x 1 PARA MIGRANTES 2011							2,771,874.89	1,590,068.10	0.00	0.00	1,590,068.10	
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011							249,699,131.44	237,876,695.59	0.00	0.00	237,876,695.59	

AUTORIZA
 Nombre: LIC. RICARDO DAVID GARCÍA PORTILLA
 Puesto / SECRETARIO DE FINANZAS
 Firma:

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos
del
Fondo Regional 2011

1 1

Entidad Federativa: TLAXCALA		31 de diciembre de 2012		
No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN		
		AUTORIZADA		PAGADA
4	Fondo Regional 2011	35,904,078.51		34,998,625.14
4	Fondo Regional 2011	35,904,078.51		34,998,625.14

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fondo Regional 2011

F.R.

Fecha:	31 de diciembre de 2012		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA											
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D
					Meta	Unidad de Medida	Recursos depositados del FR		Rendimientos Financieros de la cuenta		
							Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	
	FONDO REGIONAL 2011										
	REHABILITACION DE LA CARRETERA RECOVA-ZARAGOZA. PF/FR/254/11 Y PF/FR/254/A/11. INCLUYE CAPITAL Y RENDIM. 2011 \$ 0.02	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	RECOVA Y ZARAGOZA	SECODUVI	1.10	100%	KM.	9,100,000.02	9,100,000.02		9,100,000.02
	PAVIMENTACION DE LA CARRETERA HUEYOTLIPAN-SANTA ROSA DE LIMA 1RA. ETAPA TRAMO HUEYOTLIPAN -CUAXIMALA. PF/FR/253/11 Y PF/FR/253/A/11	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	SAN IDELFONSO HUEYOTLIPAN, LAS CARROZAS, SAN ANDRÉS CUAXIMALA Y SANTA ROSA DE LIMA	SECODUVI	9.80	100%	KM.	9,800,000.06	9,800,000.06		9,800,000.06
	REHABILITACION DE LA CARRETERA TEZOYO-SANTA CLARA-LA CUEVA. PF/FR/252/11 Y PF/FR/252/A/11 INCLUYE CAPITAL \$ 15,820,621.31, RENDIM 2011 \$ 279,378.70	ATLANGATEPE C Y TLAXCO, TLAXCALA	TEZOYO, SANTA CLARA OZUMBA Y LA CUEVA	SECODUVI	22.20	67%	KM.	16,100,000.01	16,098,625.06		16,098,625.06
	1 AL MILLAR ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR.	VARIOS	VARIAS	O.F.S.				279,378.70	0.00		0.00
	SALDO PARA DISTRIBUIR EN OBRA: \$ 624,699.70 INCLUYE (RENDIM. 2011 \$ 223,559.27 Y AL 31/05/2012 \$ 401,140.45)							624,699.72	0.00		0.00
	FONDO REGIONAL 2011							35,904,078.51	34,998,625.14	0.00	34,998,625.14

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fondo Regional 2011

F.R.

Entidad Federativa: TLAXCALA

Fecha:	31 de diciembre de 2012 *		
	día	mes	año

[illegible]

AUTORIZA
Nombre:
Puesto / Instit
Firma:

LIC. RICARDO DAVID GARCÍA PORTILLA
SECRETARIO DE FINANZAS

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2011

1 3

P. Z. M.

Fecha:	31 de diciembre de 2012		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del P.Z.M.		Rendimientos Financieros de la cuenta	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B		
FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2011											
	REHABILITACION DE LA CARRETERA TEPETITLA-TECUEXCOMAC PF/FMPT/240/11	TEPETITLA DE LARDIZABAL E IXTACUXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SAN MATEO TEPETITLA Y SANTA INES TECUEXCOMAC	SECODUVI	4.00	80%	KMS.	6,700,000.00	5,864,602.06		5,864,602.06
	REHABILITACION DE LA CARRETERA ATOTONILCO-POPOCATLA. PF/FMPR/238/11	IXTACUXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	ATOTONILCO Y POPOCATLA	SECODUVI	17.10	100%	KMS.	5,850,000.00	5,484,816.53		5,484,816.53
	REHABILITACION DE LA CARRETERA XOXTLA-TETLATLHUCA. PF/FMPT/239/11	ZACATELCO, NATIVITAS Y TETLATLHUCA , TLAXCALA	SAN MIGUEL XOXTLA, COLONIA DOMINGO ARENAS Y SANTA ISABEL TETLATLHUCA	SECODUVI	7.60	89%	KMS.	5,200,000.00	4,740,985.82		4,740,985.82
	REHABILITACION DE LA CARRETERA EL VALOR-MAZATECOCHCO. PF/FMPT/244/11	PAPALOTLA DE XICOHTENCATL Y MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS, TLAXCALA	EL VALOR, SAN FRANCISCO PAPALOTLA Y SAN COSME MAZATECOCHCO	SECODUVI	3.35	100%	KMS.	5,100,000.00	3,762,692.53		3,762,692.53

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2011

2 3

Fecha:	31 de diciembre de 2012		
	día	mes	año

P. Z. M.

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA												
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del P.Z.M.		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	REHABILITACION DE LA CARRETERA NATIVITAS-EL SALADO NOPALUCAN. PF/FMPT/243/11	NATIVITAS Y SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA	NATIVITAS Y SANTA ANA NOPALUCAN	SECODUVI	10.12	100%	KMS.	4,700,000.00	3,293,801.41			3,293,801.41
	PAGO DE AFECTACIONES Y ADQUISICION DE PREDIOS Y DERECHO DE VÍA PARA LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN MIGUEL DEL MILAGRO - ENTRONQUE AUTOPISTA MÉXICO-PUEBLA, 1RA. ETAPA.	NATIVITAS, TLAXCALA	GUADALUPE VICTORIA Y EXHACIENDA SANTA ELENA	SECODUVI	7.00	0%	HA	31,305,506.53	5,139,170.44			5,139,170.44
	ADQUISICION DE PREDIOS Y PAGO DE AFECTACIONES POR 2DA. ETAPA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DE CACAXTLA - XOCHITECATL Y SU AREA DE INFLUENCIA.	NATIVITAS, TLAXCALA	SAN MIGUEL DEL MILAGRO	SECODUVI	0.50	0%	HA	14,000,000.00	0.00			0.00

Informe de Avances y Resultados de Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento
FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2011

P. Z. M.

Fecha: 31 de diciembre de 2012

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA											
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del P.Z.M.	Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el período 2. /			Asignado 1. / C	Ejercido D	
FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2011											
	ADQUISICION DE PREDIO COMO RESERVA TERRITORIAL PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	APETATITLAN DE ANTONIO CARBAJAL, TLAXCALA	SAN MATIAS TEPETOMATITLAN	SECODUV I	17.00	0% 100%	HA.	15,307,721.00	15,000,000.00		15,000,000.00
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACION GEOMETRICA DE LA ROTONDA EN BOULEVARD LA LIBERTAD, ENTRONQUE CARRETERA TLAXCALA-APIZACO.	YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA	SANTA URSULA ZIMATEPEC	SECODUV I	1	100%	PROYECTO EJECUTIVO	500,000.00	490,665.76		490,665.76
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INCORPORACION DEL BOULEVARD GASODUCTO CON BOULEVARD OCOTLAN.	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	1	100%	PROYECTO EJECUTIVO	500,000.00	490,665.76		490,665.76
	PAGO DE AFECTACIONES Y ADQUISICIÓN DE PREDIOS COMO RESERVA TERRITORIAL PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUV I	2.00	0%	HA.	11,633,775.00	0.00		0.00
FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2011								27,941,496.00	15,981,331.52	0.00	15,981,331.52
FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2011								27,941,496.00	15,981,331.52	0.00	15,981,331.52

AUTORIZA
Nombre:
Puesto /
Firma:

LIC. RICARDO DAVID GARCÍA PORTILLA
SECRETARIO DE FINANZAS

Informe de Avances y Resultados de Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento
FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2011

3 3

Fecha:	31 de diciembre de 2012		
	día	mes	año

P. Z. M.

Entidad Federativa: TLAXCALA													
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D	
					Meta	Unidad de Medida	Recursos depositados del P.Z.M.		Rendimientos Financieros de la cuenta				
							Programada Total	Avance en el periodo 2_ /	Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C		Ejercido D
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN MIGUEL DEL MILAGRO-AUTOPISTA MEXICO - PUEBLA. PF/FMPT/256/11	NATIVITAS, TLAXCALA	SAN MIGUEL DEL MILAGRO	SECODUVI	1.00	100%	PROYECTO EJECUTIVO	2,500,000.00	2,480,036.26				2,480,036.26
	ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA ZONA METROPOLITANA PUEBLA-TLAXCALA. PF/FMPT/270/11 Y PF/FMPT/270/A/11	ZONA METROPOLITANA PUEBLA. VARIOS MUNICIPIOS DE TLAXCALA	ZONA METROPOLITANA PUEBLA VARIAS LOCALIDADES	SECODUVI	1.00	45%	PROYECTO EJECUTIVO	8,644,493.47	8,644,493.53				8,644,493.53
	FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2011							84,000,000.00	39,410,598.58	0.00	0.00		39,410,598.58

AUTORIZA	LIC. RICARDO DAVID GARCÍA PORTILLA
Nombre:	SECRETARIO DE FINANZAS
Puesto /	
Firma:	

FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2011

RESUMEN GLOBAL

1 1

Entidad Federativa: TLAXCALA		31 de diciembre de 2012	
No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
4	FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2011	27,941,496.00	15,981,331.52
4	FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2011	27,941,496.00	15,981,331.52

31 de diciembre de 2012

No. DE OBRAS	SEMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
2	PROGRAMA DEL FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN SALUD 2010	47,500,000.01	47,494,704.54
2	PROGRAMA DEL FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SÍSCA EN SALUD 2010	47,500,000.01	47,494,704.54

PROGRAMA DEL FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN SALUD 2010

PFOIFS

31 de diciembre de 2012

ENTIDAD FEDERATIVA:- TLAXCALA

No. Del programa proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FÍSICOS			AVANCES FINANCIEROS				
					Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado / programado	Monto Autorizados	Total Anual	Monto Acumulado al Trimestre	% Avance pagado / autorizado	
1	PROGRAMA DEL FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN SALUD 2010											
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD URBANO DE TLAXCALA. PF/FCSUT/065/11 Y PF/FCSUT/065/A/11	TLAXCALA, TLAXCALA / AVENIDA POLITÉCNICO NACIONAL S/N, COMUNIDAD DE SAN DIEGO METEPEC	SECODUVI	CENTRO SALUD	1	1.00	100%	20,130,092.00		20,130,092.00		100%
2	FORTALECIMIENTO DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA DE TLAXCALA. PF/FOSS/078/11 Y PF/FOSS/078/A/11	TLAXCALA, TLAXCALA / AVENIDA POLITÉCNICO NACIONAL S/N, COMUNIDAD DE SAN DIEGO METEPEC	SECODUVI	LABORATORIO	1	1.00	100%	27,369,908.01		27,364,612.54		100%
	PROGRAMA DEL FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN SALUD 2010							47,500,000.01		47,494,704.54		
	PROGRAMA DEL FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN SALUD 2010							47,500,000.01		47,494,704.54		

AUTORIZA

NOMBRE:-

FIRMA:-

LIC. RICARDO DAVID GARCÍA PORTILLA

SECRETARIO DE FINANZAS

HOJA No.----- DE -----

Entidad Federativa: TLAXCALA

31 de diciembre de 2012

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
12	FEDERAL TURISMO 2011	34,978,825.40	34,978,825.40
12	FEDERAL TURISMO 2011	34,978,825.40	34,978,825.40

Informe de Avances y Resultados de Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA DE TURISMO 2011

Fecha: 31 de diciembre de 2012
 día mes año

SECTOR

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA		Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
Nº del Proyecto	Meta					Programada Total	Avance en el periodo 2 /	Unidad de Medida	Recursos depositados de SECTUR		Rendimientos Financieros de la cuenta		
									Ejercido	Programado	Asignado 1 / C	Ejercido D	
FEDERAL TURISMO 2011													
	4TA. ETAPA PROGRAMA HUAMANTLA "PUEBLO MAGICO". PF/PDT/271/11 Y PF/PDT/271/A/11	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,447,096.78	1,447,096.78			1,447,096.78	
	2A. ETAPA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA DE TLAXCALA Y SU AREA CONURBADA (TLAXCALA). PF/PDT/262/11 Y PF/PDT/262/A/11	TLAXCALA, TLAXCALA	CALLE DEL VECINO Y CALLE DEL AGUA SANTA	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,422,131.43	1,422,131.43			1,422,131.43	
	2A. ETAPA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA DE TLAXCALA Y SU AREA CONURBADA (TOTOLAC). PF/PDT/260/11 Y PF/PDT/260/A/11	TLAXCALA Y SAN JUAN TOTOLAC, TLAXCALA	TLAXCALA Y SAN MARCOS TEPECTIPAC	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,969,050.00	2,969,050.00			2,969,050.00	
	2A. ETAPA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA DE CACAXTLA-XOCHITECATL Y SU AREA DE INFLUENCIA (PRIMERA Y SEGUNDA PARTE). PF/PDT/266/11 Y PF/PDT/266/A/11	NATIVITAS, TLAXCALA	SAN MIGUEL DEL MILAGRO	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,096,650.80	3,096,650.80			3,096,650.80	
	2A. ETAPA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA DE CACAXTLA-XOCHITECATL Y SU AREA DE INFLUENCIA (PRIMERA Y SEGUNDA PARTE). PF/PDT/267/11 Y PF/PDT/267/A/11	NATIVITAS, TLAXCALA	SAN MIGUEL DEL MILAGRO	SECODUVI	1	100%	OBRA	6,479,028.70	6,479,028.70			6,479,028.70	

Informe de Avances y Resultados de Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del

PROGRAMA DE TURISMO 2011

SECTUR

Fecha:	31 de diciembre de 2012		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA		Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D		
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Meta		Recursos depositados de SECTUR			Rendimientos Financieros de la cuenta	
					Programada Total	Avance en el período 2 /	Unidad de Medida	Programado A		Ejercido B	Asignado 1 / C
	2A. ETAPA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA DE CACAXTLA-XOCHITECATL Y SU AREA DE INFLUENCIA (PRIMERA Y SEGUNDA PARTE). CONVENIO CON C.F.E.	NATIVITAS, TLAXCALA	SAN MIGUEL DEL MILAGRO	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,152,820.50	1,152,820.50		1,152,820.50
	3A. ETAPA REHABILITACION DEL RECINTO FERIAL. PF/PDT/284/11 y PF/PDT/284/A/11	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,124,500.88	3,124,500.88		3,124,500.88
	3A. ETAPA REHABILITACION DEL RECINTO FERIAL. CONVENIO CON C.F.E.	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,240,946.31	2,240,946.31		2,240,946.31
	3A. ETAPA DE SEÑALIZACION TURISTICA ESTATAL (PRIMERA Y SEGUNDA PARTE). PF/PDT/272/11 y PF/PDT/272/A/11	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS LOCALIDADES	SECODUVI	1	100%	OBRA	10,407,495.76	10,407,495.76		10,407,495.76
	3A. ETAPA DE SEÑALIZACION TURISTICA ESTATAL (PRIMERA Y SEGUNDA PARTE). PF/PDT/264/11 y PF/PDT/264/A/11	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS LOCALIDADES	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,566,504.24	2,566,504.24		2,566,504.24
	INSPECCIÓN Y VIGILANCIA SECRETARÍA DE LA FUNCION PÚBLICA.	VARIOS /VARIAS	S.F.P.	S.F.P.	1	100%	GASTO	36,300.00	36,300.00		36,300.00
	INSPECCIÓN Y VIGILANCIA ORGANO DE FISCALIZACIÓN ESTATAL	VARIOS /VARIAS	O.F.E.	O.F.E.	1	100%	GASTO	36,300.00	36,300.00		36,300.00
		FEDERAL TURISMO 2011						34,978,825.40	34,978,825.40	0.00	34,978,825.40
		FEDERAL TURISMO 2011						34,978,825.40	34,978,825.40	0.00	34,978,825.40

AUTORIZA

Nombre:

Puesto / Ins

LIC. RICARDO DAVID GARCÍA PORTILLA
SECRETARIO DE FINANZAS