



SECODUVI-4458-2012

ASUNTO: Se envían Reportes Trimestrales


LIC. RICARDO DAVID GARCÍA PORTILLA  
SECRETARIO DE FINANZAS  
PRESENTE.



En atención a los Programas del Ejercicio Fiscal 2011, anexo al presente, le entrego a Usted los Reportes Trimestrales correspondientes, de forma impresa y en disco compacto, mismos que contienen los avances físicos - financieros alcanzados al 31 de diciembre del 2012,, de las obras y acciones que está ejecutando la SECODUVI en el presente ejercicio presupuestal de los programas que a continuación se describen:

PROGRAMAS	No. DE OBRAS	INVERSION	
		ASIGNADA	PAGADA
Construcción de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	31	29,151,431.14	28,445,305.76
Tratamiento de Aguas Residuales	17	63,728,530.43	62,728,530.43
<b>Totales</b>	<b>48</b>	<b>92,879,961.57</b>	<b>91,173,836.19</b>

Reciba un cordial saludo.




**"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."**  
Tlaxcala, Tlax; a 31 de diciembre de 2012

**ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE**  
SECRETARIO



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS  
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
SECRETARIA DE FINANZAS  
DESPACHO DEL SECRETARIO  
RECIBIDO  
03 ENE 2013  
2:07  
Mania Rebollos  
F-31  
13:59

- C.c.p.- Lic. Hugo René Temoltzin Carreto.-Secretario de la Función Pública del Estado.-Para su Conocimiento.-Presente.
- C.c.p.- Lic. Manuel Guillermo Ruiz Salas.-Director de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Finanzas.-Mismo Fin.-Presente
- C.c.p.- Dirección de Presupuesto y Egresos de la Secretaría de Finanzas.-Mismo Fin.-Presente
- C.c.p.- C.P. Ivonne de los Ángeles Rocha.-Director Administrativo de la SECODUVI.-Mismo Fin.-Presente.
- C.c.p.- Ing. Jaime Salvador Sánchez Vázquez.-Director de Obras Públicas de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.
- C.c.p.- Arq. David Lima Arroyo.-Director de Desarrollo y Vivienda de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.
- C.c.p.- Archivo.

JRRM/IAR/GMA/qtj.



**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del**  
**PROGRAMA C.N.A. 2011**  
**RESUMEN GLOBAL**

Entidad Federativa: **TLAXCALA** 31 de diciembre de 2012

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
31	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES	29,151,431.14	28,445,305.76
17	PROGRAMA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	63,728,530.43	62,728,530.43
48	<b>PROGRAMA C.N.A. 2011</b>	<b>92,879,961.57</b>	<b>91,173,836.19</b>

C.N.A. 2011

Fecha: 31 de diciembre de 2011, día mes año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D		
					Programada Total	Meta Avance en el periodo 2_ /	Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A.			Rendimientos Financieros de la cuenta	
								Programado A	Ejercido B		Asignado 1_ / C	Ejercido D
<b>01</b>	<b>MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO</b>											
	<b>PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES</b>											
	<b>AGUA POTABLE</b>											
	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE CUAUHTENCO, MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI.	CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA	SAN FELIPE CUAUHTENC O	SECODUV I	1	100%	PERFORACIÓN POZO	1,567,988.40	1,567,988.40	1,567,988.40		
	<b>PF/PROSSAPYS/097/11</b>											
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA	SAN FELIPE CUAUHTENC O	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	4,673.98	4,673.98	4,673.98		
	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO XALCATZINGO, MUNICIPIO DE TEPEYANCO.	TEPEYANCO, TLAXCALA	SAN PEDRO XALCATZING O	SECODUV I	1	100%	PERFORACIÓN POZO	1,260,000.00	1,230,603.44	1,230,603.44		
	<b>PF/PROSSAPYS/201/11</b>											
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	TEPEYANCO, TLAXCALA	SAN PEDRO XALCATZIN GO	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	2,487.33	2,487.33	2,487.33		

Informe de Avances y Resultados de Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Ejecutados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. 2011

C.N.A. 2011

Fecha:	31 de diciembre de 2012	20
	día	año
	mes	

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)			Total E = B+D		
					Meta Programada Total	Avance en el periodo 2_ /	Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A.			Rendimientos Financieros de la cuenta	
								Programado A	Ejercido B		Asignado 1_ / C	Ejercido D
	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, LINEA DE CONDUCCION 1 Y 2, TANQUE DE REGULARIZACION Y RED DE DISTRIBUCION. PF/PROSSAPYS/265/11, PF/PROSSAPYS/265/A/11, PF/PROSSAPYS/265/B/11 Y PF/PROSSAPYS/265/C/11	ALTZAYANC A, TLAXCALA	CONCEPCIO N HIDALGO	SECODUV I	1	100%	REHABILITACION SISTEMA	3,892,000.00	3,852,700.01	3,852,700.01		
	SUPERVISION TECNICA	ALTZAYANC A, TLAXCALA	CONCEPCIO N HIDALGO	SECODUV I	1	100%	SUPERVISION	5,704.08	5,704.08	5,704.08		
	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 50 METROS CUBICOS Y LINEA DE CONDUCCION EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TEPEYAHUALCO, MUNICIPIO DE TLAXCO. PF/PROSSAPYS/074/11	TLAXCO, TLAXCALA	SAN JOSE TEPEYAHUALCO	SECODUV I	1	100%	OBRA	591,748.97	591,748.97	591,748.97		
	SUPERVISION TECNICA	TLAXCO, TLAXCALA	SAN JOSE TEPEYAHUALCO	SECODUV I	1	100%	SUPERVISION	1,444.51	1,444.51	1,444.51		

Informe de Avances y Resultados de Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Ejecutados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. 2011

C.N.A. 2 0 1 1

Fecha: 31 de diciembre de 2013 20  
 día mes año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D		
					Meta Programada Total	Avance en el periodo 2_ /	Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A.			Rendimientos Financieros de la cuenta	
								Programado A	Ejercido B		Asignado 1_ / C	Ejercido D
	CONSTRUCCION DE LINEA DE RED ELECTRICA Y SUBESTACION LINEA DE CONDUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TEXOPA, MUNICIPIO DE XALTOCAN. PF/PROSSAPYS/070/11	XALTOCAN, TLAXCALA	SAN JOSE TEXOPA	SECODUV I	1	100%	OBRA	1,884,742.12	1,853,259.48		1,853,259.48	
	SUPERVISION TÉCNICA	XALTOCAN, TLAXCALA	SAN JOSE TEXOPA	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	2,984.99	2,984.99		2,984.99	
	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA EN MEDIA TENSION, LINEA DE CONDUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUATLA, MUNICIPIO DE XALTOCAN. PF/PROSSAPYS/071/11	XALTOCAN, TLAXCALA	CUATLA	SECODUV I	1	100%	OBRA	2,096,500.72	1,776,193.34		1,776,193.34	
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	XALTOCAN, TLAXCALA	CUATLA	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	3,205.18	3,205.18		3,205.18	

Informe de Avances y Resultados de Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. 2011

C.N.A. 2011

Fecha:	31 de diciembre de 2012	año
	día	mes

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D		
					Meta Programada Total	Avance en el periodo 2_ /	Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A.			Rendimientos Financieros de la cuenta	
								Programado A	Ejercido B		Asignado 1_ / C	Ejercido D
	CONSTRUCCION DE LINEA DE RED ELECTRICA Y SUBESTACION LINEA DE CONDUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BARRIO ATENCINGO, MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN. PF/PROSSAPYS/069/11	YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA	BARRIO ATENCINGO	SECODUV I	1	100%	OBRA	908,753.72	898,128.10		898,128.10	
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA	BARRIO ATENCINGO	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	1,673.13	1,673.13		1,673.13	
	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIA NAZARETH, MUNICIPIO DE ALTZAYANCA. PF/PROSSAPYS/227/11	ALTZAYANCA, TLAXCALA	COLONIA NAZARETH	SECODUV I	1	100%	CONSTRUCCIÓN SISTEMA	2,868,600.00	2,868,600.00		2,868,600.00	
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	ALTZAYANCA, TLAXCALA	COLONIA NAZARETH	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	3,494.06	3,494.06		3,494.06	
	SANEAMIENTO										0.00	

Informe de Avances y Resultados de Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. 2011

C.N.A. 2011

Fecha: 31 de diciembre de 2015 20  
 día mes año

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)					
					Programada Total	Avance en el periodo 2. /	Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A.		Rendimientos Financieros de la cuenta		Total E=B+D
								Programado A	Ejercido B	Asignado 1./ C	Ejercido D	
	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO XALPATLAHUAYA, MUNICIPIO DE HUAMANTLA. PF/PROSSAPYS/072/11	HUAMANTLA, TLAXCALA	SAN DIEGO XALPATLAHUAYA	SECODUV	1	100%	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO	2,435,654.41	2,435,654.41			2,435,654.41
	SUPERVISION TECNICA	HUAMANTLA, TLAXCALA	SAN DIEGO XALPATLAHUAYA	SECODUV	1	100%	SUPERVISION	5,972.70	5,972.70			5,972.70
	REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN COSME ATLAMAXAC, MUNICIPIO DE TEPEYANCO. PF/PROSSAPYS/072/11	TEPEYANCO, TLAXCALA	SAN COSME ATLAMAXAC	SECODUV	1	100%	CONSTRUCCION SISTEMA	2,369,794.25	2,369,794.25			2,369,794.25
	SUPERVISION TECNICA	TEPEYANCO, TLAXCALA	SAN COSME ATLAMAXAC	SECODUV	1	100%	SUPERVISION	8,186.97	8,186.97			8,186.97

Informe de Avances y Resultados de Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. 2011

C.N.A. 2011

Fecha:	31 de diciembre de 2011
día	mes
año	

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D		
					Meta Programada Total	Avance en el periodo 2_ /	Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A.			Rendimientos Financieros de la cuenta	
								Programado A	Ejercido B		Asignado 1_ / C	Ejercido D
	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SANTA MARIA LAS CUEVAS, MUNICIPIO DE ALTZAYANCA.	ALTZAYANCA A, TLAXCALA	SANTA MARIA LAS CUEVAS	SECODUV I	1	100%	CONSTRUCCIÓN SISTEMA	3,959,724.48	3,959,724.48	3,959,724.48		
	PF/PROSSAPYS/073/11, PF/PROSSAPYS/073/A/11 Y PF/PROSSAPYS/051/11	ALTZAYANCA A, TLAXCALA	SANTA MARIA LAS CUEVAS	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	4,770.74	4,770.74	4,770.74		
	ESTUDIOS Y PROYECTOS ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN SAN DAMIAN TLACOCALPAN, MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO.	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA	SAN DAMIAN TLACOCALPAN	SECODUV I	1	100%	ESTUDIOS	298,397.61	295,047.86	295,047.86		



Informe de Avances y Resultados de Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Ejecutados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. 2011

C.N.A. 2011

Fecha:	31 de diciembre de 2017	20
	día	mes
		año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)			Total E = B + D	
					Meta Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Recursos depositados del C.N.A.		Rendimientos Financieros de la cuenta		
								Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C		Ejercido D
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN SAN MATIAS TEPETOMATITLAN, MUNICIPIO DE APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL. PF/PROSSAPYS/049/11	APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCLA	SAN MATIAS TEPETOMATITLAN			100%	ESTUDIOS	232,487.85	204,931.37		204,931.37	
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN SAN MARCOS GUAQUILPAN, MUNICIPIO DE CALPULALPAN. PF/PROSSAPYS/046/11	CALPULALPAN, TLAXCALA	SAN MARCOS GUAQUILPAN	SECODUV I	1	100%	ESTUDIOS	237,989.97	206,481.19		206,481.19	
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN COLONIA IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA. PF/PROSSAPYS/048/11	CUAPIAXTLA, TLAXCALA	COLONIA IGNACIO ALLENDE	SECODUV I	1	100%	ESTUDIOS	358,129.12	305,994.08		305,994.08	

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. 2011

C.N.A. 2011

Fecha:	31 de diciembre de 2012	B	20
	dia	mes	año

N° del Proyecto	Entidad Federativa: TLAXCALA	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
						Meta Programada Total	Avance en el periodo 2_/ /		Recursos depositados del C.N.A.		Rendimientos Financieros de la cuenta		
									Programado A	Ejercido B	Asignado 1_/ C		Ejercido D
		ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN EL CARMEN XALPATLAHUAYA, MUNICIPIO DE HUAMANTLA. PF/PROSSAPYS/034/11	HUAMANTLA, TLAXCALA	EL CARMEN XALPATLAHUAYA	SECODUV I	1	100%	ESTUDIOS	356,816.11	356,816.11		356,816.11	
		ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, MUNICIPIO DE HUEYOTLIPAN. PF/PROSSAPYS/202/11	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	SECODUV I	1	100%	ESTUDIOS	363,453.23	363,453.23		363,453.23	
		ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN SAN ANTONIO TIZOSTOC, MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS. PF/PROSSAPYS/035/11	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMORO S, TLAXCALA	SAN ANTONIO TIZOSTOC	SECODUV I	1	100%	ESTUDIOS	330,916.13	327,210.49		327,210.49	

Informe de Avances y Resultados de Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. 2011

C.N.A. 2011

Fecha: 31 de diciembre de 2012  
 día mes año

N° del Proyecto	Entidad Federativa: TLAXCALA	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
						Programada Total	Avance en el periodo 2_ /	Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A.			Rendimientos Financieros de la cuenta Ejercido D
									Programado A	Ejercido B		
		ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA.	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	FRANCISCO I. MADERO	SECODUV I	1	100%	ESTUDIOS	310,753.81	310,753.81	310,753.81	
		ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN GUADALUPE VICTORIA Y SAN MIGUEL DEL MILAGRO, MUNICIPIO DE NATIVITAS.	NATIVITAS, TLAXCALA	GUADALUPE VICTORIA Y SAN MIGUEL DEL MILAGRO	SECODUV I	1	100%	ESTUDIOS	368,004.11	270,965.86	270,965.86	
		ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN PANOTLA, MUNICIPIO DE PANOTLA.	PANOTLA, TLAXCALA	SAN AMBROSIO TEXANTLA	SECODUV I	1	100%	ESTUDIOS	228,945.05	198,979.00	198,979.00	
		<b>PF/PROSSAPYS/055/11</b>										
		<b>PF/PROSSAPYS/197/11</b>										
		<b>PF/PROSSAPYS/036/11</b>										

Informe de Avances y Resultados de Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Ejecutados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. 2011

C.N.A. 2011

Fecha:	31 de diciembre de 2011	año
	día	mes

N° del Proyecto	Entidad Federativa: TLAXCALA	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D		
						Programada Total	Avance en el periodo 2_ /	Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A.			Rendimientos Financieros de la cuenta Ejercido	
									Programado A	Ejercido B		Asignado 1_ / C	Ejercido D
		ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN SANTA ANA PORTALES, MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA. PF/PROSSAPYS/050/11	TETLATLAHUCA, TLAXCALA	SANTA ANA PORTALES	SECODUV I	1	100%	ESTUDIOS	298,036.16	294,686.40		294,686.40	
		ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN TZOMPANTEPEC, MUNICIPIO DE TLAXCALA. PF/PROSSAPYS/056/11	TZOMPANTEPEC, TLAXCALA	TZOMPANTEPEC	SECODUV I	1	100%	ESTUDIOS	359,997.40	359,997.40		359,997.40	
		ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO, MUNICIPIO DE XALOZTOC. PF/PROSSAPYS/047/11	XALOZTOC, TLAXCALA	COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO	SECODUV I	1	100%	ESTUDIOS	209,975.08	189,817.04		189,817.04	
		ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. PF/PROSSAPYS/269/11	ALTZAYANCA, TLAXCALA	CONCEPCION HIDALGO	SECODUV I	1	100%	CAPACITACIÓN	153,741.64	153,741.64		153,741.64	

Informe de Avances y Resultados de Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Ejecutados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. 2011

C.N.A. 2011

Fecha:	31 de diciembre de 2011	año
	día	mes

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Meta Programada Total	Avance en el período 2_/ /	Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A.			Rendimientos Financieros de la cuenta Ejercido
								Programado A	Ejercido B		
	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. PF/PROSSAPYS/200/11	VARIOS	VARIAS	SECODUV I	1	100%	CAPACITACIÓN	183,999.98	183,999.98	183,999.98	
	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. PF/PROSSAPYS/082/11	HUAMANTLA, TLAXCALA	SAN DIEGO XALPATLA HUAYA	SECODUV VI	1	100%	CAPACITACIÓN	91,268.80	91,268.80	91,268.80	
	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. PF/PROSSAPYS/083/11	TLAXCO, XALTOCAN Y YAUHQUEME HCAN, TLAXCALA	SAN JOSE TEPEYAHUAL CO, SAN JOSE TEXOPAN, CUATLA Y BARRIO ATENCINGO	SECODUV I	1	100%	CAPACITACIÓN	234,099.60	234,099.60	234,099.60	
	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. PF/PROSSAPYS/081/11	TEPEYANCO, TLAXCALA	SAN COSME ATLAMAXAC	SECODUV I	1	100%	CAPACITACIÓN	202,431.60	202,431.60	202,431.60	
	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. PF/PROSSAPYS/080/11	ALTZAYANCA, TLAXCALA	NAZARET Y SANTA MARÍA LAS CUEVAS	SECODUV I	1	100%	CAPACITACIÓN	271,614.00	271,614.00	271,614.00	
	DESARROLLO INSTITUCIONAL	VARIOS	VARIAS	SECODUV I	1	100%	DESARROLLO INSTITUCIONAL	174,023.75	174,023.75	174,023.75	
	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES							29,151,431.14	28,445,305.76	28,445,305.76	
	PROGRAMA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANEAMIENTO							0.00	0.00	0.00	

Informe de Avances y Resultados de Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Ejecutados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. 2011

C.N.A. 2011

Fecha:	31 de diciembre de 2011	20
	dia	año
	mes	

N° del Proyecto	Entidad Federativa: TLAXCALA	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D	
						Meta Programada Total	Avance en el periodo 2_ /	Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A.				Rendimientos Financieros de la cuenta Ejercido D
									Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C		
		REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ECATEPEC, MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC.	ATLANGATEPEC, TLAXCALA	SAN PEDRO ECATEPEC	SECODUV I	1	100%	REHABILITACIÓN PLANTA TRATAMIENTO	1,204,776.00	1,204,776.00		1,204,776.00	
		REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "EL POTRERO" EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MITEPEC, MUNICIPIO DE ESPAÑITA.	ESPAÑITA, TLAXCALA	SAN FRANCISCO MITEPEC	SECODUV I	1	100%	REHABILITACIÓN PLANTA TRATAMIENTO	36,000.00	36,000.00		36,000.00	
		PF/PROTAR/279 /11, PF/PROTAR/279 /A/11 Y PF/PROTAR/279 /R/11							1,204,776.00	1,204,776.00		1,204,776.00	
		PF/PROTAR/278 /11, PF/PROTAR/278 /A/11 Y PF/PROTAR/278 /R/11							36,000.00	36,000.00		36,000.00	

Informe de Avances y Resultados de Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Ejecutados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. 2011

C.N.A. 2011

Fecha: 31 de diciembre de 2013, día mes año

N° del Proyecto	Entidad Federativa: TLAXCALA	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D		
						Meta Programada Total	Avance en el período 2_ /	Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A.			Rendimientos Financieros de la cuenta Ejercido	
									Programado A	Ejercido B		Asignado 1_ / C	D
		REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "EL CAMPAMENTO" EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MITEPEC, MUNICIPIO DE ESPAÑITA. PF/PROTAR/278 /11, PF/PROTAR/278 /A/11 Y PF/PROTAR/278 /B/11	ESPAÑITA, TLAXCALA	SAN FRANCISCO MITEPEC	SECODUV I	1	100%	REHABILITACIÓN PLANTA TRATAMIENTO	36,000.00	36,000.00		36,000.00	
		REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "LA MONERA" EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MITEPEC, MUNICIPIO DE ESPAÑITA. PF/PROTAR/278 /11, PF/PROTAR/278 /A/11 Y PF/PROTAR/278 /B/11	ESPAÑITA, TLAXCALA	SAN FRANCISCO MITEPEC	SECODUV I	1	100%	REHABILITACIÓN PLANTA TRATAMIENTO	36,000.00	36,000.00		36,000.00	

Informe de Avances y Resultados de Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Ejecutados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. 2011

C.N.A. 2011

Fecha: 31 de diciembre de 2011 20  
 día mes año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)			Total E = B+D	
					Meta	Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A.		Rendimientos Financieros de la cuenta		
							Programada Total	Avance en el periodo 2 /	Programado A		Ejercido B
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "NICOLÁS BRAVO" EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MITEPEC, MUNICIPIO DE ESPAÑITA. PF/PROTAR/278 /11, PF/PROTAR/278	ESPAÑITA, TLAXCALA	SAN FRANCISCO MITEPEC	SECODUV I	1	100%	REHABILITACIÓN N PLANTA TRATAMIENTO	36,000.00	36,000.00		36,000.00
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "TELESECUNDARIA" EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MITEPEC, MUNICIPIO DE ESPAÑITA. PF/PROTAR/278 /11, PF/PROTAR/278 /A/11 Y PF/PROTAR/278 /B/11	ESPAÑITA, TLAXCALA	SAN FRANCISCO MITEPEC	SECODUV I	1	100%	REHABILITACIÓN N PLANTA TRATAMIENTO	35,827.13	35,827.13		35,827.13



Informe de Avances y Resultados de Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Ejecutados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. 2011

C.N.A. 2011

Fecha:	31 de diciembre de 2011	año
	mes	20
	día	

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsabil e	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D		
					Meta Programada Total	Avance en el periodo 2_ /	Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A.			Rendimientos Financieros de la cuenta	
								Programado A	Ejercido B		Asignado 1_ / C	Ejercido D
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGÓN, MUNICIPIO DE ESPAÑITA. PF/PROTAR/278 /11, PF/PROTAR/278 /A/11 Y PF/PROTAR/278 /B/11	ESPAÑITA, TLAXCALA	ALVARO OBREGON	SECODUV I	1	100%	REHABILITACIÓ N PLANTA TRATAMIENTO	36,000.00	36,000.00	36,000.00		
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE ESPÍRITU SANTO, MUNICIPIO DE IXTACUXTLA DE M. M. PF/PROTAR/278 /11, PF/PROTAR/278 /A/11 Y PF/PROTAR/278 /B/11	IXTACUXTL A DE MARIANO MATAMORO S	ESPIRITU SANTO	SECODUV I	1	100%	REHABILITACIÓ N PLANTA TRATAMIENTO	1,003,131.37	1,003,131.37	1,003,131.37		

Informe de Avances y Resultados de Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Ejecutados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. 2011

C.N.A. 2011

Fecha: 31 de diciembre de 2011, día mes año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D		
					Meta Programada Total	Avance en el periodo 2_ /	Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A.			Rendimientos Financieros de la cuenta	
								Programado A	Ejercido B		Asignado 1_ / C	Ejercido D
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL LA PRESA, MUNICIPIO DE IXTACUXTLA DE M. M.	IXTACUXTLA DE MARIANO MATAMOROS	SAN MIGUEL LA PRESA	SECODUV I	1	100%	REHABILITACIÓN PLANTA TRATAMIENTO	905,301.26	905,301.26	905,301.26		
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO, MUNICIPIO DE TERRENATE.	TERRENATE, TLAXCALA	NICOLAS BRAVO	SECODUV I	1	100%	REHABILITACIÓN PLANTA TRATAMIENTO	865,564.22	865,564.22	865,564.22		
	PF/PROTAR/278 /11, PF/PROTAR/278 /A/11 Y PF/PROTAR/278 /B/11							905,301.26	905,301.26	905,301.26		
	PF/PROTAR/283 /11 Y PF/PROTAR/283 /A/11							865,564.22	865,564.22	865,564.22		

Informe de Avances y Resultados de Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. 2011

C.N.A. 2011

Fecha:	31 de diciembre de 2011	20
	día	año
	mes	

N° del Proyecto	Entidad Federativa: TLAXCALA	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)			Total E = B + D	
						Meta	Unidad de Medida	Programado A	Ejercido B	Rendimientos Financieros de la cuenta		
						Programada Total	Avance en el periodo 2_ /	1_ / C	Ejercido D			
		REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ VILLARREAL, MUNICIPIO DE TERRENATE. PF/PROTAR/283 /11 Y PF/PROTAR/283 /A/11	TERRENATE, TLAXCALA	SAN JOSE VILLARREAL	SECODUV I	1	100%	REHABILITACIÓN PLANTA TRATAMIENTO	1,020,000.00	1,020,000.00		1,020,000.00
		REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE TLAXCO, MUNICIPIO DE TLAXCALA. PF/PROTAR/279 /11, PF/PROTAR/279 /A/11 Y PF/PROTAR/279 /R/11	TLAXCO, TLAXCALA	TLAXCO	SECODUV I	1	100%	REHABILITACIÓN PLANTA TRATAMIENTO	488,496.95	488,496.95		488,496.95

Informe de Avances y Resultados de Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. 2011

C.N.A. 2011

Fecha: 31 de diciembre de 2011  
 día mes año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)			Total E = B + D		
					Meta Programada Total	Avance en el periodo 2_ /	Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A.			Rendimientos Financieros de la cuenta	
								Programado A	Ejercido B		Asignado 1_ / C	Ejercido D
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE ACOPINALCO DEL PEÑÓN, MUNICIPIO DE TLAXCO. PF/PROTAR/279 /11, PF/PROTAR/279 /A/11 Y PF/PROTAR/279 /B/11	TLAXCO, TLAXCALA	ACOPINALCO DEL PEÑÓN	SECODUV I	1	100%	REHABILITACIÓN N PLANTA TRATAMIENTO	1,225,294.22	1,225,294.22	1,225,294.22		
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO SOLTEPEC, MUNICIPIO DE TLAXCO. PF/PROTAR/280 /11 Y PF/PROTAR/280 /B/11	TLAXCO, TLAXCALA	SAN LORENZO SOLTEPEC	SECODUV I	1	100%	REHABILITACIÓN N PLANTA TRATAMIENTO	502,300.54	502,300.54	502,300.54		

Informe de Avances y Resultados de Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Programados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. 2011

C.N.A. 2011

Fecha:	31 de diciembre de 2011	año
	mes	20
	día	

N° del Proyecto	Entidad Federativa: TLAXCALA	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D		
						Meta Programada Total	Avance en el periodo 2_ /	Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A.			Rendimientos Financieros de la cuenta	
									Programado A	Ejercido B		Asignado 1_ / C	Ejercido D
		REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD, MUNICIPIO DE TLAXCO.	TLAXCO, TLAXCALA	UNION EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD	SECODUV I	1	100%	REHABILITACIÓN N PLANTA TRATAMIENTO	1,665,126.21	1,665,126.21	1,665,126.21		
		CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE.	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	VILLA VICENTE GUERRERO	SECODUV I	1	100%	CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO	49,000,000.00	48,000,000.00	48,000,000.00		
		PF/PROTAR/280 /11 Y PF/PROTAR/280 /B/11											
		PF/PROTAR/245 /11, PF/PROTAR/245 /A/11 Y PF/PROTAR/245 /B/11											

Informe de Avances y Resultados - Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento - Ejecutados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. 2011

C.N.A. 2011

Fecha: 31 de diciembre de 2010 20 año  
 día mes

N° del Proyecto	Entidad Federativa: TLAXCALA	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D		
						Meta	Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A.		Rendimientos Financieros de la cuenta			
								Programada Total	Avance en el período 2_ /	Programado A		Ejercido B	Asignado 1_ / C
		CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SAN BARTOLOME CUAHUJMATLAC, MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN.	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SAN BARTOLO CUAHUJMATA TLAC	SECODUV I	1	100%	5,632,712.53	5,632,712.53			5,632,712.53	
		PF/PROTAR/076 /11,						63,728,530.43	62,728,530.43	0.00	0.00	62,728,530.43	
		PF/PROTAR/076 /A/11 Y						92,879,961.57	91,173,836.19	0.00	0.00	91,173,836.19	
		PF/PROTAR/076 /B/11						92,879,961.57	91,173,836.19	0.00	0.00	91,173,836.19	
		<b>PROGRAMA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES</b>											
		<b>MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO</b>											
		<b>PROGRAMA C.N.A. 2011</b>											

AUTORIZA  
 Nombre: LIC. RICARDO DAVID GARCÍA PORTILLA  
 Puesto / SECRETARIO DE FINANZAS  
 Firma: