

SECODUVI-4459-2012

ASUNTO: Se envían dos Reportes Trimestrales

LIC. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS
COORDINADORA GENERAL DEL COPLADET
PRESENTE.

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
04 ENE 2013
DIRECCION
ADMINISTRATIVA

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
04 ENE 2013
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

En atención a los Programas de los Ejercicios Fiscales 2008 y 2010, anexo al presente, le entrego a Usted los **Reportes Trimestrales** correspondientes, de forma impresa y en disco compacto, mismos que contienen los avances físicos – financieros alcanzados al 31 de diciembre del 2012, de las obras y acciones que está ejecutando la SECODUVI en el presente ejercicio presupuestal de los programas que a continuación se describen:

PROGRAMAS	No. DE OBRAS	INVERSION	
		ASIGNADA	PAGADA
Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) 2008	122	43,704,106.16	42,074,455.27
Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) 2010	17	21,294,664.16	20,971,272.38
Totales	139	64,998,770.32	63,045,727.65

No omito recordarle, que es su responsabilidad de presentar estos informes trimestrales de los fondos en referencia a la Secretaría de Finanzas, recordándole que el procedimiento es: SECODUVI proporciona a COPLADET la información para que la procese y posteriormente la envíe a esa Secretaría.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

GOB. DEL EDO. DE TLAXCALA
SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
RECIBIDO
03 ENE 2013
15:13
DESPACHO DEL SECRETARIO

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."
Tlaxcala, Tlax; a 31 de diciembre de 2012



ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE
SECRETARIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARIA DE FINANZAS

RECIBIDO
DIRECCION DE COORDINACION Y CONTABILIDAD GUB.

2:07
Monica R.O.

- C.c.p.- Lic. Hugo René Temoltzin Carreto.-Secretario de la Función Pública del Estado.-Para su Conocimiento.-Presente.
- C.c.p.- Lic. Manuel Guillermo Ruiz Salas.-Director de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
- C.c.p.- Dirección de Presupuesto y Egresos de la Secretaría de Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
- C.c.p.- C.P. Ivonne de los Ángeles Rocha.-Director Administrativo de la SECODUVI.-Mismo Fin.-Presente.
- C.c.p.- Ing. Jaime Salvador Sánchez Vázquez.-Director de Obras Públicas de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.
- C.c.p.- Arq. David Lima Arroyo.-Director de Desarrollo y Vivienda de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.
- C.c.p.- Archivo.

JRRM/IAR/GMA/qtj.



COPLADET
GOBIERNO DEL ESTADO
DE TLAXCALA

03 ENE. 2013

RECIBIDO
COORDINACIÓN GENERAL

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Sub sector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Modalidad	Dependencia Federal que comanda el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios			Avance % Ejercicio	Rendimientos Financieros Esperados	Unidad de Medida	Programado Anual	Avance Físico Acumulado al Trimestre	Avance % ODS	Información complementaria y aplicaciones
													Total Anual	Ministrado	Ejercido							
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2008																						
	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE. CM(A)(B)(P)(APAZU)118/10	SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE	MUNICIPAL	1	05			SECODUVI	COPLADET		COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	748,291	748,291	748,291	100%	0	0 EQUIPAMIENTOS	1	1.00	100%	
	GASTOS DE OPERACIÓN	SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE	MUNICIPAL	1A	05			SECODUVI	COPLADET		COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	22,449	22,449	22,449	100%	0	0 GASTOS	1	1.00	100%	
	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. CM(A)(B)(P)(APAZU)146/10	YAUHQUEMEH CAN. TLAXCALA	YAUHQUEMEH CAN	MUNICIPAL	2	05			SECODUVI	COPLADET		COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	1,148,834	1,148,834	1,148,834	100%	0	0 SISTEMA REHABILITACION	1	1.00	100%	
	GASTOS DE OPERACIÓN	YAUHQUEMEH CAN. TLAXCALA	YAUHQUEMEH CAN	MUNICIPAL	2A	05			SECODUVI	COPLADET		COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	30,505	30,505	30,505	100%	0	0 GASTOS	1	1.00	100%	
	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (CUARTA ETAPA). CM(A)(P)(APAZU)223/10	TEPEYANCO TLAXCALA	TEPEYANCO	MUNICIPAL	3	05			SECODUVI	COPLADET		COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	1,559,386	1,559,386	1,559,386	100%	0	0 PLANTA TRATAMIENTO	1	1.00	100%	
	GASTOS DE OPERACIÓN	TEPEYANCO TLAXCALA	TEPEYANCO	MUNICIPAL	3A	05			SECODUVI	COPLADET		COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	46,022	46,022	46,022	100%	0	0 GASTOS	1	1.00	100%	
	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/145/10	MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA	MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS	MUNICIPAL	4	05			SECODUVI	COPLADET		COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	1,079,921	1,079,921	1,079,921	100%	0	0 EQUIPAMIENTOS DE POZO	1	1.00	100%	
	GASTOS DE OPERACIÓN	MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA	MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS	MUNICIPAL	4A	05			SECODUVI	COPLADET		COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	32,190	32,190	32,190	100%	0	0 GASTOS	1	1.00	100%	
	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/117/10	ATLANGATEPEC TLAXCALA	SAN PEDRO ECATEPEC	MUNICIPAL	5	05			SECODUVI	COPLADET		COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	1,398,639	1,398,639	1,398,639	100%	0	0 EQUIPAMIENTOS DE POZO	1	1.00	100%	
	GASTOS DE OPERACIÓN	ATLANGATEPEC TLAXCALA	SAN PEDRO ECATEPEC	MUNICIPAL	5A	05			SECODUVI	COPLADET		COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	39,099	39,099	39,099	100%	0	0 GASTOS	1	1.00	100%	
	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE. CM(A)(P)(PROSSAPYS/028/10 A- PF/PROSSAPYS/028/10	XALTOCAN TLAXCALA	SAN JOSE TEXOPA	MUNICIPAL	6	05			SECODUVI	COPLADET		COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	360,738	360,738	360,738	100%	0	0 POZO	1	1.00	100%	
	GASTOS DE OPERACIÓN	XALTOCAN TLAXCALA	SAN JOSE TEXOPA	MUNICIPAL	6A	05			SECODUVI	COPLADET		COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	9,875	9,875	9,875	100%	0	0 GASTOS	1	1.00	100%	
	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE. CM(A)(P)(PROSSAPYS/103/10	XALTOCAN TLAXCALA	CUATLA	MUNICIPAL	7	05			SECODUVI	COPLADET		COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	282,198	282,198	282,198	100%	0	0 POZO	1	1.00	100%	
	GASTOS DE OPERACIÓN	XALTOCAN TLAXCALA	CUATLA	MUNICIPAL	7A	05			SECODUVI	COPLADET		COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	8,806	8,806	8,806	100%	0	0 GASTOS	1	1.00	100%	
	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE. CM(A)(P)(PROSSAPYS/029/10	CUAXOMULCO TLAXCALA	CUAXOMULCO	MUNICIPAL	8	05			SECODUVI	COPLADET		COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	380,319	380,319	380,319	100%	0	0 POZO	1	1.00	100%	
	GASTOS DE OPERACIÓN	CUAXOMULCO TLAXCALA	CUAXOMULCO	MUNICIPAL	8A	05			SECODUVI	COPLADET		COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	11,928	11,928	11,928	100%	0	0 GASTOS	1	1.00	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcientos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
ENTIDAD FEDERATIVA: 29 - TLAXCALA

Folio Revisado o Denominación de gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Sub-sector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Avance % Ejercido	Avance % Ejercido	Rendimientos Financieros Generados	Unidades de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance % Trimestre	Información complementaria y explicación de						
												Total Anual	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido														
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CMA(PF)PROSSAPYS/1 24/10	CUAXOMULCO, TLAXCALA	SAN MIGUEL BUENAVISTA	MUNICIPAL	9	05	05	SECODUVI	COPLADET	COPLADET		COMISION NACIONAL DEL AGUA	347,105	347,105	347,105	347,105	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	0	1.00	100%		
GASTOS DE OPERACION	CUAXOMULCO, TLAXCALA	SAN MIGUEL BUENAVISTA	MUNICIPAL	9A	05	05	SECODUVI	COPLADET	COPLADET		COMISION NACIONAL DEL AGUA	10,413	10,413	10,413	10,413	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	0	1.00	100%		
CONSTRUCCION DE COLECTOR CHIMALPA A P7AK. CMA(PF)PROSSAPYS/1 96/10	ACUAMANALA HIDALGO, TLAXCALA	ACUAMANALA	MUNICIPAL	10	05	05	SECODUVI	COPLADET	COPLADET		COMISION NACIONAL DEL AGUA	356,955	356,955	356,955	356,955	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	0	1.00	100%		
GASTOS DE OPERACION	ACUAMANALA HIDALGO, TLAXCALA	ACUAMANALA	MUNICIPAL	10A	05	05	SECODUVI	COPLADET	COPLADET		COMISION NACIONAL DEL AGUA	9,956	9,956	9,956	9,956	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	0	1.00	100%		
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. PFPROSSAPYS/24/10	MUNOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAXCALA	SAN JOSE CUAMATZINGO Y GUADALUPE CUAUHTEMOC	MUNICIPAL	11	05	05	SECODUVI	COPLADET	COPLADET		COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,629,778	1,629,778	928,723	57%	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.55	55%	0	0.55	55%	
GASTOS DE OPERACION	MUNOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAXCALA	SAN JOSE CUAMATZINGO Y GUADALUPE CUAUHTEMOC	MUNICIPAL	11A	05	05	SECODUVI	COPLADET	COPLADET		COMISION NACIONAL DEL AGUA	43,720	43,720	43,720	100%	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	0	1.00	100%		
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE LAZARO CARDENAS. CMA(PF)PROSSAPYS/1 00/10	SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAXCALA	N.C.P. ALVARO OBREGON	MUNICIPAL	12	05	05	SECODUVI	COPLADET	COPLADET		COMISION NACIONAL DEL AGUA	103,560	103,560	103,560	100%	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	0	1.00	100%		
GASTOS DE OPERACION	SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAXCALA	N.C.P. ALVARO OBREGON	MUNICIPAL	12A	05	05	SECODUVI	COPLADET	COPLADET		COMISION NACIONAL DEL AGUA	3,107	3,107	3,107	100%	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	0	1.00	100%		
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. CMA(NB)PFCTAR/149/1 0 A-PF/CTAR/149/10	CALPULALPAN, TLAXCALA	MAZAPA	MUNICIPAL	13	05	05	SECODUVI	COPLADET	COPLADET		COMISION NACIONAL DEL AGUA	3,843,000	3,843,000	3,843,000	100%	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	0	1.00	100%		
GASTOS DE OPERACION	CALPULALPAN, TLAXCALA	MAZAPA	MUNICIPAL	13A	05	05	SECODUVI	COPLADET	COPLADET		COMISION NACIONAL DEL AGUA	81,923	81,923	81,923	100%	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	0	1.00	100%		
APLICACION DE ACABADOS ANTIBACTERIANOS Y CANCELERIA EN EL HOSPITAL GENERAL DE HUAMANTLA. CMA(PD)FISE/187/10	HUAMANTLA, TLAXCALA / HUAMANTLA	HUAMANTLA	REGIONAL	18	05	05	SECODUVI	COPLADET	COPLADET		O.P.D. SALUD DE TLAXCALA	602,954	602,954	3,469,972	100%	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	0	1.00	100%		
GUARNICIONES, BANQUETAS, PAVIMENTACION, AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 16 DE FEBRERO PDF/ISE/215/10	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO EL CRISTO	MUNICIPAL	14	05	05	SECODUVI	COPLADET	COPLADET		COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,162,074	1,162,074	1,162,074	100%	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	0	1.00	100%		
PAVIMENTO CON ADOQUIN CALLE CONTRERAS. PDF/ISE/243/10	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO SAN COSME	MUNICIPAL	15	05	05	SECODUVI	COPLADET	COPLADET		COMISION NACIONAL DEL AGUA	2,276,724	2,276,724	2,276,724	100%	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	0	1.00	100%		
DRENAJE SANITARIO EN CALLE 5 DE MAYO Y MUNOZ CAMARGO. CMA(PD)FISE/216/10	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO TLALTEPANGO, BARRIO SAN NICOLAS Y BARRIO LA SANTISIMA	MUNICIPAL	16	05	05	SECODUVI	COPLADET	COPLADET		COMISION NACIONAL DEL AGUA	732,280	732,280	732,280	100%	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	0	1.00	100%		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y por mil, no se incluyen los decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008

PERIODO QUE SE REPORTA: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

ENTIDAD FEDERATIVA: 29 - TLAXCALA

Folio de Revisión	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Sub sector	Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia o Programa o Convenio	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre Programado	Eligido	Avance %	Rendimientos Financieros Generados	Unidad de Medida	Programado Anual	Avance Físico Acumulado al Trimestre	Avance %	Información complementaria y aplicación de	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PARALELA AL CANAL PRINCIPAL ENTRE 5 DE FEBRERO PONIENTE Y AV. PABLO SIDAR. CMA(P)DF/ISE/289/10 INCLUYE CAPITAL \$ 2,725,922.04 RENDIMIENTOS \$ 590,313.00	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO SAN PEDRO	MUNICIPAL	17	05			SECOODUVI	COPLADET			3,316,235	3,316,235	3,316,235	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACION DE LA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO ENTRE 1º DE MAYO Y PROGRESO. PDF/ISE/254/10	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO SAN NICOLAS	MUNICIPAL	19	05			SECOODUVI	COPLADET	450		937,856	937,856	937,856	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%	
	Construcción de Pavimento de Adocreto en Calle San José. PDF/ISE/284/10	Tepetitla de Landizabal, Tlaxcala	Santiago Villa Alta	MUNICIPAL	20	05			SECOODUVI	COPLADET	4,831		851,183	851,183	851,183	100%	0	0	OBRA	1	0.17	17%	
	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 10 ORIENTE. PDF/ISE/314/10	Tenancingo, Tlaxcala	CUARTA SECCIÓN	MUNICIPAL	21	05			SECOODUVI	COPLADET	10,559		1,250,000	1,250,000	1,250,000	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE XILOXOTLA, ADOQUIN EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE. PDF/ISE/315/10	Santa Isabel Xiloxotla, Tlaxcala	Santa Isabel Xiloxotla	MUNICIPAL	22	05			SECOODUVI	COPLADET	4,118		400,000	400,000	400,000	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%	
	Construcción de Pavimento de Adocreto en Varias Calles. PDF/ISE/316/10	San Juan Huactzinco, Tlaxcala	San Juan Huactzinco	MUNICIPAL	23	05			SECOODUVI	COPLADET	6,497		1,740,000	1,740,000	1,740,000	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%	
	Pavimentación del Camino Principal de San Lorenzo Tlacualoyan - Yahquehnehan. PDF/ISE/285/10	Yahquehnehan, Tlaxcala	San Dionisio Yahquehnehan	MUNICIPAL	24	05			SECOODUVI	COPLADET	3,482		1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%	
	PAVIMENTACION DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ. PDF/ISE/286/10	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA	COL. MAZATEPEC	MUNICIPAL	25	05			SECOODUVI	COPLADET	600		850,000	850,000	850,000	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%	
	REPARACION DE PUENTE VEHICULAR EN LA SECCION SEXTA. CMA(P)DF/ISE/317/10	CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA	SECCION SEXTA	MUNICIPAL	26	05			SECOODUVI	COPLADET	350		1,845,820	1,845,820	1,845,820	100%	0	0	PUENTE REPARACION	1	1.00	100%	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE CIENCIAS DE LA SALUD. PDF/ISE/287/10	ZACATELCO, TLAXCALA	SANTA INÉS ZACATELCO	MUNICIPAL	27	05			SECOODUVI	COPLADET	800		514,564	514,564	491,507	96%	0	0	OBRA	1	0.40	40%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CHIHUAHUA. PDF/ISE/041/10	APIZACO, TLAXCALA	LOMA FLORIDA	MUNICIPAL	28	05			SECOODUVI	COPLADET	650		59,146	59,146	59,146	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%	
	PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE EMILIANO CARRANZA Y BARBERAN Y COLLAR. PDF/ISE/318/10	APIZACO, TLAXCALA	COLONIA SAN MARTIN	MUNICIPAL	29	05			SECOODUVI	COPLADET	1,000		259,914	259,914	259,914	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008

PERIODO QUE SE REPORTA: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

ENTIDAD FEDERATIVA: 29 - TLAXCALA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Sub sector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que concierne al Programa o Convenio	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre	Avance % Ejercicio	Avance % Ejercicio	Rendimientos Financieros Generados	Unidad de Medida	Programa Anual	Avance Trimestre	Avance % Ejercicio	Información complementaria y aplicación de
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	PAVIMENTO DE ADOQUIN PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE. PDIFISE/319/10	APIZACO, TLAXCALA	COLONIA SANTA ROSA	MUNICIPAL	30		05		SECODUVI	COPLADET	800		168,993	168,993	100%	100%	0	0 OBRA	1	1.00	100%	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE INSURGENTES. PDIFISE/320/10	TETLATLHUAC A, TLAXCALA	TENANGO	MUNICIPAL	31		05		SECODUVI	COPLADET	750		373,153	373,153	100%	100%	0	0 OBRA	1	1.00	100%	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO. PDIFISE/321/10	NANACAMILPA DE MIRIANO ARISTA, TLAXCALA	SAN FELIPE HIDALGO	MUNICIPAL	32		05		SECODUVI	COPLADET	350		161,210	161,210	100%	100%	0	0 OBRA	1	1.00	100%	
	PAVIMENTACION DE LA CALLE SAN MIGUEL. PDIFISE/322/10	HUAMANTLA, TLAXCALA	COL SAN CARLOS	MUNICIPAL	33		05		SECODUVI	COPLADET	250		233,054	233,054	100%	100%	0	0 OBRA	1	1.00	100%	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN AVENIDA DEL BOSQUE. PDIFISE/323/10	PAPALOTLA DE XICOHTENCATL, TLAXCALA	PANZACOLA	MUNICIPAL	34		05		SECODUVI	COPLADET	500		261,887	261,887	100%	100%	0	0 OBRA	1	1.00	100%	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE PROLONGACION IGNACIO ALLENDE. PDIFISE/324/10	CALPULLALPAN, TLAXCALA	MAZAPA	MUNICIPAL	35		05		SECODUVI	COPLADET	1,200		102,757	102,757	100%	100%	0	0 OBRA	1	1.00	100%	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE XICOHTENCATL. PDIFISE/325/10	SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAXCALA	SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAXCALA / TLAXCALA / SECCION TLAPAYATLA	MUNICIPAL	36		05		SECODUVI	COPLADET	350		460,774	460,774	100%	100%	0	0 OBRA	1	1.00	100%	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE HIDALGO ENTRE EMILIANO ZAPATA Y 16 DE SEPTIEMBRE. PDIFISE/326/10	ATLANGATEPEC C, TLAXCALA	SAN PEDRO ECATEPEC	MUNICIPAL	37		05		SECODUVI	COPLADET	250		173,520	173,520	100%	100%	0	0 OBRA	1	1.00	100%	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN. PDIFISE/327/10	TEPEYANCO, TLAXCALA / COLONIA GUERRERO	TEPEYANCO, TLAXCALA / COLONIA GUERRERO	MUNICIPAL	36		05		SECODUVI	COPLADET	800		168,203	168,203	100%	100%	0	0 OBRA	1	1.00	100%	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE INDEPENDENCIA. PDIFISE/328/10	TEPEYANCO, TLAXCALA / COLONIA GUERRERO	TEPEYANCO, TLAXCALA / COLONIA GUERRERO	MUNICIPAL	37		05		SECODUVI	COPLADET	450		53,573	53,573	100%	100%	0	0 OBRA	1	1.00	100%	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE HIDALGO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 3 DE MAYO. PDIFISE/329/10	ATLANGATEPEC C, TLAXCALA / SAN PEDRO ECATEPEC	ATLANGATEPEC, TLAXCALA / SAN PEDRO ECATEPEC	MUNICIPAL	38		05		SECODUVI	COPLADET	300		200,912	200,912	100%	100%	0	0 OBRA	1	1.00	100%	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE 12 DE OCTUBRE. PDIFISE/330/10	TLAXCALA, TLAXCALA / SAN SEBASTIAN ATLAHAPA	TLAXCALA, TLAXCALA / SAN SEBASTIAN ATLAHAPA	MUNICIPAL	37		05		SECODUVI	COPLADET	400		66,134	66,134	100%	100%	0	0 OBRA	1	1.00	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y por ciento sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
ENTIDAD FEDERATIVA: 29 - TLAXCALA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Numero de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Sub sector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Instalación Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre Ejercido	Avance % Ejercido	Rendimientos Financieros Generados	Unidad de Medida	Programado Anual	Avance Físico Acumulado al Trimestre	Avance %	Información complementaria y explicación de	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	APOYO A DAMIFICADOS POR CONSECUENCIA DEL FENOMENO NATURAL DEL DIA 15 DE MAYO. ADMINISTRACION DIRECTA CON RENDIMIENTOS \$ 970,369.85	VARIOS	VARIAS	MUNICIPAL	38		05		SECODUVI	COPLADET	600		970,370	970,370	100%	0	0	APOYOS	VIARIOS	100%		
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN PRIV. 2 NORTE Y 8 ORIENTE COORDINACION TLAX-01/2010	ALTAYANCA, TLAXCALA	BARRIO LA CONCEPCION	MUNICIPAL	39		05		SECODUVI	COPLADET	56	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	15,142	15,142	100%	0	0	POSTES	2	2.00	100%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN RANCHERIA POCITOS CONVENIO DE COORDINACION TLAX-01/2010	ALTAYANCA, TLAXCALA	RANCHERIA POCITOS	MUNICIPAL	40		05		SECODUVI	COPLADET	139	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	73,419	73,419	100%	0	0	POSTES	11	11.00	100%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES CONVENIO DE COORDINACION TLAX-01/2010	ALTAYANCA, TLAXCALA	COLONIA LAS DELICIAS	MUNICIPAL	41		05		SECODUVI	COPLADET	167	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	131,464	131,464	100%	0	0	POSTES	25	25.00	100%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN PROLONGACION EN TLAHUACALCOYOTL CONVENIO DE COORDINACION TLAX-01/2010	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILLOAC, SECCION 1RA. Y 3RA.	MUNICIPAL	42		05		SECODUVI	COPLADET	858	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	347,360	347,360	100%	0	0	POSTES	58	58.00	100%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN PROLONGACION EN TLAHUACALCOYOTL CONVENIO DE COORDINACION TLAX-01/2010	CUAPIAXTLA, TLAXCALA	BARRIO ALTA LUZ	MUNICIPAL	43		05		SECODUVI	COPLADET	56	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	31,163	31,163	100%	0	0	POSTES	6	6.00	100%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CAMINO AL POZO CONVENIO DE COORDINACION TLAX-01/2010	CUAXOMULCO, TLAXCALA	COLONIA COXTLA	MUNICIPAL	44		05		SECODUVI	COPLADET	56	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	65,624	65,624	100%	0	0	POSTES	12	12.00	100%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN PRIV. REVOLUCION CONVENIO DE COORDINACION TLAX-01/2010	CUAXOMULCO, TLAXCALA	SAN LORENZO XALTILULCO	MUNICIPAL	45		05		SECODUVI	COPLADET	33	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	60,303	60,303	100%	0	0	POSTES	12	12.00	100%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA CUAUHEMOC TLAXCALA	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA CRUZ GUADALUPE	MUNICIPAL	46		05		SECODUVI	COPLADET	111	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	63,630	63,630	100%	0	0	POSTES	12	12.00	100%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA CUAUHEMOC TLAXCALA	MUNDO DE DOMINGO ARENAS, TLAXCALA	GUADALUPE CUAUHEMOC	MUNICIPAL	47		05		SECODUVI	COPLADET	67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4,513	4,513	100%	0	0	POSTES	6	6.00	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcientos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
ENTIDAD FEDERATIVA: 29 - TLAXCALA

Folio Presupuesto	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Sub sector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Instituciones Ejecutoras del Proyecto	Benefi- ciarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Total anual	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre Programado	Avance % Ejecución	Rendimientos Financieros Generados	Unidad de Medida	Avance Físico Programado Anual	Avance % Ejecución	Información Complementaria y explicación de	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN AVENIDA BENITO JUÁREZ CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	MUNICIPAL	MUNOZ DE DOMINGO ARENAS	MUNICIPAL	48	05			SECODUVI	COPLADET	56	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	61,287	61,287	100%	0	0	POSTES	7	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE 2 DE ABRIL CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	MUNICIPAL	MUNOZ DE DOMINGO ARENAS	MUNICIPAL	49	05			SECODUVI	COPLADET	28	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	46,975	46,975	100%	0	0	POSTES	11	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE JOSAFAT RODRIGUEZ CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	MUNICIPAL	SAN JOSE CUAMANTZINGO	MUNICIPAL	50	05			SECODUVI	COPLADET	28	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	34,096	34,096	100%	0	0	POSTES	4	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010 INCLUYE CAPITAL \$ 48,505.80 Y RENDIMIENTOS \$ 23,765.70	MUNICIPAL	SAN JOSE CUAMANTZINGO	MUNICIPAL	51	05			SECODUVI	COPLADET	33	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	72,272	72,272	100%	0	0	POSTES	2	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE CUAUHTEMOC CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	MUNICIPAL	BARRIO SAN MIGUEL	MUNICIPAL	52	05			SECODUVI	COPLADET	72	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	51,852	51,852	100%	0	0	POSTES	11	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE, VENUSTIANO CARRANZA Y REFORMA CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	MUNICIPAL	SAN JUAN MITEPEC	MUNICIPAL	53	05			SECODUVI	COPLADET	134	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	99,640	99,640	100%	0	0	POSTES	20	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	MUNICIPAL	HUEYOTLIPÁN, ZARAGOZA	MUNICIPAL	54	05			SECODUVI	COPLADET	223	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	120,787	120,787	100%	0	0	POSTES	22	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLES HIDALGO, LIBERTAD Y EMILIANO ZAPATA CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	MUNICIPAL	SAN SIMEÓN	MUNICIPAL	55	05			SECODUVI	COPLADET	150	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	137,813	137,813	100%	0	0	POSTES	23	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
ENTIDAD FEDERATIVA: 23 - TLAXCALA

Folio Revisad	Destino del gasto (Distribución o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sección	Sub sector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Benefi- ciarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Requisitos Financieros Generados	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance % complejaria y explicación de	Información complementaria y explicación de	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLES LAZARO CARDENAS Y PLUTARCO ELIAS CALLE CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX- 01/2010	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	SANTIAGO TLALPAN	MUNICIPAL	56		05		SECOUVI	COPLADET	173	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	92,547	92,547	92,547	92,547	100%	0	0	POSTES	15	15.00	100%	11
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX- 01/2010	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	ADOLFO LOPEZ MATEOS	MUNICIPAL	57		05		SECOUVI	COPLADET	56	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	28,187	28,187	28,187	28,187	100%	0	0	POSTES	6	6.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE HIDALGO CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX- 01/2010	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	SANTA MARIA IXCOTLA	MUNICIPAL	58		05		SECOUVI	COPLADET	89	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	54,527	54,527	54,527	54,527	100%	0	0	POSTES	11	11.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE NIÑO PERDIDO CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX- 01/2010 CON RENDIMIENTOS 2011	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	SAN SIMÉON XIPETZINCO	MUNICIPAL	59		05		SECOUVI	COPLADET	28	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	19,264	19,264	19,264	19,264	100%	0	0	POSTES	3	3.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIV. HIDALGO CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX- 01/2010 CON RENDIMIENTOS	HUACZINCO, TLAXCALA	SAN JUAN HUACZINCO	MUNICIPAL	60		05		SECOUVI	COPLADET	45	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20,512	20,512	20,512	20,512	100%	0	0	POSTES	3	3.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE REFORMA NORTE CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX- 01/2010	XTACUXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SAN ANTONIO TIZOSTOC	MUNICIPAL	61		05		SECOUVI	COPLADET	78	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	27,168	27,168	27,168	27,168	100%	0	0	POSTES	5	5.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE 15 DE MAYO CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX- 01/2010	MAZATECOCH CO DE JOSE MARIA MORELOS, TLAXCALA	SECCION 2DA.	MUNICIPAL	62		05		SECOUVI	COPLADET	89	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	102,837	102,837	102,837	102,837	100%	0	0	POSTES	23	23.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE Y PRIVADA JOSE MARIA FLORES CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX- 01/2010	MAZATECOCH CO DE JOSE MARIA MORELOS, TLAXCALA	SECCION 3RA	MUNICIPAL	63		05		SECOUVI	COPLADET	67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	57,356	57,356	57,356	57,356	100%	0	0	POSTES	13	13.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE JOSE MARIA MORELOS CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX- 01/2010	MAZATECOCH CO DE JOSE MARIA MORELOS, TLAXCALA	SECCION 2DA.	MUNICIPAL	64		05		SECOUVI	COPLADET	418	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	189,625	189,625	189,625	189,625	100%	0	0	POSTES	36	36.00	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Ejercicio Revisado o Destino del gasto (Designación o descripción)	Municipio	Localidad	Análisis	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sub Sector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Banco del Proyecto	Dependencia Federal que coborrea el Programa o Convenio	Total Anual Manejado	Monto de recursos presupuestados		Avance %	Restricciones Comerciales Ejecutadas	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre 1er	Avance % 100%	Información complementaria relacionada de 1er
												Manejado	Ejecutado							
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIVADA PRINCIPAL TLAHCALA COORDINACIÓN TLAX-01/2010	MAZATECOCH	SECCION IRA.	MUNICIPAL	65	05	05	SECODUVI	COPLADET	58	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16,592	16,592	100%	0	0	POSTES	3	3.00	100%	
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE CARMEN SERDAN. VIA CORTA COORDINACIÓN TLAX-01/2010	MAZATECOCH	SECCION IRA.	MUNICIPAL	66	05	05	SECODUVI	COPLADET	89	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	21,359	21,359	100%	0	0	POSTES	1	1.00	100%	
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE 5 DE MAYO COORDINACIÓN TLAX-01/2010	CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA	CONTLA DE JUAN CUAMATZI	MUNICIPAL	67	05	05	SECODUVI	COPLADET	87	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	32,783	32,783	100%	0	0	POSTES	8	8.00	100%	
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE FELIPE XICOHTENCATL COORDINACIÓN TLAX-01/2010	CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA	CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA / COLHUACA SECC. 9NA	MUNICIPAL	68	05	05	SECODUVI	COPLADET	100	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	35,230	35,230	100%	0	0	POSTES	7	7.00	100%	
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE NUEVA COORDINACIÓN TLAX-01/2010	CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA	BARRIO LA LUZ 12VA. SECCION	MUNICIPAL	69	05	05	SECODUVI	COPLADET	56	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	30,846	30,846	100%	0	0	POSTES	6	6.00	100%	
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN AV. HIDALGO, AV. VENUSTIANO CARRANZA, CALLE HIDALGO Y DIAZ ORDAZ COORDINACIÓN TLAX-01/2010	CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA	SANTA MARIA AQUAHUAC	MUNICIPAL	70	05	05	SECODUVI	COPLADET	84	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	73,957	73,957	100%	0	0	POSTES	15	15.00	100%	
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE FRANCISCO VILLA, 5 DE MAYO Y 4 DE OCTUBRE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAXCALA	SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS	MUNICIPAL	71	05	05	SECODUVI	COPLADET	316	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	104,952	104,952	100%	0	0	POSTES	18	18.00	100%	
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE CENTENARIO COORDINACIÓN TLAX-01/2010	SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAXCALA	SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS	MUNICIPAL	72	05	05	SECODUVI	COPLADET	61	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	23,203	23,203	100%	0	0	POSTES	4	4.00	100%	
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CAMINO AL MONTE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO, TLAXCALA	CHIMALPA	MUNICIPAL	73	05	05	SECODUVI	COPLADET	78	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	57,185	57,185	100%	0	0	POSTES	12	12.00	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Denominación o descripción	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sub sector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Bases Claves	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre	Ejercicio	Avance %	Rendimientos Financieros Generados	Unidad de Medida	Programado Anual	Avance Físico Acumulado al Trimestre	Avance %	Información complementaria y explicación de
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
74	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIVADA SAN MARCOS CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	SANTA CRUZ TLAXCALA	BARRIO EL ALTO	MUNICIPAL	74	05	05	SECODUVI	COPLADET	87	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	17,670	17,670	17,670	100%	0	0 POSTES	3	3.00	100%	11
75	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE XICOMTENCATL CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	TEOLOCHOC O, TLAXCALA	SECCION 3RA	MUNICIPAL	75	05	05	SECODUVI	COPLADET	84	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	41,197	41,197	41,197	100%	0	0 POSTES	10	10.00	100%	
76	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE JUVENTUD CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	TEPEYANCO, TLAXCALA	SAN PEDRO XALCALTZINCO	MUNICIPAL	76	05	05	SECODUVI	COPLADET	100	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	35,995	35,995	35,995	100%	0	0 POSTES	7	7.00	100%	
77	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLES REFORMA EL MIRADOR Y CLAUTEMOC CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	TEPEYANCO, TLAXCALA	LA AURORA	MUNICIPAL	77	05	05	SECODUVI	COPLADET	217	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	73,478	73,478	73,478	100%	0	0 POSTES	13	13.00	100%	
78	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COL AMPLIACION LA ANTORCHA CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010 CON RENDIMIENTOS	TLAXCALA, TLAXCALA	ACUTLAPILCO	MUNICIPAL	78	05	05	SECODUVI	COPLADET	819	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	166,297	166,297	166,297	100%	0	0 POSTES	22	22.00	100%	
79	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE ARTESANIAS Y 18 DE SEPTIEMBRE CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010 CON RENDIMIENTOS	TLAXCALA, TLAXCALA	SAN ESTEBAN TIZATLAN	MUNICIPAL	79	05	05	SECODUVI	COPLADET	139	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	66,073	66,073	66,073	100%	0	0 POSTES	13	13.00	100%	
80	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010 CON RENDIMIENTOS	TLAXCALA, TLAXCALA	ACUTLAPILCO COLONIA GUADALUPE	MUNICIPAL	80	05	05	SECODUVI	COPLADET	78	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	24,699	24,699	24,699	100%	0	0 POSTES	4	4.00	100%	
81	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIVADA PIEDRAS GRANDES CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010 CON RENDIMIENTOS	TLAXCALA, TLAXCALA	SAN ESTEBAN TIZATLAN	MUNICIPAL	81	05	05	SECODUVI	COPLADET	56	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	27,722	27,722	27,722	100%	0	0 POSTES	5	5.00	100%	
82	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE LIBERTAD CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, TLAXCALA	COLONIA FRANCISCO JAVIER MINA	MUNICIPAL	82	05	05	SECODUVI	COPLADET	195	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	75,892	75,892	75,892	100%	0	0 POSTES	14	14.00	100%	

Folio Revisión	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Sub sector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Banco	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Financiamiento	Avance %	Requisitos Financieros Cumplidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Avance Físico Acumulado al Financiamiento	Avance %	Información complementaria y explicación de
6					83		05		SECODUVI	COPLADET	56	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	28,208	28,208	100%	0	0	5	5.00	100%	11
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE HIDALGO CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ, TLAXCALA	SAN JUAN BAUTISTA	MUNICIPAL	83		05		SECODUVI	COPLADET	56	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	28,208	28,208	100%	0	0 <td>5</td> <td>5.00</td> <td>100%</td> <td></td>	5	5.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ, TLAXCALA	SAN PABLO ZITLALTEPEC	MUNICIPAL	84		05		SECODUVI	COPLADET	446	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	290,703	290,703	100%	0	0 <td>57</td> <td>57.00</td> <td>100%</td> <td></td>	57	57.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIVADA IGNACIO LOPEZ RAYON CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	XALOZTOC, TLAXCALA	SECCION 3RA.	MUNICIPAL	85		05		SECODUVI	COPLADET	89	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	33,426	33,426	100%	0	0 <td>4</td> <td>4.00</td> <td>100%</td> <td></td>	4	4.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	XALOZTOC, TLAXCALA	COLONIA VENUSTIANO CARRANZA	MUNICIPAL	86		05		SECODUVI	COPLADET	111	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	36,271	36,271	100%	0	0 <td>3</td> <td>3.00</td> <td>100%</td> <td></td>	3	3.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIVADA XICOTENCATL EN CALLES EMILIANO ZAPATA Y SAN FRANCISCO CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	XALOZTOC, TLAXCALA	SECCION 1RA	MUNICIPAL	87		05		SECODUVI	COPLADET	156	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	81,611	81,611	100%	0	0 <td>10</td> <td>10.00</td> <td>100%</td> <td></td>	10	10.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE LOS PINOS Y FRANCISCO I. MADERO CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	XALOZTOC, TLAXCALA	SAN PEDRO TLACOTEPEC	MUNICIPAL	88		05		SECODUVI	COPLADET	223	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	120,325	120,325	100%	0	0 <td>23</td> <td>23.00</td> <td>100%</td> <td></td>	23	23.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLES MANUEL AVILA CHAMACHO Y JIMENEZ CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	XALOZTOC, TLAXCALA	SANTA MARTHA 3RA SECCION	MUNICIPAL	89		05		SECODUVI	COPLADET	67	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	58,577	58,577	100%	0	0 <td>13</td> <td>13.00</td> <td>100%</td> <td></td>	13	13.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE GUADALUPE VICTORIA CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	XALOZTOC, TLAXCALA	3RA SECCION	MUNICIPAL	90		05		SECODUVI	COPLADET	111	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	102,333	102,333	100%	0	0 <td>22</td> <td>22.00</td> <td>100%</td> <td></td>	22	22.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	XALOZTOC, TLAXCALA	CUATLA	MUNICIPAL	91		05		SECODUVI	COPLADET	418	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	304,323	304,323	100%	0	0 <td>60</td> <td>60.00</td> <td>100%</td> <td></td>	60	60.00	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y por mil sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
ENTIDAD FEDERATIVA: 29 - TLAXCALA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Asp. Abasto	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Sub sector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Objeto Específico	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios Acumulados al Trimestre	Programado	Ejercido	Avance %	Rendimientos Financieros Generados	Unidad de Medida	Programado Anual	Avance %	Información complementaria y explicación de	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE OLIVOS CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	PAPALOTLA DE XICOHTENCAT L, TLAXCALA	SAN MARCOS CONTLA	MUNICIPAL	92	05	05	SECODUVI	SECODUVI	COPLADET	56	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	26,525	26,525	26,525	26,525	100%	0	0	POSTES	5	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	PAPALOTLA DE XICOHTENCAT L, TLAXCALA	XILOTZINCO	MUNICIPAL	93	05	05	SECODUVI	SECODUVI	COPLADET	56	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	18,935	18,935	18,935	18,935	100%	0	0	POSTES	2	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE CAÑADA MORELOS CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	PAPALOTLA DE XICOHTENCAT L, TLAXCALA	XALTIPA	MUNICIPAL	94	05	05	SECODUVI	SECODUVI	COPLADET	67	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	25,238	25,238	25,238	25,238	100%	0	0	POSTES	4	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010 CON RENDIMIENTOS	PAPALOTLA DE XICOHTENCAT L, TLAXCALA	SAN MARCOS CONTLA	MUNICIPAL	95	05	05	SECODUVI	SECODUVI	COPLADET	45	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	30,242	30,242	30,242	30,242	100%	0	0	POSTES	6	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE BENITO JUAREZ CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	PAPALOTLA DE XICOHTENCAT L, TLAXCALA	LA TRINIDAD	MUNICIPAL	96	05	05	SECODUVI	SECODUVI	COPLADET	56	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	35,575	35,575	35,575	35,575	100%	0	0	POSTES	6	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE REFORMA SUR CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	PAPALOTLA DE XICOHTENCAT L, TLAXCALA	PANZACOLA	MUNICIPAL	97	05	05	SECODUVI	SECODUVI	COPLADET	111	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	28,445	28,445	28,445	28,445	100%	0	0	POSTES	5	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE ARBOLITO CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	PAPALOTLA DE XICOHTENCAT L, TLAXCALA	BARRIO ZABALETA	MUNICIPAL	98	05	05	SECODUVI	SECODUVI	COPLADET	56	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	29,672	29,672	29,672	29,672	100%	0	0	POSTES	5	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE PISCILLA CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	SAN DAMIÁN TEXOLOC, TLAXCALA	BARRIO ZABALETA	MUNICIPAL	99	05	05	SECODUVI	SECODUVI	COPLADET	89	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	58,548	58,548	58,548	58,548	100%	0	0	POSTES	12	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE HIDALGO CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	SAN DAMIÁN TEXOLOC, TLAXCALA	BARRIO ZABALETA	MUNICIPAL	100	05	05	SECODUVI	SECODUVI	COPLADET	106	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	68,242	68,242	68,242	68,242	100%	0	0	POSTES	15	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE MATAMOROS CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	SAN DAMIÁN TEXOLOC, TLAXCALA	BARRIO ZABALETA	MUNICIPAL	101	05	05	SECODUVI	SECODUVI	COPLADET	78	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	47,101	47,101	47,101	47,101	100%	0	0	POSTES	10	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcientos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
ENTIDAD FEDERATIVA: 29 - TLAXCALA

Folio Póliza o Denominación o descripción	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Sub sector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución o Ejecutora del Proyecto	Benefi ciarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Total Anual 2	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre Ministrado 3	Avance % 53	Rendimientos Financieros Generados 6	Unidad de Medida 8	Avance Físico Programado Anual 9	Avance % 100	Información complementaria y explicación de 11		
													5	4	7	10	100	100	100		
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIVADA XICOMTECATL, CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA	BARRIO PUEBLA	MUNICIPAL	102	05			SECODUVI	COPLADET	81	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	15,154	15,154	100%	0	0	2	100%			
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIVADA LOMA BONITA, CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA	SANTA ANA NOPALUCAN	MUNICIPAL	103	05			SECODUVI	COPLADET	123	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	36,811	36,811	100%	0	0	7	100%			
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIVADA JARDIN DE NIÑOS, CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA	SANTA ANA NOPALUCAN	MUNICIPAL	104	05			SECODUVI	COPLADET	84	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	28,951	28,951	100%	0	0	5	100%			
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 3RA PRIVADA DE CHAPULTEPEC, CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAXCALA	SANTA CATARINA AYOMETLA	MUNICIPAL	105	05			SECODUVI	COPLADET	56	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	22,672	22,672	100%	0	0	5	100%			
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE INSURGENTES, CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAXCALA	COLONIA CENTRO	MUNICIPAL	106	05			SECODUVI	COPLADET	56	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	41,715	41,715	100%	0	0	8	100%			
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE MOCTEZUMA, CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAXCALA	TLAXCALTECATL, A	MUNICIPAL	107	05			SECODUVI	COPLADET	67	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	28,757	28,757	100%	0	0	5	100%			
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE LOS ANGELES, CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAXCALA	COLONIA CENTRO	MUNICIPAL	108	05			SECODUVI	COPLADET	56	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	19,728	19,728	100%	0	0	3	100%			
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE 5 DE FEBRERO, CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAXCALA	BARRIO ESTOCAPÁ	MUNICIPAL	109	05			SECODUVI	COPLADET	61	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	30,867	30,867	100%	0	0	6	100%			
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE 29 DE MARZO Y 15 DE AGOSTO, CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAXCALA	COLONIA CENTRO	MUNICIPAL	110	05			SECODUVI	COPLADET	111	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	120,269	120,269	100%	0	0	19	100%			

ESTADO DE GUERRERO		MUNICIPIO		PROYECTO		CATEGORIA		ESTADO DE AVANCE		VALORES		RECURSOS		OBRAS		MATERIALES		MANTENIMIENTO		OTROS	
ESTADO	MUNICIPIO	PROYECTO	CATEGORIA	ESTADO	AVANCE	VALOR	RECURSO	ESTADO	AVANCE	VALOR	RECURSO	ESTADO	AVANCE	VALOR	RECURSO	ESTADO	AVANCE	VALOR	RECURSO	ESTADO	AVANCE
05	MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR DE HOSPITAL GENERAL DE HUAMANTLA. PO/FISE/186/10	COPLADET	05	100%	3,453,632	3,453,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALIMENTACION GENERAL DEL HOSPITAL DE LA MUJER. CM(A)/PO/FISE/186/10	COPLADET	05	100%	2,992,969	2,992,969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	MUNICIPAL	TRABAJOS DE URBANIZACION EN CALLE PARALELA A BARRANCA CUATOTAXI (5 DE MAYO Y MUÑOZ CAMARGO). CM(A)/PO/FAFEF/131/10 A-PD/FAFEF/131/10	COPLADET	05	100%	2,816,411	2,816,411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	MUNICIPAL	GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN CALLE 18 DE MARZO SUR ENTRE 2º CERRADA 18 DE MARZO Y CAMINO REAL A SAN PABLO. CM(A)/PO/FISE/212/10	COPLADET	05	100%	1,316,482	1,316,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	MUNICIPAL	PAVIMENTACION DE CAMINO REAL A SAN PABLO ENTRE CANAL Y CARRITERA VIA CORTA A PUEBLA. PO/FISE/212/10	COPLADET	05	100%	1,064,280	1,064,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	MUNICIPAL	REHABILITACION DE ALCANTARILLA PLUVIAL Y AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DEFENSORES DE LA REPUBLICA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y 1º DE MAYO. PO/FISE/249/10	COPLADET	05	100%	470,625	470,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	MUNICIPAL	CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE SAN PABLO ENTRE SAN MIGUEL Y AVENIDA DEL CONDE. PF/FISE/253/10	COPLADET	05	100%	294,730	294,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	MUNICIPAL	PAVIMENTACION DE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE OAXACA SUR. PO/FISE/265/10	COPLADET	05	100%	1,279,457	1,279,457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	MUNICIPAL	TANQUE SUPERFICIAL, CASITA DOBLE, EQUIPAMIENTO Y APLICACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES EMILIO CARRANZA Y 15 DE MAYO. CM(A)/PO/FISE/255/10	COPLADET	05	100%	1,274,426	1,274,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	MUNICIPAL	PAVIMENTACION DE SEGUNDA PRIVADA INSURGENTES ENTRE PRIV. OBREGON Y CALLA INSURGENTES. PO/FISE/254/10	COPLADET	05	100%	675,947	675,947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	MUNICIPAL	PAVIMENTACION DE PRIVADA INSURGENTES ENTRE CALLE INSURGENTES Y VIA CORTA A SANTA ANA PUEBLA. PO/FISE/252/10	COPLADET	05	100%	389,940	389,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	MUNICIPAL	PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN CALLE INSURGENTES ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y PRIVADA INSURGENTES Y ENTRE SEGUNDA PRIVADA INSURGENTES Y CALLE SIN NOMBRE. PO/FISE/251/10	COPLADET	05	100%	979,128	979,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	MUNICIPAL	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE AYUNTAMIENTO, ENTRE CALLE INSURGENTES Y AV. DE LA SOLEDAD. PO/FISE/250/10	COPLADET	05	100%	955,182	955,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE PUENTE EN BARRANCA "CAPATZAL" ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO PONIENTE Y AV. PABLO SIDAR. CM(A)/PO/FISE/262/10	COPLADET	05	100%	1,521,425	1,521,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CAMINO TLALTAPANGO-PUEBLA. PO/FISE/263/10	COPLADET	05	100%	999,126	999,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 12 DE OCTUBRE. PO/FISE/331/10 CON RENDIMIENTOS AL 30/11/2010	COPLADET	05	0%	487,513	487,513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	MUNICIPAL	SALDO PARA DISTRIBUIR EN OBRAS \$ 321,391.28 INCLUYE (CAPITAL \$ 308,365.48- RENDIM. 2011 \$ 8,856.06 Y AL 31/05/2012 \$ 6,170.04)	COPLADET	05	0%	323,392	323,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL											21,294,664	21,294,664	20,971,272								