

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del  
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2009**

**FAFEF 2009**

Fecha:	<b>31 de marz</b>	
	día	mes

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEf		rendimientos Financieros de la cuenta	
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D
<b>PROYECTO : 58.- AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2012</b>											
	<b>SANEAMIENTO</b>										
	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO. PD/SECODUVI/267/12	SANTA ISABEL XILOXOTLA, TLAXCALA	BARRIO CULHUACA	SECODUVI	219	100%	M	207,773.63	207,773.63		
<b>PROYECTO : 58.- AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2012</b>								<b>207,773.63</b>	<b>207,773.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PROYECTO : 33.- MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ENLACES DE TRANSPORTE 2012</b>											
	<b>REHABILITACIÓN DE LA RED ESTATAL CARRETERA</b>										
	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS A SAN ANTONIO ATOTONILCO EN EL TRAMO DELKM. 11+850 AL KM. 12+071.50. PD/SECODUVI/410/12	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SAN ANTONIO ATOTONILCO	SECODUVI	1	100%	Obra	840,199.37	840,199.36		
<b>PROYECTO : 33.- MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ENLACES DE TRANSPORTE 2012</b>								<b>840,199.37</b>	<b>840,199.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PROYECTO : 113. INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL</b>											
	<b>OBRAS</b>										
	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CASA DE LA CULTURA "LA LIBERTAD". PD/SECODUVI/122/12 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/122/A/12	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,703,308.37	2,703,308.37		

REHABILITACIÓN DEL CRI APIZACO. ACUERDO NO. SECODUVI/023/2012	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	100%	OBRA	739,367.97	715,040.86		
REHABILITACIÓN DEL INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER. SECODUVI/026/2012	SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAXCALA	SAN MIGUEL CONTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	916,485.26	488,655.71		
REHABILITACIÓN DEL CRI APIZACO 2DA. ETAPA. SECODUVI/049/2012	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	100%	OBRA	445,038.40	161,265.37		
REHABILITACIÓN DEL MUSEO DE LA MEMORIA. SECODUVI/046/2012	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	23,816.52	18,996.46		
MANTENIMIENTO EN EXPLANADA EX CONVENTO SAN FRANCISCO. SECODUVI/055/2012	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	59,754.79	56,563.83		
CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN JARDÍN BOTÁNICO. PD/SECODUVI/230/12	TLAXCALA, TLAXCALA	SAN ESTEBAN TIZATLÁN	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,034,167.65	2,024,650.30		
CONTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ZOOLOGICO DEL ALTIPLANO. PD/SECODUVI/299/12 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/299/A/12	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN PABLO APETATITLÁN	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,185,719.76	3,185,719.75		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE JUAN ESCUTIA. PD/SECODUVI/151/12 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/151/A/12	APIZACO, TLAXCALA	COL. SAN ISIDRO	SECODUVI	984	100%	M2	449,502.70	449,502.70		

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE FRAGOSO. <b>PD/SECODUVI/01 3/12 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/01 3/A/12</b>	APIZACO, TLAXCALA	COLONIA SAN ISIDRO	SECODUVI	1,743	<b>100%</b>	M2	960,670.95	960,670.94		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO CALLE MALINTZI. <b>PD/SECODUVI/29 8/12 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/29 8/A/12</b>	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	2,028	<b>100%</b>	M2	588,570.73	148,338.26		
CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE CERRO DEL AIRE. <b>PD/SECODUVI/01 8/12 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/01 8/A/12</b>	APIZACO	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	1,350	<b>100%</b>	M2.	607,668.05	549,841.47		
PAVIMENTACIÓN DE ADOQUIN DE LA CALLE 16 DE DICIEMBRE. <b>PD/SECODUVI/15 3/12, CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/15 3/A/12 y PD/SECODUVI/15 3/B/12</b>	APIZACO, TLAXCALA	GUADALUPE TEXCALAC	SECODUVI	4,500	<b>100%</b>	M2	1,670,210.19	1,670,210.19		
PAVIMENTACIÓN DE ADOQUÍN DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE. <b>PD/SECODUVI/01 7/12 y CONV. MODIFI. PD/SECODUVI/01 7/A/12 y PD/SECODUVI/01 7/B/12</b>	APIZACO, TLAXCALA	GUADALUPE TEXCALAC	SECODUVI	4,800	<b>100%</b>	M2	1,683,967.20	1,683,967.20		

PAVIMENTACIÓN DE ADOQUÍN DE LA CALLE 22 DE JULIO, ENTRE AV. EJIDO Y AV. FRANCISCO VILLA. <b>PD/SECODUVI/01 4/12 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/01 4/A/12</b>	APIZACO, TLAXCALA	JOSÉ MARÍA MORELOS	SECODUVI	3,060	<b>100%</b>	M2	1,350,482.01	1,350,482.01		
REHABILITACIÓN DE LA CALLE LIBERTAD. <b>PD/SECODUVI/31 1/12</b>	APIZACO, TLAXCALA	JOSÉ MARÍA MORELOS	SECODUVI	1,200	<b>100%</b>	M2	965,074.76	0.00		
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO. <b>PD/SECODUVI/15 4/12 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/15 4/A/12</b>	APIZACO	EL CARMEN	SECODUVI	3,400	<b>100%</b>	M2	1,702,465.67	1,702,465.67		
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRANCISCO SARABIA. <b>PD/SECODUVI/01 5/12 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/01 5/A/12</b>	APIZACO, TLAXCALA	EL CARMEN	SECODUVI	3,960	<b>100%</b>	M2	1,122,564.85	1,033,690.30		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE HELEOTROPO ENTRE ALCANFORES Y GARDENIAS. <b>PD/SECODUVI/01 2/12 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/01 2/A/12</b>	APIZACO, TLAXCALA	COL. LOMA FLORIDA	SECODUVI	1,700	<b>100%</b>	M2	629,521.77	629,521.77		

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE GARDENIAS ENTRE CHIAPAS Y DALIA. <b>PD/SECODUVI/30 8/12 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/30 8/A/12</b>	APIZACO, TLAXCALA	COL. LOMA FLORIDA	SECODUVI	5,500	<b>100%</b>	M2	1,551,268.16	1,518,191.62		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO CALLE PIEDRAS NEGRAS. <b>PD/SECODUVI/01 1/12 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/01 1/A/12</b>	APIZACO, TLAXCALA	CERRITO DE GUADALUPE	SECODUVI	990	<b>100%</b>	M2	541,891.19	541,712.03		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO CALLE SIN NOMBRE. <b>PD/SECODUVI/29 1/12 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/29 1/A/12</b>	APIZACO, TLAXCALA	CERRITO DE GUADALUPE	SECODUVI	990	<b>100%</b>	M2	477,292.59	477,292.57		
PAVIMENTO DE ADOQUIN DE LA AV. GRAN CHARLOTTE. <b>PD/SECODUVI/15 2/12 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/15 2/A/12</b>	APIZACO, TLAXCALA	CHARLOTTE	SECODUVI	1,771	<b>100%</b>	M2	642,855.06	642,855.06		
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. HIPODROMO, CALLE ZARAGOZA Y CALLE LIBERTAD, ENTRE AV. HIPODROMO Y AV. BARRÓN ESCANDÓN. <b>PD/SECODUVI/01 6/12 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/01 6/A/12</b>	APIZACO, TLAXCALA	SANTA MARÍA TEXCALAC	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	1,284,389.43	1,284,389.43		

REHABILITACIÓN DE LA CALLE XICOHTENCATL. <b>PD/SECODUVI/34 2/12</b>	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA	AMAXAC DE GUERRERO	SECODUVI	2,218	<b>100%</b>	M2	1,515,780.83	805,729.33		
MODERNIZACIÓN DE LA AVENIDA ANTONIO DÍAZ VARELA Y PARQUE JUÁREZ EN SANTA ANA CHIAUTEMPAN, TLAXCALA. <b>PD/SECODUVI/20 2/12 y CONV. DE DIFERIM. PD/SECODUVI/20 2/A/12</b>	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	SECODUVI	2,200	<b>100%</b>	M.	12,591,321.15	9,499,911.19		
PAVIMENTACIÓN DE ADOQUÍN EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO. <b>PD/SECODUVI/30 9/12 y CONV. DE DIFERIM. PD/SECODUVI/30 9/A/12</b>	ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO, TLAXCALA	OLECTLA DE JUÁREZ	SECODUVI	840	<b>100%</b>	M2	265,804.08	79,741.23		
PAVIMENTACIÓN DE ADOQUÍN EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 2 ORIENTE Y 5 ORIENTE. <b>PD/SECODUVI/29 0/12 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/29 0/A/12</b>	CUAPIAXTLA, TLAXCALA	SAN FRANCISCO CUEXCONTZI	SECODUVI	1,227	<b>100%</b>	M2	552,835.38	552,835.38		
PAVIMENTACIÓN DE ADOQUÍN DE LA CALLE AUGUSTO VILLANUEVA ENTRE AV. 24 DE FEBRERO Y AV. 12 DE OCTUBRE. <b>PD/SECODUVI/28 1/12</b>	CUAPIAXTLA, TLAXCALA	SANTA BEATRIZ LA NUEVA	SECODUVI	1,780	<b>100%</b>	M2	680,174.35	680,174.35		

PAVIMENTACIÓN DE ADOQUÍN DE LA CALLE TULIO HERNÁNDEZ ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y MIGUEL HIDALGO. <b>PD/SECODUVI/31 0/12 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/31 0/A/12</b>	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA	COLONIA MAZATEPEC	SECODUVI	1,800	<b>100%</b>	M2	697,471.72	697,471.73		
PAVIMENTACION DE ADOQUIN DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y LIBERTAD. <b>PD/SECODUVI/23 4/12</b>	ESPAÑITA, TLAXCALA	SAN JUAN MITEPEC	SECODUVI	2,600	<b>100%</b>	M2	1,049,050.58	736,728.40		
PAVIMENTACIÓN DE ADOQUÍN DE LA CALLE LIBERTAD ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE. <b>PD/SECODUVI/26 4/12</b>	ESPAÑITA, TLAXCALA	SAN JUAN MITEPEC	SECODUVI	672	<b>100%</b>	M2	254,302.58	247,449.64		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN CALLE REFORMA. <b>PD/SECODUVI/12 0/12 y CONV. MODIFIC, PD/SECODUVI/12 0/A/12</b>	HUAMANTLA, TLAXCALA	BENITO JUÁREZ	SECODUVI	1,588	<b>100%</b>	M2	627,689.36	449,438.34		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN AV. JUÁREZ. <b>PD/SECODUVI/11 8/12</b>	HUAMANTLA, TLAXCALA	BENITO JUÁREZ	SECODUVI	918	<b>100%</b>	M2	365,138.37	364,568.59		
PAVIMENTACIÓN DE ASFALTO EN CALLE INDUSTRIAS. <b>PD/SECODUVI/31 3/12</b>	MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAXCALA	CUARTA SECCIÓN	SECODUVI	5,600 1,400 1,400	<b>100%</b>	M2 M M2	1,294,302.20	880,290.62		
PAVIMENTACIÓN DE ADOQUIN EN CALLE TLAXCALA. <b>PD/SECODUVI/30 4/12</b>	NATIVITAS, TLAXCALA	XILOXOTITLA	SECODUVI	3,600 950	<b>100%</b>	M2 M2	2,433,178.68	1,660,246.23		

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PROLONGACIÓN EMILIANO ZAPATA (AXOMULCO). <b>PD/SECODUVI/33 6/12</b>	NATIVITAS, TLAXCALA	XOCHITECATITLA	SECODUVI	630 300	<b>100%</b>	M2 M2	278,982.32	0.00		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO DE LA CALLE JÚAREZ, ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE XICHTENCATL. <b>PD/SECODUVI/34 4/12</b>	SAN JOSE TEACALCO, TLAXCALA	SAN JOSE TEACALCO	SECODUVI	5,775	<b>100%</b>	m2	1,405,627.90	1,229,941.97		
REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA JUÁREZ. <b>PD/SECODUVI/34 0/12</b>	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAXCALA	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	SECODUVI	4,000	<b>100%</b>	m2	1,354,584.94	406,375.48		
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A LA ESCUELA SECUNDARIA. <b>PD/SECODUVI/34 1/12</b>	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAXCALA	BARRIO DE XOLALPAN	SECODUVI	630 300	<b>100%</b>	M2 M2	1,620,280.59	943,544.31		
PAVIMENTACIÓN DE ADOQUÍN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AV. INDEPENDENCIA. <b>PD/SECODUVI/27 3/12</b>	TEOLOCHOLCO, TLAXCALA	SEXTA SECCIÓN	SECODUVI	1,800 600 600	<b>100%</b>	M2 M M2	1,027,077.00	1,027,077.00		
PAVIMENTACIÓN DE ADOQUÍN DE LA CALLE 5 DE MAYO. <b>PD/SECODUVI/27 2/12 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/27 2/A/12</b>	TEOLOCHOLCO, TLAXCALA	TERCERA SECCIÓN	SECODUVI	1,538 410 410	<b>100%</b>	M2 M M2	530,617.58	530,617.58		



PAVIMENTACIÓN DE ADOQUÍN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AV. 20 DE NOVIEMBRE. <b>PD/SECODUVI/25 3/12</b>	TEOLOCHOLCO, TLAXCALA	QUINTA SECCIÓN	SECODUVI	1,800 600 600	<b>100%</b>	M2 M M2	1,153,357.56	1,153,357.56		
PAVIMENTACIÓN DE ADOQUÍN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 3 PONIENTE. <b>PD/SECODUVI/25 1/12</b>	TEOLOCHOLCO, TLAXCALA	EL CARMEN AZTAMA	SECODUVI	1,498 428 428	<b>100%</b>	M2 M M2	761,123.47	705,628.36		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE XICOHTECATL. <b>PD/SECODUVI/32 3/12</b>	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	COLONIA AGRÍCOLA DOLORES	SECODUVI	3,500 1,000 1,000	<b>100%</b>	M2 M M2	1,041,480.64	1,041,480.64		
PAVIMENTACIÓN DE ASFALTO EN LAS CALLES ALVARO OBREGÓN, REVOLUCIÓN Y CERRADA DEL TREBOL. <b>PD/SECODUVI/33 7/12</b>	TOTOLAC, TLAXCALA	SAN JUAN TOTOLAC	SECODUVI	5,475	<b>100%</b>	M2	1,589,804.44	1,589,804.44		
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO. <b>PD/SECODUVI/33 1/12 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/33 1/A/12</b>	TZOMPANTEPEC, TLAXCALA	SAN ANDRÉS AHUAHUASTEPEC	SECODUVI	13,000 2,400 2,400	<b>100%</b>	M2 M M2	1,366,430.57	1,118,248.37		

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TLAXCALA ENTRE AV. ACAPULCO Y TERRENOS. <b>PD/SECODUVI/32 4/12 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/32 4/A/12</b>	ZITALTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS, TLAXCALA	FRANCISCO JAVIER MINA	SECODUVI	328	<b>100%</b>	m2	272,198.08	272,198.08		
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. ACAPULCO ENTRE CALLE TLAXCALA Y CALLE LIBERTAD. <b>PD/SECODUVI/29 2/12 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/29 2/A/12</b>	ZITALTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS, TLAXCALA	FRANCISCO JAVIER MINA	SECODUVI	400	<b>100%</b>	m2	263,762.09	263,762.09		
PAVIMENTACIÓN DE CALLES DE ACCESO A ESPECIES MENORES. <b>PD/SECODUVI/27 8/12</b>	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SAN FELIPE IXTACUIXTLA	SECODUVI	8,851	<b>100%</b>	M2	1,424,541.19	1,424,541.06		
REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL. <b>PD/SECODUVI/11 7/12, CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/11 7/A/12 y PD/SECODUVI/11 7/B/12</b>	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA	AMAXAC DE GUERRERO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	117,122.28	0.00		
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN EMILIANO ZAPATA. <b>PD/SECODUVI/34 3/12 y CONV. DE DIFERIM. PD/SECODUVI/34 3/A/12</b>	EMILIANO ZAPATA, TLAXCALA	EMILIANO ZAPATA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	1,484,008.78	1,293,927.34		

REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL. <b>PD/SECODUVI/08 9/12 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/08 9/A/12</b>	ESPAÑITA, TLAXCALA	ESPAÑITA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	91,300.20	0.00		
REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL Y BEISBOL. <b>PD/SECODUVI/09 0/12</b>	TEOLOCHOLCO, TLAXCALA	SEXTA SECCIÓN	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	969,965.34	969,965.32		
REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL. <b>PD/SECODUVI/13 4/12, CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/13 4/A/12 y PD/SECODUVI/13 4/B/12</b>	TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAXCALA	TEPETITLA DE LARDIZABAL	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	961,903.48	961,903.48		
REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES. <b>PD/SECODUVI/10 5/12</b>	TETLATLAHUCA, TLAXCALA	SAN BARTOLOMÉ TENANGO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	699,611.01	692,628.04		
REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL. <b>PD/SECODUVI/10 6/12 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/10 6/A/12</b>	TOTOLAC, TLAXCALA	SAN JUAN TOTOLAC	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	799,836.56	799,836.56		
CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE BEISBOL. <b>PD/SECODUVI/35 0/12</b>	XALTOCAN, TLAXCALA	SAN SIMÓN TLATLAHUQUITEPEC	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	1,554,852.42	187,145.25		
REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES. <b>PD/SECODUVI/10 1/12 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/10 1/A/12</b>	XICOHTZINCO, TLAXCALA	SANTO TORIBIO XICOHTZINCO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	933,806.18	935,285.96		
REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL. <b>PD/SECODUVI/09 9/12</b>	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SAN PEDRO TLALCUAPAN	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	959,329.83	502,677.23		

	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL. <b>PD/SECODUVI/224/12</b>	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	HUEYOTLIPAN	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	1,060,916.13	514,553.08		
	MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS DEL REGISTRO CIVÍL. <b>PD/SECODUVI/280/12</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	586,582.72	39,223.30		
	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE ALCANTARILLA. <b>PD/SECODUVI/269/12 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/269/A/12</b>	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	ATOTONILCO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	PUENTE ALCANTARILLA	1,342,132.82	1,342,132.82		
	REHABILITACIÓN DE LAS CALLES: IGNACIO ALLENDE ENTRE VÍA CORTA Y AV. HIDALGO; CENTENARIO PONIENTE ENTRE AV. HIDALGO Y MANUEL SALDAÑA; AV. MANUEL SALDAÑA ENTRE CALLE ANTONIO DIAZ VARELA Y CENTENARIO; AVENIDA HIDALGO ENTRE CALLE DÍAZ VARELA Y CENTENARIO. <b>PD/SECODUVI/318/12 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/318/A/12</b>	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	COL. CENTRO	SECODUVI	9,306	<b>100%</b>	M2	3,661,094.95	1,408,935.87		
	PAVIMENTACIÓN DE ADOQUÍN Y BANQUETAS EN CALLE OLIVOS. <b>PD/SECODUVI/233/12</b>	PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL	SAN MARCOS CONTLA	SECODUVI	3502 3502	<b>100%</b>	M2 M2	1,575,681.02	1,575,681.02		
	ALUMBRADO EN TROTAPISTA DEL JARDÍN BOTÁNICO. <b>SECODUVI/001/2013</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	TIZATLÁN	SECODUVI	1	<b>0%</b>	OBRA	357,285.42	245,712.11		
	SALDO POR SITRIBUIR EN OBRA							1,524,285.69			
<b>PROYECTO : 113. INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL</b>								<b>81,432,686.52</b>	<b>63,828,101.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2012</b>											

	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA "LUIS DONALDO COLOSIO". <b>PF/ID/286/12 y CONV. MODIFIC. PE/ID/286/A/12</b>	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	TETLA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	519,340.48	0.00		
<b>INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2012</b>								<b>519,340.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2009</b>								<b>83,000,000.00</b>	<b>64,876,074.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

AUTORIZA	
Nombre:	LIC. RICARDO DAVID GARCÍA PORTILLA
Puesto /	SECRETARIO DE FINANZAS
Firma:	

o de 2013
año

<b>Total E=B+D</b>
------------------------

--	--

207,773.63	1
------------	---

<b>207,773.63</b>	<b>1</b>	
-------------------	----------	--

--	--

840,199.36	1
------------	---

<b>840,199.36</b>	<b>1</b>	
-------------------	----------	--

--	--

2,703,308.37	1
--------------	---

715,040.86	1
488,655.71	1
161,265.37	1
18,996.46	1
56,563.83	1
2,024,650.30	1
3,185,719.75	1
449,502.70	1

960,670.94	1
148,338.26	1
549,841.47	1
1,670,210.19	1
1,683,967.20	1



1,350,482.01	1
-	1
1,702,465.67	1
1,033,690.30	1
629,521.77	1

1,518,191.62	1
541,712.03	1
477,292.57	1
642,855.06	1
1,284,389.43	1

805,729.33	1
9,499,911.19	1
79,741.23	1
552,835.38	1
680,174.35	1

697,471.73	1
736,728.40	1
247,449.64	1
449,438.34	1
364,568.59	1
880,290.62	1
1,660,246.23	1

-	1
1,229,941.97	1
406,375.48	1
943,544.31	1
1,027,077.00	1
530,617.58	1

1,153,357.56	1
705,628.36	1
1,041,480.64	1
1,589,804.44	1
1,118,248.37	1

272,198.08	1
263,762.09	1
1,424,541.06	1
-	1
1,293,927.34	1

-	1
969,965.32	1
961,903.48	1
692,628.04	1
799,836.56	1
187,145.25	1
935,285.96	1
502,677.23	1



514,553.08	1	
39,223.30	1	
1,342,132.82	1	
1,408,935.87	1	
1,575,681.02	1	
245,712.11	1	
<b>63,828,101.22</b>	<b>66</b>	

0.00	1
0.00	1
64,876,074.21	69