

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL 2% 2012, DEL SEGURO POPULAR

FPP2%SP

| | | |
|--------|-----------------------------|-----|
| Fecha: | 31 de ma¹ | |
| | día | mes |

Entidad Federativa: TLAXCALA

| N° del Proyecto | Denominación y/o descripción general del proyecto | Ubicación: Municipio | Ubicación: Localidad | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico | | Unidad de Medida | Avance Financiero (pesos) | | Rendimientos Financieros de la cuenta | |
|-----------------|---|--------------------------|-------------------------|--|------------------|---------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------|
| | | | | | Meta | | | Recursos depositados del FPP2%SP | | Asignado 1_ / C | Ejercido D |
| | | | | | Programada Total | Avance en el período 2_ / | | Programado A | Ejercido B | | |
| | FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL 2% 2012, DEL SEGURO POPULAR | | | | | | | | | | |
| | CENTRO DE SALUD TIPO CS-1. PF/FPPSP/193/1 2y CONV. MODIFIC. PF/FPPSP/193/A /12 | YAUHQUEM EHCAN, TLAXCALA | SANTA MARÍA ATLIHUETZÍA | SECODUVI | 1.00 | 100% | OBRA | 2,750,000.00 | 794,750.02 | | |
| | CENTRO DE SALUD TIPO CS-2. PF/FPPSP/201/1 2 y CONV. MODIFIC. PF/FPPSP/201/A /12 | YAUHQUEM EHCAN, TLAXCALA | SANTA ÚRSULA ZIMATEPEC | SECODUVI | 1.00 | 100% | OBRA | 3,100,000.00 | 1,512,162.87 | | |
| | | | | | | | | 5,850,000.00 | 2,306,912.89 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 5,850,000.00 | 2,306,912.89 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|-----------------|------------------------------------|
| AUTORIZA | |
| Nombre: | LIC. RICARDO DAVID GARCÍA PORTILLA |
| Puesto / Instit | SECRETARIO DE FINANZAS |
| Firma: | |

| |
|--------------------|
| rzo de 2013 |
| año |

| |
|------------------------|
| Total E=B+D |
|------------------------|

| | |
|---------------------|----------|
| | |
| 794,750.02 | 1 |
| 1,512,162.87 | 1 |
| 2,306,912.89 | 2 |
| | |
| 2,306,912.89 | 2 |
| | |