

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fondo Regional 2011

Hoja No. _____ de

F.R.

Fecha:	31 de marzo de 2013			1	2
	día	mes	año		

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D	
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FR		Rendimientos Financieros de la cuenta			
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D		
	FONDO REGIONAL 2011												
	REHABILITACION DE LA CARRETERA RECOVA-ZARAGOZA. PF/FR/254/11 y PF/FR/254/A/11. INCLUYE CAPITAL Y RENDIM. 2011 \$ 0.02	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	RECOVA Y ZARAGOZA	SECODUVI	1.10	100%	KM.	9,100,000.02	9,100,000.02			9,100,000.02	1
	PAVIMENTACION DE LA CARRETERA HUEYOTLIPAN-SANTA ROSA DE LIMA 1RA. ETAPA TRAMO HUEYOTLIPAN -CUAXIMALA. PF/FR/253/11 y PF/FR/253/A/11	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	SAN IDELFONSO HUEYOTLIPAN, LAS CARROZAS, SAN ANDRÉS CUAXIMALA Y SANTA ROSA DE LIMA	SECODUVI	9.80	100%	KM.	9,800,000.06	9,800,000.06			9,800,000.06	1
	REHABILITACION DE LA CARRETERA TEZOYO-SANTA CLARA-LA CUEVA. PF/FR/252/11 y PF/FR/252/A/11 INCLUYE CAPITAL \$ 15,820,621.31, RENDIM 2011 \$ 279,378.70	ATLANGATEPEC Y TLAXCO, TLAXCALA	TEZOYO, SANTA CLARA OZUMBA Y LA CUEVA	SECODUVI	22.20	100%	KM.	16,100,000.01	16,098,625.06			16,098,625.06	1
	1 AL MILLAR ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR.	VARIOS	VARIAS	O.F.S.				279,378.70	0.00			0.00	1
	SALDO PARA DISTRIBUIR EN OBRA: \$ 624,699.70 INCLUYE (RENDIM. 2011 \$ 223,559.27 y AL 31/05/2012 \$ 401,140.45)							624,699.72	0.00			0.00	
	FONDO REGIONAL 2011							35,904,078.51	34,998,625.14	0.00	0.00	34,998,625.14	4
			Fondo Regional 2011					35,904,078.51	34,998,625.14	0.00	0.00	34,998,625.14	4

AUTORIZA Nombre: LIC. RICARDO DAVID GARCÍA PORTILLA Puesto / Instit: SECRETARIO DE FINANZAS Firma:
