

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2011

Hoja No. _____ de _____

P. Z. M.

Fecha:	31 de marzo de 2013		
	día	mes	año 4

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del P.Z.M.		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2011												
	REHABILITACION DE LA CARRETERA TEPETITLA-TECUEXCOMAC PF/FMPT/240/11	TEPETITLA DE LARDIZABAL E IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SAN MATEO TEPETITLA Y SANTA INES TECUEXCOMAC	SECODUV I	4.00	100%	KMS.	6,700,000.00	5,864,602.06			5,864,602.06
	REHABILITACION DE LA CARRETERA ATOTONILCO-POPOCATLA. PF/FMPR/238/11	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	ATOTONILCO Y POPOCATLA	SECODUV I	17.10	100%	KMS.	5,850,000.00	5,484,816.53			5,484,816.53
	REHABILITACION DE LA CARRETERA XOXTLA-TETLATLAHUCA. PF/FMPT/239/11	ZACATELCO, NATIVITAS Y TETLATLAHUCA, TLAXCALA	SAN MIGUEL XOXTLA, COLONIA DOMINGO ARENAS Y SANTA ISABEL TETLATLAHUCA	SECODUV I	7.60	100%	KMS.	5,200,000.00	4,740,985.82			4,740,985.82
	REHABILITACION DE LA CARRETERA EL VALOR-MAZATECOCHCO. PF/FMPT/244/11	PAPALOTLA DE XICOHTENCATL Y MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS, TLAXCALA	EL VALOR, SAN FRANCISCO PAPALOTLA Y SAN COSME MAZATECOCHCO	SECODUV I	3.35	100%	KMS.	5,100,000.00	3,762,692.53			3,762,692.53
	REHABILITACION DE LA CARRETERA NATIVITAS-EL SALADO NOPALUCAN. PF/FMPT/243/11	NATIVITAS Y SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA	NATIVITAS Y SANTA ANA NOPALUCAN	SECODUV I	10.12	100%	KMS.	4,700,000.00	3,293,801.41			3,293,801.41
	PAGO DE AFECTACIONES Y ADQUISICION DE PREDIOS Y DERECHO DE VÍA PARA LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN MIGUEL DEL MILAGRO - ENTRONQUE AUTOPISTA MÉXICO-PUEBLA, 1RA. ETAPA.	NATIVITAS, TLAXCALA	GUADALUPE VICTORIA Y EXHACIENDA SANTA ELENA	SECODUV I	7.00	10%	HA	31,305,506.53	1,507,208.02			1,507,208.02

	ADQUISICION DE PREDIOS Y PAGO DE AFECTACIONES POR 2DA. ETAPA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DE CACAXTLA - XOCHITECATL Y SU AREA DE INFLUENCIA.	NATIVITAS, TLAXCALA	SAN MIGUEL DEL MILAGRO	SECODUV I	0.50	37%	HA	14,000,000.00	5,139,170.44			5,139,170.44
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN MIGUEL DEL MILAGRO-AUTOPISTA MEXICO - PUEBLA. PF/FMPT/256/11	NATIVITAS, TLAXCALA	SAN MIGUEL DEL MILAGRO	SECODUV I	1.00	100%	PROYECTO EJECUTIVO	2,500,000.00	2,480,036.26			2,480,036.26
	ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA ZONA METROPOLITANA PUEBLA-TLAXCALA. PF/FMPT/270/11 y PF/FMPT/270/A/11	ZONA METROPOLITANA PUEBLA TLAXCALA. VARIOS MUNICIPIOS DE TLAXCALA	ZONA METROPOLITANA PUEBLA TLAXCALA VARIAS LOCALIDADES	SECODUV I	1.00	100%	PROYECTO EJECUTIVO	8,644,493.47	8,644,493.53			8,644,493.53
	FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2011							84,000,000.00	40,917,806.60	0.00	0.00	40,917,806.60
	FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2011							84,000,000.00	40,917,806.60	0.00	0.00	40,917,806.60

AUTORIZA	
Nombre:	LIC. RICARDO DAVID GARCÍA PORTILLA
Puesto /	SECRETARIO DE FINANZAS
Firma:	

-

—
1

—
1

—
1

—
1

—
1

—
1

—

1

1

1

9

9