

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2010**

Hoja No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ 1 2

P. Z. M.

Fecha:	<b>31 de marzo de 2013</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D	
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del PZMPT		Rendimientos Financieros de la cuenta			
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D		
	<b>FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2010</b>												
	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. PF/ZMPT/289/10	SAN JUAN HUACTZINGO, TLAXCALA	SAN JUAN HUACTZINGO	SECODUVI	1	80.00%	PLANTA DE TRATAMIENTO	20,000,000.00	14,014,297.18			14,014,297.18	1
	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. PF/ZMPT/288/10	ZACATELCO, TLAXCALA	ZACATELCO	SECODUVI	1	2%	PLANTA DE TRATAMIENTO	60,000,000.00	25,756,970.45			25,756,970.45	1
	<b>FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2010</b>							<b>80,000,000.00</b>	<b>39,771,267.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,771,267.63</b>	<b>2</b>
	<b>FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2010</b>							<b>80,000,000.00</b>	<b>39,771,267.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,771,267.63</b>	<b>2</b>

AUTORIZA	
Nombre	LIC. RICARDO DAVID GARCÍA PORTILLA
Puesto /	SECRETARIO DE FINANZAS
Firma:	

