

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos  
Recibidos del  
Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2010**

Entidad Federativa: TLAXCALA		31 de marzo de 2015	
No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
13	PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2010	15,735,239.23	15,540,046.48
128	Programa Habitat 2010	25,368,728.83	25,368,728.83
9	PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2010	3,862,638.59	3,862,638.59
9	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2010	132,278,136.61	131,646,696.40
<b>159</b>	<b>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2010</b>	<b>177,244,743.26</b>	<b>176,418,110.30</b>

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2010**

**FAFEF**

Fecha:	<b>31 de marzo de 2015</b>		
	día	mes	año

15

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FR		Rendimientos Financieros de la		
					Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
<b>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2010</b>												
<b>PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2010</b>												
	CENTRO DEPORTIVO JARDINES DE APIZACO. <b>CM(A)PF/PREP/140/10</b> <b>A-PF/PREP/140/10</b>	APIZACO, TLAXCALA	JARDINES DE APIZACO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	CENTRO DEPORTIVO	2,099,999.99	2,099,999.99			2,099,999.99
	CENTRO DEPORTIVO FRACCIONAMIENTO ATLAPAHUAYA - SAN DIEGO. <b>PF/REP/141/10</b> <b>A-PF/REP/141/10</b>	APIZACO, TLAXCALA	COLONIA ATLAPAHUAYA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	CENTRO DEPORTIVO	1,939,999.97	1,939,999.97			1,939,999.97
	UNIDAD DEPORTIVA SANTA CRUZ. <b>PF/REP/142/10</b> <b>A-PF/REP/142/10</b>	SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAXCALA	SANTA CRUZ TLAXCALA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	UNIDAD DEPORTIVA	800,000.01	800,000.01			800,000.01
	PARQUE RECREATIVO LA SANTISIMA. <b>PF/REP/246/10</b> <b>A-PF/REP/246/10</b>	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO LA SANTISIMA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	PARQUE DEPORTIVO	750,000.00	750,000.00			750,000.00
	CAMPO DE BEISBOL SAN PABLO DEL MONTE. <b>PF/REP/237/10</b>	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO SAN BARTOLOMÉ	SECODUVI	1	<b>100%</b>	CAMPO BEISBOL	3,838,300.06	3,838,300.06			3,838,300.06
	CENTRO DEPORTIVO U.H. IV SEÑORIO. <b>C.M. (A) (B) PF/PREP/345/09</b> <b>A-PF/PREP/345/09</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUVI	1	<b>100%</b>	CENTRO DEPORTIVO	2,255,000.00	2,099,843.22			2,099,843.22
	DEPORTIVO LOMA DE GUADALUPE. <b>C.M. (A)(B)PF/PREP/346/09</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	LA JOYA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	CENTRO DEPORTIVO	724,999.99	724,999.99			724,999.99
	DEPORTIVO 4 SEÑORIOS SECCION "C". <b>C.M. (A)(B) PF/PREP/344/09</b> <b>A-PF/PREP/344/09</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	ATLHAPA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	CENTRO DEPORTIVO	350,000.00	350,000.00			350,000.00
	CANCHA DE USOS MULTIPLES OCOTELULCO (CONSOLIDACIÓN INTEGRAL). <b>CM(A)PF/PREP/101/10</b>	TOTOLAC, TLAXCALA	SAN FRANCISCO OCOTELULCO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	CANCHA USOS MULTIPLES	169,500.00	169,500.00			169,500.00
	CANCHA DE USOS MULTIPLES SANTIAGO TEPETICPAC (CONSOLIDACIÓN INTEGRAL). <b>CM(A)PF/PREP/102/10</b>	TOTOLAC, TLAXCALA	SANTIAGO TEPETICPAC	SECODUVI	1	<b>100%</b>	CANCHA USOS MULTIPLES	178,980.39	178,980.39			178,980.39
	CENTRO RECREATIVO 1era. SECCIÓN. <b>PF/REP/143/10</b> <b>A-PF/REP/143/10</b>	CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA	CONTLA 1era. SECCION	SECODUVI	1	<b>100%</b>	CENTRO RECREATIVO	1,040,000.00	1,040,000.00			1,040,000.00
	PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO BICENTENARIO. <b>PF/REP/245/10</b>	XALOZTOC, TLAXCALA	SAN COSME XALOZTOC	SECODUVI	1	<b>100%</b>	PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO	953,529.17	953,529.27			953,529.27
	CANCHA DE USOS MULTIPLES EL MIRADOR. <b>PF/PREP/144/10</b>	YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA	SAN JOSÉ TETEL	SECODUVI	1	<b>100%</b>	CANCHA USOS MULTIPLES	634,929.65	594,893.58			594,893.58
<b>PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2010</b>								<b>15,735,239.23</b>	<b>15,540,046.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,540,046.48</b>

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2010**

**FAFEF**

Fecha:	<b>31 de marzo de 2015</b>		
	día	mes	año

15

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FR		Rendimientos Financieros de la		Total E=B+D
					Programada Total	Avance en el periodo 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	<b>Programa Habitat 2010</b>											
	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 3a. ETAPA, EN CALLE NAZARETH ENTRE CALLE AGRICULTURA Y CALLE COLONIAL. <b>PF/HABITAT/197/10</b>	APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	TLATEMPAN	SECODUVI	161.84	<b>100%</b>	METRO CUADRADO	425,000.00	425,000.00			425,000.00
	AMPLIACION DE RED PARA AGUA POTABLE EN CALLE CLAVELES. <b>PF/HABITAT/059/10</b>	APIZACO, TLAXCALA	LOMA FLORIDA	SECODUVI	131.29	<b>100%</b>	METRO LINEAL	16,035.05	16,035.05			16,035.05
	AMPLIACION DE RED PARA AGUA POTABLE EN CALLE ROSAS. <b>PF/HABITAT/060/10</b>	APIZACO, TLAXCALA	LOMA FLORIDA	SECODUVI	108.02	<b>100%</b>	METRO LINEAL	13,581.02	13,581.02			13,581.02
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE GLADIOLAS ENTRE CALLE PENSAMIENTOS Y CALLE ALCANFORES. <b>PF/HABITAT/209/10</b>	APIZACO, TLAXCALA	LOMA FLORIDA SEGUNDA SECCION	SECODUVI	3,172.87	<b>100%</b>	METRO CUADRADO	514,415.37	514,415.37			514,415.37
	AMPLIACION DE RED PARA AGUA POTABLE EN CALLE ELECTROPO. <b>PF/HABITAT/061/10</b>	APIZACO, TLAXCALA	LOMA FLORIDA	SECODUVI	151.09	<b>100%</b>	METRO LINEAL	17,822.04	17,822.04			17,822.04
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE JACARANDAS ENTRE CALLE ALCANFORES Y CALLE GLADIOLAS. <b>PF/HABITAT/210/10</b>	APIZACO, TLAXCALA	LOMA FLORIDA SEGUNDA SECCION	SECODUVI	4,833.21	<b>100%</b>	METRO CUADRADO	817,205.90	817,205.90			817,205.90
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE AZUCENAS ENTRE CALLE PENSAMIENTOS Y CALLE JACARANDAS. <b>PF/HABITAT/152/10</b>	APIZACO, TLAXCALA	LOMA FLORIDA SEGUNDA SECCION	SECODUVI	2,258.33	<b>100%</b>	METRO CUADRADO	409,178.07	409,178.07			409,178.07
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE PENSAMIENTOS ENTRE CALLE AZUCENAS Y CALLE GLADIOLAS. <b>PF/HABITAT/064/10</b>	APIZACO, TLAXCALA	LOMA FLORIDA SEGUNDA SECCION	SECODUVI	1,620.62	<b>100%</b>	METRO CUADRADO	276,046.12	276,046.12			276,046.12
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE CENTENARIO ENTRE CALLE CIRUELOS Y CALLE GLADIOLAS. <b>PF/HABITAT/247/10</b> <b>A-PF/HABITAT/247/10</b>	APIZACO, TLAXCALA	LOMA FLORIDA SEGUNDA SECCION	SECODUVI	2,679.40	<b>100%</b>	METRO CUADRADO	526,202.24	526,202.24			526,202.24
	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ELECTROPO ENTRE ALCANFORES Y PENSAMIENTOS. <b>PF/HABITAT/208/10</b>	APIZACO, TLAXCALA	LOMA FLORIDA	SECODUVI	153.50	<b>100%</b>	METRO LINEAL	69,704.00	69,704.00			69,704.00
	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CLAVELES ENTRE ALCANFORES Y PENSAMIENTOS. <b>PF/HABITAT/207/10</b>	APIZACO, TLAXCALA	LOMA FLORIDA	SECODUVI	145.09	<b>100%</b>	METRO LINEAL	69,082.00	69,082.00			69,082.00

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2010**

**FAFEF**

Fecha:	<b>31 de marzo de 2015</b>		
	día	mes	año

15

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros de la Asignación		Total E=B+D
					Meta Programada Total	Avance en el período 2 /		Recursos depositados del FR Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 3ra. ETAPA, OBRAS EXTERIORES. <b>PF/HABITAT/281/10</b>	APIZACO, TLAXCALA	LOMA FLORIDA	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	130,818.98	130,818.98			130,818.98
	AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN CALLE SALITRERIA ENTRE VIA DE FERROCARRIL Y BLVD. EMILIO SANCHEZ PIEDRAS. <b>PF/HABITAT/120/10</b>	CALPULALPAN, TLAXCALA	EL PALMAR	SECODUVI	652.89	<b>100%</b>	METRO LINEAL	423,424.96	423,424.96			423,424.96
	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE EN CALLE DIVISION DEL NORTE ENTRE CALLE 4 OTE. Y CALLE MELCHOR OCAMPO. <b>PF/HABITAT/201/10</b>	CALPULALPAN, TLAXCALA	COLONIA EL MIRADOR	SECODUVI	350.18	<b>100%</b>	METRO CUADRADO	38,663.00	38,663.00			38,663.00
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO EN LA CALLE DIVISION DEL NORTE ENTRE CALLE 4 OTE. Y MELCHOR OCAMPO. <b>PF/HABITAT/203/10</b>	CALPULALPAN, TLAXCALA	COLONIA EL MIRADOR	SECODUVI	330.67	<b>100%</b>	METRO LINEAL	38,521.00	38,521.00			38,521.00
	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SALITRERIA ENTRE CALLE VIAS DE FERROCARRIL Y BOULEVARD EMILIO SANCHEZ PIEDRAS. <b>PF/HABITAT/229/10</b> <b>PF/HABITAT/229/10</b>	CALPULALPAN, TLAXCALA	EL PALMAR	SECODUVI	7,866.19	<b>100%</b>	METRO CUADRADO	1,813,946.04	1,813,946.04			1,813,946.04
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO EN CALLE PROLONGACION SALITERIA ENTRE CALLE VIAS DE FERROCARRIL Y BLV. EMILIO SANCHEZ PIEDRAS. <b>CM(A)PF/HABITAT/065/10</b>	CALPULALPAN, TLAXCALA	EL PALMAR	SECODUVI	1,122.57	<b>100%</b>	METRO LINEAL	160,397.48	160,397.48			160,397.48
	CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO EN CALLE RINCON DE LAS VIOLETAS ENTRE CARRETERA MEXICO-VERACRUZ Y CALLE RINCON DE LAS CAMELIAS. <b>PF/HABITAT/202/10</b>	CALPULALPAN, TLAXCALA	COLONIA CENTRO	SECODUVI	288.66	<b>100%</b>	METRO LINEAL	33,825.00	33,825.00			33,825.00
	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO EN CALLE RINCON DE LAS VIOLETAS ENTRE CARRETERA MEXICO-VERACRUZ Y CALLE RINCON DE LAS CAMELIAS. <b>PF/HABITAT/198/10</b>	CALPULALPAN, TLAXCALA	COLONIA CENTRO	SECODUVI	403.83	<b>100%</b>	METRO CUADRADO	53,382.00	53,382.00			53,382.00
	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN PROLONGACION SALITRERIA ENTRE CALLE VIAS DE FERROCARRIL Y BOULEVARD EMILIO SANCHEZ PIEDRAS. <b>PF/HABITAT/199/10</b>	CALPULALPAN, TLAXCALA	EL PALMAR	SECODUVI	1,347.08	<b>100%</b>	METRO CUADRADO	203,399.99	203,399.99			203,399.99

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2010**

**FAFEF**

Fecha:	<b>31 de marzo de 2015</b>		
	día	mes	año

15

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FR		Rendimientos Financieros de la		
					Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN CALLE DIVISION DEL NORTE ENTRE CALLE 4 ORIENTE Y PERIFERICO EMILIO SANCHEZ PIEDRAS. <b>PF/HABITAT/230/10</b>	CALPULALPAN, TLAXCALA	COLONIA EL MIRADOR	SECODUVI	3,206.81	<b>100%</b>	METRO CUADRADO	558,942.17	558,942.17			558,942.17
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLEJON SAN PEDRO ENTRE CALLE ALDAMA Y PERIFERICO EMILIO SANCHEZ PIEDRAS. <b>CM(A)PF/HABITAT/066/10</b>	CALPULALPAN, TLAXCALA	EL CALVARIO	SECODUVI	613.25	<b>100%</b>	METRO CUADRADO	165,640.92	165,640.92			165,640.92
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE RINCON DE LAS VIOLETAS ENTRE CARRETERA MEXICO - VERACRUZ Y CALLE RINCON DE LAS CAMELIAS. <b>PF/HABITAT/200/10</b>	CALPULALPAN, TLAXCALA	COL A. ESPEJEL	SECODUVI	2,205.29	<b>100%</b>	METRO CUADRADO	333,663.84	333,663.84			333,663.84
	AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN CALLE DIVISION DEL NORTE ENTRE CALLE 4 ORIENTE Y PERIFERICO EMILIO SANCHEZ PIEDRAS. <b>PF/HABITAT/190/10</b>	CALPULALPAN, TLAXCALA	EL MIRADOR	SECODUVI	311.38	<b>100%</b>	METRO LINEAL	123,238.87	123,238.87			123,238.87
	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RINCON DE LAS VIOLETAS. <b>PF/HABITAT/191/10</b>	CALPULALPAN	COLONIA ESPEJEL	SECODUVI	285.68	<b>100%</b>	METRO LINEAL	123,892.08	123,892.08			123,892.08
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE MORELOS. <b>PF/HABITAT/067/10</b>	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	COLONIA EL ALTO	SECODUVI	230.60	<b>100%</b>	METRO CUADRADO	32,555.96	32,555.96			32,555.96
	CONSTRUCCION DE PUENTE EN CARRETERA CIRCUITO VIAL DE SANTA ANA. <b>PF/HABITAT/242/10</b>	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	CENTRO	SECODUVI	70	<b>100%</b>	METRO CUADRADO	327,026.63	327,026.63			327,026.63
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE MEXICO. <b>PF/HABITAT/068/10</b>	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	COLONIA EL ALTO	SECODUVI	740.80	<b>100%</b>	METRO CUADRADO	102,974.81	102,974.81			102,974.81
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE GUERRERO. <b>PF/HABITAT/069/10</b>	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	COLONIA EL ALTO	SECODUVI	676.50	<b>100%</b>	METRO CUADRADO	90,648.26	90,648.26			90,648.26
	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA TLAHUICOLE. <b>PF/HABITAT/070/10</b>	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	EL ALTO	SECODUVI	107	<b>100%</b>	METRO LINEAL	13,025.91	13,025.91			13,025.91
	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CHIAPAS. <b>PF/HABITAT/071/10</b>	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	EL ALTO	SECODUVI	119.50	<b>100%</b>	METRO LINEAL	13,349.57	13,349.57			13,349.57
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE CHIAPAS. <b>PF/HABITAT/072/10</b>	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	COLONIA EL ALTO	SECODUVI	956	<b>100%</b>	METRO CUADRADO	133,312.76	133,312.76			133,312.76

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2010**

**FAFEF**

Fecha:	<b>31 de marzo de 2015</b>		
	día	mes	año

15

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FR		Rendimientos Financieros de la		
					Programada Total	Avance en el periodo 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CHIAPAS. <b>PF/HABITAT/073/10</b>	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	EL ALTO	SECODUVI	80	<b>100%</b>	METRO LINEAL	18,217.25	18,217.25			18,217.25
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE PROSPERO CAHUANTZI. <b>PF/HABITAT/074/10</b>	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	COLONIA EL ALTO	SECODUVI	602	<b>100%</b>	METRO CUADRADO	84,572.38	84,572.38			84,572.38
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE AGUASCALIENTES. <b>PF/HABITAT/075/10</b>	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	COLONIA EL ALTO	SECODUVI	134.40	<b>100%</b>	METRO LINEAL	14,225.11	14,225.11			14,225.11
	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE AGUASCALIENTES. <b>PF/HABITAT/076/10</b>	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	COLONIA EL ALTO	SECODUVI	134.40	<b>100%</b>	METRO CUADRADO	16,835.98	16,835.98			16,835.98
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE AGUASCALIENTES. <b>PF/HABITAT/077/10</b> <b>A- PF/HABITAT/077/10</b>	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	COLONIA EL ALTO	SECODUVI	604.80	<b>100%</b>	METRO CUADRADO	102,029.99	102,029.99			102,029.99
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE MICHOACAN. <b>PF/HABITAT/078/10</b> <b>A-PF/HABITAT/078/10</b>	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	COLONIA EL ALTO	SECODUVI	1,224.75	<b>100%</b>	METRO CUADRADO	214,729.00	214,729.00			214,729.00
	CONSTRUCCION DE CARRETERA CIRCUITO VIAL DE SANTA ANA. <b>PF/HABITAT/233/10</b>	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	CENTRO	SECODUVI	7,240	<b>100%</b>	METRO CUADRADO	4,078,887.26	4,078,887.26			4,078,887.26
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE NAYARIT. <b>PF/HABITAT/079/10</b>	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	EL ALTO	SECODUVI	68.80	<b>100%</b>	METRO LINEAL	19,107.06	19,107.06			19,107.06
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE NAYARIT. <b>PF/HABITAT/080/10</b>	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	COLONIA EL ALTO	SECODUVI	483.33	<b>100%</b>	METRO CUADRADO	67,388.34	67,388.34			67,388.34
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE COAHUILA. <b>PF/HABITAT/081/10</b>	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	EL ALTO	SECODUVI	122.60	<b>100%</b>	METRO LINEAL	12,510.38	12,510.38			12,510.38
	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE COAHUILA. <b>PF/HABITAT/082/10</b>	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	EL ALTO	SECODUVI	160.60	<b>100%</b>	METRO CUADRADO	19,094.17	19,094.17			19,094.17
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE COAHUILA. <b>PF/HABITAT/083/10</b>	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	COLONIA EL ALTO	SECODUVI	544.90	<b>100%</b>	METRO CUADRADO	75,870.15	75,870.15			75,870.15
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE MORELOS. <b>PF/HABITAT/084/10</b>	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	COLONIA EL ALTO	SECODUVI	480.55	<b>100%</b>	METRO CUADRADO	67,571.03	67,571.03			67,571.03
	AMPLIACION DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA EN CALLE NUEVO MEXICO. <b>CONVE 010-19/10</b>	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	EL ALTO	SECODUVI	300	<b>100%</b>	METRO LINEAL	83,530.00	83,530.00			83,530.00

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2010**

**FAFEF**

Fecha:	<b>31 de marzo de 2015</b>		
	día	mes	año

15

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FR		Rendimientos Financieros de la		Total E=B+D
					Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	AMPLIACION DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA EN CALLE TLAXCALA. <b>CONVE 010-20/10</b>	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	EL ALTO	SECODUVI	200	<b>100%</b>	METRO LINEAL	45,751.00	45,751.00			45,751.00
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE NUEVO MEXICO . <b>PF/HABITAT/056/10</b>	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	EL ALTO	SECODUVI	300	<b>100%</b>	METRO LINEAL	42,337.31	42,337.31			42,337.31
	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE NUEVO MEXICO. <b>PF/HABITAT/057/10</b>	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	EL ALTO	SECODUVI	400	<b>100%</b>	METRO CUADRADO	50,114.29	50,114.29			50,114.29
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE NUEVO MEXICO. <b>PF/HABITAT/050/10</b>	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	COLONIA EL ALTO	SECODUVI	1,675	<b>100%</b>	METRO CUADRADO	228,503.19	228,503.19			228,503.19
	CONSTRUCCION DE RETORNO EN CARRETERA CIRCUITO VIAL DE SANTA ANA. <b>PF/HABITAT/231/10</b> <b>A-PF/HABITAT/231/10</b>	CHIAUTEMPAN	CENTRO	SECODUVI	250	<b>100%</b>	METRO CUADRADO	1,193,997.00	1,193,997.00			1,193,997.00
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE TLAXCALA. <b>PF/HABITAT/048/10</b>	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	EL ALTO	SECODUVI	240	<b>100%</b>	METRO LINEAL	25,402.20	25,402.20			25,402.20
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE TLAXCALA. <b>PF/HABITAT/051/10</b>	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	COLONIA EL ALTO	SECODUVI	1,454.05	<b>100%</b>	METRO CUADRADO	202,029.14	202,029.14			202,029.14
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE JALISCO. <b>PF/HABITAT/053/10</b>	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	COLONIA EL ALTO	SECODUVI	616.40	<b>100%</b>	METRO CUADRADO	85,878.78	85,878.78			85,878.78
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE DURANGO. <b>PF/HABITAT/049/10</b>	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	COLONIA EL ALTO	SECODUVI	144	<b>100%</b>	METRO CUADRADO	18,893.81	18,893.81			18,893.81
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE REFORMA. <b>PF/HABITAT/052/2010</b>	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA CRUZ TETELA	SECODUVI	622.80	<b>100%</b>	METRO CUADRADO	84,999.67	84,999.67			84,999.67
	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE TLAXCALA. <b>PF/HABITAT/047/10</b>	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	EL ALTO	SECODUVI	240	<b>100%</b>	METRO CUADRADO	30,067.09	30,067.09			30,067.09
	CONSTRUCCION DE GUARNICION EN CALLE TEZOQUIAPAN. <b>PF/HABITAT/153/10</b>	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO SAN ISIDRO BUENSUCESO	SECODUVI	200	<b>100%</b>	METRO LINEAL	23,008.99	23,008.99			23,008.99
	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE TEZOQUIAPAN. <b>PF/HABITAT/154/10</b>	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO SAN ISIDRO BUENSUCESO	SECODUVI	190	<b>100%</b>	METRO CUADRADO	20,867.81	20,867.81			20,867.81
	PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE CERVANTES. <b>PF/HABITAT/155/10</b> <b>A-PF/HABITAT/155/10</b>	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN ISIDRO	SECODUVI	807.12	<b>100%</b>	METRO CUADRADO	148,336.83	148,336.83			148,336.83
	PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE CUAUHTEMOC. <b>PF/HABITAT/156/10</b>	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN ISIDRO	SECODUVI	1,211.15	<b>100%</b>	METRO CUADRADO	190,922.00	190,922.00			190,922.00
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE MISION CULTURAL. <b>PF/HABITAT/157/10</b> <b>A-PF/HABITAT/157/10</b>	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN ISIDRO	SECODUVI	469.20	<b>100%</b>	METRO CUADRADO	100,183.00	100,183.00			100,183.00

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2010**

**FAFEF**

Fecha:	<b>31 de marzo de 2015</b>		
	día	mes	año

15

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FR		Rendimientos Financieros de la		
					Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1 / C	Ejercido D	
	PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE NEZAHUALCOYOTL. <b>PF/HABITAT/217/10</b>	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN ISIDRO	SECODUVI	3,066.07	<b>100%</b>	METRO CUADRADO	469,248.34	469,248.34			469,248.34
	CONSTRUCCION DE GUARNICION EN CALLE BENITO JUAREZ. <b>PF/HABITAT/158/10</b> <b>A-PF/HABITAT/158/10</b>	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO DE SAN ISIDRO BUENSUCESO	SECODUVI	727.70	<b>100%</b>	METRO LINEAL	88,526.00	88,526.00			88,526.00
	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE BENITO JUAREZ. <b>PF/HABITAT/159/10</b> <b>A-PF/HABITAT/159/10</b>	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN ISIDRO BUENSUCESO	SECODUVI	873.24	<b>100%</b>	METRO LINEAL	106,416.00	106,416.00			106,416.00
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN PRIVADA VENUSTIANO CARRANZA. <b>PF/HABITAT/160/10</b>	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SANTIAGO	SECODUVI	676.06	<b>100%</b>	METRO CUADRADO	109,846.00	109,846.00			109,846.00
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 5 DE FEBRERO. <b>PF/HABITAT/121/10</b> <b>A-PF/HABITAT/121/10</b>	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	TLALTEPANGO	SECODUVI	5,385	<b>100%</b>	METRO CUADRADO	841,222.01	841,222.01			841,222.01
	CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA PAZ. <b>PF/HABITAT/192/10</b>	SAN PABLO DEL MONTE	SAN COSME	SECODUVI	430	<b>100%</b>	METRO LINEAL	259,095.01	259,095.01			259,095.01
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN PRIV. OCOCAL. <b>PF/HABITAT/161/10</b> <b>A-PF/HABITAT/161/10</b>	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN MIGUEL	SECODUVI	512.13	<b>100%</b>	METRO CUADRADO	93,253.00	93,253.00			93,253.00
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN PRIVADA AMISTAD. <b>PF/HABITAT/162/10</b>	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN MIGUEL	SECODUVI	357.39	<b>100%</b>	METRO CUADRADO	56,508.00	56,508.00			56,508.00
	PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE 20 DE NOVIEMBRE NORTE. <b>PF/HABITAT/114/10</b>	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO DE SAN NICOLAS	SECODUVI	2,727	<b>100%</b>	METRO CUADRADO	427,213.00	427,213.00			427,213.00
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE LA PAZ. <b>PF/HABITAT/218/10</b>	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN COSME	SECODUVI	3,031.82	<b>100%</b>	METRO CUADRADO	464,353.94	464,353.94			464,353.94
	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE. <b>CM(A)PF/HABITAT/119/10</b> <b>A-PF/HABITAT/119/10</b>	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PEDRO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	PUENTE	1,565,593.27	1,565,593.27			1,565,593.27
	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIVADA MENDEZ. <b>PF/HABITAT/193/10</b>	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO DE SAN MIGUEL	SECODUVI	147.76	<b>100%</b>	METRO LINEAL	89,175.00	89,175.00			89,175.00
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN PRIVADA MENDEZ. <b>PF/HABITAT/163/10</b> <b>A-PF/HABITAT/163/10</b>	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO SAN MIGUEL	SECODUVI	645	<b>100%</b>	METRO CUADRADO	121,033.00	121,033.00			121,033.00
	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO Y LIBERTAD Y PROGRESO. <b>CONVE/026-22/10</b>	SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAXCALA	SAN MIGUEL CONTLA	SECODUVI	167	<b>100%</b>	METRO LINEAL	27,637.00	27,637.00			27,637.00

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2010**

**FAFEF**

Fecha:	<b>31 de marzo de 2015</b>		
	día	mes	año

15

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FR		Rendimientos Financieros de la		
					Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CORREGIDORA ENTRE CALLE TEMAZCALATLA Y CALLE SIN NOMBRE. <b>CONVE/026-21/10</b>	SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAXCALA	SAN MIGUEL CONTLA	SECODUVI	300	<b>100%</b>	METRO LINEAL	64,234.00	64,234.00			64,234.00
	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE LA CALLE SIN NOMBRE Y LAS VIAS DEL TREN. <b>PF/HABITAT/165/10</b> <b>A-PF/HABITAT/165/10</b>	SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAXCALA	SAN MIGUEL CONTLA	SECODUVI	350	<b>100%</b>	METRO LINEAL	112,307.42	112,307.42			112,307.42
	PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN PRIV. 1ro. DE MAYO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE. <b>PF/HABITAT/164/10</b> <b>A-PF/HABITAT/164/10</b>	SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAXCALA	SAN MIGUEL	SECODUVI	1,300	<b>100%</b>	METRO CUADRADO	178,335.28	178,335.28			178,335.28
	AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN PRIV. 1ro DE MAYO ENTRE LA CALLE 10 DE MAYO Y BARRANCA. <b>PF/HABITAT/038/10</b>	SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAXCALA	SAN MIGUEL CONTLA	SECODUVI	239	<b>100%</b>	METRO LINEAL	89,927.67	89,927.67			89,927.67
	PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO Y CALLE SIN NOMBRE. <b>PF/HABITAT/166/10</b> <b>A-PF/HABITAT/166/10</b>	SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAXCALA	SAN MIGUEL CONTLA	SECODUVI	1,036.75	<b>100%</b>	METRO CUADRADO	115,570.26	115,570.26			115,570.26
	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (3a. ETAPA) EN CALLE CORREGIDORA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y 2da. PRIV. DE CORREGIDORA. <b>PF/HABITAT/194/10</b> <b>A-PF/HABITAT/194/10</b>	SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAXCALA	SAN MIGUEL	SECODUVI	188.91	<b>100%</b>	METRO CUADRADO	102,254.08	102,254.08			102,254.08
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE SAN LUIS. <b>PF/HABITAT/039/10</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUVI	411.12	<b>100%</b>	METRO LINEAL	51,443.21	51,443.21			51,443.21
	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN CALLE SAN LUIS. <b>PF/HABITAT/167/10</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUVI	520.20	<b>100%</b>	METRO CUADRADO	64,641.30	64,641.30			64,641.30
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE PORFIRIO DIAZ. <b>PF/HABITAT/168/10</b> <b>A-PF/HABITAT/168/10</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	ACUITLAPILCO	SECODUVI	1,103.30	<b>100%</b>	METRO CUADRADO	196,307.02	196,307.02			196,307.02
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE CALZADA MEXTLI Y CALLE IV SEÑORIOS. <b>PF/HABITAT/040/10</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	ACUITLAPILCO	SECODUVI	124	<b>100%</b>	METRO LINEAL	15,258.27	15,258.27			15,258.27
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN PROLONGACION PICO DE ORIZABA. <b>Pf/HABITAT/169/10</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUVI	125	<b>100%</b>	METRO LINEAL	18,019.00	18,019.00			18,019.00

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2010**

**FAFEF**

Fecha:	<b>31 de marzo de 2015</b>		
	día	mes	año

15

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FR		Rendimientos Financieros de la Asignación		
					Programada Total	Avance en el periodo 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE SAN LUIS ENTRE CALLE SAN LORENZO Y CALLE SIN NOMBRE. <b>PF/HABITAT/054/10</b> <b>A-PF/HABITAT/054/10</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUVI	1,774.82	<b>100%</b>	METRO CUADRADO	358,139.00	358,139.00			358,139.00
	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE IV SEÑORIO. <b>CONVE 033-42/10</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	ACUITLAPILCO	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	111,430.00	111,430.00			111,430.00
	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE CALLE 19 CALLE 8 Y CALLE 12. <b>CONVE 033-46/10</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	LOMA XICOHTENCATL	SECODUVI	5	<b>100%</b>	POSTES	79,629.00	79,629.00			79,629.00
	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE 17 ENTRE CALLE 12 Y CALLE 10. <b>CONVE 033-45/10</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	LOMA XICOHTENCATL	SECODUVI	3	<b>100%</b>	POSTES	66,306.50	66,306.50			66,306.50
	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE 11 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 14. <b>CONVE 033-43/10</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	LOMA XICOHTENCATL	SECODUVI	10	<b>100%</b>	POSTES	72,472.50	72,472.50			72,472.50
	BANQUETAS DE CONCRETO EN PROLONGACION PICO DE ORIZABA ENTRE CALLE SAN LUIS Y CALLE SAN LORENZO. <b>PF/HABITAT/171/10</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUVI	126.50	<b>100%</b>	METRO CUADRADO	15,646.08	15,646.08			15,646.08
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN PROLONGACION PICO DE ORIZABA ENTRE CALLE SAN LUIS Y CALLE SAN LORENZO. <b>CM(A)PF/HABITAT/031/10</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUVI	369.12	<b>100%</b>	METRO CUADRADO	56,437.00	56,437.00			56,437.00
	PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE 10 ENTRE CALLE 17 Y CALLE 21. <b>PF/HABITAT/172/10</b> <b>A-PF/HABITAT/172/10</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	LA LOMA XICOHTENCATL	SECODUVI	904	<b>100%</b>	METRO CUADRADO	155,450.00	155,450.00			155,450.00
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 19 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10. <b>PF/HABITAT/055/10</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	LA LOMA DE XICOHTENCATL	SECODUVI	1,241.84	<b>100%</b>	METRO CUADRADO	185,686.96	185,686.96			185,686.96
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE MEXTLI Y IV SEÑORIO. <b>PF/HABITAT/227/10</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	ACUITLAPILCO	SECODUVI	214	<b>100%</b>	METRO LINEAL	27,094.72	27,094.72			27,094.72
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE MEXTLI Y CALLE IV SEÑORIO. <b>PF/HABITAT/228/10</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	ACUITLAPILCO	SECODUVI	387.80	<b>100%</b>	METRO CUADRADO	64,843.64	64,843.64			64,843.64
	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICTORIA ENTRE AVENIDA JUAREZ Y AVENIDA DE LA CRUZ. <b>PF/HABITAT/226/10</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUVI	186.60	<b>100%</b>	METRO LINEAL	50,732.35	50,732.35			50,732.35

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2010**

**FAFEF**

Fecha:	<b>31 de marzo de 2015</b>		
	día	mes	año

15

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FR		Rendimientos Financieros de la		
					Programada Total	Avance en el periodo 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VICTORIA ENTRE AVENIDA JUAREZ Y AVENIDA DE LA CRUZ. <b>PF/HABITAT/225/10</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUVI	195.10	<b>100%</b>	METRO LINEAL	18,953.51	18,953.51			18,953.51
	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN PRIVADA Y CERRADA GOMEZ. <b>PF/HABITAT/170/10</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	63,554.99	63,554.99			63,554.99
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE PRIVADA Y CERRADA GOMEZ. <b>PF/HABITAT/170/10</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	154,136.99	154,136.99			154,136.99
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE MARGARITA. <b>PF/HABITAT/170/10</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	135,981.00	135,981.00			135,981.00
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE MARGARITA ENTRE CALLE SAN LUIS Y CALLE SAN LORENZO. <b>PF/HABITAT/170/10</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUVI	6	<b>100%</b>	POSTES	30,615.00	30,615.00			30,615.00
	CONSTRUCCION DE 3a. ETAPA DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN CALLE CAMINO REAL ENTRE C. INSURGENTES Y C. ZARAGOZA. <b>PF/HABITAT/195/10</b>	TOTOLAC, TLAXCALA	SAN JUAN TOTOLAC	SECODUVI	267.62	<b>100%</b>	METRO CUADRADO	87,619.01	87,619.01			87,619.01
	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN C. REFORMA ENTRE C. METECATZI Y EMILIANO ZAPATA. <b>PF/HABITAT/032/10</b>	TOTOLAC, TLAXCALA	SAN JUAN TOTOLAC	SECODUVI	91.50	<b>100%</b>	METRO LINEAL	25,427.66	25,427.66			25,427.66
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE REFORMA ENTRE CALLE METECATZI Y TLAHUICOLE. <b>PF/HABITAT/219/10</b>	TOTOLAC	SAN JUAN TOTOLAC	SECODUVI	3,816	<b>100%</b>	METRO CUADRADO	265,960.00	265,960.00			265,960.00
	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE METECATZI ENTRE CALLE REFORMA Y AMADO NERVO. <b>PF/HABITAT/033/10</b>	TOTOLAC, TLAXCALA	SAN JUAN TOTOLAC	SECODUVI	104	<b>100%</b>	METRO LINEAL	22,909.83	22,909.83			22,909.83
	CONSTRUCCION DE RED PARA AGUA POTABLE EN CALLE METECATZI ENTRE CALLE REFORMA Y AMADO NERVO. <b>PF/HABITAT/034/10</b>	TOTOLAC, TLAXCALA	SAN JUAN TOTOLAC	SECODUVI	102	<b>100%</b>	METRO LINEAL	8,571.58	8,571.58			8,571.58
	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS EN CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE AV. 12 DE OCTUBRE Y BALCONES. <b>PF/HABITAT/173/10</b>	TOTOLAC, TLAXCALA	SAN JUAN TOTOLAC	SECODUVI	190.24	<b>100%</b>	METRO CUADRADO	35,036.90	35,036.90			35,036.90
	CONSTRUCCION DE RED PARA AGUA POTABLE EN CALLE HUEXOTITLA-BALCONES ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y MIRADOR. <b>PF/HABITAT/037/10</b>	TOTOLAC, TLAXCALA	SAN JUAN TOTOLAC	SECODUVI	240	<b>100%</b>	METRO LINEAL	20,395.78	20,395.78			20,395.78

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2010**

**FAFEF**

Fecha:	<b>31 de marzo de 2015</b>		
	día	mes	año

15

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FR		Rendimientos Financieros de la		
					Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN C. BALCONES ENTRE C. 12 DE OCTUBRE Y MIRADOR. <b>PF/HABITAT/036/10</b>	TOTOLAC, TLAXCALA	SAN JUAN TOTOLAC	SECODUVI	73.50	<b>100%</b>	METRO LINEAL	25,378.27	25,378.27			25,378.27
	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIV. EL HOYO ENTRE CERRADA FEDERAL SUR Y AUTOPISTA MEXICO-VERACRUZ. <b>PF/HABITAT/035/10</b>	TOTOLAC, TLAXCALA	SAN JUAN TOTOLAC	SECODUVI	175	<b>100%</b>	METRO LINEAL	42,794.00	42,794.00			42,794.00
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y BALCONES. <b>PF/HABITAT/044/10</b>	TOTOLAC, TLAXCALA	SAN JUAN TOTOLAC	SECODUVI	246.68	<b>100%</b>	METRO CUADRADO	32,814.00	32,814.00			32,814.00
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE INSURGENTES ENTRE CALLE EL MIRADOR Y CAMINO REAL. <b>PF/HABITAT/045/10</b>	TOTOLAC, TLAXCALA	SAN JUAN TOTOLAC	SECODUVI	615.40	<b>100%</b>	METRO CUADRADO	70,618.78	70,618.78			70,618.78
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE REFORMA ENTRE CALLE METECATZI Y CALLE TLAHUICOLE. <b>PF/HABITAT/174/10</b>	TOTOLAC, TLAXCALA	SAN JUAN TOTOLAC	SECODUVI	960	<b>100%</b>	METRO LINEAL	62,324.00	62,324.00			62,324.00
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN PROLONGACION 12 DE OCTUBRE ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE BALCONES. <b>PF/HABITAT/043/10</b>	TOTOLAC, TLAXCALA	SAN JUAN TOTOLAC	SECODUVI	140	<b>100%</b>	METRO LINEAL	10,049.99	10,049.99			10,049.99
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN C. INSURGENTES ENTRE C. EL MIRADOR Y CAMINO REAL. <b>PF/HABITAT/042/10</b>	TOTOLAC, TLAXCALA	ZARAGOZA	SECODUVI	189.36	<b>100%</b>	METRO LINEAL	13,593.00	13,593.00			13,593.00
	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN BARRANCA DE NEXTLALPAN ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE DIEGO RIVERA. <b>PF/HABITAT/220/10</b> <b>A-PF/HABITAT/220/10</b>	ZACATELCO, TLAXCALA	SECCION SEGUNDA	SECODUVI	820	<b>100%</b>	METRO CUBICO	503,954.00	503,954.00			503,954.00
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN BOULEVARD BARRANCA DE NEXTLALPAN ENTRE LAS CALLES DE BENITO JUAREZ Y DIEGO RIVERA. <b>PF/HABITAT/232/10</b>	ZACATELCO, TLAXCALA	SECCION SEGUNDA	SECODUVI	4,928	<b>100%</b>	METRO CUADRADO	500,025.79	500,025.79			500,025.79
	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE JUAREZ DE POXTLA PRIMERA SECCION ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE TOCHAPA. <b>CONVE 048-15/10</b>	LA MAGDALENA TLALTELULCO, TLAXCALA	POXTLA PRIMERA SECCION	SECODUVI	159	<b>100%</b>	METRO LINEAL	35,093.00	35,093.00			35,093.00
	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN PRIVADA ZEDILLO DE POXTLA PRIMERA SECCION ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE TOCHAPA. <b>CONVE 048-14/10</b>	LA MAGDALENA TLALTELULCO, TLAXCALA	POXTLA PRIMERA SECCION	SECODUVI	85	<b>100%</b>	METRO LINEAL	20,546.00	20,546.00			20,546.00

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2010**

**FAFEF**

Fecha:	<b>31 de marzo de 2015</b>		
	día	mes	año

15

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FR		Rendimientos Financieros de la		
					Programada Total	Avance en el periodo 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN PRIVADA PEREZ DE POXTLA PRIMERA SECCION ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE. <b>CONVE 048-13/10</b>	LA MAGDALENA TLALTELULCO, TLAXCALA	POXTLA PRIMERA SECCION	SECODUVI	126.83	<b>100%</b>	METRO LINEAL	31,886.00	31,886.00			31,886.00
	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA ZEDILLO DE POXTLA PRIMERA SECCION ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE TOCHIAPA. <b>PF/HABITAT/175/10</b>	LA MAGDALENA TLALTELULCO, TLAXCALA	POXTLA PRIMERA SECCION	SECODUVI	80	<b>100%</b>	METRO LINEAL	3,787.74	3,787.74			3,787.74
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN PRIVADA NOGALES DE POXTLA SEGUNDA SECCION ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE ZARAGOZA. <b>PF/HABITAT/046/10</b>	LA MAGDALENA TLALTELULCO, TLAXCALA	POXTLA SEGUNDA SECCION	SECODUVI	343	<b>100%</b>	METRO LINEAL	33,560.95	33,560.95			33,560.95
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN TIPO OCTAGONAL EN PRIVADA NOGALES DE POXTLA SEGUNDA SECCION ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE ZARAGOZA. <b>PF/HABITAT/176/10</b> <b>A-PF/HABITAT/176/10</b>	LA MAGDALENA TLALTELULCO, TLAXCALA	POXTLA SEGUNDA SECCION	SECODUVI	1,054.73	<b>100%</b>	METRO CUADRADO	123,845.00	123,845.00			123,845.00
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN PROLONGACION CUAHUTEMOC DE LA COMUNIDAD DE TECPA PLUMA ENTRE CALLEJON DEL NORTE Y CALLE SAN MIGUEL. <b>PF/HABITAT/177/10</b>	LA MAGDALENA TLALTELULCO, TLAXCALA	TECPA PLUMA	SECODUVI	1,743.16	<b>100%</b>	METRO CUADRADO	177,001.98	177,001.98			177,001.98
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 28 DE OCTUBRE DE POXTLA SEGUNDA SECCION ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE NUEVA. <b>PF/HABITAT/211/10</b> <b>A-PF/HABITAT/211/10</b>	LA MAGDALENA TLALTELULCO, TLAXCALA	POXTLA PRIMERA Y SEGUNDA SECCION	SECODUVI	4,697.57	<b>100%</b>	METRO CUADRADO	406,227.00	406,227.00			406,227.00
<b>Programa Habitat 2010</b>								<b>25,368,728.83</b>	<b>25,368,728.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,368,728.83</b>
<b>PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2010</b>												
	CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EN UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL 2DA. ETAPA. <b>PF/3X1PM/136/10</b> <b>A-PF/3X1PM/136/10</b>	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA	VILLA EL CARMEN TEQUEXQUITLA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	UNIDAD DEPORTIVA	778,867.88	778,867.88			778,867.88
	CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA 2DA. ETAPA. <b>PF/3X1PM/137/10</b> <b>A-PF/3X1PM/137/10</b>	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA	VILLA EL CARMEN TEQUEXQUITLA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	CASA DE LA CULTURA	799,573.31	799,573.31			799,573.31
	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA. <b>CONVE 023-25/10</b> <b>DAS/10/008</b>	NATIVITAS, TLAXCALA	GUADALUPE VICTORIA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	ELECTRIFICACION	21,235.00	21,235.00			21,235.00
	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE (ESC. EMILIANO CARRANZA). <b>CM(A)PF/3X1PM/138/10</b>	TEPEYANCO, TLAXCALA	SAN FRANCISCO TEPEYANCO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	179,998.75	179,998.75			179,998.75

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2010**

**FAFEF**

Fecha:	<b>31 de marzo de 2015</b>		
	día	mes	año

15

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FR		Rendimientos Financieros de la Asignación		Total E=B+D
					Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	o 1_ / C	Ejercido D	
	CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL 2da. ETAPA. <b>PF/3X1PM/189/10</b> <b>A-PF/3X1PM/189/10</b>	SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA	SANTA ANA NOPALUCAN	SECODUVI	1	<b>100%</b>	MERCADO	800,000.00	800,000.00			800,000.00
	PAVIMENTO DE ADOQUIN Y JARDINERIAS EN EXPLANADA DE LA COMUNIDAD. <b>PF/3X1PM/139/10</b>	TOTOLAC, TLAXCALA	SANTIAGO TEPECTIPAC	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	101,990.63	101,990.63			101,990.63
	CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE CENTRO COMUNITARIO EN LA PRIMERA SECCIÓN. <b>PF/3X1PM/280/10</b>	CUAXOMULCO, TLAXCALA	PRIMERA SECCIÓN	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	86,571.82	86,571.82			86,571.82
	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR (AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLA LAS CUEVAS). <b>PF/3X1PM/268/10</b>	CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA	CONTLA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	PUENTE	728,016.02	728,016.02			728,016.02
	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO CON PASTO SINTETICO. <b>PF/3X1PM/309/10</b>	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA	SECCION PRIMERA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	CANCHA	366,385.18	366,385.18			366,385.18
<b>PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2010</b>								<b>3,862,638.59</b>	<b>3,862,638.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,862,638.59</b>
<b>FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2010</b>												
	UNIDAD DEPORTIVA TLALTEPANGO. <b>CM(A)PD/DURS/132/10</b>	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	VILLA VICENTE GUERRERO (BARRIO TLALTEPANGO)	SECODUVI	1	<b>100%</b>	UNIDAD DEPORTIVA	3,669,999.89	3,669,999.89			3,669,999.89
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACION DE LA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO. <b>PD/FAFEF/107/10</b>	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO SAN NICOLAS	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	1,033,700.86	1,033,700.86			1,033,700.86
	REHABILITACION DE PUENTE Y PAVIMENTACION DE LA CALLE A LA PRESIDENCIA DE COMUNIDAD LA SANTISIMA. <b>PF/FAFEF/104/10</b>	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO LA SANTISIMA	SECODUVI	1 1	<b>100%</b>	PUENTE OBRA	848,016.65	848,016.65			848,016.65
	CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DEL BICENTENARIO 2da. ETAPA. <b>CM(A)PF/FR/015/10</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	70,699,391.02	70,699,391.02			70,699,391.02
	CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DEL BICENTENARIO 2da. ETAPA. <b>CM(A)PF/FR/016/10</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	50,670,482.71	50,670,482.71			50,670,482.71
	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1ra. ETAPA. <b>PF/FAFEF/134/10</b>	TOTOLAC, TLAXCALA	ACXOTLA DEL RIO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	SISTEMA	3,575,999.96	3,575,999.96			3,575,999.96
	MODERNIZACIÓN DE LA ROTONDA DE LA MAQUINITA. <b>PF/DR/132/14, CONV. DE DIFERIM. PF/DR/132/A/14 y MODIFIC. PF/DR/132/B/14. RENDIMIENTOS \$ 27,273.07</b>	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	27,273.07	0.00			-

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2010**

**FAFEF**

Fecha:	<b>31 de marzo de 2015</b>		
	día	mes	año

15

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros de la		Total E=B+D
					Meta			Recursos depositados del FR		Asignado o Ejercido		
					Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	1_ / C	Ejercido D	
	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA (3ERA. ETAPA). PD/SECODUVI/199/14 y CONV. DE DIFERIM. PD/SECODUVI/199/A/14- RENDIMIENTOS \$ 34,466.64	TLAXCALA, TLAXCALA	SAN DIEGO METEPEC	SECODUVI	1	100%	OBRA	34,466.64	33,941.08			33,941.08
	PRIMERA ETAPA PARA LA URBANIZACIÓN DE LA CIUDAD DE LA JUSTICIA. PD/SECODUVI/283/13 y CONV. DE DIFERIM. PD/SECODUVI/283/A/13	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,718,805.81	1,115,164.23			1,115,164.23
<b>FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2010</b>								<b>132,278,136.61</b>	<b>131,646,696.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>131,646,696.40</b>
<b>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2010</b>								<b>177,244,743.26</b>	<b>176,418,110.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>176,418,110.30</b>

AUTORIZA	
Nombre:	C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto / Insti	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Firma:	