

FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2010

RESUMEN GLOBAL

Entidad Federativa: TLAXCALA

31 de marzo de 2015

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
6	FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2010	86,020,400.16	47,797,578.20
6	<b>FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2010</b>	<b>86,020,400.16</b>	<b>47,797,578.20</b>

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2010**

P. Z. M.

Fecha:	<b>31 de marzo de 2015</b>		
	día	mes	año

2 2

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FR		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
<b>FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2010</b>												
	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. <b>PF/ZMPT/289/10</b>	SAN JUAN HUACTZINGO, TLAXCALA	SAN JUAN HUACTZINGO	SECODUVI	1	<b>96%</b>	PLANTA DE TRATAMIENTO	<b>15,823,933.91</b>	<b>15,231,291.73</b>			15,231,291.73
	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. <b>PF/ZMPT/288/10</b>	ZACATELCO, TLAXCALA	ZACATELCO	SECODUVI	1	<b>2%</b>	PLANTA DE TRATAMIENTO	<b>51,513,940.90</b>	<b>25,756,970.45</b>			25,756,970.45
	ADQUISICIÓN DE PREDIOS PARA EL CERESO DE IXTACUIXTLA, SEGUNDA ETAPA. <b>CAPITAL \$ 7,330,350.00</b>	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	IXTACUIXTLA	SECODUVI	1	<b>29%</b>	ADUISICIÓN	<b>7,330,350.00</b>	<b>2,114,302.50</b>			2,114,302.50
	CERCA DE MALLA EN LAS COLINDANCIAS DEL PREDIO PARA EL CERESO DE IXTACUIXTLA. <b>CAPITAL\$ 1,195,080.00</b>	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	IXTACUIXTLA	SECODUVI	1	<b>0%</b>	OBRA	<b>1,195,080.00</b>	<b>0.00</b>			0.00
	AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN PARA EL CERESO DE IXTACUIXTLA. <b>CAPITAL \$ 4,136,695.19 Y RENDIMIENOS \$ 763,304.81</b>	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	IXTACUIXTLA	SECODUVI	1	<b>0%</b>	OBRA	<b>4,900,000.00</b>	<b>0.00</b>			0.00
	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CARRETERA ESTATAL XOXTLA-TETLATLAHUCA, SOBRE EL RÍO ZAHUAPAN. <b>PF/FMPT/033/14, CONV. MODIFIC. PF/FMPT/033/A/14 y PF/FMPT/033/B/14 RENDIMIENOS 5,257,095.35</b>	TETLATLAHUCA, TLAXCALA	SANTA ANA PORTALES	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	<b>5,257,095.35</b>	<b>4,695,013.52</b>			4,695,013.52
	<b>FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2010</b>							<b>86,020,400.16</b>	<b>47,797,578.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,797,578.20</b>
	<b>FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2010</b>							<b>86,020,400.16</b>	<b>47,797,578.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>#####</b>

AUTORIZA Nombre Puesto / Firma:	C.P. JORGE VALDES AGUILERA SECRETARIO DE PLANEACION Y FINANZAS
--	---