

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del

FONDO DE INVERSIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FIEF) 2010

FIEF 2010

| | | | |
|--------|---------------------|-----|-----|
| Fecha: | 30 de junio de 2015 | | |
| | día | mes | año |

Entidad Federativa: TLAXCALA

| N° del Proyecto | Denominación y/o descripción general del proyecto | Ubicación: Municipio y Localidad | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico | | | Avance Financiero (pesos) | | | | Total E=B+D |
|--|--|---|--|------------------|---------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------|-----------------------|
| | | | | Meta | | Unidad de Medida | Recursos depositados del Fies | | Rendimientos Financieros de la cuenta | | |
| | | | | Programada Total | Avance en el periodo 2_ / | | Programado A | Ejercido B | Asignado 1_ / C | Ejercido D | |
| FONDO DE INVERSIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FIEF) 2010 | | | | | | | | | | | |
| 1 | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA ESTATAL - UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA (SEPE-USET) 2da. ETAPA, URBANIZACIÓN Y ACABADOS. PF/FIES/204/10 Y A-PF/FIES/204/10 | TLAXCALA, TLAXCALA / TLAXCALA | SECODUV I | 1 | 100% | OBRA | 57,817,388.24 | 57,817,388.24 | | | 57,817,388.24 |
| 2A | CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DEL BICENTENARIO 1ra. ETAPA. A-PF/FR/384/09 | TLAXCALA, TLAXCALA / TLAXCALA | SECODUV I | 1 | 100% | OBRA | 12,634,372.53 | 12,634,372.53 | | | 12,634,372.53 |
| 2 | CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DEL BICENTENARIO 2da. ETAPA. A-PF/FR/015/10 | TLAXCALA, TLAXCALA / TLAXCALA | SECODUV I | 1 | 100% | OBRA | 41,470,605.92 | 41,470,605.92 | | | 41,470,605.92 |
| | SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN SECCIONAL EN TENSIÓN MEDIA, CUERPO B, Y SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL HOSPITAL GENERAL DE HUAMANTLA. PF/FIEF/184/10 | HUAMANTLA, TLAXCALA / HUAMANTLA | SECODUV I | 1 | 100% | OBRA | 4,129,023.55 | 4,129,023.55 | | | 4,129,023.55 |
| | BOULEVARD A HOSPITALES EN SAN MATÍAS TEPETOMATITLÁN. PF/FIEF/338/12 y CONV. MODIFIC. PF/FIEF/338/A/12 | APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA / SAN MATÍAS TEPETOMATITLÁN | SECODUV I | 1 | 100% | OBRA | 17,803,480.51 | 17,803,480.51 | | | 17,803,480.51 |
| FONDO DE INVERSIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FIEF) 2010 | | | | | | | 133,854,870.75 | 133,854,870.75 | 0.00 | 0.00 | 133,854,870.75 |

AUTORIZA

Nombre:

C.P. JORGE VALDES AGUILERA

Puesto / Instititu

SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Firma: