

FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2010

RESUMEN GLOBAL

Entidad Federativa: TLAXCALA		30 de junio de 2015	
No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
6	FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2010	86,040,401.41	49,639,726.88
6	FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2010	86,040,401.41	49,639,726.88

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2010

P. Z. M.

Fecha:	30 de junio de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta			Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2010												
	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. PF/ZMPT/289/10	SAN JUAN HUACTZINGO, TLAXCALA	SAN JUAN HUACTZINGO	SECODUVI	1	96%	PLANTA DE TRATAMIENTO	15,823,933.91	15,231,291.73			15,231,291.73
	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. PF/ZMPT/288/10	ZACATELCO, TLAXCALA	ZACATELCO	SECODUVI	1	2%	PLANTA DE TRATAMIENTO	51,513,940.90	25,756,970.45			25,756,970.45
	ADQUISICIÓN DE PREDIOS PARA EL CERESO DE IXTACUIXTLA, SEGUNDA ETAPA. CAPITAL \$ 7,330,350.00	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	IXTACUIXTLA	SECODUVI	1	100%	ADUISICIÓN	7,330,350.00	3,394,369.35			3,394,369.35
	CERCA DE MALLA EN LAS COLINDANCIAS DEL PREDIO PARA EL CERESO DE IXTACUIXTLA. CAPITAL \$ 1,195,080.00	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	IXTACUIXTLA	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,195,080.00	0.00			0.00
	AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN PARA EL CERESO DE IXTACUIXTLA. CAPITAL \$ 4,136,695.19 Y RENDIMIETNOS \$ 763,304.81	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	IXTACUIXTLA	SECODUVI	1	0%	OBRA	4,900,000.00	0.00			0.00
	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CARRETERA ESTATAL XOXTLA-TETLATLAHUCA, SOBRE EL RÍO ZAHUAPAN. PF/FMPT/033/14, CONV. MODIFIC. PF/FMPT/033/A/14 y PF/FMPT/033/B/14 RENDIMIENTOS 5,257,095.35	TETLATLAHUCA, TLAXCALA	SANTA ANA PORTALES	SECODUVI	1	100%	OBRA	5,257,095.35	5,257,095.35			5,257,095.35
	SALDO DE CAPITAL NO COMPROMETIDO							20,001.25	0.00			0.00
FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2010								86,040,401.41	49,639,726.88	0.00	0.00	49,639,726.88
FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2010								86,040,401.41	49,639,726.88	0.00	0.00	49,639,726.88

AUTORIZA
Nombre C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto / SECRETARIO DE PLANEACION Y FINANZAS
Firma: