

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos  
del  
FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2011  
RESUMEN GLOBAL

Entidad Federativa: TLAXCALA

30 de septiembre de 2015

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
11	FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2011	90,443,005.93	62,166,824.45
<b>11</b>	<b>FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2011</b>	<b>90,443,005.93</b>	<b>62,166,824.45</b>

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2011**

P. Z. M.

Fecha:	<b>30 de septiembre de 2015</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	<b>FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2011</b>											
	REHABILITACION DE LA CARRETERA TEPETITLA-TECUEXCOMAC <b>PF/FMPT/240/11</b>	TEPETITLA DE LARDIZABAL E IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SAN MATEO TEPETITLA Y SANTA INES TECUEXCOMAC	SECODU VI	4.00	100%	KMS.	5,864,602.06	5,864,602.06			5,864,602.06
	REHABILITACION DE LA CARRETERA ATOTONILCO-POPOCATLA. <b>PF/FMPR/238/11</b>	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	ATOTONILCO Y POPOCATLA	SECODU VI	17.10	100%	KMS.	5,484,816.53	5,484,816.53			5,484,816.53
	REHABILITACION DE LA CARRETERA XOXTLA-TETLATLAHUCA. <b>PF/FMPT/239/11</b>	ZACATELCO, NATIVITAS Y TETLATLAHUCA, TLAXCALA	SAN MIGUEL XOXTLA, COLONIA DOMINGO ARENAS Y SANTA ISABEL TETLATLAHUCA	SECODU VI	7.60	100%	KMS.	4,740,985.82	4,740,985.82			4,740,985.82
	REHABILITACION DE LA CARRETERA EL VALOR-MAZATECOCHCO. <b>PF/FMPT/244/11</b>	PAPALOTLA DE XICOHTENCATL Y MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS, TLAXCALA	EL VALOR, SAN FRANCISCO PAPALOTLA Y SAN COSME MAZATECOCHCO	SECODU VI	3.35	100%	KMS.	3,762,692.53	3,762,692.53			3,762,692.53
	REHABILITACION DE LA CARRETERA NATIVITAS-EL SALADO-NOPALUCAN. <b>PF/FMPT/243/11</b>	NATIVITAS Y SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA	NATIVITAS Y SANTA ANA NOPALUCAN	SECODU VI	10.12	100%	KMS.	3,293,801.41	3,293,801.41			3,293,801.41
	PAGO DE AFECTACIONES Y ADQUISICION DE PREDIOS Y DERECHO DE VIA PARA LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN MIGUEL DEL MILAGRO - ENTRONQUE AUTOPISTA MEXICO-PUEBLA, 1RA. ETAPA.	NATIVITAS, TLAXCALA	GUADALUPE VICTORIA Y EXHACIENDA SANTA ELENA	SECODU VI	7.00	45%	HA	31,305,506.53	14,026,727.62			14,026,727.62
	ADQUISICION DE PREDIOS Y PAGO DE AFECTACIONES POR 2DA. ETAPA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA DE CACAXTLA - XOCHITECATL Y SU AREA DE INFLUENCIA.	NATIVITAS, TLAXCALA	SAN MIGUEL DEL MILAGRO	SECODU VI	0.50	100%	HA	14,000,000.00	5,139,170.44			5,139,170.44

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2011**

**P. Z. M.**

Fecha:	<b>30 de septiembre de 2015</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN MIGUEL DEL MILAGRO-AUTOPISTA MEXICO - PUEBLA. <b>PF/FMPT/256/11</b>	NATIVITAS, TLAXCALA	SAN MIGUEL DEL MILAGRO	SECODU VI	1.00	<b>100%</b>	PROYECTO EJECUTIVO	2,480,036.26	2,480,036.26			2,480,036.26
	ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA ZONA METROPOLITANA PUEBLA-TLAXCALA. <b>PF/FMPT/270/11 y PF/FMPT/270/A/11</b>	ZONA METROPOLITANA PUEBLA TLAXCALA. VARIOS MUNICIPIOS DE TLAXCALA	ZONA METROPOLITANA PUEBLA TLAXCALA VARIAS LOCALIDADES	SECODU VI	1.00	<b>100%</b>	PROYECTO EJECUTIVO	8,644,493.47	8,644,493.47			8,644,493.47
	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CARRETERA ESTATAL XOXTLA-TETLATLAHUCA, SOBRE EL RÍO ZAHUAPAN. <b>PF/FMPT/033/14, CONV. MODIFIC. PF/FMPT/033/A/14 y PF/FMPT/033/B/14 CAPITAL \$4,339,065.39 Y RENDIMIENTOS \$ 2,198,629.08</b>	TETLATLAHUCA, TLAXCALA	SANTA ANA PORTALES	SECODU VI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	6,537,694.47	6,515,032.96			6,515,032.96
	ADQUISICIÓN DE DERECHO DE VÍA PARA EL ACCESO AL CERESO DE IXTACUIXTLA. <b>RENDIMIENTOS \$ 2,380,215.35</b>	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	IXTACUIXTLA	SECODU VI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	2,380,215.35	2,130,465.35			0.00
	SALDO DISPONIBLE DE CAPITAL 28,673.86 RENDIMIENTOS 1,835,487.64							1,864,161.50	0.00			0.00
	1 AL MILLAR DE LA (ASF-OFS)	VARIOS	VARIAS					84,000.00	84,000.00			84,000.00
	<b>FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2011</b>							<b>90,443,005.93</b>	<b>62,166,824.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,036,359.10</b>
								<b>90,443,005.93</b>	<b>62,166,824.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,036,359.10</b>

AUTORIZA

Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA  
 Puesto / SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
 Firma: