

FONDO REGIONAL (O.P.D. SALUD DE TLAXCALA) INFRAESTRUCTURA EN SALUD 2012
INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS
INF. SALUD

30 de septiembre de 2015

ENTIDAD FEDERATIVA:- **TLAXCALA**

No. Del programa proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Municipio	Localidad	Ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FÍSICOS			AVANCES FINANCIEROS			
						Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado / programado	Monto Autorizados	Total Anual	Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre	% Avance pagado / autorizado
FONDO REGIONAL (O.P.D. SALUD DE TLAXCALA) INFRAESTRUCTURA EN SALUD 2012												
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/160/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/160/A/12	ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO, TLAXCALA	SAN ANTONIO ACUAMANALA	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	433,881.60	433,881.60	100%	
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/170/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/170/A/12	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA	AMAXAC	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	490,101.93	490,101.93	100%	
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/111/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/111/A/12	APETATITLÁN DE ANTONIO CARBAJAL, TLAXCALA	SAN MATIAS TEPETOMATITLÁN	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	350,532.30	350,532.30	100%	
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/262/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/262/A/12	ATLANGATEPEC, TLAXCALA	ATLANGATEPEC	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	332,260.48	332,260.48	100%	
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/166/12 y CONV. MIDIFIC. PF/FR/166/A/12	ATLANGATEPEC, TLAXCALA	LA TRASQUILA	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	303,424.19	303,424.19	100%	
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/266/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/266/A/12	ATLANGATEPEC, TLAXCALA	SAN PEDRO ECATEPEC	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	320,997.31	320,997.31	100%	
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/069/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/069/A/12	ATLANGATEPEC, TLAXCALA	ZUMPANGO	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	562,111.01	562,111.01	100%	
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/169/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/169/A/12	ALTZAYANCA, TLAXCALA	XALTITLA	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	461,439.13	461,439.13	100%	
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD SANTIAGO CUAULA. PF/FR/097/12	CALPULALPAN, TLAXCALA	SANTIAGO CUAULA	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	428,165.51	428,165.51	100%	

FONDO REGIONAL (O.P.D. SALUD DE TLAXCALA) INFRAESTRUCTURA EN SALUD 2012
INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS
INF. SALUD

30 de septiembre de 2015

ENTIDAD FEDERATIVA:- **TLAXCALA**

No. Del programa proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Municipio	Localidad	Ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FÍSICOS			AVANCES FINANCIEROS			
						Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado / programado	Monto Autorizados	Total Anual	Pagado Acumulado al Trimestre	% Avance pagado / autorizado
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/086/12	CALPULALPAN, TLAXCALA	SAN MARCOS GUAQUILPAN	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	404,732.14	404,732.14	100%	
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD MAZAPA. PF/FR/297/12	CALPULALPAN, TLAXCALA	SAN ANTONIO	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	425,574.56	425,574.56	100%	
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/306/12, CONV. MODIFIC. PF/FR/306/A/12	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SAN PEDRO TLALCUAPAN	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	326,674.46	326,674.46	100%	
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/168/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/168/A/12	CUAPIAXTLA, TLAXCALA	IGNACIO ALLENDE	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	266,867.88	266,867.88	100%	
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/174/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/174/A/12	CUAXOMULCO, TLAXCALA	SAN LORENZO XALTELULCO	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	283,095.98	283,095.98	100%	
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/263/12 y CONV. MODIFIC.	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA	LA SOLEDAD	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	302,201.44	302,201.44	100%	
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/096/12	ESPAÑITA, TLAXCALA	ALVARO OBREGÓN	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	398,042.70	398,042.70	100%	
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD ESPAÑITA. PF/FR/073/12	ESPAÑITA, TLAXCALA	ESPAÑITA	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	497,597.08	497,597.08	100%	
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/093/12	ESPAÑITA, TLAXCALA	LA MAGDALENA CUEXTOTITLA	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	428,870.32	428,870.32	100%	
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/186/12	ESPAÑITA, TLAXCALA	SAN FRANCISCO MITEPEC	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	428,478.75	428,478.75	100%	
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/255/12	ESPAÑITA, TLAXCALA	VICENTE GUERRERO	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	438,996.82	438,996.82	100%	

FONDO REGIONAL (O.P.D. SALUD DE TLAXCALA) INFRAESTRUCTURA EN SALUD 2012
INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS
INF. SALUD

30 de septiembre de 2015

ENTIDAD FEDERATIVA:- **TLAXCALA**

No. Del programa proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Municipio	Localidad	Ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FÍSICOS			AVANCES FINANCIEROS			
						Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado / programado	Monto Total Autorizados	Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre	% Avance pagado / autorizado	
	CENTRO DE SALUD BENITO JUÁREZ. PF/FR/159/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/159/A/12	HUAMANTLA, TLAXCALA	BENITO JUÁREZ	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	410,999.75	410,999.75	100%	
	CENTRO DE SALUD FRANCISCO VILLA. PF/FR/066/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/066/A/12	HUAMANTLA, TLAXCALA	FRANCISCO VILLA	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	286,703.88	286,703.88	100%	
	CENTRO DE SALUD HERMENEGILDO GALEANA. PF/FR/275/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/275/A/12	HUAMANTLA, TLAXCALA	COLONIA HERMENEGILDO GALEANA	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	308,599.72	308,599.72	100%	
	CENTRO DE SALUD IGNACIO ZARAGOZA. PF/FR/274/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/274/A/12	HUAMANTLA, TLAXCALA	COLONIA SOLTEPEC DE IGNACIO ZARAGOZA	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	351,950.68	351,950.68	100%	
	CENTRO DE SALUD MARIANO MATAMOROS. PF/FR/165/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/165/A/12	HUAMANTLA, TLAXCALA	MARIANO MATAMOROS	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	292,316.68	292,316.68	100%	
	CENTRO DE SALUD LOS PILARES. PF/FR/104/12	HUAMANTLA, TLAXCALA	LOS PILARES	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	300,213.12	300,213.12	100%	
	CENTRO DE SALUD XICOHTÉNCATL. PF/FR/248/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/248/A/12	HUAMANTLA, TLAXCALA	SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	366,231.45	366,231.45	100%	
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/320/12	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	IGNACIO ZARAGOZA	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	341,283.09	341,283.09	100%	

FONDO REGIONAL (O.P.D. SALUD DE TLAXCALA) INFRAESTRUCTURA EN SALUD 2012
INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS
INF. SALUD

30 de septiembre de 2015

ENTIDAD FEDERATIVA:- **TLAXCALA**

No. Del programa proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Municipio	Localidad	Ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FÍSICOS			AVANCES FINANCIEROS			
						Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado / programado	Monto Total Autorizados	Monto Total Anual Acumulado al Trimestre	Pagado	% Avance pagado / autorizado
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/068/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/068/A/12	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	SAN DIEGO RECOBA	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	557,192.93	557,192.93		100%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/064/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/064/A/12	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	SAN IDELFONSO HUEYOTLIPAN	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	513,627.89	513,627.89		100%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/107/12	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	SANTA MA. IXCOTLA	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	501,157.68	501,157.68		100%
	CENTRO DE SALUD IXTENCO. PF/FR/100/12	IXTENCO, TLAXCALA	IXTENCO	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	543,769.93	543,769.93		100%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/087/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/087/A/12	LÁZARO CÁRDENAS, TLAXCALA	LÁZARO CÁRDENAS	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	432,622.61	432,622.61		100%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/162/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/162/A/12	MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAXCALA	SAN JOSÉ CUAMANTZINGO	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	358,224.83	358,224.83		100%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/095/12	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	SAN FELIPE HIDALGO	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	500,783.60	500,783.60		100%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE PAPALOTLA. PF/FR/156/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/156/A/12	PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL, TLAXCALA	PAPALOTLA	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	393,616.50	393,616.50		100%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/065/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/065/A/12	SAN JOSÉ TEACALCO, TLAXCALA	SAN JOSÉ TEACALCO	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	271,657.20	271,657.20		100%

FONDO REGIONAL (O.P.D. SALUD DE TLAXCALA) INFRAESTRUCTURA EN SALUD 2012
INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS
INF. SALUD

30 de septiembre de 2015

ENTIDAD FEDERATIVA:- **TLAXCALA**

No. Del programa proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Municipio	Localidad	Ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FÍSICOS			AVANCES FINANCIEROS			
						Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado / programado	Monto Autorizados	Total Anual	Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre	% Avance pagado / autorizado
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/157/12	SAN JUAN HUACTZINCO, TLAXCALA	HUACTZINCO	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	546,676.53		546,676.53	100%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE SAN LUCAS TECOPILCO. PF/FR/334/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/334/A/12	SAN LUCAS TECOPILCO, TLAXCALA	SAN LUCAS TECOPILCO	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	420,873.39		420,873.39	100%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/136/12	SANCTÓRUM DE LÁZACO CÁRDENAS, TLAXCALA	FRANCISCO VILLA	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	403,016.31		403,016.31	100%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/070/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/070/A/12	SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA	SANTA ANA NOPALUCAN	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	333,395.09		333,395.09	100%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/071/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/071/A/12	SANTA APOLONIA TEACALCO, TLAXCALA	SANTA APOLONIA TEACALCO	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	388,741.64		388,741.64	100%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE AYOMETLA. PF/FR/332/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/332/A/12	SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAXCALA	SANTA CATARINA AYOMETLA	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	430,461.13		430,461.13	100%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/184/12	TEOLOCHOLCO, TLAXCALA	SAN LUIS TEOLOCHOLCO	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	449,386.66		449,386.66	100%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/062/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/062/A/12	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	CAPULAC	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	333,159.23		333,159.23	100%

FONDO REGIONAL (O.P.D. SALUD DE TLAXCALA) INFRAESTRUCTURA EN SALUD 2012
INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS
INF. SALUD

30 de septiembre de 2015

ENTIDAD FEDERATIVA:- **TLAXCALA**

No. Del programa proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Municipio	Localidad	Ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FÍSICOS			AVANCES FINANCIEROS			
						Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado / programado	Monto Autorizados	Total Anual	Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre	% Avance pagado / autorizado
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/067/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/067/A/12	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	TETLA DE LA SOLIDARIDAD	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	669,597.97		669,597.97	100%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/094/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/094/A/12	TETLATLAHUCA, TLAXCALA	SANTA CRUZ AQUIAHUAC	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	424,991.59		424,991.59	100%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/321/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/321/A/12	TLAXCO, TLAXCALA	ACOPINALCO DEL PEÑÓN	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	277,697.48		277,697.48	100%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/072/12	TLAXCO, TLAXCALA	COL. PROFR. GRACIANO SÁNCHEZ	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	438,551.77		438,551.77	100%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/155/12 y CONV- MODIFIC. PF/FR/155/A/12	TLAXCO, TLAXCALA	JOSÉ MA. MORELOS BUENAVISTA	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	448,819.06		448,819.06	100%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/158/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/158/A/12	TLAXCO, TLAXCALA	LAGUNILLAS	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	338,294.93		338,294.93	100%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/092/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/092/A/12	TLAXCO, TLAXCALA	LAS VIGAS	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	497,944.45		497,944.45	100%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/161/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/161/A/12	TLAXCO, TLAXCALA	MARIANO MATAMOROS	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	437,478.29		437,478.29	100%

FONDO REGIONAL (O.P.D. SALUD DE TLAXCALA) INFRAESTRUCTURA EN SALUD 2012
INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS
INF. SALUD

30 de septiembre de 2015

ENTIDAD FEDERATIVA:- **TLAXCALA**

No. Del programa proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Municipio	Localidad	Ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FÍSICOS			AVANCES FINANCIEROS			
						Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado / programado	Monto Total Autorizados	Monto Total Anual Acumulado al Trimestre	Pagado	% Avance pagado / autorizado
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/167/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/167/A/12	TLAXCO, TLAXCALA	SAN JOSÉ TEPEYAHUALCO	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	394,941.16	394,941.16		100%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/328/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/328/A/12	TLAXCO, TLAXCALA	SAN LORENZO SOLTEPEC	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	308,961.41	308,961.41		100%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/307/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/307/A/12	TOCATLÁN, TLAXCALA	TOCATLAN	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	495,605.67	495,605.67		100%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/119/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/119/A/12	TZOMPANTEPEC, TLAXCALA	SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	258,608.72	258,608.72		100%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/289/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/289/A/12	TZOMPANTEPEC, TLAXCALA	SAN JUAN QUETZALCOAPAN	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	279,136.23	279,136.23		100%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/063/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/063/A/12	XALTOCAN, TLAXCALA	LA ASCENCIÓN HUIXCOLOTEPEC	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	307,795.98	307,795.98		100%
	CENTRO DE SALUD ZITLALTEPEC. PF/FR/256/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/256/A/12	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS, TLAXCALA	ZITLALTEPEC	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	476,148.40	476,148.40		100%
	CENTRO DE SALUD TIPO CS-1. PF/FR/199/12, CONV. MODIFIC. PF/FR/199/A/12 y PF/FR/199/B/12	APIZACO, TLAXCALA	GUADALUPE TEXCALAC	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	3,463,462.95	3,463,462.95		100%

FONDO REGIONAL (O.P.D. SALUD DE TLAXCALA) INFRAESTRUCTURA EN SALUD 2012
INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS
INF. SALUD

30 de septiembre de 2015

ENTIDAD FEDERATIVA:- **TLAXCALA**

No. Del programa proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Municipio	Localidad	Ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FÍSICOS			AVANCES FINANCIEROS			
						Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado / programado	Monto Autorizados	Total Anual	Pagado Acumulado al Trimestre	% Avance pagado / autorizado
	CENTRO DE SALUD TIPO CS-1. PF/FR/198/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/198/A/12	TETLATLAHUCA, TLAXCALA	SAN ANDRES CUAMILPA	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	808,223.76	808,223.76	808,223.76	100%
	CENTRO DE SALUD TIPO CS-1. PF/FR/197/12, CONV. MODIFIC. PF/FR/197/A/12 y PF/FR/197/B/12	ATLTZAYANCA, TLAXCALA	SAN ANTONIO TECOPILO (PILANCON)	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	3,211,879.79	3,211,879.79	3,211,879.79	100%
	CENTRO DE SALUD TIPO CS-1. PF/FR/200/12, CONV. MODIFIC. PF/FR/200/A/12 y PF/FR/200/B/12	PANOTLA, TLAXCALA	SANTA CRUZ TECHACHALCO	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	3,564,608.14	3,564,608.14	3,564,608.14	100%
	CENTRO DE SALUD TIPO CS-2. PF/FR/265/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/265/A/12	XALOZTOC, TLAXCALA	GUADALUPE TEXMOLAC	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	3,999,555.38	3,999,555.38	3,999,555.38	100%
	CENTRO DE SALUD TIPO CS-2. PF/FR/196/12, CONV. MODIFIC. PF/FR/196/A/12 y	SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAXCALA	SANTA CRUZ TLAXCALA	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	3,646,359.22	3,646,359.22	3,646,359.22	100%
	CENTRO DE SALUD TIPO CS-4. PF/FR/204/12, CONV. MODIFIC. PF/FR/204/A/12 y PF/FR/204/B/12	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAXCALA	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	4,995,052.46	4,995,052.46	4,995,052.46	100%

FONDO REGIONAL (O.P.D. SALUD DE TLAXCALA) INFRAESTRUCTURA EN SALUD 2012
INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS
INF. SALUD

30 de septiembre de 2015

ENTIDAD FEDERATIVA:- **TLAXCALA**

No. Del programa proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Municipio	Localidad	Ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FÍSICOS			AVANCES FINANCIEROS			
						Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado / programado	Monto Total Autorizados	Monto Total Anual	Pagado Acumulado al Trimestre	% Avance pagado / autorizado
	AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD TIPO CS-1. PF/FR/146/12, CONV. MODIFIC. PF/FR/146/A/12 y PF/FR/146/B/12	APIZACO, TLAXCALA	JOSÉ MARÍA MORELOS	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	1,307,520.09	1,307,520.09		100%
	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/150/12, CONV. MODIFIC. PF/FR/150/A/12 y PF/FR/150/B/12	CUAPIAXTLA, TLAXCALA	SAN FRANCISCO CUEXCONTZI	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	2,580,336.30	2,580,336.30		100%
	AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/145/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/145/A/12	HUAMANTLA, TLAXCALA	CHAPULTEPEC	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	1,287,758.70	1,287,758.70		100%
	AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/144/12, CONV. MODIFIC. PF/FR/144/A/12 y	TOTOLAC, TLAXCALA	SAN JUAN TOTOLAC	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	2,849,990.87	2,849,990.87		100%
	AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD PF/FR/143/12, CONV. MODIFIC. PF/FR/143/A/12 y PF/FR/143/B/12	TZOMPANTEPEC, TLAXCALA	TZOMPANTEPEC	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	1,994,825.88	1,994,825.88		100%
FONDO REGIONAL (O.P.D. SALUD DE TLAXCALA) INFRAESTRUCTURA EN SALUD 2012									57,684,853.76	57,684,853.76		
FONDO REGIONAL (O.P.D. SALUD DE TLAXCALA) INFRAESTRUCTURA EN SALUD 2012									57,684,853.76	57,684,853.76		

AUTORIZA
Nombre:
Puesto / Ir
Firma:

C.P. JORGE VALDES AGUILERA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS