

FONDO REGIONAL (O.P.D. SALUD DE TLAXCALA) INFRAESTRUCTURA EN SALUD 2012
INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS

RESUMEN GLOBAL

30 de junio de 2015

ENTIDAD FEDERATIVA:- **TLAXCALA**

| No. DE OBRAS | SENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA | INVERSIÓN | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | AUTORIZADA | PAGADA |
| 72 | FONDO REGIONAL (O.P.D. SALUD DE TLAXCALA) INFRAESTRUCTURA EN SALUD 2012 | 59,642,268.08 | 57,684,853.75 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 72 | FONDO REGIONAL (O.P.D. SALUD DE TLAXCALA) INFRAESTRUCTURA EN SALUD 2012 | 59,642,268.08 | 57,684,853.75 |
| | | | |

FONDO REGIONAL (O.P.D. SALUD DE TLAXCALA) INFRAESTRUCTURA EN SALUD 2012

INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS

INF. SALUD

30 de junio de 2015

ENTIDAD FEDERATIVA:- **TLAXCALA**

| No. Del programa proyecto o acción | Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción | Municipio | Localidad | Ejecutora | Unidad de medida | AVANCES FÍSICOS | | | AVANCES FINANCIEROS | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------|-------------------------------|------------------------------|
| | | | | | | Programado Anual | Realizado Acumulado al Trimestre | % Avance realizado / programado | Monto Autorizados | Total Anual | Pagado Acumulado al Trimestre | % Avance pagado / autorizado |
| FONDO REGIONAL (O.P.D. SALUD DE TLAXCALA) INFRAESTRUCTURA EN SALUD 2012 | | | | | | | | | | | | |
| | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/160/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/160/A/12 | ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO, TLAXCALA | SAN ANTONIO ACUAMANALA | SECODUVI | OBRA | 1 | 1.00 | 100% | 433,881.60 | 433,881.60 | 100% | |
| | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/170/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/170/A/12 | AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA | AMAXAC | SECODUVI | OBRA | 1 | 1.00 | 100% | 490,101.93 | 490,101.93 | 100% | |
| | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/111/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/111/A/12 | APETATITLÁN DE ANTONIO CARBAJAL, TLAXCALA | SAN MATIAS TEPETOMATITLÁN | SECODUVI | OBRA | 1 | 1.00 | 100% | 350,532.30 | 350,532.30 | 100% | |
| | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/262/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/262/A/12 | ATLANGATEPEC, TLAXCALA | ATLANGATEPEC | SECODUVI | OBRA | 1 | 1.00 | 100% | 332,260.48 | 332,260.48 | 100% | |
| | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/166/12 y CONV. MIDIFIC. PF/FR/166/A/12 | ATLANGATEPEC, TLAXCALA | LA TRASQUILA | SECODUVI | OBRA | 1 | 1.00 | 100% | 303,424.19 | 303,424.19 | 100% | |
| | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/266/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/266/A/12 | ATLANGATEPEC, TLAXCALA | SAN PEDRO ECATEPEC | SECODUVI | OBRA | 1 | 1.00 | 100% | 324,824.14 | 320,997.31 | 99% | |
| | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/069/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/069/A/12 | ATLANGATEPEC, TLAXCALA | ZUMPANGO | SECODUVI | OBRA | 1 | 1.00 | 100% | 562,111.01 | 562,111.01 | 100% | |
| | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/169/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/169/A/12 | ALTZAYANCA, TLAXCALA | XALTITLA | SECODUVI | OBRA | 1 | 1.00 | 100% | 461,439.13 | 461,439.13 | 100% | |
| | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD SANTIAGO CUAULA. PF/FR/097/12 | CALPULALPAN, TLAXCALA | SANTIAGO CUAULA | SECODUVI | OBRA | 1 | 1.00 | 100% | 428,165.51 | 428,165.51 | 100% | |
| | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/086/12 | CALPULALPAN, TLAXCALA | SAN MARCOS GUAQUILPAN | SECODUVI | OBRA | 1 | 1.00 | 100% | 404,732.14 | 404,732.14 | 100% | |

FONDO REGIONAL (O.P.D. SALUD DE TLAXCALA) INFRAESTRUCTURA EN SALUD 2012

INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS

INF. SALUD

30 de junio de 2015

ENTIDAD FEDERATIVA:- **TLAXCALA**

| No. Del programa proyecto o acción | Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción | Municipio | Localidad | Ejecutora | Unidad de medida | AVANCES FÍSICOS | | | AVANCES FINANCIEROS | | | |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------|------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------|-------------------------------|------------------------------|
| | | | | | | Programado Anual | Realizado Acumulado al Trimestre | % Avance realizado / programado | Monto Autorizados | Total Anual | Pagado Acumulado al Trimestre | % Avance pagado / autorizado |
| | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD MAZAPA. PF/FR/297/12 | CALPULALPAN, TLAXCALA | SAN ANTONIO | SECODUVI | OBRA | 1 | 1.00 | 100% | 449,657.15 | | 425,574.56 | 95% |
| | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/306/12, CONV. MODIFIC. PF/FR/306/A/12 y | CHIAUTEMPAN, TLAXCALA | SAN PEDRO TLALCUAPAN | SECODUVI | OBRA | 1 | 1.00 | 100% | 326,674.46 | | 326,674.46 | 100% |
| | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/168/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/168/A/12 | CUAPIAXTLA, TLAXCALA | IGNACIO ALLENDE | SECODUVI | OBRA | 1 | 1.00 | 100% | 266,867.88 | | 266,867.88 | 100% |
| | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/174/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/174/A/12 | CUAXOMULCO, TLAXCALA | SAN LORENZO XALTELULCO | SECODUVI | OBRA | 1 | 1.00 | 100% | 283,095.98 | | 283,095.98 | 100% |
| | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/263/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/263/A/12 | EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA | LA SOLEDAD | SECODUVI | OBRA | 1 | 1.00 | 100% | 302,201.44 | | 302,201.44 | 100% |
| | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/096/12 | ESPAÑITA, TLAXCALA | ALVARO OBREGÓN | SECODUVI | OBRA | 1 | 1.00 | 100% | 398,042.70 | | 398,042.70 | 100% |
| | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD ESPAÑITA. PF/FR/073/12 | ESPAÑITA, TLAXCALA | ESPAÑITA | SECODUVI | OBRA | 1 | 1.00 | 100% | 497,597.08 | | 497,597.08 | 100% |
| | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/093/12 | ESPAÑITA, TLAXCALA | LA MAGDALENA CUEXTOTITLA | SECODUVI | OBRA | 1 | 1.00 | 100% | 428,870.32 | | 428,870.32 | 100% |
| | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/186/12 | ESPAÑITA, TLAXCALA | SAN FRANCISCO MITEPEC | SECODUVI | OBRA | 1 | 1.00 | 100% | 428,478.75 | | 428,478.75 | 100% |
| | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/255/12 | ESPAÑITA, TLAXCALA | VICENTE GUERRERO | SECODUVI | OBRA | 1 | 1.00 | 100% | 438,996.82 | | 438,996.82 | 100% |
| | CENTRO DE SALUD BENITO JUÁREZ. PF/FR/159/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/159/A/12 | HUAMANTLA, TLAXCALA | BENITO JUÁREZ | SECODUVI | OBRA | 1 | 1.00 | 100% | 410,999.75 | | 410,999.75 | 100% |

FONDO REGIONAL (O.P.D. SALUD DE TLAXCALA) INFRAESTRUCTURA EN SALUD 2012

INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS

INF. SALUD

30 de junio de 2015

ENTIDAD FEDERATIVA:- **TLAXCALA**

| No. Del programa proyecto o acción | Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción | Municipio | Localidad | Ejecutora | Unidad de medida | AVANCES FÍSICOS | | | AVANCES FINANCIEROS | | | |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------|------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------|-------------------------------|------------------------------|
| | | | | | | Programado Anual | Realizado Acumulado al Trimestre | % Avance realizado / programado | Monto Autorizados | Total Anual | Pagado Acumulado al Trimestre | % Avance pagado / autorizado |
| | CENTRO DE SALUD FRANCISCO VILLA. PF/FR/066/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/066/A/12 | HUAMANTLA, TLAXCALA | FRANCISCO VILLA | SECODUVI | OBRA | 1 | 1.00 | 100% | 286,703.88 | | 286,703.88 | 100% |
| | CENTRO DE SALUD HERMENEGILDO GALEANA. PF/FR/275/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/275/A/12 | HUAMANTLA, TLAXCALA | COLONIA HERMENEGILDO GALEANA | SECODUVI | OBRA | 1 | 1.00 | 100% | 308,599.72 | | 308,599.72 | 100% |
| | CENTRO DE SALUD IGNACIO ZARAGOZA. PF/FR/274/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/274/A/12 | HUAMANTLA, TLAXCALA | COLONIA SOLTEPEC DE IGNACIO ZARAGOZA | SECODUVI | OBRA | 1 | 1.00 | 100% | 351,950.68 | | 351,950.68 | 100% |
| | CENTRO DE SALUD MARIANO MATAMOROS. PF/FR/165/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/165/A/12 | HUAMANTLA, TLAXCALA | MARIANO MATAMOROS | SECODUVI | OBRA | 1 | 1.00 | 100% | 292,316.68 | | 292,316.68 | 100% |
| | CENTRO DE SALUD LOS PILARES. PF/FR/104/12 | HUAMANTLA, TLAXCALA | LOS PILARES | SECODUVI | OBRA | 1 | 1.00 | 100% | 300,213.12 | | 300,213.12 | 100% |
| | CENTRO DE SALUD XICOHTÉNCATL. PF/FR/248/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/248/A/12 | HUAMANTLA, TLAXCALA | SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL | SECODUVI | OBRA | 1 | 1.00 | 100% | 366,231.45 | | 366,231.45 | 100% |
| | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/320/12 | HUEYOTLIPAN, TLAXCALA | IGNACIO ZARAGOZA | SECODUVI | OBRA | 1 | 1.00 | 100% | 354,688.24 | | 341,283.09 | 96% |
| | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/068/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/068/A/12 | HUEYOTLIPAN, TLAXCALA | SAN DIEGO RECOBA | SECODUVI | OBRA | 1 | 1.00 | 100% | 557,192.93 | | 557,192.93 | 100% |
| | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/064/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/064/A/12 | HUEYOTLIPAN, TLAXCALA | SAN IDELFONSO HUEYOTLIPAN | SECODUVI | OBRA | 1 | 1.00 | 100% | 513,627.89 | | 513,627.89 | 100% |

FONDO REGIONAL (O.P.D. SALUD DE TLAXCALA) INFRAESTRUCTURA EN SALUD 2012

INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS

INF. SALUD

30 de junio de 2015

ENTIDAD FEDERATIVA:- TLAXCALA

| No. Del programa proyecto o acción | Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción | Municipio | Localidad | Ejecutora | Unidad de medida | AVANCES FÍSICOS | | | AVANCES FINANCIEROS | | | |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------|------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------|-------------------------------|------------------------------|
| | | | | | | Programado Anual | Realizado Acumulado al Trimestre | % Avance realizado / programado | Monto Autorizados | Total Anual | Pagado Acumulado al Trimestre | % Avance pagado / autorizado |
| | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/107/12 | HUEYOTLIPAN, TLAXCALA | SANTA MA. IXCOTLA | SECODUVI | OBRA | 1 | 1.00 | 100% | 501,157.68 | | 501,157.68 | 100% |
| | CENTRO DE SALUD IXTENCO. PF/FR/100/12 | IXTENCO, TLAXCALA | IXTENCO | SECODUVI | OBRA | 1 | 1.00 | 100% | 543,769.93 | | 543,769.93 | 100% |
| | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/087/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/087/A/12 | LÁZARO CÁRDENAS, TLAXCALA | LÁZARO CÁRDENAS | SECODUVI | OBRA | 1 | 1.00 | 100% | 432,622.61 | | 432,622.61 | 100% |
| | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/162/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/162/A/12 | MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAXCALA | SAN JOSÉ CUAMANTZINGO | SECODUVI | OBRA | 1 | 1.00 | 100% | 358,224.83 | | 358,224.83 | 100% |
| | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/095/12 | NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA | SAN FELIPE HIDALGO | SECODUVI | OBRA | 1 | 1.00 | 100% | 500,783.60 | | 500,783.60 | 100% |
| | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE PAPALOTLA. PF/FR/156/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/156/A/12 | PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL, TLAXCALA | PAPALOTLA | SECODUVI | OBRA | 1 | 1.00 | 100% | 393,616.50 | | 393,616.49 | 100% |
| | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/065/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/065/A/12 | SAN JOSÉ TEACALCO, TLAXCALA | SAN JOSÉ TEACALCO | SECODUVI | OBRA | 1 | 1.00 | 100% | 271,657.20 | | 271,657.20 | 100% |
| | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/157/12 | SAN JUAN HUACTZINCO, TLAXCALA | HUACTZINCO | SECODUVI | OBRA | 1 | 1.00 | 100% | 550,000.00 | | 546,676.53 | 99% |
| | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE SAN LUCAS TECOPILCO. PF/FR/334/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/334/A/12 | SAN LUCAS TECOPILCO, TLAXCALA | SAN LUCAS TECOPILCO | SECODUVI | OBRA | 1 | 1.00 | 100% | 420,873.39 | | 420,873.39 | 100% |

FONDO REGIONAL (O.P.D. SALUD DE TLAXCALA) INFRAESTRUCTURA EN SALUD 2012

INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS

INF. SALUD

30 de junio de 2015

ENTIDAD FEDERATIVA:- **TLAXCALA**

| No. Del programa proyecto o acción | Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción | Municipio | Localidad | Ejecutora | Unidad de medida | AVANCES FÍSICOS | | | AVANCES FINANCIEROS | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------|-------------------------------|------------------------------|
| | | | | | | Programado Anual | Realizado Acumulado al Trimestre | % Avance realizado / programado | Monto Autorizados | Total Anual | Pagado Acumulado al Trimestre | % Avance pagado / autorizado |
| | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/136/12 | SANCTÓRUM DE LÁZACO CÁRDENAS, TLAXCALA | FRANCISCO VILLA | SECODUVI | OBRA | 1 | 1.00 | 100% | 429,934.37 | | 403,016.31 | 94% |
| | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/070/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/070/A/12 | SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA | SANTA ANA NOPALUCAN | SECODUVI | OBRA | 1 | 1.00 | 100% | 333,395.09 | | 333,395.09 | 100% |
| | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/071/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/071/A/12 | SANTA APOLONIA TEACALCO, TLAXCALA | SANTA APOLONIA TEACALCO | SECODUVI | OBRA | 1 | 1.00 | 100% | 388,741.64 | | 388,741.64 | 100% |
| | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE AYOMETLA. PF/FR/332/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/332/A/12 | SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAXCALA | SANTA CATARINA AYOMETLA | SECODUVI | OBRA | 1 | 1.00 | 100% | 430,461.13 | | 430,461.13 | 100% |
| | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/184/12 | TEOLOCHOLCO, TLAXCALA | SAN LUIS TEOLOCHOLCO | SECODUVI | OBRA | 1 | 1.00 | 100% | 449,386.66 | | 449,386.66 | 100% |
| | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/062/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/062/A/12 | TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA | CAPULAC | SECODUVI | OBRA | 1 | 1.00 | 100% | 333,159.23 | | 333,159.23 | 100% |
| | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/067/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/067/A/12 | TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA | TETLA DE LA SOLIDARIDAD | SECODUVI | OBRA | 1 | 1.00 | 100% | 669,597.97 | | 669,597.97 | 100% |
| | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/094/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/094/A/12 | TETLATLAHUCA, TLAXCALA | SANTA CRUZ AQUIAHUAC | SECODUVI | OBRA | 1 | 1.00 | 100% | 424,991.59 | | 424,991.59 | 100% |

FONDO REGIONAL (O.P.D. SALUD DE TLAXCALA) INFRAESTRUCTURA EN SALUD 2012

INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS

INF. SALUD

30 de junio de 2015

ENTIDAD FEDERATIVA:- TLAXCALA

| No. Del programa proyecto o acción | Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción | Municipio | Localidad | Ejecutora | Unidad de medida | AVANCES FÍSICOS | | | AVANCES FINANCIEROS | | | |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|-----------|------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------|-------------------------------|------------------------------|
| | | | | | | Programado Anual | Realizado Acumulado al Trimestre | % Avance realizado / programado | Monto Autorizados | Total Anual | Pagado Acumulado al Trimestre | % Avance pagado / autorizado |
| | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/321/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/321/A/12 | TLAXCO, TLAXCALA | ACOPINALCO DEL PEÑÓN | SECODUVI | OBRA | 1 | 1.00 | 100% | 277,697.48 | | 277,697.48 | 100% |
| | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/072/12 | TLAXCO, TLAXCALA | COL. PROFR. GRACIANO SÁNCHEZ | SECODUVI | OBRA | 1 | 1.00 | 100% | 438,551.77 | | 438,551.77 | 100% |
| | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/155/12 y CONV- MODIFIC. PF/FR/155/A/12 | TLAXCO, TLAXCALA | JOSÉ MA. MORELOS BUENAVISTA | SECODUVI | OBRA | 1 | 1.00 | 100% | 448,819.06 | | 448,819.06 | 100% |
| | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/158/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/158/A/12 | TLAXCO, TLAXCALA | LAGUNILLAS | SECODUVI | OBRA | 1 | 1.00 | 100% | 338,294.93 | | 338,294.93 | 100% |
| | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/092/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/092/A/12 | TLAXCO, TLAXCALA | LAS VIGAS | SECODUVI | OBRA | 1 | 1.00 | 100% | 497,944.45 | | 497,944.45 | 100% |
| | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/161/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/161/A/12 | TLAXCO, TLAXCALA | MARIANO MATAMOROS | SECODUVI | OBRA | 1 | 1.00 | 100% | 437,478.29 | | 437,478.29 | 100% |
| | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/167/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/167/A/12 | TLAXCO, TLAXCALA | SAN JOSÉ TEPEYAHUALCO | SECODUVI | OBRA | 1 | 1.00 | 100% | 394,941.16 | | 394,941.16 | 100% |
| | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/328/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/328/A/12 | TLAXCO, TLAXCALA | SAN LORENZO SOLTEPEC | SECODUVI | OBRA | 1 | 1.00 | 100% | 308,961.41 | | 308,961.41 | 100% |

FONDO REGIONAL (O.P.D. SALUD DE TLAXCALA) INFRAESTRUCTURA EN SALUD 2012

INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS

INF. SALUD

30 de junio de 2015

ENTIDAD FEDERATIVA:- TLAXCALA

| No. Del programa proyecto o acción | Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción | Municipio | Localidad | Ejecutora | Unidad de medida | AVANCES FÍSICOS | | | AVANCES FINANCIEROS | | | |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------|-------------------------------|------------------------------|
| | | | | | | Programado Anual | Realizado Acumulado al Trimestre | % Avance realizado / programado | Monto Autorizados | Total Anual | Pagado Acumulado al Trimestre | % Avance pagado / autorizado |
| | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/307/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/307/A/12 | TOCATLÁN, TLAXCALA | TOCATLAN | SECODUVI | OBRA | 1 | 1.00 | 100% | 495,605.67 | | 495,605.67 | 100% |
| | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/119/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/119/A/12 | TZOMPANTEPEC, TLAXCALA | SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC | SECODUVI | OBRA | 1 | 1.00 | 100% | 258,608.72 | | 258,608.72 | 100% |
| | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/289/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/289/A/12 | TZOMPANTEPEC, TLAXCALA | SAN JUAN QUETZALCOAPAN | SECODUVI | OBRA | 1 | 1.00 | 100% | 279,136.23 | | 279,136.23 | 100% |
| | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/063/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/063/A/12 | XALTOCAN, TLAXCALA | LA ASCENCIÓN HUIXCOLOTEPEC | SECODUVI | OBRA | 1 | 1.00 | 100% | 307,795.98 | | 307,795.98 | 100% |
| | CENTRO DE SALUD ZITLALTEPEC. PF/FR/256/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/256/A/12 | ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS, TLAXCALA | ZITLALTEPEC | SECODUVI | OBRA | 1 | 1.00 | 100% | 476,148.40 | | 476,148.40 | 100% |
| | CENTRO DE SALUD TIPO CS-1. PF/FR/199/12, CONV. MODIFIC. PF/FR/199/A/12 y PF/FR/199/B/12 | APIZACO, TLAXCALA | GUADALUPE TEXCALAC | SECODUVI | OBRA | 1 | 1.00 | 100% | 3,463,462.95 | | 3,463,462.95 | 100% |
| | CENTRO DE SALUD TIPO CS-1. PF/FR/198/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/198/A/12 | TETLATLAHUCA, TLAXCALA | SAN ANDRES CUAMILPA | SECODUVI | OBRA | 1 | 1.00 | 100% | 2,694,079.20 | | 808,223.76 | 30% |
| | CENTRO DE SALUD TIPO CS-1. PF/FR/197/12, CONV. MODIFIC. PF/FR/197/A/12 y PF/FR/197/B/12 | ATLTZAYANCA, TLAXCALA | SAN ANTONIO TECOPIILCO (PILANCON) | SECODUVI | OBRA | 1 | 1.00 | 100% | 3,211,879.79 | | 3,211,879.79 | 100% |

FONDO REGIONAL (O.P.D. SALUD DE TLAXCALA) INFRAESTRUCTURA EN SALUD 2012

INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS

INF. SALUD

30 de junio de 2015

ENTIDAD FEDERATIVA:- **TLAXCALA**

| No. Del programa proyecto o acción | Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción | Municipio | Localidad | Ejecutora | Unidad de medida | AVANCES FÍSICOS | | | AVANCES FINANCIEROS | | | |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------|-------------------------------|------------------------------|
| | | | | | | Programado Anual | Realizado Acumulado al Trimestre | % Avance realizado / programado | Monto Autorizados | Total Anual | Pagado Acumulado al Trimestre | % Avance pagado / autorizado |
| | CENTRO DE SALUD TIPO CS-1. PF/FR/200/12, CONV. MODIFIC. PF/FR/200/A/12 y PF/FR/200/B/12 | PANOTLA, TLAXCALA | SANTA CRUZ TECHACHALCO | SECODUVI | OBRA | 1 | 1.00 | 100% | 3,564,608.08 | | 3,564,608.14 | 100% |
| | CENTRO DE SALUD TIPO CS-2. PF/FR/265/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/265/A/12 | XALOZTOC, TLAXCALA | GUADALUPE TEXMOLAC | SECODUVI | OBRA | 1 | 1.00 | 100% | 3,999,555.38 | | 3,999,555.38 | 100% |
| | CENTRO DE SALUD TIPO CS-2. PF/FR/196/12, CONV. MODIFIC. PF/FR/196/A/12 y PF/FR/196/B/12 | SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAXCALA | SANTA CRUZ TLAXCALA | SECODUVI | OBRA | 1 | 1.00 | 100% | 3,646,359.22 | | 3,646,359.22 | 100% |
| | CENTRO DE SALUD TIPO CS-4. PF/FR/204/12, CONV. MODIFIC. PF/FR/204/A/12 y PF/FR/204/B/12 | SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAXCALA | SAN FRANCISCO TETLANOHCAN | SECODUVI | OBRA | 1 | 1.00 | 100% | 4,995,052.46 | | 4,995,052.46 | 100% |
| | AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD TIPO CS-1. PF/FR/146/12, CONV. MODIFIC. PF/FR/146/A/12 y PF/FR/146/B/12 | APIZACO, TLAXCALA | JOSÉ MARÍA MORELOS | SECODUVI | OBRA | 1 | 1.00 | 100% | 1,307,520.09 | | 1,307,520.09 | 100% |
| | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/150/12, CONV. MODIFIC. PF/FR/150/A/12 y PF/FR/150/B/12 | CUAPIAXTLA, TLAXCALA | SAN FRANCISCO CUEXCONTZI | SECODUVI | OBRA | 1 | 1.00 | 100% | 2,580,336.30 | | 2,580,336.30 | 100% |
| | AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/145/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/145/A/12 | HUAMANTLA, TLAXCALA | CHAPULTEPEC | SECODUVI | OBRA | 1 | 1.00 | 100% | 1,287,761.55 | | 1,287,758.70 | 100% |
| | AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/144/12, CONV. MODIFIC. PF/FR/144/A/12 y PF/FR/144/B/12 | TOTOLAC, TLAXCALA | SAN JUAN TOTOLAC | SECODUVI | OBRA | 1 | 1.00 | 100% | 2,849,990.87 | | 2,849,990.87 | 100% |

FONDO REGIONAL (O.P.D. SALUD DE TLAXCALA) INFRAESTRUCTURA EN SALUD 2012

INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS

INF. SALUD

30 de junio de 2015

ENTIDAD FEDERATIVA:- **TLAXCALA**

| No. Del programa proyecto o acción | Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción | Municipio | Localidad | Ejecutora | Unidad de medida | AVANCES FÍSICOS | | | AVANCES FINANCIEROS | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|-----------|------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------|------------------------------|
| | | | | | | Programado Anual | Realizado Acumulado al Trimestre | % Avance realizado / programado | Monto Autorizados | Total Anual | Pagado Acumulado al Trimestre | % Avance pagado / autorizado |
| | AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD PF/FR/143/12, CONV. MODIFIC. PF/FR/143/A/12 y DE/EP/143/B/12 | TZOMPANTEPEC, TLAXCALA | TZOMPANTEPEC | SECODUVI | OBRA | 1 | 1.00 | 100% | 1,994,825.88 | | 1,994,825.88 | 100% |
| FONDO REGIONAL (O.P.D. SALUD DE TLAXCALA) INFRAESTRUCTURA EN SALUD 2012 | | | | | | | | | 59,642,268.08 | | 57,684,853.75 | |
| FONDO REGIONAL (O.P.D. SALUD DE TLAXCALA) INFRAESTRUCTURA EN SALUD 2012 | | | | | | | | | 59,642,268.08 | | 57,684,853.75 | |

| | |
|-------------|-------------------------------------|
| AUTORIZA | |
| Nombre: | C.P. JORGE VALDES AGUILERA |
| Puesto / Ir | SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS |
| Firma: | |