

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los
PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPyS y PROTAR) 2013
RESUMEN GLOBAL**

Entidad Federativa: TLAXCALA

30 de septiembre de 2015

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
8.50	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPyS III) 2013	22,949,498.32	22,949,498.32
0.70	PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2013	38,538,093.78	38,538,093.78
9.20	PROGRAMA C.N.A. 2013	61,487,592.10	61,487,592.10

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPyS y PROTAR) 2013

C.N.A.

Fecha:	30 de septiembre de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
64 1S.- AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO												
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPyS III)												
	AGUA POTABLE											
	CONSTRUCCION DE LÍNEA ELÉCTRICA Y SUBESTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPO DE POTABILIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/088 /13 y CONV. MODIFIC. PF/PROSSAPYS/088	TERRENATE, TLAXCALA	EL CAPULÍN (COLONIA)	SECODUVI	1	100%	EQUIPAMIENTO	3,994,417.19	3,994,417.19	0.00		3,994,417.19
	CONSTRUCCION DE LÍNEA ELÉCTRICA Y SUBESTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPO DE CLORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/089	ATLTZAYANCA, TLAXCALA	LOMA DE JUNGUITO	SECODUVI	1	100%	EQUIPAMIENTO	1,676,737.02	1,676,737.02	0.00		1,676,737.02
	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE TOPILCO DE JUÁREZ, PRIMERA ETAPA. PF/PROSSAPYS/065 /13 y CONV. MODIFIC. PF/PROSSAPYS/065	XALTOCAN, TLAXCALA	TOPILCO DE JUÁREZ	SECODUVI	1	100%	SISTEMA	2,959,681.03	2,959,681.03	0.00		2,959,681.03
	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/036	LÁZARO CÁRDENAS, TLAXCALA	SAN JOSÉ DE LA LAGUNA	SECODUVI	1	100%	POZO	1,216,253.27	1,216,253.27	0.00		1,216,253.27

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPys y PROTAR) 2013

C.N.A.

Fecha:	30 de septiembre de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA Y SUBESTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPO DE CLORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, PRIMERA ETAPA. PF/PROSSAPYS/034	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SAN PEDRO XOCHITEOTLA	SECODUVI	1	100%	EQUIPAMIENTO	3,546,993.30	3,546,993.30	0.00		3,546,993.30
	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, PRIMERA ETAPA. PF/PROSSAPYS/037	TLAXCO, TLAXCALA	JOSÉ MARÍA MORELOS BUENAVISTA	SECODUVI	1	100%	SISTEMA	2,929,640.60	2,929,640.60	0.00		2,929,640.60
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PRIMERA ETAPA. PF/PROSSAPYS/033/12	CALPULALPAN, TLAXCALA	LA SOLEDAD	SECODUVI	1	100%	SISTEMA	3,442,695.34	3,442,695.34	0.00		3,442,695.34
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA Y SUBESTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPO DE CLORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/044	TLAXCO, TLAXCALA	SANTA MARÍA ZOTOLUCA	SECODUVI	1	100%	EQUIPAMIENTO	1,916,714.02	1,916,714.02	0.00		1,916,714.02
AGUA POTABLE								21,683,131.77	21,683,131.77	0.00	0.00	21,683,131.77
OTROS COMPLEMENTARIOS												
	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. PF/PROSSAPYS/196	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	SERVICIO	389,760.00	389,760.00	0.00		389,760.00
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	SUPERVISION	43,305.72	43,305.72	0.00		43,305.72
	SUPERVISIÓN NORMATIVA	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	0%	SUPERVISION	126,407.49	126,407.49	0.00		126,407.49
	MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	SUPERVISION	48,303.90	48,303.90	0.00		48,303.90

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPYS y PROTAR) 2013

C.N.A.

Fecha:	30 de septiembre de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	DESARROLLO INSTITUCIONAL	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	DESARROLLO	72,313.82	72,313.82	0.00		72,313.82
	1 AL MILLAR POR CONCEPTO DE VIGILANCIA DEL O.F.S.	VARIOS	VARIAS	O.F.S.	1	100%	SERVICIO	23,610.44	23,610.44	0.00		23,610.44
OTROS COMPLEMENTARIOS								703,701.37	703,701.37	0.00	0.00	703,701.37
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO												
	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE. ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. PF/PROSSAPYS/242	ZITLALTEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS, TLAXCALA	FRANCISCO JAVIER MINA	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	271,338.58	271,338.58	0.00		271,338.58
	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE. ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. PF/PROSSAPYS/243	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA	LA SOLEDAD	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	291,326.60	291,326.60	0.00		291,326.60
MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES								562,665.18	562,665.18	0.00	0.00	562,665.18
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES								22,949,498.32	22,949,498.32	0.00	0.00	22,949,498.32
PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2013												
	SANEAMIENTO REINGENIERÍA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TLAXCALA (PRIMERA ETAPA EJERCICIO 2013). PF/PROTAR/203/13 y CONV. MODIFIC. PF/PROTAR/203/A/	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	PTAR	37,766,441.37	37,766,441.37			37,766,441.37
SANEAMIENTO								37,766,441.37	37,766,441.37	0.00	0.00	37,766,441.37
OTROS COMPLEMENTARIOS												
	CONTRALORÍA SOCIAL	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	98%	SERVICIO	19,846.31	19,846.31			19,846.31
	SUPERVISIÓN NORMATIVA	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	SUPERVISION	710,340.00	710,340.00	0.00		710,340.00

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPyS y PROTAR) 2013

C.N.A.

Fecha:	30 de septiembre de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta			Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	1 AL MILLAR POR CONCEPTO DE VIGILANCIA DEL O.F.S.	VARIOS	VARIAS	O.F.S.	1	98%	SERVICIO	41,466.10	41,466.10			41,466.10
OTROS COMPLEMENTARIOS								771,652.41	771,652.41	0.00	0.00	771,652.41
PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2013								38,538,093.78	38,538,093.78	0.00	0.00	38,538,093.78
PROGRAMA C.N.A. 2013								61,487,592.10	61,487,592.10	0.00	0.00	61,487,592.10

AUTORIZA	
Nombre:	C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto / :	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Firma:	