

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento  
Realizados con los Recursos Recibidos del  
FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2013  
RESUMEN GLOBAL**

Entidad Federativa: TLAXCALA

30 de septiembre de 2015

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
12.10	FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2013	78,872,168.46	62,299,613.19
<b>12.10</b>	<b>FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2013</b>	<b>78,872,168.46</b>	<b>62,299,613.19</b>

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2013**

**PZMPT**

Fecha:	<b>30 de septiembre de 2015</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
<b>FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2013</b>												
	MODERNIZACIÓN DE LA CALLE JAIME NUNÓ. <b>PF/FMPT/110/13, CONV. MODIFIC. PF/FMPT/110/A/13 y PF/FMPT/110/B/13</b>	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	IXTACUIXTLA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	4,780,678.45	4,780,678.44			4,780,678.44
	ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL ABASTECIMIENTO ALTERNATIVO DE AGUA POTABLE Y AMPLIAR EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SAN ISIDRO BUENSUCESO <b>PF/FMPT/018/14</b>	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN ISIDRO BUENSUCESO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	ESTUDIO	866,810.72	866,810.72			866,810.72
	PROYECTO EJECUTIVO DE IMAGEN URBANA DE SAN PABLO DEL MONTE. <b>PF/FMPT/019/14</b>	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE	SECODUVI	1	<b>100%</b>	PROYECTO	997,901.89	997,901.89			997,901.89
	PROYECTO EJECUTIVO DE IMAGEN URBANA DE SAN ANTONIO ACUAMANALA, <b>PF/FMPT/020/14</b>	ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO, TLAXCALA	SAN ANTONIO ACUAMANALA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	PROYECTO	749,164.44	749,164.44			749,164.44
	PROYECTO EJECUTIVO DE IMAGEN URBANA DE SAN COSME MAZATECOCHCO. <b>PF/FMPT/021/14</b>	MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAXCALA	SAN COSME MAZATECOCHCO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	PROYECTO	499,585.19	499,585.20			499,585.20
	PROYECTO EJECUTIVO DE IMAGEN URBANA DE SAN FRANCISCO PAPALOTLA. <b>PF/FMPT/022/14</b>	PAPALOTLA DE XICOHTENCATL, TLAXCALA	SAN FRANCISCO PAPALOTLA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	PROYECTO	499,585.19	499,585.20			499,585.20

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2013**

**PZMPT**

Fecha:	<b>30 de septiembre de 2015</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SANTA CRUZ EL PORVENIR-SAN ANTONIO TIZOSTOC-TECOAC-LA TRINIDAD TENEXYECAC-AUTOPISTA SAN MARTÍN TEXMELUCAN, SEGUNDA PARTE. <b>PF/FMPT/023/14, CONV. DE DIFERIM. PF/FMPT/023/A/14 y MODIFIC. PF/FMPT/023/B/14</b>	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SANTA CRUZ EL PORVENIR, SAN ANTONIO TIZOSTOC-TECOAC Y LA TRINIDAD TENEXYECAC	SECODUVI	0.85	<b>100%</b>	OBRA	10,118,094.12	9,314,093.85			9,314,093.85
	INFRAESTRUCTURA PARA DOTAR DE SERVICIOS AL PREDIO QUE ALBERGARA EL HOSPITAL DE SAN PABLO DEL MONTE. <b>PF/FMPT/049/14, CONV. MODIFIC. PF/FMPT/049/A/14 y PF/FMPT/049/B/14</b>	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	6,077,014.14	6,077,014.14			6,077,014.14
	ADECUACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL HOSPITAL DE SAN PABLO DEL MONTE (BOULEVARD DE ACCESO).. <b>PF/FMPT/103/14 y CONV. MODIFIC. PF/FMPT/103/A/14</b>	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE	SECODUVI	1	<b>100%</b>	PROYECTO	720,517.07	619,246.80			619,246.80
	ADECUACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL HOSPITAL DE SAN PABLO DEL MONTE. <b>PF/FMPT/165/14</b>	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE	SECODUVI	1	<b>100%</b>	PROYECTO	579,482.93	579,482.93			579,482.93
	ADQUISICIÓN DE DERECHO DE VÍA PARA EL ACCESO AL CERESO DE IXTACUIXTLA	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	IXTACUIXTLA	SECODUVI	1	<b>65%</b>	PROYECTO	6,241,118.82	300,847.15			300,847.15

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2013**

**PZMPT**

Fecha:	<b>30 de septiembre de 2015</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	BULEVAR DE ACCESO AL HOSPITAL DE SAN PABLO DEL MONTE. <b>PF/FMPT/197/14 y CONV. MODIFIC. PF/FMPT/197/A/14</b>	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE	SECODUVI	1	<b>50%</b>	PROYECTO	45,858,343.33	36,132,450.26			36,132,450.26
	NOTAS Y FICHAS TÉCNICAS. <b>PF/FMPT/156/14</b>	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS LOCALIDADES	SECODUVI	0.24	<b>100%</b>	DOCUMENTO	805,000.00	803,880.00			803,880.00
	1 AL MILLAR DE LA (ASF-OFS)	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	<b>100%</b>	DERECHO	78,872.17	78,872.17			78,872.17
<b>FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2013</b>								<b>78,872,168.46</b>	<b>62,299,613.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,299,613.19</b>
<b>FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2013</b>								<b>78,872,168.46</b>	<b>62,299,613.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,299,613.19</b>

AUTORIZA Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA Puesto / : SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Firma:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------