

RESUMEN GLOBAL

Entidad Federativa: TLAXCALA

30 de junio de 2015

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
12.09	FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2013	78,876,238.04	62,299,613.18
12.09	FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2013	78,876,238.04	62,299,613.18

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2013

PZMPT

Fecha:	30 de junio de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2013											
	MODERNIZACIÓN DE LA CALLE JAIME NUNÓ. PF/FMPT/110/13, CONV. MODIFIC. PF/FMPT/110/A/13 y PF/FMPT/110/B/13	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	IXTACUIXTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	4,780,678.45	4,780,678.44			4,780,678.44
	ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL ABASTECIMIENTO ALTERNATIVO DE AGUA POTABLE Y AMPLIAR EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SAN ISIDRO BUENSUCESO PF/FMPT/018/14	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN ISIDRO BUENSUCESO	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO	866,810.72	866,810.72			866,810.72
	PROYECTO EJECUTIVO DE IMAGEN URBANA DE SAN PABLO DEL MONTE. PF/FMPT/019/14	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	997,901.89	997,901.89			997,901.89
	PROYECTO EJECUTIVO DE IMAGEN URBANA DE SAN ANTONIO ACUAMANALA, PF/FMPT/020/14	ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO, TLAXCALA	SAN ANTONIO ACUAMANALA	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	749,164.44	749,164.44			749,164.44
	PROYECTO EJECUTIVO DE IMAGEN URBANA DE SAN COSME MAZATECOCHCO. PF/FMPT/021/14	MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAXCALA	SAN COSME MAZATECOCHCO	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	499,585.19	499,585.20			499,585.20
	PROYECTO EJECUTIVO DE IMAGEN URBANA DE SAN FRANCISCO PAPALOTLA. PF/FMPT/022/14	PAPALOTLA DE XICHTENCATL, TLAXCALA	SAN FRANCISCO PAPALOTLA	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	499,585.19	499,585.20			499,585.20

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2013

PZMPT

Fecha:	30 de junio de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SANTA CRUZ EL PORVENIR-SAN ANTONIO TIZOSTOC-TECOAC-LA TRINIDAD TENEXYECAC-AUTOPISTA SAN MARTÍN TEXMELUCAN, SEGUNDA PARTE. PF/FMPT/023/14, CONV. DE DIFERIM. PF/FMPT/023/A/14 y MODIFIC.	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SANTA CRUZ EL PORVENIR, SAN ANTONIO TIZOSTOC-TECOAC Y LA TRINIDAD TENEXYECAC	SECODUVI	0.85	100%	OBRA	10,118,094.12	9,314,093.85			9,314,093.85
	INFRAESTRUCTURA PARA DOTAR DE SERVICIOS AL PREDIO QUE ALBERGARA EL HOSPITAL DE SAN PABLO DEL MONTE. PF/FMPT/049/14, CONV. MODIFIC. PF/FMPT/049/A/14 y DE/FMPT/049/B/14	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE	SECODUVI	1	100%	OBRA	6,077,014.14	6,077,014.13			6,077,014.13
	ADECUACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL HOSPITAL DE SAN PABLO DEL MONTE (BOULEVARD DE ACCESO).. PF/FMPT/103/14 y CONV. MODIFIC. DE/FMPT/103/A/14	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	720,517.07	619,246.80			619,246.80
	ADECUACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL HOSPITAL DE SAN PABLO DEL MONTE. PF/FMPT/165/14	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	579,482.93	579,482.93			579,482.93

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2013

PZMPT

Fecha:	30 de junio de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	ADQUISICIÓN DE DERECHO DE VÍA PARA EL ACCESO AL CERESO DE IXTACUIXTLA	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	IXTACUIXTLA	SECODUVI	1	65%	PROYECTO	6,241,118.82	300,847.15			300,847.15
	BULEVAR DE ACCESO AL HOSPITAL DE SAN PABLO DEL MONTE. PF/FMPT/197/14 y CONV. MODIFIC. PF/FMPT/197/A/14	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE	SECODUVI	1	50%	PROYECTO	45,858,343.33	36,132,450.26			36,132,450.26
	NOTAS Y FICHAS TÉCNICAS. PF/FMPT/156/14	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS LOCALIDADES	SECODUVI	0.24	100%	DOCUMENTO	805,000.00	803,880.00			803,880.00
	SALDO DE CAPITAL NO COMPROMETIDO							4,069.58	0.00			-
	1 AL MILLAR DE LA (ASF OFS)	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	DERECHO	78,872.17	78,872.17			78,872.17
FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2013								78,876,238.04	62,299,613.18	0.00	0.00	62,299,613.18
FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2013								78,876,238.04	62,299,613.18	0.00	0.00	62,299,613.18

AUTORIZA	
Nombre:	C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto / :	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Firma:	