



**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2014**

**PZMPT**

Fecha:	<b>30 de septiembre de 2015</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
<b>FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2014</b>												
	AMPLIACION TRANSVERSAL DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO AJEJELA EN EL CRUCE CON LA CARRETERA TEPETITLA DE LARDIZABAL-SANTA JUSTINA ECATEPEC- <b>PF/FMPT/096/14 CONV. MODIF. PF/FMPT/096/A/14 y PF/FMPT/096/B/14</b>	TEPETITLA DE LARDIZABAL	SAN MATEO TEPETITLA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	PUENTE	10,000,000.00	8,336,912.83			8,336,912.83
	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CARRETERA XOXTLA-TETLATLAHUCA SOBRE EL RÍO ATOYAC, ZACATELCO. <b>PF/FMPT/095/14 y CONV. MODIF. PF/FMPT/095/A/14</b>	ZACATELCO, TLAXCALA	ZACATELCO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	PUENTE	14,200,000.00	8,542,923.56			8,542,923.56
	PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE ZACATELCO. <b>PF/FMPT/147/14</b>	ZACATELCO, TLAXCALA	ZACATELCO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	ESTUDIO	2,000,000.00	1,989,400.00			1,989,400.00
	PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE IXTACUIXTLA. <b>PF/FMPT/148/14</b>	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	IXTACUIXTLA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	Estudio	1,000,000.00	990,929.61			990,929.61
	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RÍO ATOYAC EN LA CARRETERA TEPETITLA DE LARDIZABAL-SANTA INES TECUEXCOMAC. <b>PF/FMPT/171/14</b>	TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAXCALA	SAN MATEO TEPETITLA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	PUENTE	9,343,870.00	8,156,096.26			8,156,096.26
	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA NATIVITAS-SAN MIGUEL ANALCO. <b>PF/FMPT/139/14, CONV MODIF PF/FMPT/139/A/14 y CONV MODIF PF/FMPT/139/B/14</b>	NATIVITAS, TLAXCALA	SAN MIGUEL ANALCO Y NATIVITAS.	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	21,999,065.30	20,849,841.38			20,849,841.38

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del  
FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2014  
PZMPT**

Fecha:	<b>30 de septiembre de 2015</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TETLATLAHUCA-XOXTLA. PF/FMPT/140/14 y CONV. MODIFIC. PF/FMPT/140/A/14	TETLATLAHUCA Y ZACATELCO, TLAXCALA	TETLATLAHUCA y DOMINGO ARENAS	SECODUVI	1	100%	OBRA	28,954,059.00	25,406,908.18			25,406,908.18
	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIVERSAS CALLES EN SAN ISIDRO BUENSUCESO. PF/FMPT/101/14, CONV. MODIFIC. PF/FMPT/101/A/14 y CONV. MODIFIC PF/FMPT/101/B/14	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN ISIDRO BUENSUCESO	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,833,553.00	1,805,048.95			1,805,048.95
	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ZACUALPAN. PF/FMPT/102/14, CONV. MODIFIC. PF/FMPT/102/A/14 y CONV. MODIFIC. PF/FMPT/102/B/14	SAN JERONIMO ZACUALPAN, TLAXCALA	SAN JERONIMO ZACUALPAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,601,830.00	1,553,602.79			1,553,602.79
	I AL MILLAR (A.S.F.-O.F.S.)	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	0%	SERVICIO	91,023.40	91,023.40			91,023.40
	<b>FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2014</b>							<b>91,023,400.70</b>	<b>77,722,686.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,722,686.96</b>
	<b>FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2014</b>							<b>91,023,400.70</b>	<b>77,722,686.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,722,686.96</b>

AUTORIZA

Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA  
Puesto / SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
Firma: