

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPyS y PROTAR) 2014
RESUMEN GLOBAL**

HOJA No.----- DE -----

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

30 de junio de 2015

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
15.54	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2014	48,310,581.98	48,179,902.77
14.45	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPyS III) 2014	22,303,880.64	22,248,356.28
2.20	PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2014	33,586,511.71	14,971,055.13
32.19	PROGRAMA C.N.A. 2014	104,200,974.33	85,399,314.18

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPyS y PROTAR) 2014

C.N.A.

Hoja No. _____ de _____

Fecha:	30 de junio de 2015		
	día	mes	año 2015

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	

Proyecto: 08.- Ampliación y Modernización de los Sistemas de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (\$ 105,400,000.00)												
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2014												
COMPONENTE DE AGUA POTABLE												
	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/APAZU/056/14 y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/056/A/1	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO DE TLALTEPANGO	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,013,054.00	2,013,054.00			2,013,054.00
	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/048/14 y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/048/A/1	ATLTZAYANCA, TLAXCALA	ATLTZAYANCA	SECODUVI	0.76	100%	OBRA	6,346,000.00	6,346,000.00			6,346,000.00
	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE REGULARIZACION Y AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/058/14 y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/058/A/1	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA CRUZ GUADALUPE	SECODUVI	0.6	100%	OBRA	1,898,400.00	1,898,400.00			1,898,400.00
	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION TANQUE DE REGULARIZACION Y AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/060/14	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	GUADALUPE IXCOTLA (ZONA CONURBADA DE SANTA ANA CHIAUTEMPAN)	SECODUVI	0.6	100%	OBRA	2,338,276.94	2,338,276.94			2,338,276.94

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPyS y PROTAR) 2014

C.N.A.

Hoja No. _____ de _____

Fecha:	30 de junio de 2015		
	día	mes	año 2015

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	EQUIPAMIENTO DE POZO Y CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE REGULARIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/085/14 y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/085/A/1	PANOTLA, TLAXCALA	SAN TADEO HUILOAPAN	SECODUVI	0.76	100%	SISTAMA	3,952,000.00	3,952,000.00			3,952,000.00
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y TANQUE DE REGULARIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/059/14 y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/059/A/1	SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA	SANTA ANA NOPALUCAN	SECODUVI	0.76	100%	OBRA	4,089,919.76	4,089,919.76			4,089,919.76
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/APAZU/057/14	TOCATLAN, TLAXCALA	TOCATLAN	SECODUVI	0.76	100%	OBRA	1,222,076.09	1,222,076.09			1,222,076.09
	EQUIPAMIENTO DE POZO Y AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/053/14 y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/053/A/1	TOCATLAN, TLAXCALA	TOCATLAN	SECODUVI	0.76	100%	OBRA	1,054,985.48	1,054,985.48			1,054,985.48
	PERFORACIÓN DE POZO Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/052/14 y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/052/A/1	TLAXCALA, TLAXCALA	SANTA MARÍA ACUITLAPILCO	SECODUVI	0.76	100%	OBRA	5,130,000.00	5,130,000.00			5,130,000.00

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPyS y PROTAR) 2014

C.N.A.

Hoja No. _____ de _____

Fecha:	30 de junio de 2015		
	día	mes	año 4 8

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE. PF/APAZU/055/14y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/055/A/1	TLAXCALA, TLAXCALA	SAN SEBASTIAN ATLAHAPA	SECODUVI	0.76	100%	OBRA	3,875,999.95	3,875,999.95			3,875,999.95
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/APAZU/155/14	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	CUARTA SECCIÓN AGRICLA DOLORES, ZONA CONURBADA	SECODUVI	0.6	100%	OBRA	996,398.41	996,398.41			996,398.41
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE REGULARIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/061/14	TEPETITLA DE LARDIZABA, TLAXCALA	SAN MATEO AYECAC	SECODUVI	0.76	100%	OBRA	2,426,340.57	2,426,340.57			2,426,340.57
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE. PF/APAZU/092/14 y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/092/A/1	YAUHQEMEHCAN, TLAXCALA	SANTA MARÍA ATLIHUETZÍA	SECODUVI	0.76	100%	OBRA	1,639,802.30	1,639,802.30			1,639,802.30
COMPONENTE DE SANEAMIENTO												
	CONCLUSIÓN DEL COLECTOR No. 1 DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. PF/APAZU/158/14	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	VILLA VICENTE GUERRERO	SECODUVI	1	100%	OBRA	587,560.81	587,560.81			587,560.81
COMPONENTE DE AGUA POTABLE								37,570,814.31	37,570,814.31	0.00	0.00	37,570,814.31
ESTUDIOS Y PROYECTOS												

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPyS y PROTAR) 2014

C.N.A.

Hoja No. _____ de _____

Fecha:	30 de junio de 2015		
	día	mes	año 6 9

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN POR GRAVEDAD DE DESHIELOS DE LA MALINTZI. PF/APAZU/041/14	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, TLAXCALA	SAN PABLO ZITLALTEPEC	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO	314,988.55	314,988.55			314,988.55
	PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/040/14	TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAXCALA	VILLALTA	SECODUVI	0.8	100%	ESTUDIO	199,520.00	199,520.00			199,520.00
	PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/039/14	TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAXCALA	TEPETITLA	SECODUVI	0.8	100%	ESTUDIO	203,556.80	203,556.80			203,556.80
	DIAGNOSTICO TÉCNICO INTEGRAL DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL ESTADO DE TLAXCALA. PF/APAZU/190/14	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS LOCALIDADES	SECODUVI	0.8	100%	ESTUDIO	9,956,519.06	9,825,839.85			9,825,839.85
ESTUDIOS Y PROYECTOS								10,674,584.41	10,543,905.20	0.00	0.00	10,543,905.20
OTROS COMPLEMENTARIOS												
	CONTRALORÍA SOCIAL	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	0.5	100%	SERVICIO	16,172.11	16,172.11			16,172.11
	I AL MILLAR (A.S.F.-O.F.S.)	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	SERVICIO	49,011.15	49,011.15			49,011.15
OTROS COMPLEMENTARIOS								65,183.26	65,183.26	0.00	0.00	65,183.26
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2014								48,310,581.98	48,179,902.77	0.00	0.00	48,179,902.77
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPyS III) 2												
AGUA POTABLE												
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/075/14 y CONV. MODIFIC. PF/PROSSAPYS/075	ATLANGATEPEC, TLAXCALA	ATLANGATEPEC	SECODUVI	0.775	100%	OBRA	4,157,950.57	4,157,950.57			4,157,950.57

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPYS y PROTAR) 2014

C.N.A.

Hoja No. _____ de _____

Fecha:	30 de junio de 2015		
	día	mes	año 2015

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	REHABILITACION DE AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/069 /14	ATLTZAYANCA, TLAXCALA	RANCHERÍA POCITOS	SECODUVI	0.8	100%	OBRA	1,296,834.59	1,296,834.59			1,296,834.59
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/071 /14 y CONV. MODIFIC. PF/PROSSAPYS/071	CUAPIAXTLA, TLAXCALA	IGNACIO ALLENDE	SECODUVI	0.8	100%	OBRA	2,091,313.66	2,091,313.66			2,091,313.66
	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/076	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA	LA SOLEDAD	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,824,326.68	1,768,802.22			1,768,802.22
	EQUIPO DE BOMBEO, TREN DE DESCARGA, CASETA DOBLE, CERCADO PERIMETRAL, SUBESTACIÓN, BAJA TENSIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/065 /14 y CONV. MODIFIC. PF/PROSSAPYS/065	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA	LA SOLEDAD	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,477,074.37	1,477,074.37			1,477,074.37
	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/066 /14 y CONV. MODIFIC. PF/PROSSAPYS/066 /A/14	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA	LA SOLEDAD	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,147,377.37	2,147,377.47			2,147,377.47
	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/070 /14	HUEYOTLIPIAN, TLAXCALA	SAN DIEGO RECOBA	SECODUVI	0.775	100%	OBRA	1,388,838.76	1,388,838.76			1,388,838.76

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPyS y PROTAR) 2014

C.N.A.

Hoja No. _____ de _____

Fecha:	30 de junio de 2015		
	día	mes	año 7 8

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE, PRIMERA ETAPA. PF/PROSSAPYS/064 /14 y CONV. MODIFIC. PF/PROSSAPYS/064	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	SANTA MARÍA IXCOTLA	SECODUVI	0.8	100%	OBRA	3,416,000.00	3,416,000.00			3,416,000.00
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/068	LÁZARO CÁRDENAS, TLAXCALA	SAN JOSÉ LA LAGUNA	SECODUVI	0.775	100%	OBRA	1,391,569.99	1,391,569.99			1,391,569.99
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/073	TEPEYANCO, TLAXCALA	SANTIAGO TLACOCHCALCO	SECODUVI	0.775	100%	OBRA	767,508.66	767,508.66			767,508.66
	REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE. SEGUNDA ETAPA. PF/PROSSAPYS/067 /14	TLAXCO, TLAXCALA	JOSE MARÍA MORELOS BUENAVISTA	SECODUVI	0.775	100%	OBRA	455,845.78	455,845.78			455,845.78
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SEGUNDA ETAPA. PF/PROSSAPYS/074 /14	XALTOCAN, TLAXCALA	TOPILCO DE JUÁREZ	SECODUVI	0.775	100%	OBRA	322,368.05	322,368.05			322,368.05
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/072 /14	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS, TLAXCALA	COLONIA FRANCISCO JAVIER MINA	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,031,426.63	1,031,426.63			1,031,426.63
	AGUA POTABLE							21,768,435.11	21,712,910.75	0.00	0.00	21,712,910.75
	OTROS COMPLEMENTARIOS											
	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. PF/PROSSAPYS/141	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	0.7	100%	SERVICIO	245,000.00	245,000.00			245,000.00
	DESARROLLO INSTITUCIONAL	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	0.5	52%	CAPACITACIÓN	82,988.00	82,988.00			82,988.00
	SUPERVISIÓN TÉCNICA EJERCICIOS ANTERIORES	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	0.7	0%	SUPERVISIÓN	105,202.60	105,202.60			105,202.60
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	0.5	0%	SUPERVISIÓN	79,462.93	79,462.93			79,462.93
	I AL MILLAR (A.S.F.-O.F.S.)	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	0%	SERVICIO	22,792.00	22,792.00			22,792.00

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPyS y PROTAR) 2014

C.N.A.

Hoja No. _____ de _____

Fecha:	30 de junio de 2015		
	día	mes	año 2015

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D	
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros			
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D		
OTROS COMPLEMENTARIOS								535,445.53	535,445.53	0.00	0.00	535,445.53	
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES													
PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2014													
	SANEAMIENTO												
	SEGUNDA ETAPA DE LA REINGENIERÍA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TLAXCALA. PF/PROTAR/050/14 , CONV MODIF PF/PROTAR/050/A/14, CONV MODIF PF/PROTAR/050/B/14 y CONV MODIF PF/PROTAR/050/C/14	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	0.7	35%	SUPERVISION	33,525,895.44	14,911,098.86			14,911,098.86	
SANEAMIENTO								33,525,895.44	14,911,098.86	0.00	0.00	14,911,098.86	
OTROS COMPLEMENTARIOS													
	CONTRALORÍA SOCIAL	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	0.5	0%	SUPERVISION	24,769.27	24,769.27			24,769.27	
	I AL MILLAR (A.S.F.-O.F.S.)	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	0%	PAGO	35,847.00	35,187.00			35,187.00	
OTROS COMPLEMENTARIOS								60,616.27	59,956.27	0.00	0.00	59,956.27	
PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2014								33,586,511.71	14,971,055.13	0.00	0.00	14,971,055.13	
PROGRAMA C.N.A. 2014								104,200,974.33	85,399,314.18	0.00	0.00	85,399,314.18	

AUTORIZA	
Nombre:	C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto / :	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Firma:	