

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del

ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2014

HOJA No.----- DE -----

**FAFEF 2014**

Entidad Federativa: TLAXCALA

30 de junio de 2015

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
33.00	Proyecto: 04.- Infraestructura para el Desarrollo Urbano y Rural.	186,454,923.21	142,249,186.88
12.00	Proyecto: 07.- Modernización del Sistema de Enlaces de Transporte (\$ 47,000,000.00)	67,587,000.03	67,381,615.32
5.00	Proyecto: 08.- Ampliación y Modernización de los Sistemas de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (\$ 95,000,000.00)	7,136,895.00	7,136,895.00
1.00	Gastos Indirectos y Otros.	4,735,080.58	4,735,080.58
5.68	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2014	9,193,784.19	9,034,411.90
0.98	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPyS III) 2014	2,082,078.80	2,082,078.80
0.56	PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2014	42,669,321.48	17,696,141.66
3.56	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE (PRODERETUS)	35,219,943.85	35,219,943.84
0.25	DESARROLLO REGIONAL 2014	11,872,455.37	3,813,331.38
4.60	PROGRAMA HÁBITAT 2014	3,255,271.75	3,255,271.75
<b>66.62</b>	<b>FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2014</b>	<b>370,206,754.26</b>	<b>292,603,957.12</b>

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del**

**ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**

**FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2014**

**FAFEF**

Fecha:

**30 de junio de 2015**

día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Recomendaciones Financieras		
					Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1 / C	Ejercido D	
<b>FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2014</b>												
<b>Proyecto: 04.- Infraestructura para el Desarrollo Urbano y Rural.</b>												
	INTERVENCIÓN DE DETERIOROS POR HUMEDADES EN CUBIERTAS EN EL EXCONVENTO DE SAN FRANCISCO TEPEYANCO. <b>PD/SECODUVI/083/14 y CONV. DE DIFERIM. PD/SECODUVI/083/A/1</b>	TEPEYANCO, TLAXCALA	TEPEYANCO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	1,399,034.83	1,399,034.83			1,399,034.83
	REHABILITACIÓN DE ÁREA DE JUEGOS INFANTILES Y CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE EJERCITADORES. <b>PD/SECODUVI/079/14</b>	IXTACUIXTLA, TLAXCALA	SANTA JUSTINA ECATEPEC	SECODUVI	1	<b>100%</b>	Obra	527,688.20	527,688.20			527,688.20
	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO. <b>PD/SECODUVI/088/14</b>	SAN DAMIÁN TEXOLOC, TLAXCALA	SAN DAMIÁN TEXOLOC	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	1,462,018.58	1,462,018.58			1,462,018.58
	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE. <b>PD/SECODUVI/089/14</b>	SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA	SANTA ANA NOPALUCAN	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	1,809,508.69	1,809,508.69			1,809,508.69
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN Y BAJA TENSION SUBTERRANEA, ESCALINATAS. <b>CONV-0010</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	1,286,324.00	1,286,324.00			1,286,324.00
	ADECUACION DE OFICINAS PARA LA UNIDAD DE MEDIACIÓN EN LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO. <b>PD/SECODUVI/231/14 y CONV MODIF PD/SECODUVI/231/A/14</b>	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	571,653.48	560,124.50			560,124.50
	ADECUACION DE OFICINAS PARA LA UNIDAD DE MEDIACIÓN EN LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO. <b>PD/SECODUVI/232/14 y CONV MODIF PD/SECODUVI/232/A/14</b>	ZACATELCO, TLAXCALA	ZACATELCO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	454,798.95	427,223.95			427,223.95

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del

ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2014

FAFEF

Fecha:

30 de junio de 2015

día

mes

año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Comentarios Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1 / C	Ejercido D	
	CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO, MURO DE CONTENCIÓN, EXPLANADA INTERIOR, CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDO NIVEL, PINTURA GENERAL, RAMPA DE ACCESO A EDIFICIOS DE VIALIDAD, APERTURA A EDIFICIO DE DORMITORIOS, CASETA DE VIGILANCIA Y REJA DEL PROYECTO DE JUICIOS ORALES EN EL CERESO DE TLAXCALA. <b>PD/SECODUVI/217/14, CONV. MODIF. PD/SECODUVI/217/A/14 y CONV. MODIF PD/SECODUVI/217/B/14</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	643,891.26	643,891.26			643,891.26
	ÁDECUACION DE OFICINAS PARA LA UNIDAD DE MEDIACIÓN EN LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO <b>PD/SECODUVI/207/14 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/207/A/14</b>	CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA	SAN BERNARDINO CONTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	233,632.04	233,632.04			233,632.04
	ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA LA UNIDAD DE MEDIACIÓN EN LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO. <b>PD/SECODUVI/208/14</b>	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	IXTACUIXTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	130,224.74	130,224.74			130,224.74
	ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA LA UNIDAD DE MEDIACIÓN EN LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO. <b>PD/SECODUVI/209/14 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/209/A/14</b>	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	199,428.70	199,428.70			199,428.70

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del**

**ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**

**FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2014**

**FAFEF**

Fecha:	<b>30 de junio de 2015</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Cuentas de Ingresos		
					Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1 / C	Ejercido D	
	ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA LA UNIDAD DE MEDIACIÓN EN LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO. <b>PD/SECODUVI/259/14</b>	NATIVITAS, TLAXCALA	NATIVITAS	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	545,200.48	545,196.38			545,196.38
	PAVIMENTACION DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES 39, ENTRE LA 10 Y LA 8, PROLONGACIÓN DE LA CALLE 10, ENTRE LA 31 Y 39 EN LA COLONIA XICOHTENCATL. <b>PD/SECODUVI/035/14 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/035/A/14</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	Obra	2,428,393.73	2,428,393.73			2,428,393.73
	GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL RAMAL DE ACCESO A CASA BLANCA. <b>PD/SECODUVI/080/14</b>	TLAXCO, TLAXCALA	CASA BLANCA	SECODUVI	G=400 b=400	<b>100%</b>	ml y m2	232,522.26	232,522.26			232,522.26
	PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE HIDALGO. <b>PD/SECODUVI/086/14</b>	NATIVITAS, TLAXCALA	SANTO TOMÁS LA CONCORDIA	SECODUVI	5520	<b>100%</b>	m2	3,116,045.99	3,116,045.99			3,116,045.99
	PAVIMENTO DE ADOQUÍN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ZARAGOZA. <b>PD/SECODUVI/087/14</b>	HUAMANTLA, TLAXCALA	SAN DIEGO XALPATLAHUAYA	SECODUVI	P=2310 G=24 Ban=240	<b>100%</b>	m2, ml y m2	1,301,532.97	1,301,532.97			1,301,532.97
	PAVIMENTACION DE ADOQUÍN EN LA AVENIDA ARTÍCULO 123, ENTRE CALLES JUANA DE ARCO Y JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ. <b>PD/SECODUVI/063/14 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/063/A/14</b>	HUAMANTLA, TLAXCALA	BENITO JUÁREZ	SECODUVI	1430	<b>100%</b>	m2	686,728.67	686,728.67			686,728.67
	PAVIMENTO CON ASFALTO DE LA CALLE MALINTZI DESDE ACCESO A LA POBLACIÓN HASTA LA CALLE HUAMANTLA. <b>PD/SECODUVI/037/14 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/037/A/14</b>	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN ISIDRO BUENSUCESO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	Obra	6,318,847.56	6,318,847.56			6,318,847.56

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del**

**ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**

**FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2014**

**FAFEF**

Fecha:	<b>30 de junio de 2015</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Recomendaciones Financieras		
					Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1 / C	Ejercido D	
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE ZARAGOZA NORTE ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y BARRANCA. <b>PD/SECODUVI/030/14</b>	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO DE TLALTEPANGO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	Obra	724,242.93	724,242.93			724,242.93
	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE. <b>PD/SECODUVI/135/14</b>	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA	MAZATEPEC	SECODUVI	1	<b>100%</b>	Obra	1,024,687.64	1,024,687.64			1,024,687.64
	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7. <b>PD/SECODUVI/136/14</b>	LÁZARO CÁRDENAS, TLAXCALA	LÁZARO CÁRDENAS	SECODUVI	1	<b>100%</b>	Obra	2,039,992.07	2,039,992.07			2,039,992.07
	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO. <b>PD/SECODUVI/137/14</b>	TLAXCO, TLAXCALA	SAN LORENZO SOLTEPEC	SECODUVI	1	<b>100%</b>	Obra	1,718,659.79	1,718,659.79			1,718,659.79
	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7. <b>PD/SECODUVI/138/14</b>	ATLANGATEPEC, TLAXCALA	LA TRASQUILA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	Obra	1,825,013.22	1,825,013.22			1,825,013.22
	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES. <b>PD/SECODUVI/078/14</b>	IXTACUIXTLA, TLAXCALA	SAN MIGUEL LA PRESA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	Obra	489,440.88	489,440.88			489,440.88
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN ACCESO AL CENTRO DE SALUD URBANO CS12. <b>PD/SECODUVI/027/14</b>	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	SECODUVI	1	<b>100%</b>	Obra	1,409,495.27	1,409,495.27			1,409,495.27
	PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LA CALLE CUAUHTEMOC. <b>PD/SECODUVI/134/2014</b>	TLAXCO, TLAXCALA	TEPATLAXCO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	Obra	2,466,283.40	2,466,283.40			2,466,283.40
	REHABILITACION DE PARQUE Y AREA DE JUEGOS INFANTILES. <b>PD/SECODUVI/123/14</b>	APIZACO, TLAXCALA	CERRITO DE GUADALUPE	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	692,010.38	692,010.38			692,010.38
	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO. <b>PD/SECODUVI/159/14</b>	TERRENATE, TLAXCALA	GUADALUPE VICTORIA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	1,432,126.24	1,239,995.83			1,239,995.83
	PARQUE LINEAL EN RIVEREÑA. <b>PD/SECODUVI/169/14</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	1,499,216.01	1,499,216.01			1,499,216.01

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del**

**ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**

**FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2014**

**FAFEF**

Fecha:	<b>30 de junio de 2015</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Comentarios Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1 / C	Ejercido D	
	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN EL ZOOLOGICO DEL ALTIPLANO. <b>PD/SECODUVI/176/14</b>	APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN PABLO APRTATITL+AN	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	386,607.32	386,607.32			386,607.32
	REHABILITACION DE LAS CALLES ESMERALDA, DIAMANTE, CUARZO, ZAFIRO, MARFIL, RUBÍ Y OBSIDIANA. <b>PD/SECODUVI/036/14 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/036/A/1</b>	SANTA ISABEL XILOXOTLA, TLAXCALA	SANTA ISABEL XILOXOTLA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	21,386,976.74	21,386,976.74			21,386,976.74
	CONSTRUCCIÓN DE TROPAPISTA PARALELA A LA CARRETERA CALPULALPAN-LA SOLEDAD. <b>PD/SECODUVI/184/14</b>	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	1,120,389.06	1,120,389.06			1,120,389.06
	REHABILITACIÓN DE LA EXFABRICA DE HILADOS, (TERCERA ETAPA). <b>PD/SECODUVI/178/14</b>	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	1	<b>68%</b>	OBRA	124,892,307.13	80,917,809.29			80,917,809.29
<b>Proyecto: 04.- Infraestructura para el Desarrollo Urbano y Rural.</b>						<b>32839500.79</b>		<b>186,454,923.21</b>	<b>142,249,186.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>142,249,186.88</b>
<b>Proyecto: 07.- Modernización del Sistema de Enlaces de Transporte (\$ 47,000,000.00)</b>												
	CONSERVACIÓN DE LA RED ESTATAL CARRETERA	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	6,225,790.10	6,225,790.10			6,225,790.10
	REHABILITACION DE LA CARRETERA APIZACO - TLAXCO, SUBTRAMO APIZACO - SAN BARTOLOME MATLALOHCAN. <b>PD/SECODUVI/025/14, CONV. DE DIFERIM. PD/SECODUVI/025/A/1 4 y MODIFIC. PD/SECODUVI/025/B/1</b>	APIZACO Y TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	APIZACO Y SAN BARTOLOME MATLALOHCAN	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	35,519,326.12	35,519,326.12			35,519,326.12
	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN PERIFERICO CALPULALPAN. <b>PD/SECODUVI/160/14</b>	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	1,514,138.59	1,514,138.59			1,514,138.59

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del**

**ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**

**FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2014**

**FAFEF**

Fecha:	<b>30 de junio de 2015</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Requerimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1 / C	Ejercido D	
	ESTABILIZACIÓN DE TALUD DE BARRANCA QUE CRUZA PUENTE DE MEXICO. <b>PF/SECODUVI/188/14 y CONV. DE DIFERIM-PF/SECODUVI/188/A/14</b>	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	4,368,095.76	4,368,095.76			4,368,095.76
	REHABILITACIÓN DE PUENTE CEBADAS Y MALTAS, UBICADO EN CARRETERA CALPULALPAN-ZOTOLUCA. <b>PD/SECODUVI/194/14</b>	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	451,084.15	451,084.15			451,084.15
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSIÓN SANGUINEA. <b>PD/SECODUVI/206/14</b>	APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN MATIAS TEPETOMATITLAN	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	1,448,867.81	1,448,867.81			1,448,867.81
	REHABILITACIÓN DEL CAMINO REAL DEL BOULEVARD REVOLUCIÓN A LA VÍA CORTA. <b>PD/SECODUVI/224/14</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	2,515,727.10	2,515,727.10			2,515,727.10
	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA RAMAL A SANTA MARÍA IXCOTLA. <b>PD/SECODUVI/240/14</b>	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	SANTA MARÍA IXCOTLA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	7,896,088.09	7,896,088.09			7,896,088.09
	REHABILITACIÓN DE ACCESO LA TRINIDAD TENEXYECAC-SAN JORGE TEZOQUIPAN. <b>PD/SECODUVI/247/14 y CONV. MODIF. PD/SECODUVI/247/A/14</b>	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	KA TRINIDAD TENEXYECAC Y SAN JORGE TEZOQUIPAN	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	1,554,884.24	1,554,884.24			1,554,884.24
	REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL RAMAL A TLACOHCHALCO, <b>PD/SECODUVI/252/14</b>	TEPEYANCO, TLAXCALA	SANTIAGO TLACOHCHALCO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	3,893,621.86	3,893,621.86			3,893,621.86
	RECONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA. <b>PD/SECODUVI/260/14</b>	TLAXCO, TLAXCALA	TECOMALUCAN	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	419,960.72	419,960.72			419,960.72

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del**

**ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**

**FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2014**

**FAFEF**

Fecha:

**30 de junio de 2015**

día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Comentarios Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1/ C	Ejercido D	
	REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL RAMAL A TLACOCHCALCO, SEGUNDA ETAPA. <b>PD/SECODUVI/266/14</b>	TEPEYANCO, TLAXCALA	SANTIAGO TLACOCHCALCO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	1,779,415.49	1,574,030.78			1,574,030.78
<b>Proyecto: 07.- Modernización del Sistema de Enlaces de Transporte (\$ 47,000,000.00)</b>								<b>67,587,000.03</b>	<b>67,381,615.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,381,615.32</b>
<b>Proyecto: 08.- Ampliación y Modernización de los Sistemas de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (\$ 95,000,000.00)</b>												
	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLES LA LAGUNA Y CAMINO DE JESUS. <b>PD/SECODUVI/013/14 y CONV. DE DIFEM. PD/SECODUVI/013/A/1</b>	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN PABLO APETATITLÁN	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	2,563,409.77	2,563,409.77			2,563,409.77
	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO. <b>PD/SECODUVI/104/14</b>	ZACATELCO, TLAXCALA	ZACATELCO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	1,870,105.29	1,870,105.29			1,870,105.29
	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL HOSPITAL REGIONAL EMILIO SANCHEZ PIEDRAS. <b>PD/SECODUVI/168/14</b>	TZOMPANTEPEC, TLAXCALA	SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	774,489.05	774,489.05			774,489.05
	EMISOR DE DESCARGA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO, UNIDAD HABITACIONAL LOS VOLCANES Y UNIDAD HABITACIONAL ATLAHAPA. <b>PD/SECODUVI/203/14</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	SAN SEBASTIAN ATLAHAPA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	353,151.22	353,151.22			353,151.22
	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE CIUDAD DE LA JUSTICIA. <b>PD/SECODUVI/234/14</b>	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	1,575,739.67	1,575,739.67			1,575,739.67
<b>Proyecto: 08.- Ampliación y Modernización de los Sistemas de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (\$ 95,000,000.00)</b>						<b>87863105</b>		<b>7,136,895.00</b>	<b>7,136,895.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,136,895.00</b>
<b>Gastos Indirectos y Otros.</b>												
SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL												



**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del**

**ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**

**FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2014**

**FAFEF**

Fecha:

**30 de junio de 2015**

día

mes

año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Recomendaciones Financieras		
					Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1 / C	Ejercido D	
	GASTOS INDIRECTOS FAFE (SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL)	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	0%	GASTO	4,735,080.58	4,735,080.58			4,735,080.58
<b>Gastos Indirectos y Otros.</b>						90264919.42		4,735,080.58	4,735,080.58	0.00	0.00	4,735,080.58
<b>Proyecto: 08.- Ampliación y Modernización de los Sistemas de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (\$ 105,400,000.00)</b>												
<b>PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APA) 2014</b>												
<b>COMPONENTE DE AGUA POTABLE</b>												
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE. <b>PF/APAZU/048/14 y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/048/A/14</b>	ATLTZAYANCA, TLAXCALA	ATLTZAYANCA	SECODUVI	0.12	100%	OBRA	1,002,000.00	1,002,000.00			1,002,000.00
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE REGULARIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE. <b>PF/APAZU/058/14 y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/058/A/14</b>	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA CRUZ GUADALUPE	SECODUVI	0.2	100%	OBRA	632,800.00	632,800.00			632,800.00
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN TANQUE DE REGULARIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE. <b>PF/APAZU/060/14</b>	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	GUADALUPE IXCOTLA (ZONA CONURBADA DE SANTA ANA CHIAUTEMPAN)	SECODUVI	0.2	100%	OBRA	779,425.64	779,425.64			779,425.64
	EQUIPAMIENTO DE POZO Y CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE REGULARIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE. <b>PF/APAZU/085/14 y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/085/A/14</b>	PANOTLA, TLAXCALA	SAN TADEO HUILOAPAN	SECODUVI	0.12	100%	SISTAMA	624,000.00	624,000.00			624,000.00

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del**

**ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**

**FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2014**

**FAFEF**

Fecha:	<b>30 de junio de 2015</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Recomendaciones Financieras		
					Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1 / C	Ejercido D	
	CONSTRUCCIÓN DE LINEAS DE CONDUCCIÓN Y TANQUE DE REGULARIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE. <b>PF/APAZU/059/14 y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/059/A/14</b>	SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA	SANTA ANA NOPALUCAN	SECODUVI	0.12	<b>100%</b>	OBRA	645,776.80	645,776.80			645,776.80
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. <b>PF/APAZU/057/14</b>	TOCATLAN, TLAXCALA	TOCATLAN	SECODUVI	0.12	<b>100%</b>	OBRA	192,959.38	192,959.38			192,959.38
	EQUIPAMIENTO DE POZO Y AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE. <b>PF/APAZU/053/14 y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/053/A/14</b>	TOCATLAN, TLAXCALA	TOCATLAN	SECODUVI	0.12	<b>100%</b>	OBRA	166,576.65	166,576.66			166,576.66
	PERFORACIÓN DE POZO Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE. <b>PF/APAZU/052/14 y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/052/A/14</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	SANTA MARÍA ACUITLAPILCO	SECODUVI	0.12	<b>100%</b>	OBRA	810,000.00	810,000.00			810,000.00
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE. <b>PF/APAZU/055/14y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/055/A/14</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	SAN SEBASTIAN ATLAHAPA	SECODUVI	0.12	<b>100%</b>	OBRA	611,999.98	611,999.98			611,999.98
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. <b>PF/APAZU/155/14</b>	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	CUARTA SECCIÓN AGRICLA DOLORES, ZONA CONURBADA	SECODUVI	0.2	<b>100%</b>	OBRA	332,132.81	332,132.81			332,132.81
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE REGULARIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE. <b>PF/APAZU/061/14</b>	TEPETITLA DE LARDIZABA, TLAXCALA	SAN MATEO AYEACAC	SECODUVI	0.12	<b>100%</b>	OBRA	383,106.40	383,106.40			383,106.40

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del

ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2014

FAFEF

Fecha:

30 de junio de 2015

día

mes

año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Ingresos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1 / C	Ejercido D	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE. <b>PF/APAZU/092/14 y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/092/A/14</b>	YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA	SANTA MARÍA ATLIHUETZÍA	SECODUVI	0.12	<b>100%</b>	OBRA	258,916.15	258,916.15			258,916.15
<b>COMPONENTE DE AGUA POTABLE</b>								<b>6,439,693.81</b>	<b>6,439,693.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,439,693.82</b>
<b>ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>												
	PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE. <b>PF/APAZU/040/14</b>	TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAXCALA	VILLALTA	SECODUVI	0.1	<b>100%</b>	ESTUDIO	24,940.00	24,940.00			24,940.00
	PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE. <b>PF/APAZU/039/14</b>	TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAXCALA	TEPETITLA	SECODUVI	0.1	<b>100%</b>	ESTUDIO	25,444.60	25,444.60			25,444.60
	DIAGNÓSTICO TECNICO INTEGRAL DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL ESTADO DE TLAXCALA. <b>PF/APAZU/190/14</b>	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS LOCALIDADES	SECODUVI	0.8	<b>100%</b>	ESTUDIO	1,896,479.82	1,871,593.31			1,871,593.31
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CAPTACIÓN, PROTECCIÓN Y APROVECHAMIENTO PARA AGUA POTABLE DE VARIOS MANANTIALES DE LA ZONA ORIENTE DEL ESTADO DE TLAXCALA. <b>PF/APAZU/254/14</b>	EMILIANO ZAPATA Y TERRENATE, TLAXCALA	EMILIANO ZAPATA Y TERRENATE	SECODUVI	1	<b>99%</b>	PROYECTO	400,749.31	356,171.08			356,171.08
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CAPTACIÓN, PROTECCIÓN Y APROVECHAMIENTO PARA AGUA POTABLE DE VARIOS MANANTIALES DE LA ZONA NORTE DEL ESTADO DE TLAXCALA. <b>PF/APAZU/255/14, CONV MODIF PF/APAZU/255/A/14 y CONV MODIF PF/APAZU/255/B/14</b>	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS Y PANOTLA, TLAXCALA	ATOTONILCO, PANOTLA Y SAN TADEO HUILOAPAN	SECODUVI	1	<b>100%</b>	PROYECTO	274,587.06	245,412.16			245,412.16

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del

ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2014

FAFEF

Fecha:

30 de junio de 2015

día

mes

año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Comentarios Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1 / C	Ejercido D	
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CAPTACIÓN, PROTECCIÓN Y APROVECHAMIENTO PARA AGUA POTABLE DE VARIOS MANANTIALES DE LA ZONA SUR DEL ESTADO DE TLAXCALA, <b>PF/APAZU/256/14, CONV MODIF PF/APAZU/256/A/14 y CONV MODIF PF/APAZU/256/B/14</b>	TEPEYANCO, XALTOCAN y ZACATELCO, TLAXCALA	TEPEYANCO, SAN SIMÓN TLATLAHUQUITE PEC y ZACATELCO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	PROYECTO	131,889.59	71,156.93			71,156.93
<b>ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>								<b>2,754,090.38</b>	<b>2,594,718.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,594,718.08</b>
<b>PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2014</b>								<b>9,193,784.19</b>	<b>9,034,411.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,034,411.90</b>
<b>PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS III) 2014</b>												
<b>AGUA POTABLE</b>												
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. <b>PF/PROSSAPYS/075/14 y CONV. MODIFIC. PF/PROSSAPYS/075/A/</b>	ATLANGATEPEC, TLAXCALA	ATLANGATEPEC	SECODUVI	0.1125	<b>100%</b>	OBRA	603,573.47	603,573.47			603,573.47
	REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE. <b>PF/PROSSAPYS/069/14</b>	ATLTZAYANCA, TLAXCALA	RANCHERÍA POCITOS	SECODUVI	0.1	<b>100%</b>	OBRA	162,104.33	162,104.33			162,104.33
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. <b>PF/PROSSAPYS/071/14 y CONV. MODIFIC. PF/PROSSAPYS/071/A/</b>	CUAPIAXTLA, TLAXCALA	IGNACIO ALLENDE	SECODUVI	0.1	<b>100%</b>	OBRA	261,414.21	261,414.21			261,414.21
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. <b>PF/PROSSAPYS/070/14</b>	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	SAN DIEGO RECOBA	SECODUVI	0.1125	<b>100%</b>	OBRA	201,605.62	201,605.62			201,605.62
	REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE, PRIMERA ETAPA. <b>PF/PROSSAPYS/064/14 y CONV. MODIFIC. PF/PROSSAPYS/064/A/14</b>	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	SANTA MARÍA IXCOTLA	SECODUVI	0.1	<b>100%</b>	OBRA	427,000.00	427,000.00			427,000.00

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del

ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2014

FAFEF

Fecha:

30 de junio de 2015

día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Recomendaciones Financieras		
					Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1 / C	Ejercido D	
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. <b>PF/PROSSAPYS/068/14</b>	LÁZARO CÁRDENAS, TLAXCALA	SAN JOSÉ LA LAGUNA	SECODUVI	0.1125	<b>100%</b>	OBRA	202,002.10	202,002.10			202,002.10
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. <b>PF/PROSSAPYS/073/14</b>	TEPEYANCO, TLAXCALA	SANTIAGO TLACOCHECALCO	SECODUVI	0.1125	<b>100%</b>	OBRA	111,412.55	111,412.55			111,412.55
	REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE. SEGUNDA ETAPA. <b>PF/PROSSAPYS/067/14</b>	TLAXCO, TLAXCALA	JOSE MARÍA MORELOS BUENAVISTA	SECODUVI	0.1125	<b>100%</b>	OBRA	66,171.16	66,171.16			66,171.16
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SEGUNDA ETAPA. <b>PF/PROSSAPYS/074/14</b>	XALTOCAN, TLAXCALA	TOPILCO DE JUÁREZ	SECODUVI	0.1125	<b>100%</b>	OBRA	46,795.36	46,795.36			46,795.36
<b>AGUA POTABLE</b>								<b>2,082,078.80</b>	<b>2,082,078.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,082,078.80</b>
<b>PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS III) 2014</b>								<b>2,082,078.80</b>	<b>2,082,078.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,082,078.80</b>
<b>PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2014</b>												
<b>SANEAMIENTO</b>												
	SEGUNDA ETAPA DE LA REINGENIERÍA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TLAXCALA. <b>PF/PROTAR/050/14, CONV MODIF PF/PROTAR/050/A/14 y CONV MODIF PF/PROTAR/050/B/14</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	0.55912	<b>35%</b>	SUPERVISIÓN	42,669,321.48	17,696,141.66			17,696,141.66
<b>SANEAMIENTO</b>								<b>42,669,321.48</b>	<b>17,696,141.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,696,141.66</b>
<b>PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2014</b>								<b>42,669,321.48</b>	<b>17,696,141.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,696,141.66</b>
<b>PROGRAMA C.N.A. 2014</b>								<b>53,945,184.47</b>	<b>28,812,632.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,812,632.37</b>
<b>PROGRAMA PARA EL DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE (PRODERETUS)</b>												
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE APIZACO. <b>PF/PRODERETUS/046/14 y CONV. MODIFIC. PF/PRODERETUS/046/A</b>	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	<b>0.50</b>	<b>100%</b>	OBRA	1,822,889.90	1,822,889.90			1,822,889.90

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del

ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2014

FAFEF

Fecha:

30 de junio de 2015

día

mes

año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Cuentas de Ingresos		
					Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1 / C	Ejercido D	
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEREA A SUBTERRANEA DE LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE. <b>CONVENIO</b>	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	0.50	100%	OBRA	10,723,498.13	10,723,498.13			10,723,498.13
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA DE LA CIUDAD DE APIZACO, MODERNIZACIÓN DE LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE. <b>PF/PRODERETUS/151/14 y CONV. MODIFIC. PF/PRODERETUS/151/A</b>	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	0.06	100%	OBRA	1,788,348.80	1,788,348.80			1,788,348.80
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE SANTA ANA CHIAUTEMPAN. <b>PF/PRODERETUS/044/14, CONV. DE DIFERIM. PF/PRODERETUS/044/A/14 y CONV. MODIFIC. PF/PRODERETUS/044/B</b>	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	SECODUVI	0.50	100%	OBRA	3,999,689.55	3,999,689.55			3,999,689.55
	MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS AL SANTUARÍO DE LAS LUCIERNAGAS, EN EL MUNICIPIO DE NANACAMILPA. <b>PF/PRODERETUS/043/1</b>	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	SAN FELIPE HIDALGO	SECODUVI	0.50	100%	OBRA	4,439,337.81	4,439,337.81			4,439,337.81
	MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS AL SANTUARÍO DE LAS LUCIERNAGAS, EN EL MUNICIPIO DE NANACAMILPA. <b>PF/PRODERETUS/091/14 y CONV. MODIFIC. PF/PRODERETUS/091/A</b>	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	SAN FELIPE HIDALGO	SECODUVI	0.50	100%	OBRA	2,446,180.88	2,446,180.88			2,446,180.88

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del

ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2014

FAFEM

Fecha:

30 de junio de 2015

día

mes

año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Recomendaciones Financieras		
					Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1 / C	Ejercido D	
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE SAN PABLO APETATITLÁN. <b>PF/PRODERETUS/045/14, CONV. DE DIFERIM. PF/PRODERETUS/045/A/14 y MODIFIC.PF/PRODERETUS/045/B/14</b>	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN PABLO APETATITLÁN	SECODUVI	0.50	100%	OBRA	6,352,328.21	6,352,328.21			6,352,328.21
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEREA A SUBTERRANEA DE LA CALLE HIDALGO. <b>CONVENIO</b>	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN PABLO APETATITLÁN	SECODUVI	0.50	100%	OBRA	3,647,670.57	3,647,670.57			3,647,670.57
<b>PROGRAMA PARA EL DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE (PRODERETUS)</b>								<b>35,219,943.85</b>	<b>35,219,943.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,219,943.84</b>
<b>DESARROLLO REGIONAL 2014</b>												
	MODERNIZACIÓN DE LA ROTONDA DE LA MAQUINITA. <b>PF/DR/132/14, CONV. DE DIFERIM. PF/DR/132/A/14 y MODIFIC. PF/DR/132/B/14</b>	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,889,303.52	3,813,331.38			3,813,331.38
	CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DEL COMPLEJO ADMINISTRATIVO DENOMINADO CIUDAD JUDICIAL. <b>PF/DR/265/14 y CONV DE DIFERIM PF/DR/265/A/14</b>	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUVI	10500	36%	M2	7,983,151.85	0.00			-
<b>DESARROLLO REGIONAL 2014</b>								<b>11,872,455.37</b>	<b>3,813,331.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,813,331.38</b>
<b>PROGRAMA HABITAT 2014</b>												
	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON OBRAS INDUCIDAS EN CALLE ZAHUAPAN, COLONIA VOLCANES. <b>PF/HABITAT/228/14</b>	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	2368.3	100%	m2.	548,567.53	548,567.53			548,567.53

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del**

**ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**

**FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2014**

**FAFEF**

Fecha:	<b>30 de junio de 2015</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Comentarios Financieros		
					Programado a Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1 / C	Ejercido D	
	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON OBRAS INDUCIDAS EN CALLE IZTAZIHUATL, COLONIA VOLCANES. <b>PF/HABITAT/229/14</b>	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	2377	<b>100%</b>	m2.	628,143.49	628,143.49			628,143.49
	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON OBRAS INDUCIDAS EN CALLE EL MILAGRO, COLONIA NAZARET. <b>PF/HABITAT/218/14</b>	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	1607.2	<b>100%</b>	m2.	317,959.91	317,959.91			317,959.91
	ADECUACIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL LA CAÑADA, EN CALLE MARIANO ESCOBEDO, COLONIA LA CAÑADA. <b>PF/HABITAT/235/14</b>	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	320	<b>5%</b>	m2.	53,246.52	53,246.52			53,246.52
	ADECUACIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL CDC ALFONSO ESPEJEL, EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, COLONIA ALFONSO ESPEJEL. <b>PF/HABITAT/236/14</b>	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	60	<b>100%</b>	m2.	40,543.57	40,543.57			40,543.57
	ADECUACIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL CDC PORFIRIO BONILLA (FRANCISCO SARABIA), EN CALLE PORFIRIO BONILLA, COLONIA FRANCISCO SARABIA. <b>PF/HABITAT/241/14</b>	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	1050.22	<b>100%</b>	m2.	61,863.70	61,863.70			61,863.70
	AMPLIACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PORFIRIO BONILLA EN CALLE PORFIRIO BONILLA, COLONIAS FRANCISCO SARABIA. <b>PF/HABITAT/242/14</b>	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	1	<b>90%</b>	obra	1,549,946.57	1,549,946.57			1,549,946.57



**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del  
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2014**

**FAFEF**

Fecha:	<b>30 de junio de 2015</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Comentarios Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1 / C	Ejercido D	
	ADECUACION DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL CDC DEL MIRADOR, EN CALLE DIVISIÓN DEL NORTE, COLONIA EL MIRADOR. <b>PF/HÁBITAT/215/14</b>	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	191.91	<b>100%</b>	m2.	55,000.46	55,000.46			55,000.46
<b>PROGRAMA HABITAT 2014</b>								<b>3,255,271.75</b>	<b>3,255,271.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,255,271.75</b>
<b>FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2014</b>								<b>370,206,754.26</b>	<b>292,603,957.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>292,603,957.12</b>

AUTORIZA

Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA  
Puesto / Inst SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
Firma: