

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2014

PZMTA

Hoja No. _____ de _____

Fecha:	4 de agosto de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta			Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2014												
	PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE RESERVA TERRITORIAL PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA METROPOLITANA TLAXCALA- APIZACO, SEGUNDA ETAPA. CONVENIO	MUNICIPIOS DE LA ZONA METROPOLITANA, TLAXCALA	LOCALIDADES DE LA ZONA METROPOLITANA	SECODUVI	1	100%	ADQUISICIÓN	10,100,000.00	7,071,755.12			7,071,755.12
	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PLUVIAL No. 7. PF/FMTA/204/14	APIZACO Y YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA	APIZACO Y YAUHQUEMEHCAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	26,339,449.68	23,707,033.37			23,707,033.37
	PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE APIZACO. PF/FMTA/149/14	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO	2,000,000.00	1,980,281.31			1,980,281.31
	PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE TLAXCALA. PF/FMTA/150/14	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO	2,000,000.00	1,980,281.31			1,980,281.31
	SALDO DISPONIBLE NO PROGRAMADO A SEPTIEMBRE DE 2014							2,392.96	0.00			-
	1 AL MILLAR DE (ASF-OFS)	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	0%	PAGO	40,479.93	40,479.93			40,479.93
FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2014								40,482,322.57	34,779,831.04	0.00	0.00	34,779,831.04
FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2014								40,482,322.57	34,779,831.04	0.00	0.00	34,779,831.04

AUTORIZA	
Nombre:	C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto / Firma:	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS