

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los  
PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPyS y PROTAR) 2015  
RESUMEN GLOBAL**

**30 de septiembre de 2015**

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
16.00	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2015	75,545,054.00	31,448,419.57
2.10	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPyS III) 2015	9,784,581.00	7,143,622.04
0.70	PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2015	53,346,145.00	16,547,045.41
<b>18.80</b>	<b>PROGRAMA C.N.A. 2015</b>	<b>138,675,780.00</b>	<b>55,139,087.02</b>

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del  
PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPyS y PROTAR) 2015  
C.N.A.**

Fecha:	<b>30 de septiembre de 2015</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	

<b>Proyecto: 16.- Ampliación y Modernización de los Sistemas de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento.</b>												
<b>PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2015</b>												
<b>AGUA POTABLE</b>												
	CONSTRUCCION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE DESHIELOS DE LA MALINTZI, PRIMERA ETAPA. <b>PF/APAZU/014/15</b>	<b>ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, TLAXCALA</b>	<b>ZITLALTEPEC</b>	SECODUVI	0.76	<b>72%</b>	OBRA	<b>3,620,640.00</b>	1,743,917.36			1,743,917.36
	CONSTRUCCION DE LÍNEA DE CONDUCCION, TANQUE DE REGULARIZACION Y AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO DE POZO, PRIMERA ETAPA. <b>PF/APAZU/007/15</b>	<b>TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA</b>	<b>CUARTA SECCION AGRICOLA DOLORES, ZONA CONURBADA</b>	SECODUVI	0.68	<b>97%</b>	OBRA	<b>3,938,560.00</b>	2,884,075.40			2,884,075.40
	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SEGUNDA ETAPA. <b>PF/APAZU/013/15</b>	<b>TOCATLAN, TLAXCALA</b>	<b>TOCATLAN</b>	SECODUVI	0.52	<b>100%</b>	OBRA	<b>1,287,000.00</b>	787,156.00			787,156.00
	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SEGUNDA ETAPA. <b>PF/APAZU/011/15</b>	<b>TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAXCALA</b>	<b>SAN MATEO AYEAC</b>	SECODUVI	0.52	<b>100%</b>	OBRA	<b>1,040,000.00</b>	931,398.14			931,398.14
	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PRIMERA ETAPA. <b>PF/APAZU/006/15</b>	<b>TEPEYANCO, TLAXCALA</b>	<b>TEPEYANCO</b>	SECODUVI	0.52	<b>100%</b>	OBRA	<b>3,139,240.00</b>	2,216,366.95			2,216,366.95
	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. <b>PF/APAZU/012/15 y CONV. MODIF, PF/APAZU/012/A/15</b>	<b>TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAXCALA</b>	<b>VILLALTA</b>	SECODUVI	0.52	<b>76%</b>	OBRA	<b>2,465,359.00</b>	1,321,450.79			1,321,450.79

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del  
PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPyS y PROTAR) 2015  
C.N.A.**

Fecha:	<b>30 de septiembre de 2015</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	COLECTOR BARRANCA BRIONES, INTERCEPTORES LA VÍA No. 3 Y 4 Y SUBCOLECTOR LA PAZ. <b>PF/APAZU/008/15 y CONV. DE DIFERIM.</b>	<b>CHIAUTEMPAN, TLAXCALA</b>	<b>SANTA ANA CHIAUTEMPAN</b>	SECODUVI	0.64	<b>84%</b>	OBRA	<b>8,687,324.00</b>	6,134,432.39			6,134,432.39
	COLECTOR RIO DE LOS NEGROS Y SUBCOLECTORES EL ALTO, SANTA CRUZ Y TLAHUICOLE, INTERCEPTORES, LA VIA No. 1 Y 2 <b>PF/APAZU/009/15</b>	<b>CHIAUTEMPAN, TLAXCALA</b>	<b>SANTA ANA CHIAUTEMPAN</b>	SECODUVI	0.64	<b>70%</b>	OBRA	<b>12,427,536.00</b>	8,870,339.52			8,870,339.52
	AMPLIACIÓN DE COLECTOR Y EMISOR GENERAL, AMPLIACIÓN DE COLECTOR LA LOMA. <b>PF/APAZU/010/15</b>	<b>TLAXCALA, TLAXCALA</b>	<b>TLAXCALA</b>	SECODUVI	0.68	<b>42%</b>	OBRA	<b>6,579,899.00</b>	3,551,622.73			3,551,622.73
<b>AGUA POTABLE</b>								<b>43,185,558.00</b>	<b>28,440,759.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,440,759.28</b>
<b>ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>												
	ESTUDIO DE CALIDAD DEL AGUA DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE DE VARIAS COMUNIDADES Y ELABORACION DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DE POTABILIZACION NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LA NOM-127-SSA1-1994. <b>PF/APAZU/023/15 y CONV. MODIF.</b>	<b>TOTOLAC, TLAXCALA</b>	<b>SAN JUAN TOTOLAC</b>	SECODUVI	0.84	<b>100%</b>	ESTUDIO	<b>321,204.00</b>	42,579.54			42,579.54

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del  
PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPyS y PROTAR) 2015  
C.N.A.**

Fecha:	<b>30 de septiembre de 2015</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	ESTUDIO DE CALIDAD DE AGUA DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE DE VARIAS COMUNIDADES Y ELABORACION DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DE POTABILIZACION NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LA NOM-127-SSA1-1994. <b>PF/APAZU/031/15 y CONV. MODIF.</b>	<b>PANOTLA, TLAXCALA</b>	<b>SAN TADEO HUILOAPAN, SAN JORGE TEZOQUIPAN Y PANOTLA</b>	SECODUVI	0.84	<b>76%</b>	ESTUDIO	<b>445,927.00</b>	65,834.21			65,834.21
	ESTUDIO DE CALIDAD DE AGUA DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE DE VARIAS COMUNIDADES Y ELABORACION DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DE POTABILIZACION NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LA NOM-127-SSA1-1994. <b>PF/APAZU/032/15 y CONV. MODIF.</b>	<b>TLAXCALA, TLAXCALA</b>	<b>TLAXCALA, IXTULCO</b>	SECODUVI	0.84	<b>60%</b>	ESTUDIO	<b>367,001.00</b>	55,547.84			55,547.84
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CAPTACIÓN, PROTECCIÓN Y APROVECHAMIENTO PARA AGUA POTABLE DE VARIOS MANANTIALES DE LA ZONA ORIENTE DEL ESTADO DE TLAXCALA. <b>PF/APAZU/254/14</b>	EMILIANO ZAPATA Y TERRENATE, TLAXCALA	EMILIANO ZAPATA Y TERRENATE	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	PROYECTO	<b>1,602,997.22</b>	1,571,237.25			1,571,237.25

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del  
PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPyS y PROTAR) 2015  
C.N.A.**

Fecha:	<b>30 de septiembre de 2015</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CAPTACIÓN, PROTECCIÓN Y APROVECHAMIENTO PARA AGUA POTABLE DE VARIOS MANANTIALES DE LA ZONA NORTE DEL ESTADO DE TLAXCALA. <b>PF/APAZU/255/14, CONV MODIF PF/APAZU/255/A/14 y CONV MODIF</b>	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS Y PANOTLA, TLAXCALA	ATOTONILCO, PANOTLAY SAN TADEO HUILOAPAN	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	PROYECTO	<b>1,098,348.25</b>	981,648.62			981,648.62
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CAPTACIÓN, PROTECCIÓN Y APROVECHAMIENTO PARA AGUA POTABLE DE VARIOS MANANTIALES DE LA ZONA SUR DEL ESTADO DE TLAXCALA, <b>PF/APAZU/256/14, CONV MODIF PF/APAZU/256/A/14 y CONV MODIF</b>	TEPEYANCO, XALTOCAN y ZACATRLCO, TLAXCALA	TEPEYANCO, SAN SIMÓN TLATLAHUQUIT EPEC y ZACATELCO	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	PROYECTO	<b>527,558.37</b>	284,627.76			284,627.76
	PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCION DE PRESAS DE GAVIONES EN CAÑADA GRANDE Y BARRANCA BRIONES, PARQUE NACIONAL	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	SECODUVI	1.00	<b>0%</b>	OBRA	<b>20,000,000.00</b>	0.00			-
	CAPTACION, PROTECCION Y APROVECHAMIENTO DEL MANANTIAL DENOMINADO "EL ZACATONAL"	IXTACUIXTLA	IXTACUIXTLA	SECODUVI	1.00	<b>0%</b>	OBRA	<b>3,254,771.00</b>	0.00			-

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del  
PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPyS y PROTAR) 2015  
C.N.A.**

Fecha:	<b>30 de septiembre de 2015</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	CAPTACION, PROTECCION Y APROVECHAMIENTO DEL MANANTIAL DENOMINADO "CACALOAC". <b>PF/APAZU/093/15</b>	XALTOCAN, TLAXCALA	SAN SIMON TLATLAHUQUIT EPEC	SECODUVI	1.00	0%	OBRA	2,444,362.00	0.00			-
	CAPTACION, PROTECCION Y APROVECHAMIENTO DEL MANANTIAL DENOMINADO LAS MORAS. <b>PF/APAZU/091/15</b>	EMILIANO ZAPATA, TLAXCALA	EMILIANO ZAPATA	SECODUVI	1.00	0%	OBRA	1,117,874.00	0.00			-
	DIAGNOSTICO TECNICO Y ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SANEAMIENTO DEL VASO DE LA LAGUNA DE ACUITLAPILCO	ACUITLAPILCO	TLAXCALA	SECODUVI	1.00	0%	PROYECTO	800,000.00	0.00			-
<b>ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>								<b>31,980,042.84</b>	<b>3,001,475.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,001,475.22</b>
<b>OTROS COMPLEMENTARIOS</b>												
	SUPERVISION NORMATIVA	VARIOS	VARIAS	C.N.A.	1	0%	SUPERVISIÓN	276,211.94	0.00			-
	CONTRALORIA SOCIAL	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	0.5	0%	CONTRALORIA SOCIAL	28,000.00	6,185.07			6,185.07
	1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	0%	PAGO	75,241.22	0.00			-
<b>OTROS COMPLEMENTARIOS</b>								<b>379,453.16</b>	<b>6,185.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,185.07</b>
<b>PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2015</b>								<b>75,545,054.00</b>	<b>31,448,419.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,448,419.57</b>
<b>PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPyS III) 2015</b>												
<b>AGUA POTABLE</b>												
	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE. <b>PF/PROSSAPYS/020/15</b>	TEPEYANCO, TLAXCALA	SANTIAGO TLACOCHECALCO	SECODUVI	0.78	100%	OBRA	426,250.00	423,841.79			423,841.79

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del  
PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPyS y PROTAR) 2015  
C.N.A.**

Fecha:	<b>30 de septiembre de 2015</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE. <b>PF/PROSSAPYS/016/15 y CONV. MODIF. PF/PROSSAPYS/016/A/15</b>	<b>CUAPIAXTLA, TLAXCALA</b>	<b>JOSÉ MARÍA MORELOS</b>	SECODUVI	0.78	<b>100%</b>	OBRA	<b>1,472,500.00</b>	1,219,963.90			1,219,963.90
	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE. <b>PF/PROSSAPYS/017/15</b>	<b>TEPEYANCO, TLAXCALA</b>	<b>COLONIA GUERRERO</b>	SECODUVI	0.78	<b>100%</b>	OBRA	<b>1,588,750.00</b>	1,440,928.38			1,440,928.38
	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE. <b>PF/PROSSAPYS/018/15 y CONV. MODIF. PF/PROSSAPYS/018/A/15</b>	<b>CALPULALPAN, TLAXCALA</b>	<b>SAN MARCOS GUAQUILPAN</b>	SECODUVI	0.78	<b>100%</b>	OBRA	<b>2,092,500.00</b>	1,798,248.31			1,798,248.31
	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE. <b>PF/PROSSAPYS/015/15</b>	<b>HUAMANTLA, TLAXCALA</b>	<b>NCP SAN JOSÉ TEACALCO</b>	SECODUVI	0.78	<b>100%</b>	OBRA	<b>2,170,000.00</b>	1,783,293.00			1,783,293.00
	ESTUDIO DE CALIDAD DEL AGUA DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE DE VARIAS LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TOTOLAC Y ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE POTABILIZACION NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LA NOM-127-SSA1-1994. <b>PF/PROSSAPYS/024/15 y CONV. MODIF. PF/PROSSAPYS/024/15</b>	<b>TOTOLAC, TLAXCALA</b>	<b>ACXOTLA DEL RIO, SANTIAGO TEPETICPAC Y COLONIA ZARAGOZA</b>	SECODUVI	0.84	<b>100%</b>	ESTUDIO	<b>352,388.00</b>	340,650.24			340,650.24

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del  
PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPyS y PROTAR) 2015  
C.N.A.**

Fecha:	<b>30 de septiembre de 2015</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	ESTUDIO DE CALIDAD DEL AGUA DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE DE VARIAS LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PANOTLA Y ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE POTABILIZACION NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LA NOM-127-SSA1-1994. <b>PF/PROSSAPYS/025/15 y CONV. MODIF. PF/PROSSAPYS/025/</b>	<b>PANOTLA, TLAXCALA</b>	<b>JESUS ACATITLA, SAN AMBROSIO TEXANTLA, SAN FRANCISCO TEMETZONTLA, SAN MATEO HUEXOYUCAN, SANTA CATALINA APATLAHCO, SANTA CRUZ TECHACHALCO Y FRACCIONAMIENTO LA VIRGEN.</b>	SECODUVI	0.84	75%	ESTUDIO	<b>900,556.00</b>	63,682.03			63,682.03
	ESTUDIO DE CALIDAD DEL AGUA DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE DE VARIAS LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA Y ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE POTABILIZACION NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LA NOM-127-SSA1-1994. <b>PF/PROSSAPYS/026/15 y CONV. MODIF. PF/PROSSAPYS/026/15</b>	<b>TLAXCALA, TLAXCALA</b>	<b>SAN BUENAVENTURA ATEMPAN Y LA TRINIDAD TEPEHITEC</b>	SECODUVI	0.84	70%	ESTUDIO	<b>223,138.00</b>	33,216.63			
<b>AGUA POTABLE</b>								<b>9,226,082.00</b>	<b>7,103,824.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,070,607.65</b>
<b>OTROS COMPLEMENTARIOS</b>												
<b>PROGRAMACION DE ACCIONES DEL COMPONENTE DE ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA</b>												

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del  
PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPyS y PROTAR) 2015  
C.N.A.**

Fecha:	<b>30 de septiembre de 2015</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA. PF/PROSSAPYS/098/15	VARIAS	VARIAS	SECODUVI	0.70	0%	LOTE	86,415.00	0.00			-
<b>PROGRAMACION DE LAS ACCIONES DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO A EJECUTORES</b>												
	DESARROLLO INSTITUCIONAL	VARIAS	VARIAS	SECODUVI	0.70	0%	LOTE	80,000.00	0.00			-
	MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES (ADMINISTRACION)	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	0.7	0%	MONITOREO	112,000.00	19,963.69			19,963.69
	SUPERVISION TECNICA (ADMINISTRACION)	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	0.5	0%	SUPERVISION	80,000.00	19,834.07			19,834.07
	SUPERVISION NORMATIVA	VARIOS	VARIAS	C.N.A.	1	0%	SUPERVISION	190,500.00	0.00			-
	1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	0%	PAGO	9,584.00	0.00			-
<b>OTROS COMPLEMENTARIOS</b>								<b>558,499.00</b>	<b>39,797.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,797.76</b>
<b>PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPyS III) 2015</b>								<b>9,784,581.00</b>	<b>7,143,622.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,110,405.41</b>
<b>PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2015</b>												
<b>SANEAMIENTO</b>												
	TERCERA ETAPA DE LA REINGENIERIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TLAXCALA PF/PROTAR/037/15	TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	0.70	12%	OBRA	53,164,970.00	16,540,655.88			16,540,655.88
<b>SANEAMIENTO</b>								<b>53,164,970.00</b>	<b>16,540,655.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,540,655.88</b>
<b>OTROS COMPLEMENTARIOS</b>												
	SUPERVISION NORMATIVA	VARIOS	VARIAS	C.N.A.	1	0%	SUPERVISION	97,980.00	0.00			-
	CONTRALORIA SOCIAL	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	0.5	0%	CONTRALORIA SOCIAL	30,000.00	6,389.53			6,389.53
	1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	0%	PAGO	53,195.00	0.00			-
<b>OTROS COMPLEMENTARIOS</b>								<b>181,175.00</b>	<b>6,389.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,389.53</b>
<b>PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2015</b>								<b>53,346,145.00</b>	<b>16,547,045.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,547,045.41</b>
<b>PROGRAMA C.N.A. 2015</b>								<b>138,675,780.00</b>	<b>55,139,087.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,105,870.39</b>

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del  
PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPyS y PROTAR) 2015  
C.N.A.**

Fecha:	<b>30 de septiembre de 2015</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta			Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	

AUTORIZA Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA Puesto / SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Firma:
--