

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento
Realizados con los Recursos Recibidos del
DESARROLLO REGIONAL 2015**

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	30 de septiembre de 2015	
		INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
6	DESARROLLO REGIONAL 2015	353,100,000.00	123,923,599.00
6	DESARROLLO REGIONAL 2015	353,100,000.00	123,923,599.00

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
DESARROLLO REGIONAL 2015**

D.R.

Fecha:	30 de septiembre de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	DESARROLLO REGIONAL 2015											
	CONSTRUCCION DEL DRENAJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE TLAXCALA PF/DR/022/15 y CONV. DE DIFERIM. DE/DR/022/14/15	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	14%	OBRA	138,061,800.00	38,359,716.39			38,359,716.39
	MODERNIZACIÓN DE LA AVENIDA INDEPENDENCIA. PF/DR/029/15	APIZACO y YAUHQUEMEH CAN, TLAXCALA	APIZACO Y YAUHQUEMEH CAN	SECODUVI	1	55%	OBRA	29,970,000.00	10,997,066.80			10,997,066.80
	MODERNIZACIÓN DE LA AVENIDA CUAUHTEMOC PF/DR/029/15	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	40%	OBRA	69,680,736.57	36,788,959.50			36,788,959.50
	MODERNIZACIÓN DE AVIENIDA CUAHUTEMOC. PF/DR/077/15	APIZACO	APIZACO	SECODUVI	1	1%	OBRA	7,242,263.43	2,172,679.03			2,172,679.03
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO APIZACO "B" PF/DR/036/15	APIZACO y YAUHQUEMEH CAN, TLAXCALA	APIZACO Y YAUHQUEMEH CAN	SECODUVI	1	35%	OBRA	92,907,000.00	33,089,204.07			33,089,204.07
	AMPLIACIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO ATOYAC, EN LA CARRETERA FEDERAL VILLALTA-TEPETITLA.	TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAXCALA	TEPETITLA	SECODUVI	1	5%	OBRA	14,885,100.00	2,515,973.21			2,515,973.21
	1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	0%	PAGO	245,200.00	0.00			0.00
	1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	0%	PAGO	93,000.00	0.00			0.00
	1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	0%	PAGO	14,900.00	0.00			0.00
	DESARROLLO REGIONAL 2015							353,100,000.00	123,923,599.00	0.00	0.00	123,923,599.00
	DESARROLLO REGIONAL 2015							353,100,000.00	123,923,599.00	0.00	0.00	123,923,599.00

AUTORIZA Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA Puesto / SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Firma:
--