

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA ESTATAL 2014

Hoja No. _____ de _____

CD JUST.

Fecha:	31 de marzo de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del PNPREV. DELITO		Comentarios Financieros de la cuenta		
					Programa da Total	Avance en el periodo 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA ESTATAL 2014												
	CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL DE REGULARIZACION DE 400 M3. PD/CEAT/237/14	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	SAN BARTOLOME MATLALOHCAN	SECODUVI	1	92%	OBRA	890,927.93	127,597.98			127,597.98
	SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTORES PARA CASA DE HABITACION EN CUAPIAXTLA. PD/CEAT/238/14	CUAPIAXTLA, TLAXCALA	CUAPIAXTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	263,219.46	0.00			0.00
	MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE TANQUES DE REGULARIZACIÓN SUPERFICIALES Y ELEVADOS. PD/CEAT/239/14	CUAPIAXTLA, TLAXCALA	CUAPIAXTLA, SANTA BEATRIZ LA NUEVA, SAN FRANCISCO CUEXCONTZI, PLAN DE AYALA, SAN RAFAEL TEPATLAXCO, LOMA BONITA Y MANUEL AVILA CAMACHO	SECODUVI	1	100%	OBRA	593,531.81	344,620.02			344,620.02
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO Y PIEZAS ESPACIALES A POZOS DE AGUA POTABLE EN MANUEL ÁVILA CAMACHO, PLAN DE AYALA, EL VALLE Y SAN FRANCISCO CUEXCONTZI. PD/CEAT/251/14	CUAPIAXTLA, TLAXCALA	MANUEL ÁVILA CAMACHO, PLAN DE AYALA, EL VALLE Y SAN FRANCISCO CUEXCONTZI	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,115,601.23	0.00			0.00
PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA ESTATAL 2014								2,863,280.43	472,218.00	0.00	0.00	472,218.00
PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA ESTATAL 2014								2,863,280.43	472,218.00	0.00	0.00	472,218.00

AUTORIZA Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA Puesto / I SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Firma:
--