



**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2014**

Hoja No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**PZMPT**

Fecha:	<b>31 de marzo de 2015</b>		
	día	mes	año <sup>2</sup> / <sub>3</sub>

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del PZMPT		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
<b>FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2014</b>												
	AMPLIACION TRANSVERSAL DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO AJEJELA EN EL CRUCE CON LA CARRETERA TEPETITLA DE LARDIZABAL-SANTA JUSTINA ECATEPEC- <b>PF/FMPT/096/14 CONV. MODIF. PF/FMPT/096/A/14 Y DE/FMPT/096/B/14</b>	TEPETITLA DE LARDIZABAL	SAN MATEO TEPETITLA	SECODUV I	1	<b>100%</b>	PUENTE	8,336,912.83	8,336,912.83			8,336,912.83
	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CARRETERA XOXTLA-TETLATLAHUCA SOBRE EL RÍO ATOYAC, ZACATELCO. <b>PF/FMPT/095/14 y CONV. MODIF. PF/FMPT/095/A/14</b>	ZACATELCO, TLAXCALA	ZACATELCO	SECODUV I	1	<b>100%</b>	PUENTE	8,542,923.56	8,336,383.70			8,336,383.70
	PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE ZACATELCO. <b>PF/FMPT/147/14</b>	ZACATELCO, TLAXCALA	ZACATELCO	SECODUV I	1	<b>100%</b>	ESTUDIO	2,000,000.00	1,794,515.48			1,794,515.48
	PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE IXTACUIXTLA. <b>PF/FMPT/148/14</b>	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	IXTACUIXTLA	SECODUV I	1	<b>100%</b>	Estudio	1,000,000.00	898,432.11			898,432.11
	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RÍO ATOYAC EN LA CARRETERA TEPETITLA DE LARDIZABAL-SANTA INES TECUEXCOMAC. <b>PF/FMPT/171/14</b>	TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAXCALA	SAN MATEO TEPETITLA	SECODUV I	1	<b>100%</b>	PUENTE	9,343,870.00	8,030,241.99			8,030,241.99

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2014**

Hoja No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**PZMPT**

Fecha:	<b>31 de marzo de 2015</b>		
	día	mes	año 2015

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del PZMPT		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA NATIVITAS-SAN MIGUEL ANALCO. <b>PF/FMPT/139/14</b>	NATIVITAS, TLAXCALA	SAN MIGUEL ANALCO Y NATIVITAS.	SECODUV I	1	<b>100%</b>	OBRA	21,999,065.30	16,627,559.41			#####
	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TETLATLAHUCA-XOXTLA. <b>PF/FMPT/140/14 y CONV. MODIFIC. PF/FMPT/140/A/14</b>	TETLATLAHUCA Y ZACATELCO, TLAXCALA	TETLATLAHUCA y DOMINGO ARENAS	SECODUV I	1	<b>100%</b>	OBRA	25,406,908.19	25,304,871.53			#####
	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIVERSAS CALLES EN SAN ISIDRO BUENSUCESO. <b>PF/FMPT/101/14 y CONV. MODIFIC. PF/FMPT/101/A/14</b>	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN ISIDRO BUENSUCESO	SECODUV I	1	<b>100%</b>	OBRA	1,833,552.67	1,805,048.95			1,805,048.95
	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ZACUALPAN. <b>PF/FMPT/102/14 y CONV. MODIFIC. PF/FMPT/102/A/14</b>	SAN JERONIMO ZACUALPAN, TLAXCALA	SAN JERONIMO ZACUALPAN	SECODUV I	1	<b>100%</b>	OBRA	1,601,830.00	1,505,650.10			1,505,650.10
	I AL MILLAR (A.S.F.-O.F.S.)	VARIOS	VARIAS	SECODUV I	1	<b>0%</b>	SERVICIO	91,023.40	0.00			-
<b>FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2014</b>								80,156,085.95	72,639,616.10	0.00	0.00	72,639,616.10
<b>FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2014</b>								80,156,085.95	72,639,616.10	0.00	0.00	72,639,616.10

AUTORIZA	
Nombre:	C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto / :	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Firma:	