

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento
Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA S.C.T. 2015**

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	31 de diciembre de 2015	
		INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
10	PROGRAMA S.C.T. 2015	84,533,645.15	76,796,106.49
10	PROGRAMA S.C.T. 2015	84,533,645.15	76,796,106.49

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de PROGRAMA S.C.T. 2015

SCT

Fecha:	31 de diciembre de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	PROGRAMA S.C.T. 2015											
	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ACOPINALCO DEL PEÑON-SAN PEDRO LA CUEVA. PF/CSCT/079/15 y CM. /079/A/15	TLAXCO	ACOPINALCO DEL PEÑON Y SAN PEDRO DE LA CUEVA	SECODUVI	2.4	100%	KM	9,800,000.00	9,779,998.24			9,779,998.24
	BOULEVARD UNIVERSIDAD POLITÉCNICA, TRAMO: CALLE 20 DE NOVIEMBRE SUR-AVE. UNIVERSIDAD DE SAN PEDRO XALCALTZINCO PF/CSCT/074/15 y CM. /074/A/15	TEPEYANCO, TLAXCALA	SAN PEDRO XALCALTZINCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	6,029,443.89	6,017,443.89			6,017,443.89
	PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA XALTIPA-LA TRINIDAD PF/CSCT/076/15 y CM. /076/A/15	PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL, TLAXCALA	XALTIPA Y LA TRINIDAD	SECODUVI	1.5	100%	km	6,860,000.00	6,845,999.80			6,845,999.80
	PAVIMENTACION DEL CAMINO RURAL YAUHQUEMECAN-E.C. (MUÑOZ - APIZACO) PF/CSCT/068/15 y CM. /068/A/15	YAUHQUEMECAN, TLAXCALA	YAUHQUEMECAN	SECODUVI	3	100%	km	11,760,000.00	11,115,180.11			11,115,180.11
	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA VIEJA IXTENCO - HUAMANTLA. PF/CSCT/078/15 y CM. /078/A/15	HUAMANTLA, TLAXCALA	IXTENCO	SECODUVI	2.5	100%	km	9,800,000.00	9,779,997.85			9,779,997.85
	RECONSTRUCCIÓN DEL RAMAL SANTA CRUZ TETELA PF/CSCT/075/15 y CM. /079/A/15	LA MAGDALENA TLALTTELULCO, TLAXCALA	SANTA CRUZ TETELA	SECODUVI	1.5	100%	km	5,004,201.26	4,994,201.03			4,994,201.03
	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR (REHABILITACION DE LA CARRETERA AV. INSTITUTO TECNOLÓGICO SUB-TRAMO 0+000 AL 0+230.81 Y SUB-TRAMO 1+400 AL 1+856.20, CONSTRUCCIÓN DE ALEROS Y BANQUETAS LATERALES EN PUENTE) PF/CSCT/069/15 y /069/A/15	TZOMPANTEPEC, TLAXCALA	TZOMPANTEPEC	SECODUVI	0.8	100%	km	15,680,000.00	11,973,274.67			11,973,274.67
	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RURAL SAN FRANCISCO TETLANOHCAN PF/CSCT/067/15 CM. /067/A/15	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAXCALA	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	SECODUVI	1.5	100%	km	4,900,000.00	4,889,999.87			4,889,999.87
	CONSTRUCCION DEL RAMAL MAZAQUIAHUAC - GRACIANO SANCHEZ Y RAMAL A SANTIAGO TETLAPAYAC. PF/CSCT/133/15	TLAXCO, TLAXCALA	GRACIANO SANCHEZ Y EJIDO SANTIAGO TETLAPAYAC.	SECODUVI	3	100%	KM	13,720,000.00	10,422,011.03			10,422,011.03
	RECONSTRUCCION DEL RAMAL ZACAMOLPA. PF/CSCT/128/15 y CM. /128/A/15	COAXOMULCO, TLAXCALA	ZACAMOLPA,	SECODUVI	0.4	100%	KM	980,000.00	978,000.00			978,000.00
	PROGRAMA S.C.T. 2015							84,533,645.15	76,796,106.49	0.00	0.00	76,796,106.49
	PROGRAMA S.C.T. 2015							84,533,645.15	76,796,106.49	0.00	0.00	76,796,106.49

AUTORIZA	C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Nombre:	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Puesto / Ins	
Firma:	