

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de  
PROGRAMA DE SALUD 2013**

HOJA No.----- DE ----

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

**31 de marzo de 2015**

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN		
		AUTORIZADA		PAGADA
		ESTATAL	FEDERAL	
2	OTROS INGRESOS "BENEFICIO FISCAL" DE LA SECRETARÍA DE SALUD	3,494,107.26	0.00	3,473,786.49
1	RAMO 33 2012 DE LA SECRETARÍA DE SALUD	1,240,269.81	0.00	1,237,240.48
2	FORTALECER LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD 2010		6,048,482.80	3,667,959.20
2	ANEXO IV 2011	0.00	1,815,789.60	1,737,130.94
24	ANEXO IV 2012	0.00	19,614,275.29	18,636,747.03
7	ANEXO IV 2013	0.00	9,739,855.00	8,561,124.80
1	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS	0.00	1,200,000.00	1,189,447.09
14	PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD (ANEXO 29)	0.00	55,095,939.99	43,522,358.31
4	FONDO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA PROGRAMAS DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS, Y ADOLESCENTES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PERSONAS ADULTAS MAYORES, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD (FOROSS) ANEXO 29.1)	0.00	8,892,186.34	3,463,288.20
53	FONDO REGIONAL 2013	0.00	84,332,415.98	77,354,032.94
<b>110</b>	<b>PROGRAMA DE SALUD 2013</b>	<b>4,734,377.07</b>	<b>186,738,945.00</b>	<b>162,843,115.48</b>

1 14

**Informe de Avances v Resultados de los Proyectos v Acciones de Infraestructura v Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de  
PROGRAMA DE SALUD 2013**

Hoja No. \_\_\_\_\_

**SALUD**

Fecha:	<b>31 de marzo de 2015</b>		
	día	mes	año 2 14

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros de la cuenta		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FPP2%SP		Asignado 1/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
<b>PROGRAMA DE SALUD 2013</b>												
<b>OTROS INGRESOS "BENEFICIO FISCAL" DE LA SECRETARÍA DE SALUD</b>												
						ESTATAL						
	ADECUACIÓN DE ESPACIO PARA CÁMARAS FRÍAS (CSU APIZACO). <b>PD/SECODUVI/001/13, CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/001/A/13 y</b>	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	2,194,107.26	2,194,107.26			2,194,107.26
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-2. <b>PD/SECODUVI/093/13</b>	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN PABLO APETATITLÁN	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	1,300,000.00	1,279,679.23			1,279,679.23
<b>OTROS INGRESOS "BENEFICIO FISCAL" DE LA SECRETARÍA DE SALUD</b>								<b>3,494,107.26</b>	<b>3,473,786.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,473,786.49</b>
<b>RAMO 33 2012 DE LA SECRETARÍA DE SALUD</b>												
	REHABILITACIÓN DE MÓDULO CANINO. <b>PD/SECODUVI/017/13, CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/017/A/13 y PD/SECODUVI/017/B/13</b>	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN PABLO APETATITLÁN	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	1,240,269.81	1,237,240.48			1,237,240.48
<b>RAMO 33 2012 DE LA SECRETARÍA DE SALUD</b>								<b>1,240,269.81</b>	<b>1,237,240.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,237,240.48</b>
<b>FORTALECER LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD 2010</b>												
	SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DEL LABORATORIO ESTATAL 2DA. ETAPA. <b>PF/FOROSS/164/13 y CONV. DE DIFERIM. PF/FOROSS/164/A/13</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	SAN DIEGO METEPEC	SECODUVI	1.00	<b>60%</b>	OBRA	3,297,183.83	1,229,198.55			1,229,198.55
	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD URBANO. <b>PF/FOROSS/163/13 y CONV. DE DIFERIM. PF/FOROSS/A/163/13</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	2,751,298.97	2,438,760.65			2,438,760.65
<b>FORTALECER LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD 2010</b>								<b>6,048,482.80</b>	<b>3,667,959.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,667,959.20</b>
<b>ANEXO IV 2011</b>												
						FEDERAL						

**Informe de Avances v Resultados de los Proyectos v Acciones de Infraestructura v Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de PROGRAMA DE SALUD 2013**

Hoja No. \_\_\_\_\_

**SALUD**

Fecha:	<b>31 de marzo de 2015</b>		
	día	mes	año <sup>3</sup> 14

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros de la cuenta		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FPP2%SP		Asignado 1/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS (RAYOS X) HOSPITAL REGIONAL DE APIZACO. <b>PF/AN-IV/038/13 y CONV. DE DIFERIM. PF/AN-IV/038/A/13</b>	TZOMPANTEPEC, TLAXCALA	SAN ANDRÉS AHUS HUATEPEC	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	1,200,000.00	1,171,783.64			1,171,783.64
	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS (ULTRASONIDO) HOSPITAL GENERAL DE TLAXCALA. <b>PF/AN-IV/213/13</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	615,789.60	565,347.30			565,347.30
<b>ANEXO IV 2011</b>								<b>1,815,789.60</b>	<b>1,737,130.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,737,130.94</b>
<b>ANEXO IV 2012</b>												
	REHABILITACIÓN GENERAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE APIZACO (TOCOCIRUGIA-AMPLIACIÓN OBSERVACIÓN, SALA DE ESPERA, SANITARIOS). <b>PF/AN-IV/039/13 y CONV. MODIFIC. PF/AN-IV/039/A/13</b>	TZOMPANTEPEC, TLAXCALA	SAN ANDRÉS AHUS HUATEPEC	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	2,123,195.21	2,123,195.21			2,123,195.21
	REHABILITACIÓN HOSPITAL COMUNITARIO. <b>PF/AN-IV/086/13</b>	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA	EL CARMEN TEQUEXQUITLA	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	1,500,000.00	1,480,059.24			1,480,059.24
	AMPLIACIÓN DE HOSPITAL COMUNITARIO. <b>PF/AN-IV/041/13 y CONV. MODIFIC. PF/AN-IV/041/A/13</b>	ZACATELCO, TLAXCALA	ZACATELCO	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	3,200,000.00	3,173,102.18			3,173,102.18
	AMPLIACIÓN PRIMERA ETAPA, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PINTURA EN CENTRO DE SALUD URBANO. <b>PF/AN-IV/042/13</b>	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	1,437,512.91	1,429,696.41			1,429,696.41
	REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE TLAXCALA (SALA DE ESPERA). <b>PF/AN-IV/214/13</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	743,567.17	709,175.86			709,175.86

**Informe de Avances v Resultados de los Proyectos v Acciones de Infraestructura v Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de PROGRAMA DE SALUD 2013**

Hoja No. \_\_\_\_\_

**SALUD**

Fecha:	<b>31 de marzo de 2015</b>		
	día	mes	año <sup>4</sup> 14

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros de la cuenta		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FPP2%SP		Asignado 1/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. <b>PF/AN-IV/165/13</b>	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA	SAN DAMIAN TLACOCALPAN	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	450,000.00	413,504.65			413,504.65
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-4D2. <b>PF/AN-IV/233/13</b>	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	TLALTEPANGO	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	600,000.00	545,575.24			545,575.24
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-2. <b>PF/AN-IV/234/13</b>	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN ISIDRO BUENSUCESO	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	500,000.00	465,289.32			465,289.32
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. <b>PF/AN-IV/167/13</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	SAN LUCAS CUAUHTELULPAN	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	450,000.00	401,092.32			401,092.32
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-4D2. <b>PF/AN-IV/215/13</b>	LA MAGDALENA TLALTELULCO, TLAXCALA	LA MAGDALENA TLALTELULCO	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	600,000.00	562,388.42			562,388.42
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. <b>PF/AN-IV/237/13</b>	ATLTZAYANCA, TLAXCALA	CONCEPCIÓN HIDALGO	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	450,000.00	449,930.92			449,930.92
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. <b>PF/AN-IV/238/13</b>	ATLTZAYANCA, TLAXCALA	FELIPE CARRILLO PUERTO	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	450,000.00	449,435.12			449,435.12
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. <b>PF/AN-IV/239/13</b>	ATLTZAYANCA, TLAXCALA	SANTA CRUZ POCITOS	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	450,000.00	449,599.89			449,599.89
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-2. <b>PF/AN-IV/209/13</b>	EMILIANO ZAPATA, TLAXCALA	EMILIANO ZAPATA	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	500,000.00	395,843.45			395,843.45
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. <b>PF/AN-IV/210/13</b>	EMILIANO ZAPATA, TLAXCALA	COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	450,000.00	411,653.41			411,653.41
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. <b>PF/AN-IV/166/13</b>	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	450,000.00	439,941.00			439,941.00
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-2. <b>PF/AN-IV/220/13</b>	APIZACO, TLAXCALA	SANTA MARÍA TEXCALAC	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	500,000.00	498,190.30			498,190.30
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. <b>PF/AN-IV/219/13</b>	CUAXOMULCO, TLAXCALA	SAN MIGUEL BUENAVISTA	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	450,000.00	432,060.30			432,060.30

**Informe de Avances v Resultados de los Proyectos v Acciones de Infraestructura v Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de PROGRAMA DE SALUD 2013**

Hoja No. \_\_\_\_\_

**SALUD**

Fecha:	<b>31 de marzo de 2015</b>		
	día	mes	año <sup>5</sup> 14

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros de la cuenta		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FPP2%SP		Asignado 1/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. <b>PF/AN-IV/218/13</b>	XALTOCAN, TLAXCALA	SANTA BÁRBARA ACUICUIZCATEPEC	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	450,000.00	418,371.19			418,371.19
	REHABILITACIÓN HOSPITAL REGIONAL LIC. EMILIO SANCHEZ PIEDRAS. <b>PF/AN-IV/228/13</b>	TZOMPANTEPEC, TLAXCALA	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SEG. POPULAR TZOMPANTEPEC	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	1,000,000.00	949,049.78			949,049.78
	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DEL SEGURO POPULAR. <b>PF/AN-IV/388/13 y CONV. MODIFIC. PF/AN-</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	HOSPITAL GENERAL DE TLAXCALA.	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	910,000.00	570,178.99			570,178.99
	REHABILITACIÓN DE HOSPITAL. <b>PF/AN-IV/201/13</b>	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SEGURO POPULAR EL CARMEN TEQUEXQUITLA	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	1,000,000.00	942,249.20			942,249.20
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. <b>PF/AN-IV/216/13</b>	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SAN RAFAEL TEPATLAXCO	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	450,000.00	440,661.68			440,661.68
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-2. <b>PF/AN-IV/217/13</b>	XICOHTZINCO, TLAXCALA	SANTO TORIBIO XICOHTZINCO	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	500,000.00	486,502.95			486,502.95
<b>ANEXO IV 2012</b>								<b>19,614,275.29</b>	<b>18,636,747.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,636,747.03</b>
<b>ANEXO IV 2013</b>						FEDERAL						
	AMPLIACIÓN UCIN Y REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL DE LA MUJER. <b>PF/AN-IV/300/13 y CONV. DE DIFERIMI.</b>	APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN MATIAS TEPETOMATITLÁN	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	4,539,855.00	3,765,254.34			3,765,254.34
	REHABILITACIÓN HOSPITAL INFANTIL. <b>PF/AN-IV/387/13 y CONV. DE DIFERIM.</b>	APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN MATIAS TEPETOMATITLÁN	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	2,000,000.00	1,949,896.61			1,949,896.61
	AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEL HOSPITAL GENERAL DE NATIVITAS. <b>PF/AN-IV/002/14 y CONV. MODIFIC. PF/AN-IV/002 /A/14</b>	NATIVITAS, TLAXCALA	NATIVITAS	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	1,500,000.00	1,192,402.23			1,192,402.23

**Informe de Avances v Resultados de los Proyectos v Acciones de Infraestructura v Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de  
PROGRAMA DE SALUD 2013**

Hoja No. \_\_\_\_\_

**SALUD**

Fecha:	<b>31 de marzo de 2015</b>		
	día	mes	año 0 14

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros de la cuenta		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FPP2%SP		Asignado 1_/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE HUAMANTLA. <b>PF/AN-IV/295/13</b>	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	650,000.00	634,999.92			634,999.92
	REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL DE CALPULALPAN. <b>PF/AN-IV/302/13</b>	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	500,000.00	483,862.97			483,862.97
	REHABILITACIÓN HOSPITAL COM. DE VILLA VICENTE GUERRERO. <b>PF/AN-IV/303/13</b>	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	250,000.00	246,823.33			246,823.33
	SALA DE ESPERA EN ÁREA EXISTENTE EN EL HOSPITAL REGIONAL EMILIO SANCHEZ PIEDRAS. <b>PF/AN-IV/028/14</b>	TZOMPANTEPEC, TLAXCALA	SAN ANDRÉS AHUS HUATEPEC	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	300,000.00	287,885.40			287,885.40
<b>ANEXO IV 2013</b>								9,739,855.00	8,561,124.80	0.00	0.00	8,561,124.80
<b>PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS</b>												
	AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA. <b>PF/PDZP/311/13</b>	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA	EL CARMEN TEQUEXQUITLA	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	1,200,000.00	1,189,447.09			1,189,447.09
<b>PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS</b>								1,200,000.00	1,189,447.09	0.00	0.00	1,189,447.09
<b>PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD (ANEXO 29)</b>												
	SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA CS-1 DEL CENTRO DE SALUD EL CARMEN XALPATLAHUAYA. <b>PF/AFCS/433/13 y CONV. MODIFIC.</b>	HUAMANTLA, TLAXCALA	EL CARMEN XALPATLAHUAYA	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	3,300,000.00	3,148,039.68			3,148,039.68
	SUSTITUCION POR OBRA NUEVA CS-2 DEL CENTRO DE SALUD DE TERRENATE. <b>PF/AFCS/438/13 y CONV. DE DIFERIM. PF/AFCS/438/A/13 y</b>	TERRENATE, TLAXCALA	TERRENATE	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	3,500,000.00	3,486,383.85			3,486,383.85

**Informe de Avances v Resultados de los Proyectos v Acciones de Infraestructura v Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de  
PROGRAMA DE SALUD 2013**

Hoja No. \_\_\_\_\_

**SALUD**

Fecha:	<b>31 de marzo de 2015</b>		
	día	mes	año 14

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros de la cuenta		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FPP2%SP		Asignado 1/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA CS-2 DEL CENTRO DE SALUD DE SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS. <b>PF/AFCSS/400/13 y CONV. DE DIFERIMI.</b>	SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAXCALA	SANCTORUM	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	3,500,000.00	3,347,351.87			3,347,351.87
	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD CS-2 EN SANTO TOMAS LA CONCORDIA. <b>PF/AFCSS/416/13</b>	NATIVITAS, TLAXCALA	SANTO TOMÁS LA CONCORDIA	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	500,000.00	489,222.72			489,222.72
	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD. <b>PF/AFCSS/315/13</b>	TETLATLAHUCA, TLAXCALA	SAN BARTOLOMÉ TENANGO	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	495,939.99	495,939.99			495,939.99
	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD CS-2. <b>PF/AFCSS/360/13</b>	SAN DAMIAN TEXOLOC, TLAXCALA	SAN DAMIAN TEXOLOC	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	500,000.00	487,626.30			487,626.30
	SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DE LA CLÍNICA DE ESPECIALIDAD MÓDULO DENTAL (APIZACO). <b>PF/AFCSS/154/14 y CONV. DE DIFERIM. PF/AFCSS/154/A/14</b>	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1.00	<b>55%</b>	OBRA	17,000,000.00	7,011,106.58			7,011,106.58
	REHABILITACIÓN DE LA CLÍNICA DE ESPECIALIDAD MÓDULO DENTAL DE TLAXCALA. <b>PF/AFCSS/434/13</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	800,000.00	755,857.64			755,857.64
	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN PARA EL CENTRO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (VIH-SIDA). <b>PF/AFCSS/005/14, CONV. DE DIFERIM. PF/AFCSS/005/A/14, PF/AFCSS/005/B/14 y CONV. DE DIFERIM. PF/AFCSS/005/C/14</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	7,000,000.00	6,998,732.44			6,998,732.44

**Informe de Avances v Resultados de los Proyectos v Acciones de Infraestructura v Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de  
PROGRAMA DE SALUD 2013**

Hoja No. \_\_\_\_\_

**SALUD**

Fecha:	<b>31 de marzo de 2015</b>		
	día	mes	año <sup>8</sup> 14

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros de la cuenta		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FPP2%SP		Asignado 1/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	REHABILITACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE SALUD MENTAL (CISMAA). <b>PF/AFCS/417/13</b>	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	1,000,000.00	999,575.19			999,575.19
	SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DEL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSIÓN SANGUINEA (CETS). <b>PF/AFCS/439/13 y CONV. DE DIFERIM. PF/AFCS/439/A/13</b>	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN MATIAS TEPETOMATITLÁN	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	11,000,000.00	10,870,635.45			10,870,635.45
	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE FRÍO DEL CSU APIZACO. <b>PF/AFCS/435/13</b>	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1.00	<b>0%</b>	OBRA	1,500,000.00	448,319.84			448,319.84
	OBRA NUEVA DE LA RED DE FRIO DE HUAMANTLA, HOSPITAL GENERAL (CÁMARAS FRIAS). <b>PF/FOROSS/436/13, CONV. DE DIFERIM. PF/FOROSS/436/A/13 y</b>	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	2,500,000.00	2,499,999.21			2,499,999.21
	OBRA NUEVA DE LA RED DE FRIO DE NATIVITAS, HOSPITAL GENERAL (CÁMARAS FRIAS). <b>PF/FOROSS/437/13, CONV. DE DIFERIM. PF/FOROSS/437/A/13 y MODIFIC.</b>	NATIVITAS, TLAXCALA	NATIVITAS	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	2,500,000.00	2,483,567.55			2,483,567.55
<b>PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD (ANEXO 29)</b>								55,095,939.99	43,522,358.31	0.00	0.00	43,522,358.31
<b>FONDO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA PROGRAMAS DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS, Y ADOLESCENTES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PERSONAS ADULTAS MAYORES, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIO DE SALUD(FOROSS) ANEXO 29.1)</b>												
	MANTENIMIENTO A LA URB DE CALPULALPAN <b>PF/FOROSS/332/13 y CONV. MODIFIC. PF/FOROSS/332/A/13. FOSS ANEXO 29.1 CAPITAL \$ 89,167.84 y RENDIMIENTOS CONV. DGPLADES-CERT-GV-FOROSS-TLAX 01/13 GRUPOS VULNERABLE</b>	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	1,910,777.34	1,910,777.32			1,910,777.32



**Informe de Avances v Resultados de los Proyectos v Acciones de Infraestructura v Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de PROGRAMA DE SALUD 2013**

Hoja No. \_\_\_\_\_

**SALUD**

Fecha:	<b>31 de marzo de 2015</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros de la cuenta		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FPP2%SP		Asignado 1/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	MANTENIMIENTO A LA URB	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA	EL CARMEN TEQUEXQUITLA	SECODUVI	1.00	<b>0%</b>	OBRA	4,042,059.00	0.00			0.00
	MANTENIMIENTO A LA URB. DE CHIAUTEMPAN, <b>PF/FOROSS/333/13</b>	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	1,383,655.00	0.00			0.00
	MANTENIMIENTO A LA URB DE TLAXCO. <b>PF/FOROSS/373/13</b>	TLAXCO, TLAXCALA	TLAXCO	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	1,555,695.00	1,552,510.88			1,552,510.88
<b>FONDO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA PROGRAMAS DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS, Y ADOLESCENTES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PERSONAS ADULTAS MAYORES, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIO DE SALUD(FOROSS) ANEXO 29.1)</b>								8,892,186.34	3,463,288.20	0.00	0.00	3,463,288.20
<b>FONDO REGIONAL 2013</b>												
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-2. <b>PF/FR/098/13</b>	ATLTZAYANCA, TLAXCALA	ATLTZAYANCA	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	500,000.00	476,848.84			476,848.84
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-12D6. <b>PF/FR/056/13</b>	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	1,000,000.00	996,605.13			996,605.13
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. <b>PF/FR/057/13</b>	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	450,000.00	433,713.06			433,713.06
	AMPLIACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-2. <b>PF/FR/192/13</b>	SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAXCALA	SANTA CATARINA AYOMETLA	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	2,650,000.00	2,259,962.77			2,259,962.77
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-2. <b>PF/FR/096/13</b>	BANITO JUÁREZ, TLAXCALA	BENITO JUÁREZ	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	500,000.00	489,578.38			489,578.38
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. <b>PF/FR/222/13</b>	CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA	SAN FELIPE CUAUHTENCO	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	450,000.00	409,091.52			409,091.52
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. <b>PF/FR/223/13</b>	CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA	SAN JOSÉ AZTATLA	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	450,000.00	408,206.40			408,206.40
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-4D2. <b>PF/FR/099/13</b>	CUAPIAXTLA, TLAXCALA	CUAPIAXTLA	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	600,000.00	594,554.58			594,554.58

**Informe de Avances v Resultados de los Proyectos v Acciones de Infraestructura v Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de  
PROGRAMA DE SALUD 2013**

Hoja No. \_\_\_\_\_

**SALUD**

Fecha:	<b>31 de marzo de 2015</b>		
	día	mes	año <sup>10</sup> <sup>14</sup>

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros de la cuenta		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FPP2%SP		Asignado 1/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-12D6 (URBANO), OBRA NUEVA. <b>PF/FR/194/13, CONV. DE DIFERIM. PF/FR/194/A/13, MODIFIC. PF/FR/194/B/13 y MODIFIC.</b>	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	20,000,000.00	19,999,362.47			19,999,362.47
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. <b>PF/FR/066/13</b>	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA CRUZ GUADALUPE	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	450,000.00	434,924.68			434,924.68
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. <b>PF/FR/067/13</b>	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SAN PEDRO MUÑOZTLA	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	450,000.00	448,260.18			448,260.18
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. <b>PF/FR/068/13</b>	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SAN BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	450,000.00	401,670.01			401,670.01
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. <b>PF/FR/111/13</b>	MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAXCALA	MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	450,000.00	439,780.61			439,780.61
	AMPLIACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-8D4. <b>PF/FR/137/13 y CONV. MODIFIC.</b>	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	4,000,000.00	3,999,999.98			3,999,999.98
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-2. <b>PF/FR/152/13</b>	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	SAN SIMEÓN XIPETZINGO	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	500,000.00	471,133.90			471,133.90
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. <b>PF/FR/114/13</b>	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SAN JUAN NEPOPUALCO	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	450,000.00	439,060.00			439,060.00
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-2. <b>PF/FR/115/13</b>	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SANTA JUSTINA ECATEPEC	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	500,000.00	488,940.00			488,940.00
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. <b>PF/FR/116/13</b>	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	LA TRINIDAD TENEXYECAC	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	450,000.00	439,640.00			439,640.00
	SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA TIPO CS-2. <b>PF/FR/184/13 y CONV. MODIFIC.</b>	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SAN ANTONIO ATOTONILCO	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	3,500,000.00	3,390,944.28			3,390,944.28

**Informe de Avances v Resultados de los Proyectos v Acciones de Infraestructura v Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de  
PROGRAMA DE SALUD 2013**

Hoja No. \_\_\_\_\_

**SALUD**

Fecha:	<b>31 de marzo de 2015</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros de la cuenta		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FPP2%SP		Asignado 1/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-3. <b>PF/FR/069/13</b>	MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAXCALA	SAN COSME MAZATECOCHCO	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	600,000.00	595,586.90			595,586.90
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-3. <b>PF/FR/097/13</b>	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	NANACAMILPA	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	600,000.00	579,982.97			579,982.97
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. <b>PF/FR/153/13</b>	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	FRANCISCO I. MADERO	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	450,000.00	392,645.82			392,645.82
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. <b>PF/FR/074/13 y CONV. MODIFIC. PE/FR/074/A/13</b>	NATIVITAS, TLAXCALA	SAN MIGUEL DEL MILAGRO	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	418,774.60	418,774.61			418,774.61
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. <b>PF/FR/075/13 y CONV. MODIFIC. PF/FR/075/A/13</b>	NATIVITAS, TLAXCALA	SAN MIGUEL XOCHITECATITLA	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	413,229.62	413,229.62			413,229.62
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1, <b>PF/FR/076/13 y CONV. MODIFIC. PE/FR/076/A/13</b>	NATIVITAS, TLAXCALA	SANTIAGO MICHAC	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	403,834.99	403,834.99			403,834.99
	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-2 OBRA NUEVA. <b>PF/FR/174/13 y CONV, DE DIFERIM.</b>	PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL, TLAXCALA	PANZACOLA	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	3,500,000.00	3,202,259.35			3,202,259.35
	AMPLIACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. <b>PF/FR/160/13 y CONV. DE DIFERIM.</b>	PANOTLA, TLAXCALA	SAN FRANCISCO TEMEZONTLA	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	2,650,000.00	2,379,320.36			2,379,320.36
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. <b>PF/FR/079/13</b>	PANOTLA, TLAXCALA	SAN TADEO HUILOAPAN	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	450,000.00	437,821.08			437,821.08
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-2. <b>PF/FR/101/13</b>	SANTA CRUZ QUILEHTLA, TLAXCALA	SANTA CRUZ QUILEHTLA	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	500,000.00	470,785.14			470,785.14



**Informe de Avances v Resultados de los Proyectos v Acciones de Infraestructura v Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de  
PROGRAMA DE SALUD 2013**

Hoja No. \_\_\_\_\_

**SALUD**

Fecha:	<b>31 de marzo de 2015</b>		
	día	mes	año 13 14

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros de la cuenta		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FPP2%SP		Asignado 1/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA TIPO CS-1. <b>PF/FR/145/13</b>	TLAXCO, TLAXCALA	CASA BLANCA	SECODUVI	1.00	<b>20%</b>	OBRA	3,300,000.00	0.00			0.00
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-2. <b>PF/FR/154/13</b>	TLAXCO, TLAXCALA	ATOTONILCO DE LAS MESAS (SAN JOSÉ)	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	500,000.00	493,905.95			493,905.95
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. <b>PF/FR/155/13</b>	TLAXCO, TLAXCALA	LA PALMA	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	450,000.00	397,819.74			397,819.74
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. <b>PF/FR/127/13</b>	TLAXCO, TLAXCALA	SAN ANTONIO HUEXOTITLA	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	450,000.00	419,950.95			419,950.95
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. <b>PF/FR/125/13</b>	TLAXCO, TLAXCALA	EL ROSARIO	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	450,000.00	432,243.91			432,243.91
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. <b>PF/FR/126/13</b>	TLAXCO, TLAXCALA	UNIÓN EJIDAD TIERRA Y LIBERTAD	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	450,000.00	429,531.26			429,531.26
	AMPLIACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-2. <b>PF/FR/161/13</b>	ZITLAPTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS, TLAXCALA	SAN PABLO ZITLALTEPEC	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	2,650,000.00	2,232,662.94			2,232,662.94
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. <b>PF/FR/224/13</b>	SANTA CRUZ TLAXCALA	SAN MIGUEL CONTLA	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	450,000.00	420,256.95			420,256.95
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-2. <b>PF/FR/077/13 y CONV. MODIFIC.</b>	SANTA ISABEL TETLATLAHUCA, TLAXCALA	SANTA ISABEL TETLATLAHUCA	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	457,139.81	457,139.81			457,139.81
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-2. <b>PF/FR/103/13 y CONV. MODIFIC.</b>	SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, TLAXCALA	SAN JERÓNIMO ZACUALPAN	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	701,551.19	701,551.19			701,551.19
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. <b>PF/FR/102/13</b>	SAN LORENZO AXOCOMANITLA, TLAXCALA	SAN LORENZO AXOCOMANITLA	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	450,000.00	417,011.22			417,011.22
	SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA TIPO CS-2. <b>PF/FR/159/13 y CONV. DIFERIM. Y MODIFIC. PF/FR/159/A/13</b>	XALTOCAN, TLAXCALA	SAN SIMON TLATLAHUQUITE PEC	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	3,300,000.00	2,679,478.09			2,679,478.09

**Informe de Avances v Resultados de los Proyectos v Acciones de Infraestructura v Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de  
PROGRAMA DE SALUD 2013**

Hoja No. \_\_\_\_\_

**SALUD**

Fecha:	<b>31 de marzo de 2015</b>		
	día	mes	año 14 14

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros de la cuenta		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FPP2%SP		Asignado 1/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-2 OBRA NUEVA. <b>PF/FR/162/13, CONV. DE DIFERIM. Y MODIFICATORIO PF/FR/162/A/13 y CONV. MODIFIC. PF/FR/162/B/13</b>	XALOZTOC, TLAXCALA	SAN PEDRO TLACOTEPEC	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	3,500,000.00	3,499,999.72			3,499,999.72
	SALDO							237,885.77				
<b>FONDO REGIONAL 2013</b>								84,332,415.98	77,354,032.94	0.00	0.00	77,354,032.94
<b>PROGRAMA DE SALUD 2013</b>								191,473,322.06	162,843,115.48	0.00	0.00	162,843,115.48

AUTORIZA

Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA  
Puesto / SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
Firma: