

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de los Programas Regionales Puerto Interior Tlaxcala 2008

PRPIT

Fecha:	30 de junio de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros de la cuenta		
				Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
Programas Regionales Puerto Interior Tlaxcala 2008											
	ADQUISICIÓN DE PREDIOS PARA RESERVA TERRITORIAL PUERTO INTERIOR TLAXCALA	ATLANGATEPEC, TLAXCO	SECODUVI	VARIOS	100%	PREDIOS	146,918,453.40	146,918,453.40			146,918,453.40
	MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD - TLAXCO 1ra. ETAPA DEL KM. 19 + 000 AL 25 + 000. PF/PRPIT/006/10	ATLANGATEPEC, TLAXCO, TLAXCALA / ATLANGATEPEC, TLAXCO	SECODUVI	6	100%	KMS.	41,812,629.32	41,812,629.32			41,812,629.32
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA APIZACO - MUÑOZ - CUAMATZINGO - LAS TORRES PF/PIT/263/09	APIZACO Y MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAXCALA / APIZACO, MUÑOZ Y SAN JOSÉ CUAMATZINGO	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	1,518,120.33	1,518,120.33			1,518,120.33
	PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL LOGÍSTICO. PF/PIT/361/09	ATLANGATEPEC, HUEYOTLIPAN Y TLAXCO, TLAXCALA / ATLANGATEPEC, HUEYOTLIPAN Y TLAXCO	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	1,249,574.04	1,249,574.04			1,249,574.04
	LOS GASTOS DE OPERACIÓN NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA	ATLANGATEPEC, TLAXCO	SECODUVI	1	100%	GASTO	2,994,347.32	2,994,347.32			2,994,347.32

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de los Programas Regionales Puerto Interior Tlaxcala 2008

PRPIT

Fecha:	30 de junio de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros de la cuenta		
				Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	INSPECCIÓN Y VIGILANCIA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.	ATLANGATEPEC, TLAXCO	S.F.P.	1	100%	GASTO	200,000.00	200,000.00			200,000.00
	INSPECCIÓN Y VIGILANCIA ORGANO DE FISCALIZACIÓN ESTATAL .	ATLANGATEPEC, TLAXCO	O.F.E.	1	100%	GASTO	200,000.00	200,000.00			200,000.00
	CONSTRUCCION DE PRESIDENCIA DE COMUNIDAD, KIOSCO Y SANITARIOS. PF/PIT/024/10 A-PF/PIT/024/10	TLAXCO, TLAXCALA / JOSE MARIA MORELOS BUENAVISTA	SECODUVI	1 1 1	100%	PRESIDENCIA KIOSCO SANITARIOS	3,989,380.34	3,989,380.34			3,989,380.34
	CONSTRUCCIÓN DE MERCADO. PF/PIT/135/10	ATLANGATEPEC, TLAXCO	SECODUVI	1	100%	MERCADO	3,430,024.94	3,430,024.94			3,430,024.94
	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. PF/PIT/125/10	TLAXCO, TLAXCALA / JOSE MARIA MORELOS BUENAVISTA	SECODUVI	1	100%	PLANTA TRATAMIENT O	5,985,383.73	5,985,383.73			5,985,383.73
	ADQUISICION DE LA RESERVA TERRITORIAL PARA LA AMPLIACION DEL AEROPUERTO DE ATLANGATEPEC CAPITAL \$1,666,239.66 RENDIMIENTOS AL 31/05/16 \$ 7,493,564.03	TLAXCO, TLAXCALA / JOSE MARIA MORELOS BUENAVISTA	SECODUVI	VARIOS	100%	PREDIOS	9,159,803.69	8,532,301.32			8,532,301.32
Programas Regionales Puerto Interior Tlaxcala 2008							217,457,717.11	216,830,214.74	0.00	0.00	216,830,214.74
Total Programas Regionales Puerto Interior Tlaxcala 2008							217,457,717.11	216,830,214.74	0.00	0.00	216,830,214.74

AUTORIZA	
Nombre:	C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto / Instit.	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Firma:	