

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de  
PROGRAMA DE SALUD 2013**

Entidad Federativa: TLAXCALA

31 de marzo de 2016

| No. DE OBRAS | DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA   | INVERSIÓN           |                       |                       |
|--------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|              |  | AUTORIZADA          |                       | PAGADA                |
|              |  | ESTATAL             | FEDERAL               |                       |
| 2            | OTROS INGRESOS "BENEFICIO FISCAL" DE LA SECRETARÍA DE SALUD  | 3,473,786.49        | -                     | 3,473,786.49          |
| 1            | RAMO 33 2012 DE LA SECRETARÍA DE SALUD   | 1,237,240.48        | -                     | 1,237,240.48          |
| 2            | FORTALECER LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD 2010  |                     | 5,735,944.48          | 3,667,959.20          |
| 2            | ANEXO IV 2011  | -                   | 1,737,130.94          | 1,737,130.94          |
| 24           | ANEXO IV 2012  | -                   | 18,656,151.66         | 18,656,151.66         |
| 7            | ANEXO IV 2013  | -                   | 9,226,211.09          | 9,226,211.09          |
| 1            | PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS  | -                   | 1,189,447.09          | 1,189,447.09          |
| 13           | PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD (ANEXO 29)  | -                   | 52,191,713.44         | 52,191,713.44         |
| 2            | FONDO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA PROGRAMAS DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS, Y ADOLESCENTES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PERSONAS ADULTAS MAYORES, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD (FOROSS) ANEXO 29.1) | -                   | 3,463,288.20          | 3,463,288.20          |
| 52           | FONDO REGIONAL 2013  | -                   | 77,367,121.27         | 77,367,121.27         |
| <b>106</b>   | <b>PROGRAMA DE SALUD 2013</b>  | <b>4,711,026.97</b> | <b>169,567,008.17</b> | <b>172,210,049.86</b> |

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de PROGRAMA DE SALUD 2013**

Hoja No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**SALUD**

|        |                            |     |     |
|--------|----------------------------|-----|-----|
| Fecha: | <b>31 de marzo de 2016</b> |     |     |
|        | día                        | mes | año |

11

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

| N° del Proyecto  | Denominación y/o descripción general del proyecto  | Ubicación: Municipio                      | Ubicación: Localidad     | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico    |                           | Unidad de Medida | Avance Financiero (pesos) |                     | Rendimientos      |             | Total E=B+D         |
|--|--|---|--------------------------|--|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
|  |  |   |                          |  | Meta             |                           |                  | Recursos depositados      |                     | Financieros       |             |                     |
|  |  |   |                          |  | Programada Total | Avance en el periodo 2_ / |                  | Programado A              | Ejercido B          | Asignado o 1_ / C | Ejercido D  |                     |
| <b>PROGRAMA DE SALUD 2013</b>                                      |  |   |                          |  |                  |                           |                  |                           |                     |                   |             |                     |
| <b>OTROS INGRESOS "BENEFICIO FISCAL" DE LA SECRETARÍA DE SALUD</b> |  |   |                          |  |                  | ESTATAL                   |                  |                           |                     |                   |             |                     |
|  | ADECUACIÓN DE ESPACIO PARA CÁMARAS FRÍAS (CSU APIZACO).<br><b>PD/SECODUVI/001/13, CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/001/A/13 y PD/SECODUVI/001/B/13</b> | APIZACO, TLAXCALA                         | APIZACO                  | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 2,194,107.26              | 2,194,107.26        |                   |             | 2,194,107.26        |
|  | REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-2.<br><b>PD/SECODUVI/093/13</b>  | APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA | SAN PABLO APETATITLÁN    | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 1,279,679.23              | 1,279,679.23        |                   |             | 1,279,679.23        |
| <b>OTROS INGRESOS "BENEFICIO FISCAL" DE LA SECRETARÍA DE SALUD</b> |  |   |                          |  |                  |                           |                  | <b>3,473,786.49</b>       | <b>3,473,786.49</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>3,473,786.49</b> |
| <b>RAMO 33 2012 DE LA SECRETARÍA DE SALUD</b>                      |  |   |                          |  |                  |                           |                  |                           |                     |                   |             |                     |
|  | REHABILITACIÓN DE MÓDULO CANINO.<br><b>PD/SECODUVI/017/13, CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/017/A/13 y PD/SECODUVI/017/B/13</b>                        | APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA | SAN PABLO APETATITLÁN    | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 1,237,240.48              | 1,237,240.48        |                   |             | 1,237,240.48        |
| <b>RAMO 33 2012 DE LA SECRETARÍA DE SALUD</b>                      |  |   |                          |  |                  |                           |                  | <b>1,237,240.48</b>       | <b>1,237,240.48</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>1,237,240.48</b> |
| <b>FORTALECER LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD 2010</b>             |  |   |                          |  |                  |                           |                  |                           |                     |                   |             |                     |
|  | SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DEL LABORATORIO ESTATAL 2DA. ETAPA.<br><b>PF/FOROSS/164/13 y CONV. DE DIFERIM. PF/FOROSS/164/A/13</b>                 | TLAXCALA, TLAXCALA                        | SAN DIEGO METEPEC        | SECODUVI                                   | 1.00             | FEDERAL<br><b>60%</b>     | OBRA             | 3,297,183.83              | 1,229,198.55        |                   |             | 1,229,198.55        |
|  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD URBANO.<br><b>PF/FOROSS/163/13 y CONV. DE DIFERIM. PF/FOROSS/A/163/13</b>                                      | TLAXCALA, TLAXCALA                        | TLAXCALA                 | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 2,438,760.65              | 2,438,760.65        |                   |             | 2,438,760.65        |
| <b>FORTALECER LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD 2010</b>             |  |   |                          |  |                  |                           |                  | <b>5,735,944.48</b>       | <b>3,667,959.20</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>3,667,959.20</b> |
| <b>ANEXO IV 2011</b>   |  |   |                          |  |                  |                           |                  |                           |                     |                   |             |                     |
|  | REHABILITACIÓN DE ESPACIOS (RAYOS X) HOSPITAL REGIONAL DE APIZACO.<br><b>PF/AN-IV/038/13 y CONV. DE DIFERIM. PF/AN-IV/038/A/13</b>               | TZOMPANTEPEC, TLAXCALA                    | SAN ANDRÉS AHUS HUATEPEC | SECODUVI                                   | 1.00             | FEDERAL<br><b>100%</b>    | OBRA             | 1,171,783.64              | 1,171,783.64        |                   |             | 1,171,783.64        |
|  | REHABILITACIÓN DE ESPACIOS (ULTRASONIDO) HOSPITAL GENERAL DE TLAXCALA.<br><b>PF/AN-IV/213/13</b>   | TLAXCALA, TLAXCALA                        | TLAXCALA                 | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 565,347.30                | 565,347.30          |                   |             | 565,347.30          |
| <b>ANEXO IV 2011</b>   |  |   |                          |  |                  |                           |                  | <b>1,737,130.94</b>       | <b>1,737,130.94</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>1,737,130.94</b> |
| <b>ANEXO IV 2012</b>   |  |   |                          |  |                  |                           |                  |                           |                     |                   |             |                     |
|  |  |   |                          |  |                  | FEDERAL                   |                  |                           |                     |                   |             |                     |

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de PROGRAMA DE SALUD 2013**

Hoja No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**SALUD**

|        |                            |     |     |
|--------|----------------------------|-----|-----|
| Fecha: | <b>31 de marzo de 2016</b> |     |     |
|        | día                        | mes | año |

11

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

| N° del Proyecto | Denominación y/o descripción general del proyecto  | Ubicación: Municipio               | Ubicación: Localidad     | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico    |                           |                  | Avance Financiero (pesos) |              | Rendimientos    |            | Total E=B+D  |
|-----------------|--|------------------------------------|--------------------------|--|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|--------------|-----------------|------------|--------------|
|                 |  |                                    |                          |  | Meta             |                           | Unidad de Medida | Recursos depositados      |              | Financieros     |            |              |
|                 |  |                                    |                          |  | Programada Total | Avance en el periodo 2_ / |                  | Programado A              | Ejercido B   | Asignado 1_ / C | Ejercido D |              |
|                 | REHABILITACIÓN GENERAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE APIZACO (TOCOCIRUGIA-AMPLIACIÓN OBSERVACIÓN, SALA DE ESPERA, SANITARIOS).<br><b>PF/AN-IV/039/13 y CONV. MODIFIC. PF/AN-IV/039/A/13</b> | TZOMPANTEPEC, TLAXCALA             | SAN ANDRÉS AHUS HUATEPEC | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 2,123,195.21              | 2,123,195.21 |                 |            | 2,123,195.21 |
|                 | REHABILITACIÓN HOSPITAL COMUNITARIO. <b>PF/AN-IV/086/13</b>  | EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA   | EL CARMEN TEQUEXQUITLA   | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 1,480,059.24              | 1,480,059.24 |                 |            | 1,480,059.24 |
|                 | AMPLIACIÓN DE HOSPITAL COMUNITARIO.<br><b>PF/AN-IV/041/13 y CONV. MODIFIC. PF/AN-IV/041/A/13</b>   | ZACATELCO, TLAXCALA                | ZACATELCO                | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 3,173,102.18              | 3,173,102.18 |                 |            | 3,173,102.18 |
|                 | AMPLIACIÓN PRIMERA ETAPA, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PINTURA EN CENTRO DE SALUD URBANO. <b>PF/AN-IV/042/13</b>  | HUAMANTLA, TLAXCALA                | HUAMANTLA                | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 1,429,696.40              | 1,429,696.40 |                 |            | 1,429,696.40 |
|                 | REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE TLAXCALA (SALA DE ESPERA).<br><b>PF/AN-IV/214/13</b>  | TLAXCALA, TLAXCALA                 | TLAXCALA                 | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 709,175.86                | 709,175.86   |                 |            | 709,175.86   |
|                 | REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1.<br><b>PF/AN-IV/165/13</b>   | AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA       | SAN DAMIAN TLACOCALPAN   | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 413,504.65                | 413,504.65   |                 |            | 413,504.65   |
|                 | REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-4D2.<br><b>PF/AN-IV/233/13</b>   | SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA      | TLALTEPANGO              | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 545,575.24                | 545,575.24   |                 |            | 545,575.24   |
|                 | REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-2.<br><b>PF/AN-IV/234/13</b>   | SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA      | SAN ISIDRO BUENSUCESO    | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 465,289.32                | 465,289.32   |                 |            | 465,289.32   |
|                 | REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1.<br><b>PF/AN-IV/167/13</b>   | TLAXCALA, TLAXCALA                 | SAN LUCAS CUAUHTELULPAN  | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 401,092.32                | 401,092.32   |                 |            | 401,092.32   |
|                 | REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-4D2.<br><b>PF/AN-IV/215/13</b>   | LA MAGDALENA TLALTELULCO, TLAXCALA | LA MAGDALENA TLALTELULCO | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 562,388.42                | 562,388.42   |                 |            | 562,388.42   |
|                 | REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1.<br><b>PF/AN-IV/237/13</b>   | ATLTZAYANCA, TLAXCALA              | CONCEPCIÓN HIDALGO       | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 449,930.92                | 449,930.92   |                 |            | 449,930.92   |
|                 | REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1.<br><b>PF/AN-IV/238/13</b>   | ATLTZAYANCA, TLAXCALA              | FELIPE CARRILLO PUERTO   | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 449,435.12                | 449,435.12   |                 |            | 449,435.12   |
|                 | REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1.<br><b>PF/AN-IV/239/13</b>   | ATLTZAYANCA, TLAXCALA              | SANTA CRUZ POCITOS       | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 449,599.89                | 449,599.89   |                 |            | 449,599.89   |
|                 | REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-2.<br><b>PF/AN-IV/209/13</b>   | EMILIANO ZAPATA, TLAXCALA          | EMILIANO ZAPATA          | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 395,843.45                | 395,843.45   |                 |            | 395,843.45   |

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de PROGRAMA DE SALUD 2013**

Hoja No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**SALUD**

|        |                            |     |     |
|--------|----------------------------|-----|-----|
| Fecha: | <b>31 de marzo de 2016</b> |     |     |
|        | día                        | mes | año |

11

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

| N° del Proyecto      | Denominación y/o descripción general del proyecto   | Ubicación: Municipio                      | Ubicación: Localidad   | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico    |                           |                  | Avance Financiero (pesos) |                      | Rendimientos    |             | Total E=B+D          |
|----------------------|---|---|--|--|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|----------------------|-----------------|-------------|----------------------|
|                      |   |   |  |  | Meta             |                           | Unidad de Medida | Recursos depositados      |                      | Financieros     |             |                      |
|                      |   |   |  |  | Programada Total | Avance en el periodo 2_ / |                  | Programado A              | Ejercido B           | Asignado 1_ / C | Ejercido D  |                      |
|                      | REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1.<br><b>PF/AN-IV/210/13</b>  | EMILIANO ZAPATA, TLAXCALA                 | COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ                                   | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 411,651.41                | 411,651.41           |                 |             | 411,651.41           |
|                      | REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1.<br><b>PF/AN-IV/166/13</b>  | APIZACO, TLAXCALA                         | SANTA ANITA HUILOAC  | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 439,941.00                | 439,941.00           |                 |             | 439,941.00           |
|                      | REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-2.<br><b>PF/AN-IV/220/13</b>  | APIZACO, TLAXCALA                         | SANTA MARÍA TEXCALAC   | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 498,190.30                | 498,190.30           |                 |             | 498,190.30           |
|                      | REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1.<br><b>PF/AN-IV/219/13</b>  | CUAXOMULCO, TLAXCALA                      | SAN MIGUEL BUENAVISTA  | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 432,060.10                | 432,060.10           |                 |             | 432,060.10           |
|                      | REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1.<br><b>PF/AN-IV/218/13</b>  | XALTOCAN, TLAXCALA                        | SANTA BÁRBARA ACUICUIZCATEPEC                                | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 418,371.19                | 418,371.19           |                 |             | 418,371.19           |
|                      | REHABILITACIÓN HOSPITAL REGIONAL LIC. EMILIO SANCHEZ PIEDRAS.<br><b>PF/AN-IV/228/13</b>   | TZOMPANTEPEC, TLAXCALA                    | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SEG. POPULAR TZOMPANTEPEC          | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 949,049.78                | 949,049.78           |                 |             | 949,049.78           |
|                      | CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DEL SEGURO POPULAR.<br><b>PF/AN-IV/388/13 y CONV. MODIFIC. PF/AN-IV/388/13</b>                              | TLAXCALA, TLAXCALA                        | HOSPITAL GENERAL DE TLAXCALA.                                | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 589,585.83                | 589,585.83           |                 |             | 589,585.83           |
|                      | REHABILITACIÓN DE HOSPITAL.<br><b>PF/AN-IV/201/13</b>   | EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA          | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SEGURO POPULAR EL CARMEN TEQUEXQUITLA | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 942,249.20                | 942,249.20           |                 |             | 942,249.20           |
|                      | REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1.<br><b>PF/AN-IV/216/13</b>  | CHIAUTEMPAN, TLAXCALA                     | SAN RAFAEL TEPATLAXCO  | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 440,661.68                | 440,661.68           |                 |             | 440,661.68           |
|                      | REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-2.<br><b>PF/AN-IV/217/13</b>  | XICOHTZINCO, TLAXCALA                     | SANTO TORIBIO XICOHTZINCO                                    | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 486,502.95                | 486,502.95           |                 |             | 486,502.95           |
| <b>ANEXO IV 2012</b> |   |   |  |  |                  |                           |                  | <b>18,656,151.66</b>      | <b>18,656,151.66</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>18,656,151.66</b> |
|                      | <b>ANEXO IV 2013</b>  |   |  |  |                  | FEDERAL                   |                  |                           |                      |                 |             |                      |
|                      | AMPLIACIÓN UCIN Y REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL DE LA MUJER.<br><b>PF/AN-IV/300/13 y CONV. DE DIFERIMI. PF/AN-IV/300/A/13</b>         | APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA | SAN MATIAS TEPETOMATITLÁN                                    | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 4,198,747.64              | 4,198,747.64         |                 |             | 4,198,747.64         |
|                      | REHABILITACIÓN HOSPITAL INFANTIL.<br><b>PF/AN-IV/387/13 y CONV. DE DIFERIM. PF/AN-IV/387/13</b>                                     | APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA | SAN MATIAS TEPETOMATITLÁN                                    | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 1,949,896.61              | 1,949,896.61         |                 |             | 1,949,896.61         |
|                      | AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEL HOSPITAL GENERAL DE NATIVITAS.<br><b>PF/AN-IV/002/14 y CONV. MODIFIC. PF/AN-IV/002/A/14</b> | NATIVITAS, TLAXCALA                       | NATIVITAS  | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 1,423,995.22              | 1,423,995.22         |                 |             | 1,423,995.22         |

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de PROGRAMA DE SALUD 2013**

Hoja No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**SALUD**

|        |                            |     |     |
|--------|----------------------------|-----|-----|
| Fecha: | <b>31 de marzo de 2016</b> |     |     |
|        | día                        | mes | año |

11

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

| N° del Proyecto  | Denominación y/o descripción general del proyecto   | Ubicación: Municipio                   | Ubicación: Localidad     | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico    |                           |                  | Avance Financiero (pesos) |                     | Rendimientos    |             | Total E=B+D         |
|--|---|--|--------------------------|--|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|---------------------|-----------------|-------------|---------------------|
|  |   |  |                          |  | Meta             |                           | Unidad de Medida | Recursos depositados      |                     | Financieros     |             |                     |
|  |   |  |                          |  | Programada Total | Avance en el periodo 2_ / |                  | Programado A              | Ejercido B          | Asignado 1_ / C | Ejercido D  |                     |
|  | REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE HUAMANTLA.<br><b>PF/AN-IV/295/13</b>   | HUAMANTLA, TLAXCALA                    | HUAMANTLA                | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 634,999.92                | 634,999.92          |                 |             | 634,999.92          |
|  | REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL DE CALPULALPAN.<br><b>PF/AN-IV/302/13</b>   | CALPULALPAN, TLAXCALA                  | CALPULALPAN              | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 483,862.97                | 483,862.97          |                 |             | 483,862.97          |
|  | REHABILITACIÓN HOSPITAL COM. DE VILLA VICENTE GUERRERO.<br><b>PF/AN-IV/303/13</b>   | SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA          | SAN PABLO DEL MONTE      | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 246,823.33                | 246,823.33          |                 |             | 246,823.33          |
|  | SALA DE ESPERA EN ÁREA EXISTENTE EN EL HOSPITAL REGIONAL EMILIO SANCHEZ PIEDRAS.<br><b>PF/AN-IV/028/14</b>  | TZOMPANTEPEC, TLAXCALA                 | SAN ANDRÉS AHUS HUATEPEC | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 287,885.40                | 287,885.40          |                 |             | 287,885.40          |
| <b>ANEXO IV 2013</b>   |   |  |                          |  |                  |                           |                  | <b>9,226,211.09</b>       | <b>9,226,211.09</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>9,226,211.09</b> |
| <b>PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS</b>                                 |   |  |                          |  |                  |                           |                  |                           |                     |                 |             |                     |
|  | AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA.<br><b>PF/PDZP/311/13</b>   | EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA       | EL CARMEN TEQUEXQUITLA   | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 1,189,447.09              | 1,189,447.09        |                 |             | 1,189,447.09        |
| <b>PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS</b>                                 |   |  |                          |  |                  |                           |                  | <b>1,189,447.09</b>       | <b>1,189,447.09</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>1,189,447.09</b> |
| <b>PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD (ANEXO 29)</b> |   |  |                          |  |                  |                           |                  |                           |                     |                 |             |                     |
|  | SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA CS-1 DEL CENTRO DE SALUD EL CARMEN XALPATLAHUAYA.<br><b>PF/AFCSS/433/13 y CONV. MODIFIC. PF/AFCSS/433/A/13</b>             | HUAMANTLA, TLAXCALA                    | EL CARMEN XALPATLAHUAYA  | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 3,148,039.68              | 3,148,039.68        |                 |             | 3,148,039.68        |
|  | SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA CS-2 DEL CENTRO DE SALUD DE TERRENATE.<br><b>PF/AFCSS/438/13 y CONV. DE DIFERIM. PF/AFCSS/438/A/13 y PF/AFCSS/438/B/13</b> | TERRENATE, TLAXCALA                    | TERRENATE                | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 3,486,383.85              | 3,486,383.85        |                 |             | 3,486,383.85        |
|  | SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA CS-2 DEL CENTRO DE SALUD DE SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS.<br><b>PF/AFCSS/400/13 y CONV. DE DIFERIMI. PF/AFCSS/400/A/13</b> | SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAXCALA | SANCTORUM                | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 3,347,351.87              | 3,347,351.87        |                 |             | 3,347,351.87        |
|  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD CS-2 EN SANTO TOMAS LA CONCORDIA.<br><b>PF/AFCSS/416/13</b>   | NATIVITAS, TLAXCALA                    | SANTO TOMÁS LA CONCORDIA | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 489,022.72                | 489,022.72          |                 |             | 489,022.72          |
|  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD.<br><b>PF/AFCSS/315/13</b>  | TETLATLAHUCA, TLAXCALA                 | SAN BARTOLOMÉ TENANGO    | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 495,939.99                | 495,939.99          |                 |             | 495,939.99          |

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de PROGRAMA DE SALUD 2013**

Hoja No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**SALUD**

|        |                            |     |     |
|--------|----------------------------|-----|-----|
| Fecha: | <b>31 de marzo de 2016</b> |     |     |
|        | día                        | mes | año |

11

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

| N° del Proyecto | Denominación y/o descripción general del proyecto   | Ubicación: Municipio                      | Ubicación: Localidad      | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico    |                           |                  | Avance Financiero (pesos) |               | Rendimientos    |            | Total E=B+D   |
|-----------------|---|---|---------------------------|--|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|---------------|-----------------|------------|---------------|
|                 |   |   |                           |  | Meta             |                           | Unidad de Medida | Recursos depositados      |               | Financieros     |            |               |
|                 |   |   |                           |  | Programada Total | Avance en el periodo 2_ / |                  | Programado A              | Ejercido B    | Asignado 1_ / C | Ejercido D |               |
|                 | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD CS-2.<br><b>PF/AFCSS/360/13</b>   | SAN DAMIAN TEXOLOC, TLAXCALA              | SAN DAMIAN TEXOLOC        | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 487,626.30                | 487,626.30    |                 |            | 487,626.30    |
|                 | SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DE LA CLÍNICA DE ESPECIALIDAD MÓDULO DENTAL (APIZACO).<br><b>PF/AFCSS/154/14, CONV. DE DIFERIM. PF/AFCSS/154/A/14, MODIFIC. PF/AFCSS/154/B/14 y MODIFIC. PF/AFCSS/154/C/14</b>                                 | APIZACO, TLAXCALA                         | APIZACO                   | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 16,128,982.65             | 16,128,982.65 |                 |            | 16,128,982.65 |
|                 | REHABILITACIÓN DE LA CLÍNICA DE ESPECIALIDAD MÓDULO DENTAL DE TLAXCALA.<br><b>PF/AFCSS/434/13</b>   | TLAXCALA, TLAXCALA                        | TLAXCALA                  | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 755,857.64                | 755,857.64    |                 |            | 755,857.64    |
|                 | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN PARA EL CENTRO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (VIH-SIDA).<br><b>PF/AFCSS/005/14, CONV. DE DIFERIM. PF/AFCSS/005/A/14, PF/AFCSS/005/B/14 y MODIFIC. PF/AFCSS/005/C/14</b> | TLAXCALA, TLAXCALA                        | TLAXCALA                  | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 6,998,733.34              | 6,998,733.34  |                 |            | 6,998,733.34  |
|                 | REHABILITACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE SALUD MENTAL (CISMAA).<br><b>PF/AFCSS/417/13</b>  | APIZACO, TLAXCALA                         | APIZACO                   | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 999,575.19                | 999,575.19    |                 |            | 999,575.19    |
|                 | SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DEL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA (CETS).<br><b>PF/AFCSS/439/13 y CONV. DE DIFERIM. PF/AFCSS/439/A/13</b>  | APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA | SAN MATIAS TEPETOMATITLÁN | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 10,870,635.45             | 10,870,635.45 |                 |            | 10,870,635.45 |
|                 | OBRA NUEVA DE LA RED DE FRIO DE HUAMANTLA, HOSPITAL GENERAL (CÁMARAS FRIAS).<br><b>PF/FOROSS/436/13, CONV. DE DIFERIM. PF/FOROSS/436/A/13 y PF/FOROSS/436/B/13</b>  | HUAMANTLA, TLAXCALA                       | HUAMANTLA                 | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 2,499,997.21              | 2,499,997.21  |                 |            | 2,499,997.21  |
|                 | OBRA NUEVA DE LA RED DE FRIO DE NATIVITAS, HOSPITAL GENERAL (CÁMARAS FRIAS).<br><b>PF/FOROSS/437/13, CONV. DE DIFERIM. PF/FOROSS/437/A/13 y MODIFIC. PF/FOROSS/437/B/13</b>   | NATIVITAS, TLAXCALA                       | NATIVITAS                 | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 2,483,567.55              | 2,483,567.55  |                 |            | 2,483,567.55  |

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de PROGRAMA DE SALUD 2013**

Hoja No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**SALUD**

|        |                            |     |     |
|--------|----------------------------|-----|-----|
| Fecha: | <b>31 de marzo de 2016</b> |     |     |
|        | día                        | mes | año |

11

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

| N° del Proyecto | Denominación y/o descripción general del proyecto   | Ubicación: Municipio              | Ubicación: Localidad    | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico    |                           |                  | Avance Financiero (pesos) |                      | Rendimientos      |             | Total E=B+D          |
|-----------------|---|-----------------------------------|-------------------------|--|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
|                 |   |                                   |                         |  | Meta             |                           | Unidad de Medida | Recursos depositados      |                      | Financieros       |             |                      |
|                 |   |                                   |                         |  | Programada Total | Avance en el periodo 2_ / |                  | Programado A              | Ejercido B           | Asignado o 1_ / C | Ejercido D  |                      |
|                 | <b>PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD (ANEXO 29)</b>  |                                   |                         |  |                  |                           |                  | <b>52,191,713.44</b>      | <b>52,191,713.44</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>52,191,713.44</b> |
|                 | <b>FONDO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA PROGRAMAS DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS, Y ADOLESCENTES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PERSONAS ADULTAS MAYORES, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIO DE SALUD(FOROSS) ANEXO 29.1)</b> |                                   |                         |  |                  |                           |                  |                           |                      |                   |             |                      |
|                 | MANTENIMIENTO A LA URB DE CALPULALPAN<br><b>PF/FOROSS/332/13 y CONV. MODIFIC. PF/FOROSS/332/A/13. FOSS ANEXO 29.1 CAPITAL\$ 89,167.84 y RENDIMIENTOS CONV. DGPLADES-CERT-GV-FOROSS-TLAX 01/13 GRUPOS VULNERABLE \$ 24,777.34</b>                                      | CALPULALPAN, TLAXCALA             | CALPULALPAN             | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 1,910,777.32              | 1,910,777.32         |                   |             | 1,910,777.32         |
|                 | MANTENIMIENTO A LA URB DE TLAXCO.<br><b>PF/FOROSS/373/13</b>  | TLAXCO, TLAXCALA                  | TLAXCO                  | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 1,552,510.88              | 1,552,510.88         |                   |             | 1,552,510.88         |
|                 | <b>FONDO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA PROGRAMAS DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS, Y ADOLESCENTES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PERSONAS ADULTAS MAYORES, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIO DE SALUD(FOROSS) ANEXO 29.1)</b> |                                   |                         |  |                  |                           |                  | <b>3,463,288.20</b>       | <b>3,463,288.20</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>3,463,288.20</b>  |
|                 | <b>FONDO REGIONAL 2013</b>  |                                   |                         |  |                  | FEDERAL                   |                  |                           |                      |                   |             |                      |
|                 | REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-2.<br><b>PF/FR/098/13</b>   | ATLTZAYANCA, TLAXCALA             | ATLTZAYANCA             | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 476,848.84                | 476,848.84           |                   |             | 476,848.84           |
|                 | REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-12D6.<br><b>PF/FR/056/13</b>  | APIZACO, TLAXCALA                 | APIZACO                 | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 996,605.14                | 996,605.14           |                   |             | 996,605.14           |
|                 | REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1.<br><b>PF/FR/057/13</b>   | APIZACO, TLAXCALA                 | SAN LUIS APIZAQUITO     | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 433,713.06                | 433,713.06           |                   |             | 433,713.06           |
|                 | AMPLIACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-2.<br><b>PF/FR/192/13</b>   | SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAXCALA | SANTA CATARINA AYOMETLA | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 2,259,962.77              | 2,259,962.77         |                   |             | 2,259,962.77         |
|                 | REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-2.<br><b>PF/FR/096/13</b>   | BANITO JUÁREZ, TLAXCALA           | BENITO JUÁREZ           | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 489,578.38                | 489,578.38           |                   |             | 489,578.38           |
|                 | REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1.<br><b>PF/FR/222/13</b>   | CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA | SAN FELIPE CUAUHTENCO   | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 409,091.52                | 409,091.52           |                   |             | 409,091.52           |
|                 | REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1.<br><b>PF/FR/223/13</b>   | CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA | SAN JOSÉ AZTATLA        | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 408,206.40                | 408,206.40           |                   |             | 408,206.40           |
|                 | REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-4D2.<br><b>PF/FR/099/13</b>   | CUAPIAXTLA, TLAXCALA              | CUAPIAXTLA              | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 594,554.58                | 594,554.58           |                   |             | 594,554.58           |

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de PROGRAMA DE SALUD 2013**

Hoja No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**SALUD**

|        |                            |     |     |
|--------|----------------------------|-----|-----|
| Fecha: | <b>31 de marzo de 2016</b> |     |     |
|        | día                        | mes | año |

11

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

| N° del Proyecto | Denominación y/o descripción general del proyecto   | Ubicación: Municipio                         | Ubicación: Localidad        | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico    |                           |                  | Avance Financiero (pesos) |               | Rendimientos    |            | Total E=B+D   |
|-----------------|---|--|-----------------------------|--|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|---------------|-----------------|------------|---------------|
|                 |   |  |                             |  | Meta             |                           | Unidad de Medida | Recursos depositados      |               | Financieros     |            |               |
|                 |   |  |                             |  | Programada Total | Avance en el periodo 2_ / |                  | Programado A              | Ejercido B    | Asignado 1_ / C | Ejercido D |               |
|                 | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-12D6 (URBANO), OBRA NUEVA. <b>PF/FR/194/13, CONV. DE DIFERIM. PF/FR/194/A/13, MODIFIC. PF/FR/194/B/13 y MODIFIC. PF/FR/194/C/13</b> | CHIAUTEMPAN, TLAXCALA                        | SANTA ANA CHIAUTEMPAN       | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 19,999,362.47             | 19,999,362.47 |                 |            | 19,999,362.47 |
|                 | REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. <b>PF/FR/066/13</b>  | CHIAUTEMPAN, TLAXCALA                        | SANTA CRUZ GUADALUPE        | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 434,924.68                | 434,924.68    |                 |            | 434,924.68    |
|                 | REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. <b>PF/FR/067/13</b>  | CHIAUTEMPAN, TLAXCALA                        | SAN PEDRO MUÑOZTLA          | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 448,260.18                | 448,260.18    |                 |            | 448,260.18    |
|                 | REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. <b>PF/FR/068/13</b>  | CHIAUTEMPAN, TLAXCALA                        | SAN BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 401,670.01                | 401,670.01    |                 |            | 401,670.01    |
|                 | REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. <b>PF/FR/111/13</b>  | MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAXCALA            | MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS     | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 439,780.61                | 439,780.61    |                 |            | 439,780.61    |
|                 | AMPLIACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-8D4. <b>PF/FR/137/13 y CONV. MODIFIC. PF/FR/137/A/13</b>  | HUAMANTLA, TLAXCALA                          | HUAMANTLA                   | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 3,999,999.98              | 3,999,999.98  |                 |            | 3,999,999.98  |
|                 | REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-2. <b>PF/FR/152/13</b>  | HUEYOTLIPAN, TLAXCALA                        | SAN SIMEÓN XIPETZINGO       | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 471,133.89                | 471,133.89    |                 |            | 471,133.89    |
|                 | REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. <b>PF/FR/114/13</b>  | IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA   | SAN JUAN NEPOPUALCO         | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 439,060.00                | 439,060.00    |                 |            | 439,060.00    |
|                 | REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-2. <b>PF/FR/115/13</b>  | IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA   | SANTA JUSTINA ECATEPEC      | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 488,940.00                | 488,940.00    |                 |            | 488,940.00    |
|                 | REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. <b>PF/FR/116/13</b>  | IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA   | LA TRINIDAD TENEXYECAC      | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 439,640.00                | 439,640.00    |                 |            | 439,640.00    |
|                 | SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA TIPO CS-2. <b>PF/FR/184/13 y CONV. MODIFIC. PF/FR/184/A/13</b>   | IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA   | SAN ANTONIO ATOTONILCO      | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 3,390,944.28              | 3,390,944.28  |                 |            | 3,390,944.28  |
|                 | REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-3. <b>PF/FR/069/13</b>  | MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAXCALA | SAN COSME MAZATECOCHCO      | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 595,586.90                | 595,586.90    |                 |            | 595,586.90    |
|                 | REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-3. <b>PF/FR/097/13</b>  | NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA      | NANACAMILPA                 | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 579,982.97                | 579,982.97    |                 |            | 579,982.97    |



**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de PROGRAMA DE SALUD 2013**

Hoja No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**SALUD**

|        |                            |     |     |
|--------|----------------------------|-----|-----|
| Fecha: | <b>31 de marzo de 2016</b> |     |     |
|        | día                        | mes | año |

11

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

| N° del Proyecto | Denominación y/o descripción general del proyecto   | Ubicación: Municipio                    | Ubicación: Localidad      | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico    |                           |                  | Avance Financiero (pesos) |              | Rendimientos Financieros |            | Total E=B+D  |
|-----------------|---|---|---------------------------|--|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|------------|--------------|
|                 |   |   |                           |  | Meta             |                           | Unidad de Medida | Recursos depositados      |              | Asignado 1_/ C           | Ejercido D |              |
|                 |   |   |                           |  | Programada Total | Avance en el período 2_ / |                  | Programado A              | Ejercido B   |                          |            |              |
|                 | REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1.<br><b>PF/FR/153/13</b>   | NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA | FRANCISCO I. MADERO       | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 392,645.82                | 392,645.82   |                          |            | 392,645.82   |
|                 | REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1.<br><b>PF/FR/074/13 y CONV. MODIFIC. PF/FR/074/A/13</b>           | NATIVITAS, TLAXCALA                     | SAN MIGUEL DEL MILAGRO    | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 418,774.61                | 418,774.61   |                          |            | 418,774.61   |
|                 | REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1.<br><b>PF/FR/075/13 y CONV. MODIFIC. PF/FR/075/A/13</b>           | NATIVITAS, TLAXCALA                     | SAN MIGUEL XOCHITECATITLA | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 413,229.62                | 413,229.62   |                          |            | 413,229.62   |
|                 | REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1,<br><b>PF/FR/076/13 y CONV. MODIFIC. PF/FR/076/A/13</b>           | NATIVITAS, TLAXCALA                     | SANTIAGO MICHAC           | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 403,834.99                | 403,834.99   |                          |            | 403,834.99   |
|                 | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-2 OBRA NUEVA.<br><b>PF/FR/174/13 y CONV. DE DIFERIM. PF/FR/174/13</b> | PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL, TLAXCALA     | PANZACOLA                 | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 3,202,259.35              | 3,202,259.35 |                          |            | 3,202,259.35 |
|                 | AMPLIACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1.<br><b>PF/FR/160/13 y CONV. DE DIFERIM. PF/FR/160/A/13</b>            | PANOTLA, TLAXCALA                       | SAN FRANCISCO TEMETZONTLA | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 2,392,408.90              | 2,392,408.90 |                          |            | 2,392,408.90 |
|                 | REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1.<br><b>PF/FR/079/13</b>   | PANOTLA, TLAXCALA                       | SAN TADEO HUILOAPAN       | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 437,821.08                | 437,821.08   |                          |            | 437,821.08   |

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de PROGRAMA DE SALUD 2013**

Hoja No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**SALUD**

|        |                            |     |     |
|--------|----------------------------|-----|-----|
| Fecha: | <b>31 de marzo de 2016</b> |     |     |
|        | día                        | mes | año |

11

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

| N° del Proyecto | Denominación y/o descripción general del proyecto   | Ubicación: Municipio              | Ubicación: Localidad               | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico    |                           |                  | Avance Financiero (pesos) |              | Rendimientos    |            | Total E=B+D  |
|-----------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|--------------|-----------------|------------|--------------|
|                 |   |                                   |                                    |  | Meta             |                           | Unidad de Medida | Recursos depositados      |              | Financieros     |            |              |
|                 |   |                                   |                                    |  | Programada Total | Avance en el periodo 2_ / |                  | Programado A              | Ejercido B   | Asignado 1_ / C | Ejercido D |              |
|                 | REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-2.<br><b>PF/FR/101/13</b>   | SANTA CRUZ QUILEHTLA, TLAXCALA    | SANTA CRUZ QUILEHTLA               | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 470,785.14                | 470,785.14   |                 |            | 470,785.14   |
|                 | SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA TIPO CS-2.<br><b>PF/FR/169/13, CONV. DE DIFERIM. Y MODIFIC. PF/FR/169/A/13 Y CONV. MODIFIC. PF/FR/169/B/13</b> | XALTOCAN, TLAXCALA                | SAN MARTIN XALTOCAN                | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 3,499,994.92              | 3,499,994.92 |                 |            | 3,499,994.92 |
|                 | SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA TIPO CS-3.<br><b>PF/FR/200/13 y CONV. DE DIFERIM. PF/FR/200/A/13</b>   | TENANCINGO, TLAXCALA              | SAN MIGUEL TENANCINGO              | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 4,924,592.98              | 4,924,592.98 |                 |            | 4,924,592.98 |
|                 | SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA TIPO CS-1.<br><b>PF/FR/146/13 y CONV. DE DIFERIM. PF/FR/146/A/13</b>   | TERRENATE, TLAXCALA               | NICOLÁS BRAVO                      | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 3,248,066.60              | 3,248,066.60 |                 |            | 3,248,066.60 |
|                 | REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-2.<br><b>PF/FR/058/13</b>   | TEPEYANCO, TLAXCALA               | SAN FRANCISCO TEPEYANCO            | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 755,004.94                | 755,004.94   |                 |            | 755,004.94   |
|                 | REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1.<br><b>PF/FR/059/13</b>   | TEPEYANCO, TLAXCALA               | SAN COSME ATLAMAXAC                | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 439,946.45                | 439,946.45   |                 |            | 439,946.45   |
|                 | REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1.<br><b>PF/FR/060/13</b>   | TEPEYANCO, TLAXCALA               | LA AURORA                          | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 427,530.59                | 427,530.59   |                 |            | 427,530.59   |
|                 | REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-2.<br><b>PF/FR/080/13</b>   | TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAXCALA | VILLALTA                           | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 489,875.79                | 489,875.79   |                 |            | 489,875.79   |
|                 | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1, OBRA NUEVA. <b>PF/FR/212/13</b>  | TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAXCALA | SAN MATEO AYECAC                   | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 3,206,343.25              | 3,206,343.25 |                 |            | 3,206,343.25 |
|                 | REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-3.<br><b>PF/FR/081/13</b>   | TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAXCALA | SAN MATEO TEPETITLA                | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 586,854.83                | 586,854.83   |                 |            | 586,854.83   |
|                 | REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1.<br><b>PF/FR/112/13</b>   | TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA | SAN BORTOLOME MATLALOHCAN          | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 439,671.37                | 439,671.37   |                 |            | 439,671.37   |
|                 | REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1.<br><b>PF/FR/113/13</b>   | TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA | SAN FRANCISCO ATEXCATZINGO         | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 438,081.65                | 438,081.65   |                 |            | 438,081.65   |
|                 | REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-2.<br><b>PF/FR/154/13</b>   | TLAXCO, TLAXCALA                  | ATOTONILCO DE LAS MESAS (SAN JOSÉ) | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 493,905.95                | 493,905.95   |                 |            | 493,905.95   |
|                 | REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1.<br><b>PF/FR/155/13</b>   | TLAXCO, TLAXCALA                  | LA PALMA                           | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 397,819.74                | 397,819.74   |                 |            | 397,819.74   |
|                 | REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1.<br><b>PF/FR/127/13</b>   | TLAXCO, TLAXCALA                  | SAN ANTONIO HUEXOTITLA             | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 419,950.95                | 419,950.95   |                 |            | 419,950.95   |

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de PROGRAMA DE SALUD 2013**

Hoja No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**SALUD**

|        |                            |     |     |
|--------|----------------------------|-----|-----|
| Fecha: | <b>31 de marzo de 2016</b> |     |     |
|        | día                        | mes | año |

11

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

| N° del Proyecto               | Denominación y/o descripción general del proyecto  | Ubicación: Municipio                             | Ubicación: Localidad           | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico    |                           |                  | Avance Financiero (pesos) |                       | Rendimientos    |             | Total E=B+D           |
|-------------------------------|--|--|--------------------------------|--|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-------------|-----------------------|
|                               |  |  |                                |  | Meta             |                           | Unidad de Medida | Recursos depositados      |                       | Financieros     |             |                       |
|                               |  |  |                                |  | Programada Total | Avance en el periodo 2_ / |                  | Programado A              | Ejercido B            | Asignado 1_ / C | Ejercido D  |                       |
|                               | REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1.<br><b>PF/FR/125/13</b>  | TLAXCO, TLAXCALA                                 | EL ROSARIO                     | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 432,243.91                | 432,243.91            |                 |             | 432,243.91            |
|                               | REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1.<br><b>PF/FR/126/13</b>  | TLAXCO, TLAXCALA                                 | UNIÓN EJIDAD TIERRA Y LIBERTAD | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 429,531.26                | 429,531.26            |                 |             | 429,531.26            |
|                               | AMPLIACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-2.<br><b>PF/FR/161/13</b>  | ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS, TLAXCALA | SAN PABLO ZITLALTEPEC          | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 2,232,662.94              | 2,232,662.94          |                 |             | 2,232,662.94          |
|                               | REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1.<br><b>PF/FR/224/13</b>  | SANTA CRUZ TLAXCALA                              | SAN MIGUEL CONTLA              | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 420,256.95                | 420,256.95            |                 |             | 420,256.95            |
|                               | REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-2.<br><b>PF/FR/077/13 y CONV. MODIFIC. PF/FR/077/A/13</b>  | SANTA ISABEL TETLATLAHUCA, TLAXCALA              | SANTA ISABEL TETLATLAHUCA      | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 457,139.81                | 457,139.81            |                 |             | 457,139.81            |
|                               | REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-2.<br><b>PF/FR/103/13 y CONV. MODIFIC. PF/FR/103/A/13</b>  | SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, TLAXCALA                 | SAN JERÓNIMO ZACUALPAN         | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 701,551.19                | 701,551.19            |                 |             | 701,551.19            |
|                               | REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1.<br><b>PF/FR/102/13</b>  | SAN LORENZO AXOCOMANITLA, TLAXCALA               | SAN LORENZO AXOCOMANITLA       | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 417,011.22                | 417,011.22            |                 |             | 417,011.22            |
|                               | SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA TIPO CS-2.<br><b>PF/FR/159/13 y CONV. DIFERIM. Y MODIFIC. PF/FR/159/A/13</b>  | XALTOCAN, TLAXCALA                               | SAN SIMON TLATLAHUQUITEPEC     | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 2,679,478.09              | 2,679,478.09          |                 |             | 2,679,478.09          |
|                               | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-2 OBRA NUEVA.<br><b>PF/FR/162/13, CONV. DE DIFERIM. Y MODIFICATORIO PF/FR/162/A/13 y CONV. MODIFIC. PF/FR/162/B/13</b> | XALOZTOC, TLAXCALA                               | SAN PEDRO TLACOTEPEC           | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 3,499,999.72              | 3,499,999.72          |                 |             | 3,499,999.72          |
| <b>FONDO REGIONAL 2013</b>    |  |  |                                |  |                  |                           |                  | <b>77,367,121.27</b>      | <b>77,367,121.27</b>  | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>77,367,121.27</b>  |
| <b>PROGRAMA DE SALUD 2013</b> |  |  |                                |  |                  |                           |                  | <b>174,278,035.14</b>     | <b>172,210,049.86</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>172,210,049.86</b> |

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| AUTORIZA   |                                     |
| Nombre:    | C.P. JORGE VALDES AGUILERA          |
| Puesto / J | SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS |
| Firma:     |                                     |