

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del

ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2014

FAFEF 2014

Entidad Federativa: TLAXCALA

30 de septiembre de 2016

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
42.00	Proyecto: 04.- Infraestructura para el Desarrollo Urbano y Rural	201,282,705.15	201,282,705.15
13.00	Proyecto: 07.- Modernización del Sistema de Enlaces de Transporte	68,058,917.72	68,058,917.72
5.00	Proyecto: 08.- Ampliación y Modernización de los Sistemas de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento	7,136,895.00	7,136,895.00
1.00	Gastos Indirectos y Otros.	4,735,080.58	4,735,080.58
5.68	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2014	9,071,050.11	9,071,050.11
0.98	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPyS III) 2014	2,082,078.80	2,082,078.80
0.56	PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2014	42,669,321.29	42,669,321.29
3.56	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE (PRODERETUS)	35,219,943.84	35,219,943.84
0.25	DESARROLLO REGIONAL 2014	11,872,455.37	11,872,455.37
5.60	PROGRAMA HÁBITAT 2014	3,255,271.76	3,255,271.76
77.62	FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2014	385,383,719.62	385,383,719.62

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del

ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2014

FAFEF

Fecha:	30 de septiembre de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Total E=B+D		
					Meta			Recursos depositados			Rendimientos Financieros	
					Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B		Asignado 1_/ C	Ejercido D
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2014												
Proyecto: 04.- Infraestructura para el Desarrollo Urbano y Rural												
	INTERVENCIÓN DE DETERIOROS POR HUMEDADES EN CUBIERTAS EN EL EXCONVENTO DE SAN FRANCISCO TEPEYANCO. PD/SECODUVI/083/14 y CONV. DE DIFERIM. PD/SECODUVI/083/A/14	TEPEYANCO, TLAXCALA	TEPEYANCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,399,034.83	1,399,034.83		1,399,034.83	
	REHABILITACIÓN DE ÁREA DE JUEGOS INFANTILES Y CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE EJERCITADORES. PD/SECODUVI/079/14	IXTACUIXTLA, TLAXCALA	SANTA JUSTINA ECATEPEC	SECODUVI	1	100%	Obra	527,688.20	527,688.20		527,688.20	
	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO. PD/SECODUVI/088/14	SAN DAMIAN TEXOLOC, TLAXCALA	SAN DAMIÁN TEXOLOC	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,462,018.58	1,462,018.58		1,462,018.58	
	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE. PD/SECODUVI/089/14	SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA	SANTA ANA NOPALUCAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,809,508.70	1,809,508.70		1,809,508.70	
	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE LAS ARTES, (ESTACIONAMIENTO , PLAZA DE ACCESO AL DEPORTIVO, CAMPO DEPORTIVO Y OBRA EXTERIOR) ETAPA 2016. PD/SECODUVI/031/16 y CM. /031/A/16	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,834,608.65	1,834,608.65		1,834,608.65	
	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE MEDIA TENSIÓN Y BAJA TENSION SUBTERRANEA, ESCALINATAS. CONV-0010	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,286,324.00	1,286,324.00		1,286,324.00	
	ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA LA UNIDAD DE MEDIACIÓN EN LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO. PD/SECODUVI/231/14 y CONV MODIF PD/SECODUVI/231/A/14	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE	SECODUVI	1	100%	OBRA	560,124.50	560,124.50		560,124.50	
	ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA LA UNIDAD DE MEDIACIÓN EN LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO. PD/SECODUVI/232/14 y CONV MODIF PD/SECODUVI/232/A/14	ZACATELCO, TLAXCALA	ZACATELCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	427,223.95	427,223.95		427,223.95	

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del

ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2014

FAFEF

Fecha:	30 de septiembre de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO, MURO DE CONTENCIÓN, EXPLANADA INTERIOR, CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDO NIVEL, PINTURA GENERAL, RAMPA DE ACCESO A EDIFICIOS DE VIALIDAD, APERTURA A EDIFICIO DE DORMITORIOS, CASETA DE VIGILANCIA Y REJA DEL PROYECTO DE JUICIOS ORALES EN EL CERESO DE TLAXCALA. PD/SECODUVI/217/14, CONV. MODIF. PD/SECODUVI/217/A/14	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	643,891.26	643,891.26			643,891.26
	CONSTRUCCION DEL BULEVAR APIZACO-AMAXAC DEL KM 0+600 AL KM 0+900 PD/SECODUVI/081/15	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	100%	100	2,301,195.90	2,301,195.90			2,301,195.90
	ADECUACION DE OFICINAS PARA LA UNIDAD DE MEDIACION EN LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO PD/SECODUVI/207/14 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/207/A/14	CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA	SAN BERNARDINO CONTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	233,632.04	233,632.04			233,632.04
	ADECUACION DE OFICINAS PARA LA UNIDAD DE MEDIACION EN LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO. PD/SECODUVI/208/14	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	IXTACUIXTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	130,224.74	130,224.74			130,224.74
	ADECUACION DE OFICINAS PARA LA UNIDAD DE MEDIACION EN LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO. PD/SECODUVI/209/14 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/209/A/14	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	199,428.70	199,428.70			199,428.70
	ADECUACION DE OFICINAS PARA LA UNIDAD DE MEDIACION EN LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO. PD/SECODUVI/259/14	NATIVITAS, TLAXCALA	NATIVITAS	SECODUVI	1	100%	OBRA	545,196.38	545,196.38			545,196.38
	PAVIMENTACION DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES 39, ENTRE LA 10 Y LA 8, PROLONGACION DE LA CALLE 10, ENTRE LA 31 Y 39 EN LA COLONIA XICHTENCATL. PD/SECODUVI/035/14 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/035/A/14	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	Obra	2,428,393.73	2,428,393.73			2,428,393.73
	GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL RAMAL DE ACCESO A CASA BLANCA. PD/SECODUVI/080/14	TLAXCO, TLAXCALA	CASA BLANCA	SECODUVI	G=400 b=400	100%	ml y m2	232,522.26	232,522.26			232,522.26
	PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE HIDALGO. PD/SECODUVI/086/14	NATIVITAS, TLAXCALA	SANTO TOMÁS LA CONCORDIA	SECODUVI	5520	100%	m2	3,116,045.99	3,116,045.99			3,116,045.99

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del

ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2014

FAFEF

Fecha:	30 de septiembre de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	PAVIMENTO DE ADOQUÍN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ZARAGOZA. PD/SECODUVI/087/14	HUAMANTLA, TLAXCALA	SAN DIEGO XALPATLAHUAYA	SECODUVI	P=2310 G=24 Ban=240	100%	m2, ml y m2	1,301,532.97	1,301,532.97			1,301,532.97
	PAVIMENTACIÓN DE ADOQUÍN EN LA AVENIDA ARTÍCULO 123, ENTRE CALLES JUANA DE ARCO Y JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ. PD/SECODUVI/063/14 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/063/A/14	HUMANTLA, TLAXCALA	BENITO JUÁREZ	SECODUVI	1430	100%	m2	686,728.67	686,728.67			686,728.67
	PAVIMENTO CON ASFALTO DE LA CALLE MALINTZI DESDE ACCESO A LA POBLACIÓN HASTA LA CALLE HUAMANTLA. PD/SECODUVI/037/14 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/037/A/14	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN ISIDRO BUENSUCESO	SECODUVI	1	100%	Obra	6,318,847.56	6,318,847.56			6,318,847.56
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE ZARAGOZA NORTE ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y BARRANCA. PD/SECODUVI/030/14	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO DE TLALTEPANGO	SECODUVI	1	100%	Obra	724,242.93	724,242.93			724,242.93
	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE. PD/SECODUVI/135/14	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA	MAZATEPEC	SECODUVI	1	100%	Obra	1,024,687.64	1,024,687.64			1,024,687.64
	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7. PD/SECODUVI/136/14	LÁZARO CÁRDENAS, TLAXCALA	LÁZARO CÁRDENAS	SECODUVI	1	100%	Obra	2,039,992.07	2,039,992.07			2,039,992.07
	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO. PD/SECODUVI/137/14	TLAXCO, TLAXCALA	SAN LORENZO SOLTEPEC	SECODUVI	1	100%	Obra	1,718,659.79	1,718,659.79			1,718,659.79
	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7. PD/SECODUVI/138/14	ATLANGATEPEC, TLAXCALA	LA TRASQUILA	SECODUVI	1	100%	Obra	1,825,013.22	1,825,013.22			1,825,013.22
	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES. PD/SECODUVI/078/14	IXTACUIXTLA, TLAXCALA	SAN MIGUEL LA PRESA	SECODUVI	1	100%	Obra	489,440.88	489,440.88			489,440.88
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN ACCESO AL CENTRO DE SALUD URBANO CS12. PD/SECODUVI/027/14	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	SECODUVI	1	100%	Obra	1,409,495.27	1,409,495.27			1,409,495.27
	PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LA CALLE CUAUHEMOC. PD/SECODUVI/134/2014	TLAXCO, TLAXCALA	TEPATLAXCO	SECODUVI	1	100%	Obra	2,466,283.40	2,466,283.40			2,466,283.40
	REHABILITACIÓN DE PARQUE Y AREA DE JUEGOS INFANTILES. PD/SECODUVI/123/14	APIZACO, TLAXCALA	CERRITO DE GUADALUPE	SECODUVI	1	100%	OBRA	692,010.38	692,010.38			692,010.38
	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO. PD/SECODUVI/159/14	TERRENATE, TLAXCALA	GUADALUPE VICTORIA	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,432,126.23	1,432,126.23			1,432,126.23
	PARQUE LINEAL EN RIVEREÑA. PD/SECODUVI/169/14	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,499,216.01	1,499,216.01			1,499,216.01

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del

ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2014

FAFEF

Fecha:	30 de septiembre de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN EL ZOOLOGICO DEL ALTIPLANO. PD/SECODUVI/176/14	APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN PABLO APRTATITL+AN	SECODUVI	1	100%	OBRA	386,607.32	386,607.32			386,607.32
	REHABILITACION DE LAS CALLES ESMERALDA, DIAMANTE, CUARZO, ZAFIRO, MARFIL, RUBÍ y OBSIDIANA. PD/SECODUVI/036/14 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/036/A/14	SANTA ISABEL XILOXOTLA, TLAXCALA	SANTA ISABEL XILOXOTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	21,386,976.74	21,386,976.74			21,386,976.74
	CONSTRUCCIÓN DE TROTAPISTA PARALELA A LA CARRETERA CALPULALPAN-LA SOLEDAD. PD/SECODUVI/184/14	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,120,389.06	1,120,389.06			1,120,389.06
	REHABILITACIÓN DE LA EXFABRICA DE HILADOS, (TERCERA ETAPA). PD/SECODUVI/178/14 Y CM. /178/A/14	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	1	100%	OBRA	124,908,733.87	124,908,733.87			124,908,733.87
	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN LOCALIDAD DE LIRA Y ORTEGA. PD/SECODUVI/118/16 CAPITAL \$ 15,283.67 RENDIMIENTOS \$ 678.88 +36.371.20	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	LIRA Y ORTEGA	SECODUVI	1	100%	OBRA	52,333.75	52,333.75			52,333.75
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN BULEVARD 16 DE SEPTIEMBRE. PD/SECODUVI/063/15	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	100%	OBRA	606,741.50	606,741.50			606,741.50
	CONVENIO MODIFICATORIO DEL CONTRATO PARA LOS TRABAJOS DE MODERNIZACION DE LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE PF/PRODERETUS/151/14	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	100%	OBRA	683,173.17	683,173.17			683,173.17
	LINEA TRIFASICA DEL PALACIO DE JUSTICIA. PD/SECODUVI/137/15	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	129,960.26	129,960.26			129,960.26
	ELECTRIFICACION DE TRAMO CARRETERO DE ACCESO A LA CIUDAD DE APIZACO, DE CALLES BALTAZAR MALDONADO A JESUS CARRANZA PD/SECODUVI/243/15	APIZACO Y YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA	APIZACO Y YAUHQUEMEHCAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	20,445.36	20,445.36			20,445.36
	PAVIMENTACION DEL ACCESO A LA UNIDAD DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. PD/SECODUVI/085/15 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/085/A/15	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	100%	OBRA	533,219.23	533,219.23			533,219.23

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del

ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2014

FAFEF

Fecha:	30 de septiembre de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)				
					Meta			Recursos depositados		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE APIZACO, TERCERA ETAPA PF/PRODERMAGICO/075/16 CM. /075/A/16	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	100%	OBRA	8,688,785.46	8,688,785.46			
Proyecto: 04.- Infraestructura para el Desarrollo Urbano y Rural								201,282,705.15	201,282,705.15	0.00	0.00	201,282,705.15
Proyecto: 07.- Modernización del Sistema de Enlaces de Transporte												
	CONSERVACIÓN DE LA RED ESTATAL CARRETERA	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	OBRA	6,225,790.10	6,225,790.10			6,225,790.10
	REHABILITACION DE LA CARRETERA APIZACO - TLAXCO, SUBTRAMO APIZACO - SAN BARTOLOME MATLALOHCAN. PD/SECODUVI/025/14, CONV. DE DIFERIM. PD/SECODUVI/025/A/14 y MODIFIC. PD/SECODUVI/025/B/14	APIZACO Y TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	APIZACO Y SAN BARTOLOME MATLALOHCAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	35,519,326.12	35,519,326.12			35,519,326.12
	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN PERIFERICO CALPULALPAN. PD/SECODUVI/160/14	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,514,138.59	1,514,138.59			1,514,138.59
	ESTABILIZACIÓN DE TALUD DE BARRANCA QUE CRUZA PUENTE DE MEXICO. PF/SECODUVI/188/14 y CONV. DE DIFERIM-PF/SECODUVI/188/A/14	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	4,368,095.76	4,368,095.76			4,368,095.76
	REHABILITACIÓN DE PUENTE CEBADAS Y MALTAS, UBICADO EN CARRETERA CALPULALPAN-ZOTOLUCA. PD/SECODUVI/194/14	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	451,084.15	451,084.15			451,084.15
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSIÓN SANGUINEA. PD/SECODUVI/206/14	APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN MATIAS TEPETOMATITLAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,448,867.81	1,448,867.81			1,448,867.81
	REHABILITACIÓN DEL CAMINO REAL DEL BOULEVARD REVOLUCIÓN A LA VÍA CORTA. PD/SECODUVI/224/14	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,515,727.10	2,515,727.10			2,515,727.10
	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA RAMAL A SANTA MARÍA IXCOTLA. PD/SECODUVI/240/14	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	SANTA MARÍA IXCOTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	7,896,088.09	7,896,088.09			7,896,088.09
	REHABILITACIÓN DE ACCESO LA TRINIDAD TENEXYECAC-SAN JORGE TEZOQUIPAN. PD/SECODUVI/247/14 y CONV. MODIF. PD/SECODUVI/247/A/14	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	KA TRINIDAD TENEXYECAC Y SAN JORGE TEZOQUIPAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,554,884.24	1,554,884.24			1,554,884.24
	REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL RAMAL A TLACOCHCALCO, PD/SECODUVI/252/14	TEPEYANCO, TLAXCALA	SANTIAGO TLACOCHCALCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,893,621.86	3,893,621.86			3,893,621.86

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2014**

FAFEF

Fecha:

30 de septiembre de 2016

día

mes

año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE ALCANTARILLA. PD/SECODUVI/260/14	TLAXCO, TLAXCALA	TECOMALUCAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	419,960.72	419,960.72			419,960.72
	REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL RAMAL A TLACOCHCALCO, SEGUNDA ETAPA. PD/SECODUVI/266/14	TEPEYANCO, TLAXCALA	SANTIAGO TLACOCHCALCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,646,549.50	1,646,549.50			1,646,549.50
	REHABILITACION DE LA CARRETERA APIZACO-TLAXCO, SUBTRAMO APIZACO-SAN BARTOLOME MATLALOHCAN, SUBTRAMO LA MAQUINITA-PUENTE ATENCO Y AMPLIACION TRANSVERSAL DEL PUENTE ATENCO. CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/244/14	APIZACO Y SAN BARTOLOME MATLALOHCAN	APIZACO, TETLA DE LA SOLIDARIDAD	SECODUVI	1	100%	Obra	604,783.68	604,783.68			604,783.68
Proyecto: 07.- Modernización del Sistema de Enlaces de Transporte								68,058,917.72	68,058,917.72	0.00	0.00	68,058,917.72
Proyecto: 08.- Ampliación y Modernización de los Sistemas de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento												
	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLES LA LAGUNA Y CAMINO DE JESUS. PD/SECODUVI/013/14 y CONV. DE DIFEM. PD/SECODUVI/013/A/14	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN PABLO APETATITLÁN	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,563,409.77	2,563,409.77			2,563,409.77
	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO. PD/SECODUVI/104/14	ZACATELCO, TLAXCALA	ZACATELCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,870,105.29	1,870,105.29			1,870,105.29
	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCIÓN PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL HOSPITAL REGIONAL EMILIO SANCHEZ PIEDRAS. PD/SECODUVI/168/14	TZOMPANTEPEC, TLAXCALA	SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC	SECODUVI	1	100%	OBRA	774,489.05	774,489.05			774,489.05
	EMISOR DE DESCARGA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO, UNIDAD HABITACIONAL LOS VOLCANES Y UNIDAD HABITACIONAL ATLAHAPA. PD/SECODUVI/203/14	TLAXCALA, TLAXCALA	SAN SEBASTIAN ATLAHAPA	SECODUVI	1	100%	OBRA	353,151.22	353,151.22			353,151.22
	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE CIUDAD DE LA JUSTICIA. PD/SECODUVI/234/14	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,575,739.67	1,575,739.67			1,575,739.67
Proyecto: 08.- Ampliación y Modernización de los Sistemas de Agua Potable Alcantarillado v Saneamiento								7,136,895.00	7,136,895.00	0.00	0.00	7,136,895.00
Gastos Indirectos y Otros.												
	GASTOS INDIRECTOS FAFEf (SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL)	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	GASTO	4,735,080.58	4,735,080.58			4,735,080.58
Gastos Indirectos y Otros.								4,735,080.58	4,735,080.58	0.00	0.00	4,735,080.58
Proyecto: 08.- Ampliación y Modernización de los Sistemas de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento												
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2014												
COMPONENTE DE AGUA POTABLE												

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del

ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2014

FAFEF

Fecha:	30 de septiembre de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/048/14 y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/048/A/14	ATLTZAYANCA, TLAXCALA	ATLTZAYANCA	SECODUVI	0.12	100%	OBRA	1,002,000.00	1,002,000.00			1,002,000.00
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE REGULARIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/058/14 y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/058/A/14	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA CRUZ GUADALUPE	SECODUVI	0.2	100%	OBRA	632,800.00	632,800.00			632,800.00
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN TANQUE DE REGULARIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/060/14	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	GUADALUPE IXCOTLA (ZONA CONURBADA DE SANTA ANA CHIAUTEMPAN)	SECODUVI	0.199999974	100%	OBRA	779,425.64	779,425.64			779,425.64
	EQUIPAMIENTO DE POZO Y CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE REGULARIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/085/14 y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/085/A/14	PANOTLA, TLAXCALA	SAN TADEO HUILOAPAN	SECODUVI	0.12	100%	SISTAMA	624,000.00	624,000.00			624,000.00
	CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCIÓN Y TANQUE DE REGULARIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/059/14 y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/059/A/14	SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA	SANTA ANA NOPALUCAN	SECODUVI	0.12	100%	OBRA	645,776.80	645,776.80			645,776.80
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/APAZU/057/14	TOCATLAN, TLAXCALA	TOCATLAN	SECODUVI	0.12	100%	OBRA	192,959.38	192,959.38			192,959.38
	EQUIPAMIENTO DE POZO Y AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/053/14 y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/053/A/14	TOCATLAN, TLAXCALA	TOCATLAN	SECODUVI	0.12	100%	OBRA	166,576.65	166,576.65			166,576.65
	PERFORACIÓN DE POZO Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/052/14 y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/052/A/14	TLAXCALA, TLAXCALA	SANTA MARÍA ACUITLAPILCO	SECODUVI	0.12	100%	OBRA	810,000.00	810,000.00			810,000.00

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del

ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2014

FAFEF

Fecha:	30 de septiembre de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE. PF/APAZU/055/14y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/055/A/14	TLAXCALA, TLAXCALA	SAN SEBASTIAN ATLAHAPA	SECODUVI	0.12	100%	OBRA	611,999.98	611,999.98			611,999.98
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/APAZU/155/14	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	CUARTA SECCIÓN AGRICLA DOLORES, ZONA CONURBADA	SECODUVI	0.2	100%	OBRA	332,132.81	332,132.81			332,132.81
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE REGULARIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/061/14	TEPETITLA DE LARDIZABA, TLAXCALA	SAN MATEO AYECAC	SECODUVI	0.12	100%	OBRA	383,106.40	383,106.40			383,106.40
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE. PF/APAZU/092/14 y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/092/A/14	YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA	SANTA MARÍA ATLIHUETZÍA	SECODUVI	0.12	100%	OBRA	258,916.15	258,916.15			258,916.15
COMPONENTE DE AGUA POTABLE								6,439,693.81	6,439,693.81	0.00	0.00	6,439,693.81
ESTUDIOS Y PROYECTOS												
	PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/040/14	TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAXCALA	VILLALTA	SECODUVI	0.1	100%	ESTUDIO	24,940.00	24,940.00			24,940.00
	PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/039/14	TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAXCALA	TEPETITLA	SECODUVI	0.1	100%	ESTUDIO	25,444.60	25,444.60			25,444.60
	DIAGNÓSTICO TÉCNICO INTEGRAL DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL ESTADO DE TLAXCALA. PF/APAZU/190/14	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS LOCALIDADES	SECODUVI	0.8	100%	ESTUDIO	1,871,593.31	1,871,593.31			1,871,593.31
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CAPTACIÓN, PROTECCIÓN Y APROVECHAMIENTO PARA AGUA POTABLE DE VARIOS MANANTIALES DE LA ZONA ORIENTE DEL ESTADO DE TLAXCALA. PF/APAZU/254/14	EMILIANO ZAPATA Y TERRENATE, TLAXCALA	EMILIANO ZAPATA Y TERRENATE	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	392,809.30	392,809.30			392,809.30

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del

ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2014

FAFEF

Fecha:	30 de septiembre de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CAPTACIÓN, PROTECCIÓN Y APROVECHAMIENTO PARA AGUA POTABLE DE VARIOS MANANTIALES DE LA ZONA NORTE DEL ESTADO DE TLAXCALA. PF/APAZU/255/14, CONV MODIF PF/APAZU/255/A/14 y CONV MODIF PF/APAZU/255/B/14	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS Y PANOTLA, TLAXCALA	ATOTONILCO, PANOTLA y SAN TADEO HUILOAPAN	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	245,412.16	245,412.16			245,412.16
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CAPTACIÓN, PROTECCIÓN Y APROVECHAMIENTO PARA AGUA POTABLE DE VARIOS MANANTIALES DE LA ZONA SUR DEL ESTADO DE TLAXCALA, PF/APAZU/256/14, CONV MODIF PF/APAZU/256/A/14 y CONV MODIF PF/APAZU/256/B/14	TEPEYANCO, XALTOCAN y ZACATELCO, TLAXCALA	TEPEYANCO, SAN SIMÓN TLATLAHUQUITEPE C y ZACATELCO	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	71,156.93	71,156.93			71,156.93
ESTUDIOS Y PROYECTOS								2,631,356.30	2,631,356.30		0.00	2,631,356.30
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2014								9,071,050.11	9,071,050.11	0.00	0.00	9,071,050.11

PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS III) 2014												
AGUA POTABLE												
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/075/14 y CONV. MODIFIC. PF/PROSSAPYS/075/A/14	ATLANGATEPEC, TLAXCALA	ATLANGATEPEC	SECODUVI	0.1125	100%	OBRA	603,573.47	603,573.47			603,573.47
	REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/069/14	ATLTZAYANCA, TLAXCALA	RANCHERÍA POCITOS	SECODUVI	0.1	100%	OBRA	162,104.33	162,104.33			162,104.33
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/071/14 y CONV. MODIFIC. PF/PROSSAPYS/071/A/14	CUAPIAXTLA, TLAXCALA	IGNACIO ALLENDE	SECODUVI	0.1	100%	OBRA	261,414.21	261,414.21			261,414.21
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/070/14	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	SAN DIEGO RECOBA	SECODUVI	0.112500277	100%	OBRA	201,605.62	201,605.62			201,605.62
	REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE, PRIMERA ETAPA. PF/PROSSAPYS/064/14 y CONV. MODIFIC. PF/PROSSAPYS/064/A/14	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	SANTA MARÍA IXCOTLA	SECODUVI	0.1	100%	OBRA	427,000.00	427,000.00			427,000.00
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/068/14	LÁZARO CÁRDENAS, TLAXCALA	SAN JOSÉ LA LAGUNA	SECODUVI	0.1125	100%	OBRA	202,002.10	202,002.10			202,002.10
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/073/14	TEPEYANCO, TLAXCALA	SANTIAGO TLACOCHCALCO	SECODUVI	0.1125	100%	OBRA	111,412.55	111,412.55			111,412.55

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del

ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2014

FAFEF

Fecha:

30 de septiembre de 2016

día

mes

año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE. SEGUNDA ETAPA. PF/PROSSAPYS/067/14	TLAXCO, TLAXCALA	JOSE MARÍA MORELOS BUENAVISTA	SECODUVI	0.1125	100%	OBRA	66,171.16	66,171.16			66,171.16
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SEGUNDA ETAPA. PF/PROSSAPYS/074/14	XALTOCAN, TLAXCALA	TOPILCO DE JUÁREZ	SECODUVI	0.1125	100%	OBRA	46,795.36	46,795.36			46,795.36
AGUA POTABLE								2,082,078.80	2,082,078.80	0.00	0.00	2,082,078.80
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS III) 2014								2,082,078.80	2,082,078.80	0.00	0.00	2,082,078.80
PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2014												
SANEAMIENTO												
	SEGUNDA ETAPA DE LA REINGENIERÍA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TLAXCALA. PF/PROTAR/050/14, CONV MODIF PF/PROTAR/050/A/14 y CONV MODIF PF/PROTAR/050/B/14	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	0.559124948	100%	SUPERVISI ON	42,669,321.29	42,669,321.29			42,669,321.29
SANEAMIENTO								42,669,321.29	42,669,321.29	0.00	0.00	42,669,321.29
PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2014								42,669,321.29	42,669,321.29	0.00	0.00	42,669,321.29
PROGRAMA C.N.A. 2014								53,822,450.20	53,822,450.20	0.00	0.00	53,822,450.20
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE (PRODERETUS)												
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE APIZACO. PF/PRODERETUS/046/14 y CONV. MODIFIC. PF/PRODERETUS/046/A/14	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	0.50	100%	OBRA	1,822,889.89	1,822,889.89			1,822,889.89
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEREA A SUBTERRANEA DE LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE. CONVENIO	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	0.50	100%	OBRA	10,723,498.13	10,723,498.13			10,723,498.13
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA DE LA CIUDAD DE APIZACO, MODERNIZACIÓN DE LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE. PF/PRODERETUS/151/14 y CONV. MODIFIC. PF/PRODERETUS/151/A/14	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	0.06	100%	OBRA	1,788,348.80	1,788,348.80			1,788,348.80
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE SANTA ANA CHIAUTEMPAN. PF/PRODERETUS/044/14, CONV. DE DIFERIM. PF/PRODERETUS/044/A/14 y CONV. MODIFIC. PF/PRODERETUS/044/B/14	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	SECODUVI	0.50	100%	OBRA	3,999,689.55	3,999,689.55			3,999,689.55

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del

ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2014

FAFEF

Fecha:	30 de septiembre de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS AL SANTUARÍO DE LAS LUCIERNAGAS, EN EL MUNICIPIO DE NANACAMILPA. PF/PRODERETUS/043/14	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	SAN FELIPE HIDALGO	SECODUVI	0.50	100%	OBRA	4,439,337.81	4,439,337.81			4,439,337.81
	MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS AL SANTUARÍO DE LAS LUCIERNAGAS, EN EL MUNICIPIO DE NANACAMILPA. PF/PRODERETUS/091/14 y CONV. MODIFIC. PF/PRODERETUS/091/A/14	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	SAN FELIPE HIDALGO	SECODUVI	0.50	100%	OBRA	2,446,180.88	2,446,180.88			2,446,180.88
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE SAN PABLO APETATITLÁN. PF/PRODERETUS/045/14, CONV. DE DIFERIM. PF/PRODERETUS/045/A/14 y MODIFIC. PF/PRODERETUS/	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN PABLO APETATITLÁN	SECODUVI	0.50	100%	OBRA	6,352,328.21	6,352,328.21			6,352,328.21
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEREA A SUBTERRANEA DE LA CALLE HIDALGO. CONVENIO	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN PABLO APETATITLÁN	SECODUVI	0.50	100%	OBRA	3,647,670.57	3,647,670.57			3,647,670.57
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE (PRODERETUS)								35,219,943.84	35,219,943.84	0.00		35,219,943.84
DESARROLLO REGIONAL 2014												
	MODERNIZACIÓN DE LA ROTONDA DE LA MAQUINITA. PF/DR/132/14, CONV DIFERIM PF/DR/132/A/14, MODIF PF/DR/132/B/14 y MODIFIC. PF/DR/132/C/14	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,889,303.52	3,889,303.52			3,889,303.52
	CONSTRUCCION Y DESARROLLO DEL COMPLEJO ADMINISTRATIVO DENOMINADO CIUDAD JUDICIAL. PF/DR/265/14, CONV DE DIFERIM PF/DR/265/A/14 Y CONV. MODIF. PF/DR/265/B/14	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUVI	10058.01	100%	M2 CONSTRUCCION	7,983,151.85	7,983,151.85			7,983,151.85
DESARROLLO REGIONAL 2014								11,872,455.37	11,872,455.37	0.00	0.00	11,872,455.37
PROGRAMA HABITAT 2014												
	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON OBRAS INDUCIDAS EN CALLE ZAHUAPAN, COLONIA VOLCANES. PF/HABITAT/228/14	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	2368.3	100%	m2.	548,567.54	548,567.54			548,567.54
	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON OBRAS INDUCIDAS EN CALLE IZTAZIHUATL, COLONIA VOLCANES. PF/HABITAT/229/14	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	2377	100%	m2.	628,143.49	628,143.49			628,143.49

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del

ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2014

FAFEF

Fecha:

30 de septiembre de 2016

día

mes

año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON OBRAS INDUCIDAS EN CALLE EL MILAGRO, COLONIA NAZARET. PF/HABITAT/218/14	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	1607.2	100%	m2.	317,959.91	317,959.91			317,959.91
	ADECUACIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL LA CAÑADA, EN CALLE MARIANO ESCOBEDO, COLONIA LA CAÑADA. PF/HABITAT/235/14	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	320	100%	m2.	53,246.52	53,246.52			53,246.52
	ADECUACIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL CDC ALFONSO ESPEJEL, EN CALLE ADOLFP LÓPEZ MATEOS, COLONIA ALFONSO ESPEJEL. PF/HABITAT/236/14	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	60	100%	m2.	40,543.57	40,543.57			40,543.57
	ADECUACIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL CDC PORFIRIO BONILLA (FRANCISCO SARABIA), EN CALLE PORFIRIO BONILLA, COLONIA FRANCISCO SARABIA. PF/HABITAT/241/14	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	1050.22	100%	m2.	61,863.70	61,863.70			61,863.70
	AMPLIACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PORFIRIO BONILLA EN CALLE PORFIRIO BONILLA, COLONIAS FRANCISCO SARABIA. PF/HABITAT/242/14	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	1	100%	obra	1,549,946.57	1,549,946.57			1,549,946.57
	ADECUACIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL CDC DEL MIRADOR, EN CALLE DIVISIÓN DEL NORTE, COLONIA EL MIRADOR. PF/HÁBITAT/215/14	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	191.91	100%	m2.	55,000.46	55,000.46			55,000.46
PROGRAMA HABITAT 2014								3,255,271.76	3,255,271.76	0.00	0.00	3,255,271.76
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2014								385,383,719.62	385,383,719.62	0.00	0.00	385,383,719.62

AUTORIZA
 Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA
 Puesto / Insti SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
 Firma: