

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA DE SALUD 2014**

Entidad Federativa: TLAXCALA		31 de marzo de 2016	
No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	EJERCIDA
1	GASTOS DE OPERACIÓN 2012 DEL SEGURO POPULAR	1,099,592.61	1,099,592.61
2	ANEXO IV 2012	863,174.27	863,174.27
1	ANEXO IV 2013	333,159.95	333,159.95
25	PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD (ANEXO 29), EEJERCICIO 2014	37,562,040.97	36,707,427.91
8	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD FASSA RAMO 33 / 2014	788,963.67	788,963.67
1	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FASSA RAMO 33, 2014	104,330.38	104,330.38
1	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA PROGRAMAS DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS, Y ADOLESCENTES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PERSONAS ADULTAS MAYORES, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIO DE SALUD (FOROSS).	3,829,076.47	3,829,076.47
1	OPORTUNIDADES 2014	349,586.75	349,586.75
12	OPORTUNIDADES RAMO 12, 2014	313,929.41	313,929.41
1	ATENCIÓN A LAS ADICCIONES	295,952.10	295,952.10
5	AGUA LIMPIA	78,054.43	78,054.43
58	PROGRAMA DE SALUD 2014	45,617,861.01	44,763,247.95

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de PROGRAMA DE SALUD 2014

SALUD

Fecha:	31 de marzo de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta			Recursos depositados		Asignado 1_ / C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
PROGRAMA DE SALUD												
GASTOS DE OPERACIÓN 2012 DEL SEGURO POPULAR												
						ESTATAL						
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (REPS). PF/GOSP/034/14 y CONV. MODIFIC. PF/GOSP/034/A/14	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,099,592.61	1,099,592.61			1,099,592.61
GASTOS DE OPERACIÓN 2012 DEL SEGURO POPULAR								1,099,592.61	1,099,592.61	0.00	0.00	1,099,592.61
ANEXO IV 2012												
						FEDERAL						
	OBRA EXTERIOR EN EL HOSPITAL DE LA MUJER. PF/AN-IV/029/14	APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAS, TLAXCALA	SAN AMATIAS TEPETOMATITLAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	191,563.34	191,563.34			191,563.34
	REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE HUAMANTLA. PF/AN-IV/221/14	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	671,610.93	671,610.93			671,610.93
ANEXO IV 2012								863,174.27	863,174.27	0.00	0.00	863,174.27
ANEXO IV 2013												
						FEDERAL						
	AMPLIACIÓN UCIN Y REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL DE LA MUJER. PF/AN-IV/167/14	APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN AMATIAS TEPETOMATITLAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	333,159.95	333,159.95			333,159.95
ANEXO IV 2013								333,159.95	333,159.95	0.00	0.00	333,159.95
PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD (ANEXO 29), EEJERCICIO 2014												
	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DE ESPECIALIDAD MÉDICA PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE ADICCIONES CENTRO NUEVA VIDA DE HUAMANTLA- PF/AFCS/097/14	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	593,888.25	593,888.25			593,888.25
	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD SANTA ISABEL XILOXOTLA. PF/AFCS/098/14	SANTA ISABEL XILOXOTLA, TLAXCALA	SANTA ISABEL XILOXOTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	444,947.72	444,947.72			444,947.72
	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DE ESPECIALIDAD MÉDICA PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE ADICCIONES CENTRO NUEVA VIDA SAN PABLO DEL MONTE- PF/AFCS/099/14	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO APETATITLÁN	SECODUVI	1	100%	OBRA	885,345.51	885,345.51			885,345.51

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de PROGRAMA DE SALUD 2014

SALUD

Fecha:	31 de marzo de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SAN JUAN TOTOLAC. . PF/ AFCSS/105/14	TOTOLAC, TLAXCALA	SAN JUAN TOTOLAC	SECODUVI	1	100%	OBRA	432,006.30	432,006.30			432,006.30
	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SAN JORGE TEZOQUIPAN. PF/ AFCSS/107/14	PANOTLA, TLAXCALA	SAN JORGE TEZOQUIPAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	447,970.63	447,970.63			447,970.63
	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD GUADALUPE TLACHCO. PF/ AFCSS/108/14	SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAXCALA	GUADALUPE TLACHCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	447,737.17	447,737.17			447,737.17
	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DE ESPECIALIDAD MÉDICA PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE ADICCIONES CENTRO NUEVA VIDA CALPULALPAN. PF/ AFCSS/109/14	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	597,450.13	597,450.13			597,450.13
	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DE ESPECIALIDADES MÉDICAS EN ENFERMEDADES CRÓNICAS DE OCOTLÁN. PF/ AFCSS/110/14PF/ AFCSS/110/14	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	598,747.57	598,747.57			598,747.57
	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SAN DIEGO XOCOYUCAN. PF/ AFCSS/111/14	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SAN DIEGO XOCOYUCAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	381,336.31	381,336.31			381,336.31
	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SANTA INES TECUEXCOMAC. PF/ AFCSS/112/14	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SANTA INES TECUEXCOMAC	SECODUVI	1	100%	OBRA	400,717.71	400,717.71			400,717.71
	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SAN NICOLAS PANOTLA. PF/ AFCSS/113/14	PANOTLA, TLAXCALA	SAN NICOLAS PANOTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	436,796.73	436,796.73			436,796.73
	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SAN VICENTE XILOXOCHITLA. PF/ AFCSS/114/14	NATIVITAS, TLAXCALA	SAN VICENTE XILOXOCHITLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	441,988.61	441,988.61			441,988.61
	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DE ESPECIALIDAD MÉDICA PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE ADICCIONES CENTRO NUEVA VIDA ZACATELCO. PF/ AFCSS/115/14	ZACATELCO, TLAXCALA	ZACATELCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	592,466.89	592,466.89			592,466.89

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de PROGRAMA DE SALUD 2014

SALUD

Fecha:	31 de marzo de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta			Recursos depositados		Asignado 1_ / C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD SAN COSME XALOZTOC. PF/AFCSS/116/14	XALOZTOC, TLAXCALA	SAN COSME XALOZTOC	SECODUVI	1	100%	OBRA	834,224.11	834,224.11			834,224.11
	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD GUADALUPE IXCOTLA (TETECTEYOC)- PF/AFCSS/130/14	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	GUADALUPE IXCOTLA (TETECTEYOC)	SECODUVI	1	100%	OBRA	438,313.37	438,313.37			438,313.37
	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO TIZOSTOC. PF/AFCSS/131/14	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SAN ANTONIO TIZOSTOC	SECODUVI	1	100%	OBRA	437,027.23	437,027.23			437,027.23
	SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DEL CS SANTA INES ZACATELCO. PF/AFCSS/185/14	ZACATELCO, TLAXCALA	SANTA INES ZACATELCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,176,195.50	3,176,195.50			3,176,195.50
	SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DEL CS TOLUCA DE GUADALUPE- PF/AFCSS/186/14 y CONV. DE DIFERIM. PF/AFCSS/186/A/14	TERRENATE, TLAXCALA	TOLUCA DE GUADALUPE	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,498,910.53	3,498,910.53			3,498,910.53
	SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA HEL CS FRANCISCO JAVIER MINA. PF/AFCSS/182/14	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, TLAXCALA	FRANCISCO JAVIER MINA	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,298,159.89	3,298,159.89			3,298,159.89
	SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DEL CS MÁXIMO ROJAS XALOZTOC. PF/AFCSS/179/14, CONV. DE DIFERIM. PF/AFCSS/179/A/14 y MODIFIC. PF/AFCSS/179/B/14	TLAXCO, TLAXCALA	MÁXIMO ROJAS XALOZTOC	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,248,869.31	3,248,869.31			3,248,869.31
	SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DEL CS SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN. PF/AFCSS/187/14, CONV. DE DIFERIM. PF/AFCSS/187/A/14 y MODIFIC. PF/AFCSS/187/B/14	YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA	SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	4,967,619.86	4,967,619.86			4,967,619.86
	ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE ESPACIOS DEL CS SAN ANTONIO CUAXOMULCO. PF/AFCSS/180/14, CONV. DE DIFERIM. PF/AFCSS/180/A/14 y CONV. MODIFIC. PF/AFCSS/180/B/14	CUAXOMULCO, TLAXCALA	SAN ANTONIO CUAXOMULCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,899,883.02	3,899,883.02			3,899,883.02

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de PROGRAMA DE SALUD 2014

SALUD

Fecha:	31 de marzo de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_ / C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE RESIDENTES PARA MÉDICOS Y ENFERMERAS EN EL HOSPITAL DE LA MUJER. PF/AFCSS/226/14 y CONV MODIF DE/AFCSS/226/A/14	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN MATIAS TEPETOMATITLAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,309,905.64	2,309,905.64			2,309,905.64
	SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DEL CENTRO DE SALUD DE SAN MIGUEL XALTIPAN. PF/AFCSS/227/14, CONV. DE DIFERIM. PF/AFCSS/227/A/14 y DIFERIM. PF/AFCSS/227/B/14	CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA	SAN MIGUEL XALTIPAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,358,193.36	2,503,580.30			2,503,580.30
	REHABILITACIÓB DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL HOSPITAL EMILIO SANCHEZ PIEDRAS. PF/AFCSS/253/14	TZOMPANTEPEC, TLAXCALA	SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,393,339.62	1,393,339.62			1,393,339.62
PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD (ANEXO 29), EEJERCICIO 2014								37,562,040.97	36,707,427.91	0.00	0.00	36,707,427.91
FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD FASSA RAMO 33 / 2014								ESTATALES				
	ANALISIS ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE QUE ACTUALMENTE ALBERGA EL HOSPITAL GENERAL DE TLAXCALA. PF/FASSA/106/14	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	36,402.19	36,402.19			36,402.19
	TRABAJOS DE JARDINERIA EN EL CENTRO DE SALUD URBANO DE CHIAUTEMPAN. PF/FASSA/166/14	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	134,800.00	134,800.00			134,800.00
	REHABILITACIÓN Y TERMINACIÓN DE TRABAJOS PARA LA ACREDITACIÓN EN EL CENTRO DE SALUD DE TEMEZONTLA. PF/FASSA/233/14	PANOTLA, TLAXCALA	SAN FRANCISCO TEMEZONTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	36,477.00	36,477.00			36,477.00
	REPARACIÓN DE LA TECHUMBRE Y SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE LAVA CIRUJANO DOBLE EN QUIRÓFANO PARA HOSPITAL GENERAL DE NATIVITAS. PF/FASSA/233/14	NATIVITAS, TLAXCALA	NATIVITAS	SECODUVI	1	100%	OBRA	136,999.78	136,999.78			136,999.78

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de PROGRAMA DE SALUD 2014

SALUD

Fecha:	31 de marzo de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_ / C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS PARA BAÑOS EN EL CENTRO DE SALUD DE SAN MATEO AYEACAC. PF/FASSA/233/14	TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAXCALA	SAN MATEO AYEACAC	SECODUVI	1	100%	OBRA	72,815.29	72,815.29			72,815.29
	REHABILITACIÓN DE MURO Y PORTON EN EL CENTRO DE SALUD DE PAPALOTLA DE XICOHTENCATL. PF/FASSA/233/14	PAPALOTLA DE XICOHTENCATL, TLAXCALA	PAPALOTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	11,973.40	11,973.40			11,973.40
	IMPERMEABILIZACIÓN DEL CENTRO DE SALUD URBANO DE CALPULALPAN. PF/FASSA/233/14	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	301,841.41	301,841.41			301,841.41
	DEMOLICIÓN DE TECHUMBRE EN BODEGA DEL CENTRO DE SALUD DE SANTIAGO CUAULA. PF/FASSA/233/14	CALPULALPAN, TLAXCALA	SANTIAGO CUAULA	SECODUVI	1	100%	OBRA	57,654.60	57,654.60			57,654.60
FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD FASSA RAMO 33 / 2014								788,963.67	788,963.67	0.00	0.00	788,963.67
PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FASSA RAMO 33, 2014												
	ELABORACIÓN Y TRÁMITE DEL MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL, MODALIDAD PARTICULAR, DEL PROYECTO DENOMINADO HOSPITAL GENERAL DE SAN PABLO DEL MONTE. PD/FASSA/225/14	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE	SECODUVI	1	100%	OBRA	104,330.38	104,330.38			104,330.38
PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FASSA RAMO 33, 2014								104,330.38	104,330.38	0.00	0.00	104,330.38
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA PROGRAMAS DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS, Y ADOLESCENTES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PERSONAS ADULTAS MAYORES, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD (FOROSS).												
	OBRA NUEVA DE LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN. PF/FOROSS/117/14, CONV. DE DIFERIM. PF/FOROSS/117/A/14 y MODIFIC. PF/FOROSS/117/B/14	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN MATIAS TEPETOMATITLÁN	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,829,076.47	3,829,076.47			3,829,076.47
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA PROGRAMAS DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS, Y ADOLESCENTES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PERSONAS ADULTAS MAYORES, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD (FOROSS).								3,829,076.47	3,829,076.47	0.00	0.00	3,829,076.47
OPORTUNIDADES 2014												

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de PROGRAMA DE SALUD 2014

SALUD

Fecha:	31 de marzo de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_ / C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	MANTENIMIENTO PARA LA REUBICACIÓN DEL ANEXO DEL CENTRO DE SALUD URBANO DE APIZACO. PF/OP/214/14	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	100%	OBRA	349,586.75	349,586.75			349,586.75
OPORTUNIDADES 2014								349,586.75	349,586.75	0.00	0.00	349,586.75
OPORTUNIDADES RAMO 12, 2014												
	CAMBIO DE IMAGEN (FACHADAS) POR EL PROGRAMA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE EN EL CENTRO DE SALUD. PF/OP/243/14	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	TLALTEPANGO	SECODUVI	1	100%	OBRA	21,975.57	21,975.57			21,975.57
	CAMBIO DE IMAGEN (FACHADAS) POR EL PROGRAMA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE EN EL CENTRO DE SALUD. PF/OP/243/14	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN ISIDRO BUENSUCESO	SECODUVI	1	100%	OBRA	20,715.33	20,715.33			20,715.33
	CAMBIO DE IMAGEN (FACHADAS) POR EL PROGRAMA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE EN EL CENTRO DE SALUD. PF/OP/243/14	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	VILLA VICENTE GUERRERO	SECODUVI	1	100%	OBRA	30,044.93	30,044.93			30,044.93
	CAMBIO DE IMAGEN (FACHADAS) POR EL PROGRAMA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE EN EL CENTRO DE SALUD. PF/OP/243/14	EL CARMEN TEQUXQUITLA, TLAXCALA	COLONIA LA SOLEDAD	SECODUVI	1	100%	OBRA	18,529.17	18,529.17			18,529.17
	CAMBIO DE IMAGEN (FACHADAS) POR EL PROGRAMA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE EN EL HOSPITAL COMUNITARIO. PF/OP/243/14	EL CARMEN TEQUXQUITLA, TLAXCALA	EL CARMEN TEQUXQUITLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	43,861.65	43,861.65			43,861.65
	CAMBIO DE IMAGEN (FACHADAS) POR EL PROGRAMA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE EN EL CENTRO DE SALUD. PF/OP/243/14	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ TLAXCALA	SAN PABLO ZITLALTEPEC	SECODUVI	1	100%	OBRA	20,715.33	20,715.33			20,715.33

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de PROGRAMA DE SALUD 2014

SALUD

Fecha:	31 de marzo de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta			Recursos depositados		Asignado 1_ / C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	CAMBIO DE IMAGEN (FACHADAS) POR EL PROGRAMA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE EN EL CENTRO DE SALUD. PF/OP/243/14	UAMANTLA; TLAXCALA	FRANCISCO VILLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	28,013.25	28,013.25			28,013.25
	CAMBIO DE IMAGEN (FACHADAS) POR EL PROGRAMA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE EN EL CENTRO DE SALUD. PF/OP/243/14	UAMANTLA; TLAXCALA	BENITO JUAREZ	SECODUVI	1	100%	OBRA	39,169.08	39,169.08			39,169.08
	CAMBIO DE IMAGEN (FACHADAS) POR EL PROGRAMA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE EN EL CENTRO DE SALUD. PF/OP/243/14	UAMANTLA; TLAXCALA	HERMENEGILDO GALEANA	SECODUVI	1	100%	OBRA	23,261.56	23,261.56			23,261.56
	CAMBIO DE IMAGEN (FACHADAS) POR EL PROGRAMA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE EN EL CENTRO DE SALUD. PF/OP/243/14	UAMANTLA; TLAXCALA	LOS PILARES	SECODUVI	1	100%	OBRA	24,380.36	24,380.36			24,380.36
	CAMBIO DE IMAGEN (FACHADAS) POR EL PROGRAMA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE EN EL CENTRO DE SALUD. PF/OP/243/14	UAMANTLA; TLAXCALA	CHAPULTEPEC	SECODUVI	1	100%	OBRA	22,772.89	22,772.89			22,772.89
	CAMBIO DE IMAGEN (FACHADAS) POR EL PROGRAMA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE EN EL CENTRO DE SALUD. PF/OP/243/14	UAMANTLA; TLAXCALA	MARIANO MATAMOROS	SECODUVI	1	100%	OBRA	20,490.29	20,490.29			20,490.29
OPORTUNIDADES RAMO 12, 2014								313,929.41	313,929.41	0.00	0.00	313,929.41
ATENCIÓN A LAS ADICCIONES												

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de PROGRAMA DE SALUD 2014

SALUD

Fecha:	31 de marzo de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA MULTIUSOS Y PREPARACIÓN PARA LA COLOCACIÓN DE EQUIPOS EJERCITADORES AL AIRE LIBRE EN LA UNEME-CAPA HUAMANTLA. PF/AA/213/14	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	295,952.10	295,952.10			295,952.10
ATENCIÓN A LAS ADICCIONES								295,952.10	295,952.10	0.00	0.00	295,952.10
	AGUA LIMPIA							ESTATALES				
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE- PF/AL/246/14	LA MAGDALENA TLALTELULCO, TLAXCALA	LA MAGDALENA TLALTELULCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	24,521.52	24,521.52			24,521.52
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. . PF/AL/246/14	TEPEYANCO, TLAXCALA	SAN FRANCISCO TEPEYANCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	16,003.60	16,003.60			16,003.60
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. . PF/AL/246/14	NATIVITAS, TLAXCALA	SAN MIGUEL XOCHITECATITL A	SECODUVI	1	100%	OBRA	14,944.88	14,944.88			14,944.88
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. . PF/AL/246/14	NATIVITAS, TLAXCALA	SANTIAGO MICHAC	SECODUVI	1	100%	OBRA	8,313.27	8,313.27			8,313.27
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. PF/AL/246/14	TOCATLAN, TLAXCALA	SANTA MARIA TOCATLAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	14,271.16	14,271.16			14,271.16
AGUA LIMPIA								78,054.43	78,054.43	0.00	0.00	78,054.43
PROGRAMA DE SALUD 2014								45,617,861.01	44,763,247.95	0.00	0.00	44,763,247.95

AUTORIZA	
Nombre:	C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto / J	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Firma:	