

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de

APORTACIÓN RECURSOS UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO.

Entidad Federativa: TLAXCALA

		30 de septiembre de 2016	
No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
1	PROYECTO 198: PROYECTO EJECUTIVO DE LA AMPLIACION, REMODELACION, REACONDICIONAMIENTO Y REDISEÑO MUSEOGRAFICO DEL MUSEO NACIONAL DEL TITERE.	2,768,808.41	0.00
1	<b>APORTACIÓN RECURSOS UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO.</b>	<b>2,768,808.41</b>	<b>0.00</b>

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del  
APORTACIÓN RECURSOS UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO.**

**UNAM**

Fecha:	<b>30 de septiembre de 2016</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
<b>PROYECTO 198: PROYECTO EJECUTIVO DE LA AMPLIACION, REMODELACION, REACONDICIONAMIENTO Y REDISEÑO MUSEOGRAFICO DEL MUSEO NACIONAL DEL TITERE.</b>												
	REMODELACION, AMPLIACION Y REACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPE EL MUSEO NACIONAL DEL TITERE. <b>38544-1734-30-VII-14/1 Y/O REHABILITACIÓN DEL MUSEO NACIONAL DEL TÍTERE, SEGUNDA ETAPA. PF/FFI/135/16</b>	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	1	<b>0%</b>	MUSEO	2,768,808.41	-			-
<b>PROYECTO 198: PROYECTO EJECUTIVO DE LA AMPLIACION, REMODELACION, REACONDICIONAMIENTO Y REDISEÑO MUSEOGRAFICO DEL MUSEO NACIONAL DEL TITERE.</b>								2,768,808.41	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>APORTACIÓN RECURSOS UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO.</b>								<b>2,768,808.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

AUTORIZA Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA Puesto / SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Firma:
--