

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los
PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPyS y PROTAR) 2015
RESUMEN GLOBAL**

31 de marzo de 2016

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
16.00	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2015	67,746,437.72	67,746,437.72
2.10	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPyS III) 2015	8,324,998.48	8,324,998.48
0.70	PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2015	52,839,648.90	52,839,648.90
18.80	PROGRAMA C.N.A. 2015	128,911,085.10	128,911,085.10

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAzu, PROSSAPyS y PROTAR) 2015

C.N.A.

Fecha:	31 de marzo de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
Proyecto: 16.- Ampliación y Modernización de los Sistemas de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento.												
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAzu) 2015												
AGUA POTABLE												
	CONSTRUCCION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE DESHIELOS DE LA MALINTZI, PRIMERA ETAPA. PF/APAZU/014/15	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, TLAXCALA	ZITLALTEPEC	SECODUVI	0.76	100%	OBRA	3,594,417.95	3,594,417.95			3,594,417.95
	CONSTRUCCION DE LÍNEA DE CONDUCCION, TANQUE DE REGULARIZACION Y AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO DE POZO, PRIMERA ETAPA. PF/APAZU/007/15 y CM. /007/A/15	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	CUARTA SECCION AGRICOLA DOLORES, ZONA CONURBADA	SECODUVI	0.68	100%	OBRA	3,782,517.95	3,782,517.95			3,782,517.95
	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SEGUNDA ETAPA. PF/APAZU/013/15	TOCATLAN, TLAXCALA	TOCATLAN	SECODUVI	0.52	100%	OBRA	1,275,247.37	1,275,247.37			1,275,247.37
	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SEGUNDA ETAPA. PF/APAZU/011/15	TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAXCALA	SAN MATEO AYECAC	SECODUVI	0.52	100%	OBRA	1,036,601.38	1,036,601.38			1,036,601.38
	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PRIMERA ETAPA. PF/APAZU/006/15	TEPEYANCO, TLAXCALA	TEPEYANCO	SECODUVI	0.52	100%	OBRA	3,086,958.60	3,086,958.60			3,086,958.60
	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/012/15 y CONV. MODIF, PF/APAZU/012/A/15	TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAXCALA	VILLALTA	SECODUVI	0.52	100%	OBRA	2,360,873.51	2,360,873.51			2,360,873.51

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPyS y PROTAR) 2015

C.N.A.

Fecha:	31 de marzo de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	COLECTOR BARRANCA BRIONES, INTERCEPTORES LA VÍA No. 3 Y 4 Y SUBCOLECTOR LA PAZ. PF/APAZU/008/15 y CONV. DE DIFERIM. PF/APAZU/008/A/15	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	SECODUVI	0.64	100%	OBRA	7,826,466.55	7,826,466.55			7,826,466.55
	COLECTOR RIO DE LOS NEGROS Y SUBCOLECTORES EL ALTO, SANTA CRUZ Y TLAHUICOLE, INTERCEPTORES, LA VIA No. 1 Y 2. PF/APAZU/009/15 y CM. /009/A/15	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	SECODUVI	0.64	100%	OBRA	11,761,233.17	11,761,233.17			11,761,233.17
	AMPLIACIÓN DE COLECTOR Y EMISOR GENERAL, AMPLIACIÓN DE COLECTOR LA LOMA. PF/APAZU/010/15 y CM. /010/A/15	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	0.68	100%	OBRA	6,579,898.80	6,579,898.80			6,579,898.80
AGUA POTABLE								41,304,215.28	41,304,215.28	0.00	0.00	41,304,215.28
ESTUDIOS Y PROYECTOS												
	ESTUDIO DE CALIDAD DEL AGUA DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE DE VARIAS COMUNIDADES Y ELABORACION DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DE POTABILIZACION NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LA NOM-127-SSA1-1994. PF/APAZU/023/15 y CONV. MODIF. PF/APAZU/023/A/15	TOTOLAC, TLAXCALA	SAN JUAN TOTOLAC	SECODUVI	0.84	100%	ESTUDIO	298,586.37	298,586.37			298,586.37

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPyS y PROTAR) 2015

C.N.A.

Fecha:	31 de marzo de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	ESTUDIO DE CALIDAD DE AGUA DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE DE VARIAS COMUNIDADES Y ELABORACION DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DE POTABILIZACION NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LA NOM-127-SSA1-1994. PF/APAZU/031/15 y CONV. MODIF. PF/APAZU/031/A/15	PANOTLA, TLAXCALA	SAN TADEO HUILOAPAN, SAN JORGE TEZOQUIPAN Y PANOTLA	SECODUVI	0.84	100%	ESTUDIO	435,139.37	435,139.37			435,139.37
	ESTUDIO DE CALIDAD DE AGUA DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE DE VARIAS COMUNIDADES Y ELABORACION DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DE POTABILIZACION NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LA NOM-127-SSA1-1994. PF/APAZU/032/15 y CONV. MODIF. PF/APAZU/032/A/15	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA, IXTULCO	SECODUVI	0.84	100%	ESTUDIO	152,786.97	152,786.97			152,786.97
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CAPTACIÓN, PROTECCIÓN Y APROVECHAMIENTO PARA AGUA POTABLE DE VARIOS MANANTIALES DE LA ZONA ORIENTE DEL ESTADO DE TLAXCALA. PF/APAZU/254/14	EMILIANO ZAPATA Y TERRENATE, TLAXCALA	EMILIANO ZAPATA Y TERRENATE	SECODUVI	1.00	100%	PROYECTO	1,571,237.24	1,571,237.24			1,571,237.24

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPyS y PROTAR) 2015

C.N.A.

Fecha:	31 de marzo de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CAPTACIÓN, PROTECCIÓN Y APROVECHAMIENTO PARA AGUA POTABLE DE VARIOS MANANTIALES DE LA ZONA NORTE DEL ESTADO DE TLAXCALA. PF/APAZU/255/14, CONV MODIF PF/APAZU/255/A/14 y CONV MODIF PF/APAZU/255/B/14	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS Y PANOTLA, TLAXCALA	ATOTONILCO, PANOTLA y SAN TADEO HUILOAPAN	SECODUVI	1.00	100%	PROYECTO	981,648.62	981,648.62			981,648.62
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CAPTACIÓN, PROTECCIÓN Y APROVECHAMIENTO PARA AGUA POTABLE DE VARIOS MANANTIALES DE LA ZONA SUR DEL ESTADO DE TLAXCALA, PF/APAZU/256/14, CONV MODIF PF/APAZU/256/A/14 y CONV MODIF PF/APAZU/256/B/14	TEPEYANCO, XALTOCAN y ZACATRLCO, TLAXCALA	TEPEYANCO, SAN SIMÓN TLATLAHUQUITE PEC y ZACATELCO	SECODUVI	1.00	100%	PROYECTO	284,627.75	284,627.75			284,627.75
	PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCION DE PRESAS DE GAVIONES EN CAÑADA GRANDE Y BARRANCA BRIONES, PARQUE NACIONAL MALINCHE. PF/APAZU/115/15 y CM. /115/A/15	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAXCALA	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	18,334,912.52	18,334,912.52			18,334,912.52
	CAPTACION, PROTECCION Y APROVECHAMIENTO DEL MANANTIAL DENOMINADO "EL ZACATONAL". PF/APAZU/101/15, CM. /101/A/15 y CM. /101/B/15	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAROROS, TLAXCALA	IXTACUIXTLA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	2,131,190.65	2,131,190.65			2,131,190.65

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPyS y PROTAR) 2015

C.N.A.

Fecha:	31 de marzo de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	CAPTACION, PROTECCION Y APROVECHAMIENTO DEL MANANTIAL DENOMINADO "CACALOAC". PF/APAZU/093/15	XALTOCAN, TLAXCALA	SAN SIMON TLATLAHUQUITE PEC	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	276,793.21	276,793.21			276,793.21
	CAPTACION, PROTECCION Y APROVECHAMIENTO DEL MANANTIAL DENOMINADO LAS MORAS. PF/APAZU/091/15 y CM./091/A/15	EMILIANO ZAPATA, TLAXCALA	EMILIANO ZAPATA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	1,098,231.34	1,098,231.34			1,098,231.34
	DIAGNOSTICO TECNICO Y ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SANEAMIENTO DEL VASO DE LA LAGUNA DE ACUITLAPILCO TLAXCALA. PF/APAZU/118/15 y CM./118/A/15	TLAXCALA, TLAXCALA	SANTA MARIA ACUITLAPILCO	SECODUVI	1.00	100%	PROYECTO	799,989.42	799,989.42			799,989.42
ESTUDIOS Y PROYECTOS								26,365,143.46	26,365,143.46	0.00	0.00	26,365,143.46
OTROS COMPLEMENTARIOS												
	CONTRALORIA SOCIAL	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	0.5	100%	CONTRALORIA SOCIAL	8,693.06	8,693.06			8,693.06
	1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	PAGO	68,385.92	68,385.92			68,385.92
OTROS COMPLEMENTARIOS								77,078.98	77,078.98	0.00	0.00	77,078.98
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2015								67,746,437.72	67,746,437.72	0.00	0.00	67,746,437.72
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPyS III) 2015												
AGUA POTABLE												
	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/020/15	TEPEYANCO, TLAXCALA	SANTIAGO TLACOCHCALCO	SECODUVI	0.78	100%	OBRA	423,841.79	423,841.79			423,841.79

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPyS y PROTAR) 2015

C.N.A.

Fecha:	31 de marzo de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/016/15 y CONV. MODIF. PF/PROSSAPYS/016/A/15	CUAPIAXTLA, TLAXCALA	JOSÉ MARÍA MORELOS	SECODUVI	0.78	100%	OBRA	1,219,963.90	1,219,963.90			1,219,963.90
	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/017/15	TEPEYANCO, TLAXCALA	COLONIA GUERRERO	SECODUVI	0.78	100%	OBRA	1,571,426.24	1,571,426.24			1,571,426.24
	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/018/15 y CONV. MODIF. PF/PROSSAPYS/018/A/15	CALPULALPAN, TLAXCALA	SAN MARCOS GUAQUILPAN	SECODUVI	0.78	100%	OBRA	1,989,117.42	1,989,117.42			1,989,117.42
	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/015/15	HUAMANTLA, TLAXCALA	NCP SAN JOSÉ TEACALCO	SECODUVI	0.78	100%	OBRA	1,910,451.33	1,910,451.33			1,910,451.33
	ESTUDIO DE CALIDAD DEL AGUA DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE DE VARIAS LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TOTOLAC Y ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE POTABILIZACION NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LA NOM-127-SSA1-1994. PF/PROSSAPYS/024/15 y CONV. MODIF. PF/PROSSAPYS/024/A/15	TOTOLAC, TLAXCALA	ACXOTLA DEL RIO, SANTIAGO TEPETICPAC Y COLONIA ZARAGOZA	SECODUVI	0.84	100%	ESTUDIO	340,650.24	340,650.24			340,650.24

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPyS y PROTAR) 2015

C.N.A.

Fecha:	31 de marzo de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_/		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_/ C	Ejercido D	
	ESTUDIO DE CALIDAD DEL AGUA DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE DE VARIAS LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PANOTLA Y ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE POTABILIZACION NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LA NOM-127-SSA1-1994. PF/PROSSAPYS/025/15 y CONV. MODIF. PF/PROSSAPYS/025/A/15	PANOTLA, TLAXCALA	JESUS ACATITLA, SAN AMBROSIO TEXANTLA, SAN FRANCISCO TEMETZONTLA, SAN MATEO HUEXOYUCAN, SANTA CATALINA APATLAHCO, SANTA CRUZ TECHACHALCO Y FRACCIONAMIENTO LA VIRGEN.	SECODUVI	0.84	100%	ESTUDIO	520,696.64	520,696.64			520,696.64
	ESTUDIO DE CALIDAD DEL AGUA DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE DE VARIAS LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA Y ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE POTABILIZACION NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LA NOM-127-SSA1-1994. PF/PROSSAPYS/026/15 y CONV. MODIF. PF/PROSSAPYS/026/15	TLAXCALA, TLAXCALA	SAN BUENAVENTURA ATEMPAN Y LA TRINIDAD TEPEHITEC	SECODUVI	0.84	100%	ESTUDIO	120,278.56	120,278.56			120,278.56
AGUA POTABLE								8,096,426.12	8,096,426.12	0.00	0.00	8,096,426.12
OTROS COMPLEMENTARIOS												
PROGRAMACION DE ACCIONES DEL COMPONENTE DE ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA												
	ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA. PF/PROSSAPYS/098/15	VARIAS	VARIAS	SECODUVI	0.70	100%	LOTE	86,379.96	86,379.96			86,379.96
PROGRAMACION DE LAS ACCIONES DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO A EJECUTORES												
	DESARROLLO INSTITUCIONAL	VARIAS	VARIAS	SECODUVI	0.70	100%	LOTE	70,539.49	70,539.49			70,539.49

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPyS y PROTAR) 2015

C.N.A.

Fecha:	31 de marzo de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES (ADMINISTRACION)	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	0.7	100%	MONIITO REO	29,121.19	29,121.19			29,121.19
	SUPERVISION TECNICA (ADMINISTRACION)	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	0.5	100%	SUPERVI SION	32,937.64	32,937.64			32,937.64
	1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	PAGO	9,594.08	9,594.08			9,594.08
OTROS COMPLEMENTARIOS								228,572.36	228,572.36	0.00	0.00	228,572.36
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPyS III) 2015								8,324,998.48	8,324,998.48	0.00	0.00	8,324,998.48
PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2015 SANEAMIENTO												
	TERCERA ETAPA DE LA REINGENIERIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TLAXCALA. PF/PROTAR/037/15 y CM. /037/A/15 CM. /037/B/15	TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	0.70	100%	OBRA	52,772,460.72	52,772,460.72			52,772,460.72
SANEAMIENTO								52,772,460.72	52,772,460.72	0.00	0.00	52,772,460.72
OTROS COMPLEMENTARIOS												
	CONTRALORIA SOCIAL	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	0.5	100%	CONTRLO RIA SOCIAL	13,942.03	13,942.03			13,942.03
	1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	PAGO	53,246.15	53,246.15			53,246.15
OTROS COMPLEMENTARIOS								67,188.18	67,188.18	0.00	0.00	67,188.18
PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2015								52,839,648.90	52,839,648.90	0.00	0.00	52,839,648.90
PROGRAMA C.N.A. 2015								128,911,085.10	128,911,085.10	0.00	0.00	128,911,085.10

AUTORIZA
 Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA
 Puesto / SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
 Firma: