

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del

**ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015**

31 de marzo de 2016

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
15.00	Proyecto: 14.- Infraestructura para el Desarrollo Urbano y Rural.	314,166,286.55	218,570,762.40
1.00	Proyecto: 15.- Modernización del Sistema de Enlaces de Transporte.	7,000,028.67	6,836,188.99
1.00	Proyecto: 16.- Ampliación y Modernización de los Sistemas de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento.	1,914,293.03	1,914,293.03
1.00	PROYECTO 198: PROYECTO EJECUTIVO DE LA AMPLIACION, REMODELACION, REACONDICIONAMIENTO Y REDISEÑO MUSEOGRAFICO DEL MUSEO NACIONAL DEL TITERE.	10,895,325.10	10,895,325.10
2.93	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2015	19,864,886.75	19,864,886.75
0.80	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPyS III) 2015	1,126,281.82	1,126,281.82
0.30	PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2015	22,263,401.37	22,263,401.37
1.33	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE (PRODERETUS)	19,428,458.16	19,428,458.16
23.37	FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015	396,658,961.45	300,899,597.62

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015**

FAFEF

Fecha:	31 de marzo de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1 / C	Ejercido D	
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015												
Proyecto: 14.- Infraestructura para el Desarrollo Urbano y Rural.												
	CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DEL COMPLEJO ADMINISTRATIVO DENOMINADO "CIUDAD JUDICIAL", SEGUNDA ETAPA. PD/SECODUVI/070/15	APIZACO, TLAXCALA.	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUVI	1	20%	OBRA	197,000,000.00	127,709,482.31			127,709,482.31
	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE LAS ARTES (ESCUELA DE MÚSICA), PRIMERA ETAPA DEL 2015. PD/SECODUVI/065/15, CM /065/A/15 y /065/B/15	APIZACO, TLAXCALA.	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	0.69	50%	OBRA	40,675,691.33	36,295,623.95			36,295,623.95
	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE LAS ARTES (CAJA NEGRA Y BIBLIOTECA), PRIMERA ETAPA DEL 2015. PD/SECODUVI/040/15, CM. /040/A/15 y /040/B/15	APIZACO, TLAXCALA.	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	0.68	100%	OBRA	25,442,623.93	22,772,884.02			22,772,884.02
	REHABILITACION DE LA EXFABRICA DE HILADOS, (TERCERA ETAPA). PD/SECODUVI/178/14 CM /178/A/14	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	0.42	100%	OBRA	10,158,661.23	10,007,785.03			10,007,785.03
	CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN PARQUE INFANTIL KOKONENTZI. PD/SECODUVI/082/15	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	1,851,959.67	1,851,959.67			1,851,959.67
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DE LAS CALLES TREN DE AUXILIO (ENTRE ALVARO OBREGON Y VIA DEL FERROCARRIL MEXICANO), ANGEL SOLANA (ENTRE FERROCARRIL MEXICANO E IGNACIO ZARAGOZA PONIENTE), IGNACIO ZARAGOZA PONIENTE (ENTRE ANGEL SOLANA Y CARRETERA A TETLA), CALLE NUEVA (ENTRE INGACIO ZARAGOZA ORIENTE Y ANGEL SOLANA). PD/SECODUVI/084/15	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	1.00	100%	PROYECTO	1,013,906.15	1,013,906.15			1,013,906.15

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015**

Fecha:	31 de marzo de 2016		
	día	mes	año

FAFEF

Entidad Federativa: TLAXCALA

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1 / C	Ejercido D	
	MODERNIZACION DE LAS CALLES TREN DE AUXILIO (ENTRE ALVARO OBREGON Y VIA DEL FERROCARRIL MEXICANO), ANGEL SOLANA (ENTRE FERROCARRIL MEXICANO E IGNACIO ZARAGOZA PONIENTE), IGNACIO ZARAGOZA PONIENTE (ENTRE ANGEL SOLANA Y CARRETERA A TETLA), CALLE NUEVA (ENTRE IGNACIO ZARAGOZA ORIENTE Y ANGEL SOLANA) PRIMERA ETAPA. PD/SECODUVI/191/15	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	1	92%	OBRA	5,021,925.70	1,506,577.71			1,506,577.71
	MODERNIZACIÓN DE LA AVENIDA CUAUHEMOC. CM PF/DR/028/A/15	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODU VI	0.07	100%	OBRA	5,370,232.40	5,370,232.40			5,370,232.40
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI PD/PEI/239/15 y CD. /239/A/15	CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA	CONTLA	SECODU VI	1	0%	OBRA	9,137,572.88	2,741,271.86			2,741,271.86
	IMAGEN URBANA DE LA CALLE REFORMA PD/PEI/240/15 y CD. /240/A/15	CHIAUTEMPA N, TLAXCALA	SANTA ANA CHIAUTEMP AN	SECODU VI	1	0%	OBRA	21,410.84	0.00			0.00
	ELECTRIFICACION DE TRAMO CARRETERO DE ACCESO A LA CIUDAD DE APIZACO, DE CALLES BALTAZAR MALDONADO A JESUS CARRANZA PD/SECODUVI/243/15 y CD. /243/A/15	APIZACO Y YAUHQUEMEH CAN, TLAXCALA	APIZACO Y YAUHQUEME HCAN	SECODU VI	1	100%	OBRA	4,496,391.52	1,378,271.73			1,378,271.73
	ELECTRIFICACION DE TRAMO CARRETERO DE ACCESO A LA CIUDAD DE APIZACO, DE LA AV. JESUS CARRANZA A LA CALLE SEXTA PD/SECODUVI/244/15	APIZACO Y YAUHQUEMEH CAN, TLAXCALA	APIZACO Y YAUHQUEME HCAN	SECODU VI	1	98%	OBRA	4,979,445.49	1,493,833.65			1,493,833.65
	SALDO POR DISTRIBUIR CAPITAL \$ 340,024.65 y RENDIMIENTOS \$ 2,211,473.32 AL 28/02/2016			SECODU VI	1	0%	OBRA	2,551,497.97	0.00			0.00
	Gastos Indirectos y Otros.											
	MODERNIZACIÓN DE LA ROTONDA DE LA MAQUINITA. PF/DR/132/14, CONV DIFERIM PF/DR/132/A/14, MODIF PF/DR/132/B/14 y MODIFIC. PF/DR/132/C/14	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	100%	GASTO	2,214,823.28	2,214,823.28			2,214,823.28
	GASTOS INDIRECTOS. VARIOS	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	GASTO	4,230,144.16	4,214,110.64			4,214,110.64

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015

FAFEF

Fecha:	31 de marzo de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Programada Total	Avance en el período 2 /	Unidad de Medida	Recursos depositados		rendimientos Financieros		
								Programado A	Ejercido B	Asignado 1 / C	Ejercido D	
Proyecto: 14.- Infraestructura para el Desarrollo Urbano y Rural.								314,166,286.55	218,570,762.40	0.00	0.00	218,570,762.40
Proyecto: 15.- Modernización del Sistema de Enlaces de Transporte.												
	CONSERVACIÓN DE LA RED ESTATAL CARRETERA. VARIOS	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	95%	OBRA	7,000,028.67	6,836,188.99			6,836,188.99
Proyecto: 15.- Modernización del Sistema de Enlaces de Transporte.								7,000,028.67	6,836,188.99	0.00	0.00	6,836,188.99
Proyecto: 16.- Ampliación y Modernización de los Sistemas de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento.												
	TERMINACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. PD/SECODUVI/057/15	SAN JUAN HUACTZINCO, TLAXCALA.	SAN JUAN HUACTZINCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,914,293.03	1,914,293.03			1,914,293.03
Proyecto: 16.- Ampliación y Modernización de los Sistemas de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento.								1,914,293.03	1,914,293.03	0.00	0.00	1,914,293.03
PROYECTO 198: PROYECTO EJECUTIVO DE LA AMPLIACION, REMODELACION, REACONDICIONAMIENTO Y REDISEÑO MUSEOGRAFICO DEL MUSEO NACIONAL DEL TITERE.												
	MUSEO DEL TITERE. PD/SECODUVI/058/15 y CM /A/	HUAMANTLA, TLAXCALA.	HUAMANTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	10,895,325.10	10,895,325.10			10,895,325.10
PROYECTO 198: PROYECTO EJECUTIVO DE LA AMPLIACION, REMODELACION, REACONDICIONAMIENTO Y REDISEÑO MUSEOGRAFICO DEL MUSEO NACIONAL DEL TITERE.								10,895,325.10	10,895,325.10	0.00	0.00	10,895,325.10
Proyecto: 16.- Ampliación y Modernización de los Sistemas de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento.												
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2015												
AGUA POTABLE												
	CONSTRUCCION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE DESHIELOS DE LA MALINTZI, PRIMERA ETAPA. PF/APAZU/014/15	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, TLAXCALA	ZITLALTEPEC	SECODUVI	0.12	100%	OBRA	567,539.68	567,539.68			567,539.68
	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE REGULARIZACION Y AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO DE POZO, PRIMERA ETAPA. PF/APAZU/007/15 y CM. /007/A/15	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	CUARTA SECCION AGRICOLA DOLORES, ZONA CONURBADA	SECODUVI	0.16	100%	OBRA	890,004.22	890,004.22			890,004.22
	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SEGUNDA ETAPA. PF/APAZU/013/15	TOCATLAN, TLAXCALA	TOCATLAN	SECODUVI	0.24	100%	OBRA	588,575.71	588,575.71			588,575.71
	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SEGUNDA ETAPA. PF/APAZU/011/15	TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAXCALA	SAN MATEO AYECAC	SECODUVI	0.24	100%	OBRA	478,431.41	478,431.41			478,431.41
	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PRIMERA ETAPA. PF/APAZU/006/15	TEPEYANCO, TLAXCALA	TEPEYANCO	SECODUVI	0.24	100%	OBRA	1,424,750.13	1,424,750.13			1,424,750.13

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015**

Fecha:	31 de marzo de 2016		
	día	mes	año

FAFEF

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1 / C	Ejercido D	
	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/012/15 y CONV. MODIF, PF/APAZU/012/A/15	TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAXCALA	VILLALTA	SECODUVI	0.24	100%	OBRA	1,089,633.89	1,089,633.89			1,089,633.89
	COLECTOR BARRANCA BRIONES, INTERCEPTORES LA VÍA No. 3 Y 4 Y SUBCOLECTOR LA PAZ. PF/APAZU/008/15 y CONV. DE DIFERIM. PF/APAZU/008/A/15	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	SECODUVI	0.360000012	100%	OBRA	4,402,387.41	4,402,387.41			4,402,387.41
	COLECTOR RIO DE LOS NEGROS Y SUBCOLECTORES EL ALTO, SANTA CRUZ Y TLAHUICOLE, INTERCEPTORES, LA VIA No. 1 Y 2 PF/APAZU/009/15 y CM. /009/A/15	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	SECODUVI	0.36	100%	OBRA	6,615,693.66	6,615,693.66			6,615,693.66
	AMPLIACIÓN DE COLECTOR Y EMISOR GENERAL, AMPLIACIÓN DE COLECTOR LA LOMA. PF/APAZU/010/15 y CM. /010/A/15	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	0.319999996	100%	OBRA	3,096,422.97	3,096,422.97			3,096,422.97
	ESTUDIOS Y PROYECTOS											
	ESTUDIO DE CALIDAD DEL AGUA DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE DE VARIAS COMUNIDADES Y ELABORACION DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DE POTABILIZACION NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LA NOM-127-SSA1-1994. PF/APAZU/023/15 y CONV. /023/A/15	TOTOLAC, TLAXCALA	SAN JUAN TOTOLAC	SECODUVI	0.080000314	100%	ESTUDIO	28,436.79	28,436.79			28,436.79
	ESTUDIO DE CALIDAD DE AGUA DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE DE VARIAS COMUNIDADES Y ELABORACION DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DE POTABILIZACION NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LA NOM-127-SSA1-1994. PF/APAZU/031/15 y CONV. MODIF. PF/APAZU/031/A/15	PANOTLA, TLAXCALA	SAN TADEO HUILOAPAN, SAN JORGE TEZOQUIPAN Y PANOTLA	SECODUVI	0.080001356	100%	ESTUDIO	41,441.85	41,441.85			41,441.85
	ESTUDIO DE CALIDAD DE AGUA DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE DE VARIAS COMUNIDADES Y ELABORACION DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DE POTABILIZACION NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LA NOM-127-SSA1-1994. PF/APAZU/032/15 y CONV. MODIF. PF/APAZU/032/A/15	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA, IXTULCO	SECODUVI	0.08000119	100%	ESTUDIO	14,551.14	14,551.14			14,551.14

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015**

FAFEF

Fecha:	31 de marzo de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1 / C	Ejercido D	
	CAPTACION, PROTECCION Y APROVECHAMIENTO DEL MANANTIAL DENOMINADO "EL ZACATONAL". PF/APAZU/101/15, CM. /101/A/15 y CM. /101/B/15	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAROROS, TLAXCALA	IXTACUIXTLA	SECODUVI	0.5	100%	OBRA	336,503.79	336,503.79			336,503.79
	CAPTACION, PROTECCION Y APROVECHAMIENTO DEL MANANTIAL DENOMINADO "CACALOAC". PF/APAZU/093/15	XALTOCAN, TLAXCALA	SAN SIMON TLATLAHUQUE	SECODUVI	0.5	100%	OBRA	43,704.20	43,704.20			43,704.20
	CAPTACION, PROTECCION Y APROVECHAMIENTO DEL MANANTIAL DENOMINADO LAS MORAS. PF/APAZU/091/15 y CM./091/A/15	EMILIANO ZAPATA, TLAXCALA	EMILIANO ZAPATA	SECODUVI	0.5	100%	OBRA	246,809.90	246,809.90			246,809.90
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2015								19,864,886.75	19,864,886.75	0.00	0.00	19,864,886.75
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS III) 2015												
AGUA POTABLE												
	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/020/15	TEPEYANCO, TLAXCALA	SANTIAGO TLACOCHECALCO	SECODUVI	0.11	100%	OBRA	61,525.42	61,525.42			61,525.42
	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/016/15 y CONV. MODIF. PF/PROSSAPYS/016/A/15	CUAPIAXTLA, TLAXCALA	JOSÉ MARÍA MORELOS	SECODUVI	0.11	100%	OBRA	177,091.54	177,091.54			177,091.54
	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/017/15	TEPEYANCO, TLAXCALA	COLONIA GUERRERO	SECODUVI	0.11	100%	OBRA	228,110.27	228,110.27			228,110.27
	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/018/15 y CONV. MODIF. PF/PROSSAPYS/018/A/15	CALPULALPAN, TLAXCALA	SAN MARCOS GUAQUILPAN	SECODUVI	0.11	100%	OBRA	288,742.86	288,742.86			288,742.86
	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/015/15	HUAMANTLA, TLAXCALA	NCP SAN JOSÉ TEACALCO	SECODUVI	0.11	100%	OBRA	277,323.59	277,323.59			277,323.59
	ESTUDIO DE CALIDAD DEL AGUA DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE DE VARIAS LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TOTOLAC Y ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE POTABILIZACION NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LA NOM-127-SSA1-1994 PF/PROSSAPYS/024/15 y CONV. MODIF. PF/PROSSAPYS/024/A/15	TOTOLAC, TLAXCALA	ACXOTLA DEL RIO, SANTIAGO TEPETICPAC Y COLONIA ZARAGOZA	SECODUVI	0.08	100%	ESTUDIO	32,442.88	32,442.88			32,442.88

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015**

FAFEF

Fecha:	31 de marzo de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1 / C	Ejercido D	
	ESTUDIO DE CALIDAD DEL AGUA DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE DE VARIAS LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PANOTLA Y ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE POTABILIZACION NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LA NOM-127-SSA1-1994. PF/PROSSAPYS/025/15 y CONV. MODIF. DE/PROSSAPYS/025/A/15	PANOTLA, TLAXCALA	JESUS ACATITLA, SAN AMBROSIO TEXANTLA, SAN FRANCISCO TEMETZONTLA, SAN MATEO HUEXOYUCAN, SANTA CATALINA APATLAHCO, SANTA CRUZ TECHACHALCO Y FRACCIONAMIENTO LA VIRGEN.	SECODUVI	0.08	100%	ESTUDIO	49,590.16	49,590.16			49,590.16
	ESTUDIO DE CALIDAD DEL AGUA DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE DE VARIAS LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA Y ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE POTABILIZACION NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LA NOM-127-SSA1-1994. PF/PROSSAPYS/026/15 y CONV. MODIF. DE/PROSSAPYS/026/15	TLAXCALA, TLAXCALA	SAN BUENAVENTURA ATEMPAN Y LA TRINIDAD TEPEHITEC	SECODUVI	0.08	100%	ESTUDIO	11,455.10	11,455.10			11,455.10
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS III) 2015								1,126,281.82	1,126,281.82	0.00	0.00	1,126,281.82
PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2015												
SANEAMIENTO												
	TERCERA ETAPA DE LA REINGENIERIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TLAXCALA. PF/PROTAR/037/15 y CM. /037/A/15 CM. /037/B/15	TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	0.300000118	100%	OBRA	22,263,401.37	22,263,401.37			22,263,401.37
PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2015								22,263,401.37	22,263,401.37	0.00	0.00	22,263,401.37
PROGRAMA C.N.A. 2015								43,254,569.94	43,254,569.94	0.00	0.00	43,254,569.94
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE (PRODERETUS)												
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE APIZACO 2A. ETAPA (MODERNIZACIÓN DEL TRAMO CARRETERO DE ACCESO A LA CIUDAD DE APIZACO). PF/PRODERETUS/027/15, CD. /027/A/15 y CM. 027/B/15	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	0.33	100%	OBRA	7,986,542.46	7,986,542.46			7,986,542.46

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015**

Fecha:	31 de marzo de 2016		
	día	mes	año

FAFEF

Entidad Federativa: TLAXCALA

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1 / C	Ejercido D	
	MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS AL SANTUARIO DE LAS LUCIÉRNAGAS, SEGUNDA ETAPA PF/PRODERETUS/030/15 y CONV. DE DIFERIM. PF/PRODERETUS/030/A/15	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	NANACAMILPA	SECODUVI	0.33	100%	OBRA	1,990,104.36	1,990,104.36			1,990,104.36
	APORTACIÓN PARA EL: MEJORAMIENTO DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA CACAXTLA-XOCHITECATL	NATIVITAS, TLAXCALA	NATIVITAS	INAH	0.33	100%	OBRA	4,460,011.80	4,460,011.80			4,460,011.80
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE APIZACO, 2A ETAPA, CABLEADO SUBTERRANEO DE LA AVENIDA FRANCISCO I. MADERO. PF/PRODERETUS/092/15 y CM. /092/A/15	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	0.33	100%	OBRA	4,991,799.54	4,991,799.54			4,991,799.54
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE (PRODERETUS)								19,428,458.16	19,428,458.16	0.00	0.00	19,428,458.16
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES								396,658,961.45	300,899,597.62	0.00	0.00	300,899,597.62

AUTORIZA Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA Puesto / Ir SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Firma:
