

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento
Realizados con los Recursos Recibidos del
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE (PRODERETUS)
RESUMEN**

31 de marzo de 2016

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
2.67	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE (PRODERETUS)	38,958,633.66	38,958,633.66
2.67	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE (PRODERETUS)	38,958,633.66	38,958,633.66

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA PARA EL DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE (PRODERETUS)

**PRODERETUS
FEDERAL**

Fecha:	31 de marzo de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta			Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1 / C	Ejercido D	
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE (PRODERETUS)												
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE APIZACO 2A. ETAPA (MODERNIZACIÓN DEL TRAMO CARRETERO DE ACCESO A LA CIUDAD DE APIZACO). PF/PRODERETUS/027/15, CD. /027/A/15 y CM. 027/B/15	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUV I	0.6666667	100%	OBRA	15,997,068.52	15,997,068.52			15,997,068.52
	MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS AL SANTUARIO DE LAS LUCIÉRNAGAS, SEGUNDA ETAPA PF/PRODERETUS/030/15 y CONV. DE DIFERIM. PF/PRODERETUS/030/A/15	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	NANACAMILPA	SECODUV I	0.6666667	100%	OBRA	3,986,185.04	3,986,185.04			3,986,185.04
	1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	A.S.F y O.F.S.	1	100%	PAGO	39,000.00	39,000.00			39,000.00
	APORTACIÓN PARA EL INAH	NATIVITAS, TLAXCALA	NATIVITAS	INAH	0.6666667	100%	OBRA	8,937,790.62	8,937,790.62			8,937,790.62
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE APIZACO, 2A ETAPA, CABLEADO SUBTERRANEO DE LA AVENIDA FRANCISCO I. MADERO. PF/PRODERETUS/092/15 y CM. /092/A/15 CAPITAL \$ 9,976,931.48 y RENDIMIENTOS \$ 21,658.00	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUV I	1	98%	OBRA	9,998,589.48	9,998,589.48			9,998,589.48
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE (PRODERETUS)								38,958,633.66	38,958,633.66	0.00	0.00	38,958,633.66
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE (PRODERETUS)								38,958,633.66	38,958,633.66	0.00	0.00	38,958,633.66

AUTORIZA	
Nombre:	C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto / Ir	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Firma:	