

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con PROGRAMA DE SALUD 2015**

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	31 de marzo de 2016	
		FEDERAL	PAGADA
1	PROGRAMA DE PORTABILIDAD 2012 (SEGURO POPULAR)	491,217.17	469,770.03
2	PROGRAMA FASSA RAMO 33 2015	2,441,335.72	2,433,200.05
16	OPORTUNIDADES 2014 (PROSPERA):	2,850,000.00	2,739,087.74
1	PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD (ANEXO 29), EJERCICIO 2013	1,500,000.00	448,812.91
1	PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD (ANEXO 29), EEJERCICIO 2014	3,500,000.00	2,172,672.34
40	ANEXO-IV-2013	29,046,589.05	15,834,377.65
1	FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	164,999,999.90	59,151,191.69
4	ANEXO IV 2014	1,400,000.00	1,027,940.55
4	PROGRAMA DE ADICCIONES 2015	167,926.54	156,332.21
<b>70</b>	<b>PROGRAMA DE SALUD 2015</b>	<b>206,397,068.38</b>	<b>84,433,385.17</b>

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de  
PROGRAMA DE SALUD 2015  
SALUD**

Fecha:	<b>31 de marzo de 2016</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_/		Programado A	Ejercido B			
<b>PROGRAMA DE SALUD</b>												
<b>PROGRAMA DE PORTABILIDAD 2012 (SEGURO POPULAR)</b>								FEDERAL				
	IMPERMEABILIZACION Y REHABILITACION DEL CENTRO DEL SALUD URBANO DE TLAXCALA. <b>PF/PP/003/15</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	491,217.17	469,770.03			469,770.03
<b>PROGRAMA DE PORTABILIDAD 2012 (SEGURO POPULAR)</b>								<b>491,217.17</b>	<b>469,770.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>469,770.03</b>
<b>PROGRAMA FASSA RAMO 33 2015</b>								ESTATALES				
	ADECUACIÓN DE ESPACIOS Y REMODELACIÓN EN EX HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA PARA LA COEPRIST <b>PD/FASSA/019/15 y CONV. DE DIFERIM. PD/FASSA/019/A/15</b>	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	2,273,335.72	2,273,335.71	0.00		2,273,335.71
	ELABORACION DEL DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL HOSPITAL GENERAL DE NATIVITAS <b>PD/FASSA/039/15</b>	NATIVITAS, TLAXCALA	NATIVITAS	SECODUVI	1	<b>100%</b>	ESTUDIO	168,000.00	159,864.34			159,864.34
<b>PROGRAMA FASSA RAMO 33 2015</b>								<b>2,441,335.72</b>	<b>2,433,200.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,433,200.05</b>
<b>OPORTUNIDADES 2014 (PROSPERA):</b>												
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. <b>PF/OP/041/15</b>	HUAMANTLA, TLAXCALA	COLONIA ALTAMIRA DE GUADALUPE	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	160,000.00	156,340.06			156,340.06
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. <b>PF/OP/042/15</b>	HUAMANTLA, TLAXCALA	COLONIA CUAUHTÉMOC	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	180,000.00	177,969.92			177,969.92
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. <b>PF/OP/043/15</b>	HUAMANTLA, TLAXCALA	COLONIA LÁZARO CÁRDENAS	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	210,000.00	202,493.28			202,493.28
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. <b>PF/OP/044/15</b>	HUAMANTLA, TLAXCALA	N.C.P. SAN JOSÉ TEACALCO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	110,000.00	95,965.28			95,965.28
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. <b>PF/OP/045/15</b>	HUAMANTLA, TLAXCALA	N.C.P. JOSÉ MARÍA MORELOS	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	160,000.00	159,496.70			159,496.70

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de  
PROGRAMA DE SALUD 2015  
SALUD**

Fecha:	<b>31 de marzo de 2016</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_ / C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. <b>PF/OP/046/15</b>	HUAMANTLA, TLAXCALA	RANCHO DE JESÚS	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	150,000.00	146,397.42			146,397.42
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. <b>PF/OP/047/15</b>	HUAMANTLA, TLAXCALA	COLONIA EL VALLE	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	110,000.00	101,027.48			101,027.48
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. <b>PF/OP/048/15</b>	HUAMANTLA, TLAXCALA	FRANCISCO VILLA TECOAC	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	180,000.00	176,986.11			176,986.11
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. <b>PF/OP/049/15</b>	ALTLZAYANCA, TLAXCALA	NEXNOPALA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	210,000.00	199,125.76			199,125.76
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. <b>PF/OP/050/15</b>	ALTLZAYANCA, TLAXCALA	MESA REDONDA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	180,000.00	177,026.98			177,026.98
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. <b>PF/OP/051/15</b>	ALTLZAYANCA, TLAXCALA	SANTA MARIA LAS CUEVAS	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	390,000.00	364,726.30			364,726.30
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. <b>PF/OP/052/15</b>	ALTLZAYANCA, TLAXCALA	SAN JOSÉ BUENAVISTA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	160,000.00	152,110.79			152,110.79
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. <b>PF/OP/053/15</b>	ALTLZAYANCA, TLAXCALA	RANCHERÍA POCITOS	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	180,000.00	172,178.21			172,178.21
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. <b>PF/OP/054/15</b>	ALTLZAYANCA, TLAXCALA	SAN JUAN OCOTITLA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	180,000.00	175,168.48			175,168.48
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. <b>PF/OP/055/15</b>	ALTLZAYANCA, TLAXCALA	SAN JOSÉ PILANCON	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	110,000.00	106,164.71			106,164.71
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. <b>PF/OP/056/15</b>	ALTLZAYANCA, TLAXCALA	LÁZARO CÁRDENAS	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	180,000.00	175,910.26			175,910.26
<b>OPORTUNIDADES 2014 (PROSPERA):</b>								<b>2,850,000.00</b>	<b>2,739,087.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,739,087.74</b>
<b>PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD (ANEXO 29), EJERCICIO 2013</b>												
	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA RED DE FRIO DEL CENTRO DE SALUD URBANO DE APIZACO. <b>PF/AFCSS/071/15</b>	APIZACO	APIZACO	SECODUVI	1	<b>99%</b>	OBRA	1,500,000.00	448,812.91			448,812.91
<b>PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD (ANEXO 29), EJERCICIO 2013</b>								<b>1,500,000.00</b>	<b>448,812.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>448,812.91</b>

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de  
PROGRAMA DE SALUD 2015  
SALUD**

Fecha:	<b>31 de marzo de 2016</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_ / C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
<b>PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD (ANEXO 29), EEJERCICIO 2014</b>												
	SUSTITUCION POR OBRA NUEVA DE SANTA MARIA TLACATECPA. <b>PF/AFCS/100/15 y CD. /100/A15</b>	CONTLA DE JUAN CUAMATZI	SANTA MARIA TLACATECPA	SECODUVI	1	<b>96%</b>	OBRA	3,500,000.00	2,172,672.34			2,172,672.34
<b>PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD (ANEXO 29), EEJERCICIO 2014</b>								<b>3,500,000.00</b>	<b>2,172,672.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,172,672.34</b>
<b>ANEXO-IV-2013</b>												
	CONSTRUCCION DEL MODULO DE AFILIACION DEL SEGURO POPULAR EN EL CENTRO DE SALUD DE LA MAGDALENA TLALTELULCO. <b>PF/AN-IV/087/15</b>	LA MAGDALENA TLALTELULCO, TLAXCALA	LA MAGDALENA TLALTELULCO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	1,683,324.89	1,645,633.61			1,645,633.61
	CONSTRUCCION DEL MODULO DE AFILIACION DEL SEGURO POPULAR EN EL CENTRO DE SALUD URBANO DE HUAMANTLA. <b>PF/AN-IV/088/15 y CM. /088/A/15</b>	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	1,683,324.89	1,037,598.40			1,037,598.40
	CONSTRUCCION DEL MODULO DE AFILIACION DEL SEGURO POPULAR EN EL HOSPITAL COMUNITARIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI. <b>PF/AN-IV/089/15 y CM. /089/A/15</b>	CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA	SAN BERNARDINO CONTLA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	1,683,324.89	1,066,505.67			1,066,505.67
	CONSTRUCCION DEL MODULO DE AFILIACION DEL SEGURO POPULAR EN EL HOSPITAL COMUNITARIO DE SAN AGUSTIN TLAXCO. <b>PF/AN-IV/090/15 y CM. /090/A/15</b>	TLAXCO, TLAXCALA	SAN AGUSTIN TLAXCO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	1,683,324.89	1,514,844.16			1,514,844.16
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. <b>PF/AN-IV/143/15</b>	PANOTLA, TLAXCALA	SAN MATEO HUEXOYUCAN	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	650,000.00	605,691.54			605,691.54

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de  
PROGRAMA DE SALUD 2015  
SALUD**

Fecha:	<b>31 de marzo de 2016</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_ / C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. <b>PF/AN-IV/148/15</b>	NATIVITAS, TLAXCALA	SAN RAFAEL TENANYECAC	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	350,000.00	338,571.21			338,571.21
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. <b>PF/AN-IV/149/15</b>	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SAN RAFAEL TEPATLAXCO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	350,000.00	344,376.37			344,376.37
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. <b>PF/AN-IV/150/15</b>	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SAN PEDRO TLALCUAPAN	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	350,000.00	345,778.17			345,778.17
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. <b>PF/AN-IV/151/15</b>	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SAN PEDRO XOCHITEOTLA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	350,000.00	342,541.67			342,541.67
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. <b>PF/AN-IV/157/15</b>	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAXCALA	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	450,000.00	173,715.02			173,715.02
	AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD. <b>PF/AN-IV/159/15 y CM. /159/A/15</b>	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN ISIDRO BUENSUCESO	SECODUVI	1	<b>80%</b>	OBRA	2,100,000.00	895,576.85			895,576.85
	AMPLIACION DE HOSPITAL COMUNITARIO <b>PF/AN-IV/236/15 y CD y M. /236/A/15</b>	ZACATELCO, TLAXCALA	ZACATELCO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	2,057,629.70	944,329.81			944,329.81
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD <b>PF/AN-IV/241/15</b>	CUAPIAXTLA, TLAXCALA	SAN FRANCISCO CUEXCONTZI	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	350,000.00	250,924.43			250,924.43
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. <b>PF/AN-IV/002/16</b>	HUAMANTLA, TLAXCALA	COLONIA CHAPULTEPEC	SECODUVI	1	<b>97%</b>	OBRA	350,000.00	345,812.25			345,812.25
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. <b>PF/AN-IV/261/15</b>	CALPULALPAN, TLAXCALA	SAN MARCOS GUAQUILPAN	SECODUVI	1	<b>85%</b>	OBRA	350,000.00	329,400.71			329,400.71



**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de  
PROGRAMA DE SALUD 2015  
SALUD**

Fecha:	<b>31 de marzo de 2016</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_ / C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. <b>PF/AN-IV/263/15</b>	ATLTZAYANCA, TLAXCALA	SANTA CRUZ POCITOS	SECODUVI	1	<b>97%</b>	OBRA	350,000.00	166,032.48			166,032.48
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. <b>PF/AN-IV/264/15</b>	TZOMPANTEPEC, TLAXCALA	SAN SALVADOR TZOMPANTEPEC	SECODUVI	1	<b>90%</b>	OBRA	350,000.00	139,195.02			139,195.02
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. <b>PF/AN-IV/262/15</b>	CALPULALPAN, TLAXCALA	SANTIAGO CUAULA	SECODUVI	1	<b>85%</b>	OBRA	350,000.00	328,672.65			328,672.65
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. <b>PF/AN-IV/265/15</b>	ATLTZAYANCA, TLAXCALA	COLONIA DELICIAS	SECODUVI	1	<b>98%</b>	OBRA	350,000.00	290,835.55			290,835.55
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. <b>PF/AN-IV/266/15</b>	HUAMANTLA, TLAXCALA	COLONIA HERMENEGILDO GALEANA	SECODUVI	1	<b>98%</b>	OBRA	350,000.00	145,366.29			145,366.29
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE HOSPITAL REGIONAL <b>PF/AN-IV/237/15</b>	TZOMPANTEPEC, TLAXCALA	SAN ANDRES AHUASHUATEPEC	SECODUVI	1	<b>75%</b>	OBRA	2,500,000.00	1,546,322.38			1,546,322.38
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. <b>PF/AN-IV/255/15</b>	CUAXOMULCO, TLAXCALA	SAN MIGUEL BUENA VISTA	SECODUVI	1	<b>95%</b>	OBRA	350,000.00	269,142.76			269,142.76
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE HOSPITAL COMUNITARIO <b>PF/AN-IV/238/15</b>	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA	EL CARMEN TEQUEXQUITLA	SECODUVI	1	<b>80%</b>	OBRA	1,447,588.54	0.00			-
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. <b>PF/AN-IV/256/15</b>	ESPAÑITA, TLAXCALA	LA MAGDALENA CUEXTOTITLA	SECODUVI	1	<b>80%</b>	OBRA	350,000.00	0.00			-
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD <b>PF/AN-IV/242/15</b>	HUAMANTLA, TLAXCALA	RANCHERIA LOS PILARES	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	350,000.00	0.00			-

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de  
PROGRAMA DE SALUD 2015  
SALUD**

Fecha:	<b>31 de marzo de 2016</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_ / C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. <b>PF/AN-IV/257/15</b>	IXTENCO, TLAXCALA	SAN JUAN IXTENCO	SECODUVI	1	<b>95%</b>	OBRA	350,000.00	287,649.43			287,649.43
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. <b>PF/AN-IV/258/15</b>	ESPAÑITA, TLAXCALA	ESPAÑITA	SECODUVI	1	<b>70%</b>	OBRA	350,000.00	0.00			-
	REMODELACION DEL HOSPITAL COMUNITARIO. <b>PF/AN-IV/008/16</b>	CONTLA, TLAXCALA	CONTLA DE JUAN CUAMATZI	SECODUVI	1	<b>38%</b>	OBRA	1,208,071.25	26,736.16			26,736.16
	AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD <b>PF/AN-IV/253/15</b>	CUAPIAXTLA, TLAXCALA	COL. IGNACIO ALLENDE	SECODUVI	1	<b>80%</b>	OBRA	2,100,000.00	0.00			-
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. <b>PF/AN-IV/009/16</b>	TOCATLAN, TLAXCALA	SANTA MARIA TOCATLAN	SECODUVI	1	<b>90%</b>	OBRA	350,000.00	199,785.11			199,785.11
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. <b>PF/AN-IV/010/16</b>	HUAMANTLA, TLAXCALA	SAN JOSE XICOHTENCA TL	SECODUVI	1	<b>88%</b>	OBRA	350,000.00	119,707.29			119,707.29
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. <b>PF/AN-IV/011/16</b>	TZOMPANTEPEC, TLAXCALA	SAN JUAN QUETZALCOAPAN	SECODUVI	1	<b>40%</b>	OBRA	350,000.00	287,202.83			287,202.83
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. <b>PF/AN-IV/259/15</b>	ESPAÑITA, TLAXCALA	ALVARO OBREGON	SECODUVI	1	<b>50%</b>	OBRA	350,000.00	0.00			-
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. <b>PF/AN-IV/003/16</b>	HUAMANTLA, TLAXCALA	SOLTEPEC DE IGNACIO ZARAGOZA	SECODUVI	1	<b>97%</b>	OBRA	350,000.00	175,985.86			175,985.86
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. <b>PF/AN-IV/004/16</b>	HUAMANTLA, TLAXCALA	GENERAL FRANCISCO VILLA	SECODUVI	1	<b>96%</b>	OBRA	350,000.00	347,939.03			347,939.03

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de  
PROGRAMA DE SALUD 2015  
SALUD**

Fecha:	<b>31 de marzo de 2016</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_ / C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. <b>PF/AN-IV/260/15</b>	BENITO JUAREZ, TLAXCALA	BENITO JUAREZ	SECODUVI	1	<b>80%</b>	OBRA	350,000.00	100,399.76			100,399.76
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. <b>PF/AN-IV/165/15</b>	NATIVITAS, TLAXCALA	SANTA MARIA NATIVITAS	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	350,000.00	237,751.00			237,751.00
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. <b>PF/AN-IV/166/15</b>	TETLATLAHUCA, TLAXCALA	SAN ANDRES CUAMILPA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	350,000.00	305,770.35			305,770.35
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. <b>PF/AN-IV/167/15</b>	ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO, TLAXCALA	SAN ANTONIO ACUAMANALA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	350,000.00	336,235.87			336,235.87
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. <b>PF/AN-IV/186/15</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	SAN LUCAS CUAUHTELUL PAN	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	350,000.00	342,347.96			342,347.96
<b>ANEXO-IV-2013</b>								<b>29,046,589.05</b>	<b>15,834,377.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,834,377.65</b>
<b>FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD</b>												
	CONSTRUCCION DE HOSPITAL GENERAL DE SAN PABLO DEL MONTE DE 30 CAMAS POR SUSTITUCION. <b>PF/FSPSS/106/15</b>	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE	SECODUVI	1	<b>14%</b>	OBRA	164,999,999.90	59,151,191.69			59,151,191.69
<b>FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD</b>								<b>164,999,999.90</b>	<b>59,151,191.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,151,191.69</b>
<b>ANEXO IV 2014</b>												
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. <b>PF/AN-IV/224/15</b>	SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA	SANTA ANA NOPALUCAN	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	350,000.00	294,569.97			294,569.97
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. <b>PF/AN-IV/225/15</b>	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	LA CARIDAD CUAXONACAYO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	350,000.00	294,915.47			294,915.47



**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de  
PROGRAMA DE SALUD 2015  
SALUD**

Fecha:	<b>31 de marzo de 2016</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_ / C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. <b>PF/AN-IV/226/15</b>	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA	SAN DAMIAN TLACOCALPAN	SECODUVI	1	<b>85%</b>	OBRA	350,000.00	193,128.77			193,128.77
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. <b>PF/AN-IV/227/15</b>	APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN MATIAS TEPETOMATITLAN	SECODUVI	1	<b>73%</b>	OBRA	350,000.00	245,326.34			245,326.34
<b>ANEXO IV 2014</b>								<b>1,400,000.00</b>	<b>1,027,940.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,027,940.55</b>
<b>PROGRAMA DE ADICIONES 2015</b>												
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNEME DE HUAMANTLA. <b>PF/PA/228/15</b>	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	46,401.67	43,370.47			43,370.47
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNEME DE ZACATELCO. <b>PF/PA/229/15</b>	ZACATELCO, TLAXCALA	ZACATELCO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	39,150.74	37,973.10			37,973.10
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNEME DE TLALTEPANGO. <b>PF/PA/230/15</b>	SAN PABLO DEL MONTO, TLAXCALA	TLALTEPANGO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	43,226.55	38,871.23			38,871.23
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNEME DE CALPULALPAN. <b>PF/PA/231/15</b>	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	1	<b>70%</b>	OBRA	39,147.58	36,117.41			36,117.41
<b>PROGRAMA DE ADICIONES 2015</b>								<b>167,926.54</b>	<b>156,332.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>156,332.21</b>
<b>PROGRAMA DE SALUD 2015</b>								<b>206,397,068.38</b>	<b>84,433,385.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,433,385.17</b>

AUTORIZA  
Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA  
Puesto / SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
Firma: