

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con PROGRAMA DE SALUD 2015**

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	31 de diciembre de 2016	
		FEDERAL	PAGADA
1	PROGRAMA DE PORTABILIDAD 2012 (SEGURO POPULAR)	469,770.03	469,770.03
2	PROGRAMA FASSA RAMO 33 2015	2,433,200.05	2,433,200.05
16	OPORTUNIDADES 2014 (PROSPERA):	2,739,087.74	2,739,087.74
1	PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD (ANEXO 29), EJERCICIO 2013	1,421,044.34	1,421,044.34
1	PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD (ANEXO 29), EJERCICIO 2014	3,496,178.63	3,496,178.63
40	ANEXO-IV-2013	27,564,426.99	27,564,426.99
1	FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	163,896,655.06	163,896,655.06
4	ANEXO IV 2014	1,377,762.65	1,377,762.65
4	PROGRAMA DE ADICCIONES 2015	156,332.21	156,332.21
70	<b>PROGRAMA DE SALUD 2015</b>	<b>203,554,457.70</b>	<b>203,554,457.70</b>

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de  
PROGRAMA DE SALUD 2015  
SALUD**

Fecha:	<b>31 de diciembre de 2016</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B			
<b>PROGRAMA DE SALUD</b>												
<b>PROGRAMA DE PORTABILIDAD 2012 (SEGURO POPULAR)</b>								FEDERAL				
	IMPERMEABILIZACION Y REHABILITACION DEL CENTRO DEL SALUD URBANO DE TLAXCALA. <b>PF/PP/003/15</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	469,770.03	469,770.03			469,770.03
<b>PROGRAMA DE PORTABILIDAD 2012 (SEGURO POPULAR)</b>								<b>469,770.03</b>	<b>469,770.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>469,770.03</b>
<b>PROGRAMA FASSA RAMO 33 2015</b>								ESTATALES				
	ADECUACIÓN DE ESPACIOS Y REMODELACIÓN EN EX HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA PARA LA COEPRIST <b>PD/FASSA/019/15 y CONV. DE DIFERIM. PD/FASSA/019/A/15</b>	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,273,335.71	2,273,335.71			2,273,335.71
	ELABORACION DEL DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL HOSPITAL GENERAL DE NATIVITAS <b>PD/FASSA/039/15</b>	NATIVITAS, TLAXCALA	NATIVITAS	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO	159,864.34	159,864.34			159,864.34
<b>PROGRAMA FASSA RAMO 33 2015</b>								<b>2,433,200.05</b>	<b>2,433,200.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,433,200.05</b>
<b>OPORTUNIDADES 2014 (PROSPERA):</b>												
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. <b>PF/OP/041/15</b>	HUAMANTLA, TLAXCALA	COLONIA ALTAMIRA DE GUADALUPE	SECODUVI	1	100%	OBRA	156,340.06	156,340.06			156,340.06
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. <b>PF/OP/042/15</b>	HUAMANTLA, TLAXCALA	COLONIA CUAUHTÉMOC	SECODUVI	1	100%	OBRA	177,969.92	177,969.92			177,969.92
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. <b>PF/OP/043/15</b>	HUAMANTLA, TLAXCALA	COLONIA LÁZARO CÁRDENAS	SECODUVI	1	100%	OBRA	202,493.28	202,493.28			202,493.28
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. <b>PF/OP/044/15</b>	HUAMANTLA, TLAXCALA	N.C.P. SAN JOSÉ TEACALCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	95,965.28	95,965.28			95,965.28
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. <b>PF/OP/045/15</b>	HUAMANTLA, TLAXCALA	N.C.P. JOSÉ MARÍA MORELOS	SECODUVI	1	100%	OBRA	159,496.70	159,496.70			159,496.70

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de  
PROGRAMA DE SALUD 2015  
SALUD**

Fecha:	<b>31 de diciembre de 2016</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. <b>PF/OP/046/15</b>	HUAMANTLA, TLAXCALA	RANCHO DE JESÚS	SECODUVI	1	100%	OBRA	146,397.42	146,397.42			146,397.42
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. <b>PF/OP/047/15</b>	HUAMANTLA, TLAXCALA	COLONIA EL VALLE	SECODUVI	1	100%	OBRA	101,027.48	101,027.48			101,027.48
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. <b>PF/OP/048/15</b>	HUAMANTLA, TLAXCALA	FRANCISCO VILLA TECOAC	SECODUVI	1	100%	OBRA	176,986.11	176,986.11			176,986.11
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. <b>PF/OP/049/15</b>	ALTLZAYANCA, TLAXCALA	NEXNOPALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	199,125.76	199,125.76			199,125.76
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. <b>PF/OP/050/15</b>	ALTLZAYANCA, TLAXCALA	MESA REDONDA	SECODUVI	1	100%	OBRA	177,026.98	177,026.98			177,026.98
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. <b>PF/OP/051/15</b>	ALTLZAYANCA, TLAXCALA	SANTA MARIA LAS CUEVAS	SECODUVI	1	100%	OBRA	364,726.30	364,726.30			364,726.30
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. <b>PF/OP/052/15</b>	ALTLZAYANCA, TLAXCALA	SAN JOSÉ BUENAVISTA	SECODUVI	1	100%	OBRA	152,110.79	152,110.79			152,110.79
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. <b>PF/OP/053/15</b>	ALTLZAYANCA, TLAXCALA	RANCHERÍA POCITOS	SECODUVI	1	100%	OBRA	172,178.21	172,178.21			172,178.21
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. <b>PF/OP/054/15</b>	ALTLZAYANCA, TLAXCALA	SAN JUAN OCOTITLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	175,168.48	175,168.48			175,168.48
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. <b>PF/OP/055/15</b>	ALTLZAYANCA, TLAXCALA	SAN JOSÉ PILANCON	SECODUVI	1	100%	OBRA	106,164.71	106,164.71			106,164.71
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. <b>PF/OP/056/15</b>	ALTLZAYANCA, TLAXCALA	LÁZARO CÁRDENAS	SECODUVI	1	100%	OBRA	175,910.26	175,910.26			175,910.26
<b>Oportunidades 2014 (PROSPERA):</b>								<b>2,739,087.74</b>	<b>2,739,087.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,739,087.74</b>
<b>PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD (ANEXO 29), EJERCICIO 2013</b>												
	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA RED DE FRIO DEL CENTRO DE SALUD URBANO DE APIZACO. <b>PF/AFCS/071/15 y CD. /071/A/15</b>	APIZACO	APIZACO	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,421,044.34	1,421,044.34			-
<b>PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD (ANEXO 29), EJERCICIO 2013</b>								<b>1,421,044.34</b>	<b>1,421,044.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de  
PROGRAMA DE SALUD 2015  
SALUD**

Fecha:	<b>31 de diciembre de 2016</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B			
<b>PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD (ANEXO 29), EJERCICIO 2014</b>												
	SUSTITUCION POR OBRA NUEVA DE SANTA MARIA TLACATECPA. <b>PF/AFCS/100/15 y CD. /100/A15</b>	CONTLA DE JUAN CUAMATZI	SANTA MARIA TLACATECPA	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,496,178.63	3,496,178.63			3,496,178.63
<b>PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD (ANEXO 29), EJERCICIO 2014</b>								<b>3,496,178.63</b>	<b>3,496,178.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,496,178.63</b>
<b>ANEXO-IV-2013</b>												
	CONSTRUCCION DEL MODULO DE AFILIACION DEL SEGURO POPULAR EN EL CENTRO DE SALUD DE LA MAGDALENA TLALTELULCO. <b>PF/AN-IV/087/15</b>	LA MAGDALENA TLALTELULCO, TLAXCALA	LA MAGDALENA TLALTELULCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,645,633.61	1,645,633.61			1,645,633.61
	CONSTRUCCION DEL MODULO DE AFILIACION DEL SEGURO POPULAR EN EL CENTRO DE SALUD URBANO DE HUAMANTLA. <b>PF/AN-IV/088/15 y CM. /088/A/15</b>	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,363,246.96	1,363,246.96			1,363,246.96
	CONSTRUCCION DEL MODULO DE AFILIACION DEL SEGURO POPULAR EN EL HOSPITAL COMUNITARIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI. <b>PF/AN-IV/089/15 y CM. /089/A/15</b>	CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA	SAN BERNARDINO CONTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,293,086.07	1,293,086.07			1,293,086.07
	CONSTRUCCION DEL MODULO DE AFILIACION DEL SEGURO POPULAR EN EL HOSPITAL COMUNITARIO DE SAN AGUSTIN TLAXCO. <b>PF/AN-IV/090/15 y CM. /090/A/15</b>	TLAXCO, TLAXCALA	SAN AGUSTIN TLAXCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,550,077.91	1,550,077.91			1,550,077.91
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. <b>PF/AN-IV/143/15</b>	PANOTLA, TLAXCALA	SAN MATEO HUEXOYUCAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	605,691.54	605,691.54			605,691.54
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. <b>PF/AN-IV/148/15</b>	NATIVITAS, TLAXCALA	SAN RAFAEL TENANYECAC	SECODUVI	1	100%	OBRA	338,571.21	338,571.21			338,571.21

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de  
PROGRAMA DE SALUD 2015  
SALUD**

Fecha:	<b>31 de diciembre de 2016</b>		
	día	mes	año

**Entidad Federativa: TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. <b>PF/AN-IV/149/15</b>	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SAN RAFAEL TEPATLAXCO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	344,376.37	344,376.37			344,376.37
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. <b>PF/AN-IV/150/15</b>	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SAN PEDRO TLALCUAPAN	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	345,778.17	345,778.17			345,778.17
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. <b>PF/AN-IV/151/15</b>	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SAN PEDRO XOCHITEOTLA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	342,541.67	342,541.67			342,541.67
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. <b>PF/AN-IV/157/15</b>	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAXCALA	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	439,742.00	439,742.00			439,742.00
	AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD. <b>PF/AN-IV/159/15, CM. /159/A/15 y CM. /159/B/15</b>	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN ISIDRO BUENSUCESO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	1,960,263.07	1,960,263.07			1,960,263.07
	AMPLIACION DE HOSPITAL COMUNITARIO. <b>PF/AN-IV/236/15, CD, CM. /236/A/15 y CD. /236/B/15</b>	ZACATELCO, TLAXCALA	ZACATELCO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	2,026,153.30	2,026,153.30			2,026,153.30
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD <b>PF/AN-IV/241/15</b>	CUAPIAXTLA, TLAXCALA	SAN FRANCISCO CUEXCONTZI	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	338,271.68	338,271.68			338,271.68
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. <b>PF/AN-IV/002/16</b>	HUAMANTLA, TLAXCALA	COLONIA CHAPULTEPEC	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	345,812.25	345,812.25			345,812.25
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. <b>PF/AN-IV/261/15</b>	CALPULALPAN, TLAXCALA	SAN MARCOS GUAQUILPAN	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	329,400.71	329,400.71			329,400.71

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de  
PROGRAMA DE SALUD 2015  
SALUD**

Fecha:	<b>31 de diciembre de 2016</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. <b>PF/AN-IV/263/15</b>	ATLTZAYANCA, TLAXCALA	SANTA CRUZ POCITOS	SECODUVI	1	100%	OBRA	333,981.10	333,981.10			333,981.10
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. <b>PF/AN-IV/264/15</b>	TZOMPANTEPEC, TLAXCALA	SAN SALVADOR TZOMPANTEPEC	SECODUVI	1	100%	OBRA	346,582.07	346,582.07			346,582.07
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. <b>PF/AN-IV/262/15</b>	CALPULALPAN, TLAXCALA	SANTIAGO CUAULA	SECODUVI	1	100%	OBRA	328,672.65	328,672.65			328,672.65
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. <b>PF/AN-IV/265/15</b>	ATLTZAYANCA, TLAXCALA	COLONIA DELICIAS	SECODUVI	1	100%	OBRA	347,219.45	347,219.45			347,219.45
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. <b>PF/AN-IV/266/15</b>	HUAMANTLA, TLAXCALA	COLONIA HERMENEGILDO GALEANA	SECODUVI	1	100%	OBRA	347,624.29	347,624.29			347,624.29
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE HOSPITAL REGIONAL <b>PF/AN-IV/237/15, CM. /237/A/15 y CM. /237/B/15</b>	TZOMPANTEPEC, TLAXCALA	SAN ANDRES AHUASHUATEPEC	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,690,957.60	2,690,957.60			2,690,957.60
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. <b>PF/AN-IV/255/15</b>	CUAXOMULCO, TLAXCALA	SAN MIGUEL BUENA VISTA	SECODUVI	1	100%	OBRA	327,639.10	327,639.10			327,639.10
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE HOSPITAL COMUNITARIO <b>PF/AN-IV/238/15</b>	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA	EL CARMEN TEQUEXQUITLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,427,055.49	1,427,055.49			1,427,055.49
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. <b>PF/AN-IV/256/15</b>	ESPAÑITA, TLAXCALA	LA MAGDALENA CUEXTOTILLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	349,945.99	349,945.99			349,945.99
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD <b>PF/AN-IV/242/15</b>	HUAMANTLA, TLAXCALA	RANCHERIA LOS PILARES	SECODUVI	1	100%	OBRA	339,534.49	339,534.49			339,534.49

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de  
PROGRAMA DE SALUD 2015  
SALUD**

Fecha:	<b>31 de diciembre de 2016</b>		
	día	mes	año

**Entidad Federativa: TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. <b>PF/AN-IV/257/15</b>	IXTENCO, TLAXCALA	SAN JUAN IXTENCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	346,919.89	346,919.89			346,919.89
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. <b>PF/AN-IV/258/15</b>	ESPAÑITA, TLAXCALA	ESPAÑITA	SECODUVI	1	100%	OBRA	219,822.97	219,822.97			219,822.97
	REMODELACION DEL HOSPITAL COMUNITARIO. <b>PF/AN-IV/008/16</b>	CONTLA, TLAXCALA	CONTLA DE JUAN CUAMATZI	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,122,872.93	1,122,872.93			1,122,872.93
	AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD <b>PF/AN-IV/253/15</b>	CUAPIAXTLA, TLAXCALA	COL. IGNACIO ALLENDE	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,035,103.35	2,035,103.35			2,035,103.35
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. <b>PF/AN-IV/009/16</b>	TOCATLAN, TLAXCALA	SANTA MARIA TOCATLAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	333,184.92	333,184.92			333,184.92
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. <b>PF/AN-IV/010/16</b>	HUAMANTLA, TLAXCALA	SAN JOSE XICOHTENCA TL	SECODUVI	1	100%	OBRA	318,343.15	318,343.15			318,343.15
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. <b>PF/AN-IV/011/16</b>	TZOMPANTEPEC, TLAXCALA	SAN JUAN QUETZALCOAPAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	333,275.13	333,275.13			333,275.13
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. <b>PF/AN-IV/259/15</b>	ESPAÑITA, TLAXCALA	ALVARO OBREGON	SECODUVI	1	100%	OBRA	347,025.38	347,025.38			347,025.38
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. <b>PF/AN-IV/003/16</b>	HUAMANTLA, TLAXCALA	SOLTEPEC DE IGNACIO ZARAGOZA	SECODUVI	1	100%	OBRA	349,095.29	349,095.29			349,095.29
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. <b>PF/AN-IV/004/16</b>	HUAMANTLA, TLAXCALA	GENERAL FRANCISCO VILLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	347,939.03	347,939.03			347,939.03

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de  
PROGRAMA DE SALUD 2015  
SALUD**

Fecha:	<b>31 de diciembre de 2016</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. <b>PF/AN-IV/260/15</b>	BENITO JUAREZ, TLAXCALA	BENITO JUAREZ	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	347,224.64	347,224.64			347,224.64
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. <b>PF/AN-IV/165/15</b>	NATIVITAS, TLAXCALA	SANTA MARIA NATIVITAS	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	328,960.65	328,960.65			328,960.65
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. <b>PF/AN-IV/166/15</b>	TETLATLAHUCA, TLAXCALA	SAN ANDRES CUAMILPA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	348,217.08	348,217.08			348,217.08
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. <b>PF/AN-IV/167/15</b>	ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO, TLAXCALA	SAN ANTONIO ACUAMANALA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	336,235.87	336,235.87			336,235.87
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. <b>PF/AN-IV/186/15</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	SAN LUCAS CUAUHTELUL PAN	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	342,347.96	342,347.96			342,347.96
<b>ANEXO-IV-2013</b>								<b>27,564,426.99</b>	<b>27,564,426.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,564,426.99</b>
<b>FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD</b>												
	CONSTRUCCION DE HOSPITAL GENERAL DE SAN PABLO DEL MONTE DE 30 CAMAS POR SUSTITUCION. <b>PF/FSPSS/106/15, CM. /106/A/15, CM. /106/B/15 y CM. /106/C/15.</b>	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE	SECODUVI	1	<b>93%</b>	OBRA	163,896,655.06	163,896,655.06			163,896,655.06
<b>FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD</b>								<b>163,896,655.06</b>	<b>163,896,655.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>163,896,655.06</b>
<b>ANEXO IV 2014</b>												
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. <b>PF/AN-IV/224/15</b>	SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA	SANTA ANA NOPALUCAN	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	346,006.41	346,006.41			346,006.41
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. <b>PF/AN-IV/225/15</b>	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	LA CARIDAD CUAXONACAYO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	345,563.88	345,563.88			345,563.88



**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de  
PROGRAMA DE SALUD 2015  
SALUD**

Fecha:	<b>31 de diciembre de 2016</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_ / C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. <b>PF/AN-IV/226/15</b>	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA	SAN DAMIAN TLACOCALPAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	339,100.95	339,100.95			339,100.95
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. <b>PF/AN-IV/227/15</b>	APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN MATIAS TEPETOMATITLAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	347,091.41	347,091.41			347,091.41
<b>ANEXO IV 2014</b>								<b>1,377,762.65</b>	<b>1,377,762.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,377,762.65</b>
<b>PROGRAMA DE ADICIONES 2015</b>												
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNEME DE HUAMANTLA. <b>PF/PA/228/15</b>	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	43,370.47	43,370.47			43,370.47
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNEME DE ZACATELCO. <b>PF/PA/229/15</b>	ZACATELCO, TLAXCALA	ZACATELCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	37,973.10	37,973.10			37,973.10
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNEME DE TLALTEPANGO. <b>PF/PA/230/15</b>	SAN PABLO DEL MONTO, TLAXCALA	TLALTEPANGO	SECODUVI	1	100%	OBRA	38,871.23	38,871.23			38,871.23
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNEME DE CALPULALPAN. <b>PF/PA/231/15</b>	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	36,117.41	36,117.41			36,117.41
<b>PROGRAMA DE ADICIONES 2015</b>								<b>156,332.21</b>	<b>156,332.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>156,332.21</b>
<b>PROGRAMA DE SALUD 2015</b>								<b>203,554,457.70</b>	<b>203,554,457.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>202,133,413.36</b>

AUTORIZA  
Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA  
Puesto / SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
Firma: