

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de

PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL SEPUEDE

Entidad Federativa: TLAXCALA		31 de marzo de 2016	
No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
1	PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL SEPUEDE	1,130,753.92	0.00
1	PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL SEPUEDE	1,130,753.92	0.00

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL SEPUEDE**

ITC

Fecha:	31 de marzo de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
RECURSOS PROPIOS DEL SEPUEDE												
	REHABILITACION DE SALA DE USOS MULTIPLES Y SANITARIOS EN LAS OFICINAS DE ICATLAX PD/RPS/252/15 y CM. /252/A/15	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	85%	OBRA	1,130,753.92	-			-
												-
	RECURSOS PROPIOS DEL SEPUEDE							1,130,753.92	0.00	0.00	0.00	0.00
	PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL SEPUEDE							1,130,753.92	0.00	0.00	0.00	0.00

AUTORIZA
Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto / SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Firma: