

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento
Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA S.C.T. 2015**

		30 de junio de 2016	
No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
10	PROGRAMA S.C.T. 2015	76,880,386.27	76,880,386.27
10	PROGRAMA S.C.T. 2015	76,880,386.27	76,880,386.27

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA S.C.T. 2015**

SCT

Fecha:	30 de junio de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	PROGRAMA S.C.T. 2015											
	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ACOPINALCO DEL PEÑON-SAN PEDRO LA CUEVA. PF/CSCT/079/15 y CM. /079/A/15	TLAXCO	ACOPINALCO DEL PEÑON Y SAN PEDRO DE LA CUEVA	SECODUV I	2.4	100%	KM	9,779,998.02	9,779,998.02			9,779,998.02
	BOULEVARD UNIVERSIDAD POLITÉCNICA, TRAMO: CALLE 20 DE NOVIEMBRE SUR-AVE. UNIVERSIDAD DE SAN PEDRO XALCALTZINCO PF/CSCT/074/15 y CM. /074/A/15	TEPEYANCO, TLAXCALA	SAN PEDRO XALCALTZINCO	SECODUV I	1	100%	OBRA	6,017,443.89	6,017,443.89			6,017,443.89
	1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	SECODUV I	1	100%	DERECHO	15,680.00	15,680.00			15,680.00
	PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA XALTIPA-LA TRINIDAD PF/CSCT/076/15 y CM. /076/A/15	PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL, TLAXCALA	XALTIPA Y LA TRINIDAD	SECODUV I	1.5	100%	km	6,845,999.80	6,845,999.80			6,845,999.80
	PAVIMENTACION DEL CAMINO RURAL YAUHQUEMECAN-E.C. (MUÑOZ - APIZACO) PF/CSCT/068/15 y CM. /068/A/15	YAUHQUEMEHCA N, TLAXCALA	YAUHQUEMEHCA N	SECODUV I	3	100%	km	11,115,180.11	11,115,180.11			11,115,180.11
	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA VIEJA IXTENCO - HUAMANTLA. PF/CSTC/078/15 y CM. /078/A/15	HUAMANTLA, TLAXCALA	IXTENCO	SECODUV I	2.5	100%	km	9,779,997.85	9,779,997.85			9,779,997.85
	RECONSTRUCCIÓN DEL RAMAL SANTA CRUZ TETELA PF/CSCT/075/15 y CM. /079/A/15	LA MAGDALENA TLALTELULCO, TLAXCALA	SANTA CRUZ TETELA	SECODUV I	1.5	100%	km	4,994,201.03	4,994,201.03			4,994,201.03

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA S.C.T. 2015**

SCT

Fecha:	30 de junio de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR (REHABILITACION DE LA CARRETERA AV. INSTITUTO TECNOLÓGICO SUB-TRAMO 0+000 AL 0+230.81 Y SUB-TRAMO 1+400 AL 1+856.20, CONSTRUCCIÓN DE ALEROS Y BANQUETAS LATERALES EN PUENTE) PF/CSCT/069/15 y /069/A/15	TZOMPANTEPEC, TLAXCALA	TZOMPANTEPEC	SECODUV I	0.8	100%	km	11,973,274.67	11,973,274.67			11,973,274.67
	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RURAL SAN FRANCISCO TETLANOHCAN PF/CSCT/067/15 CM. /067/A/15	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAXCALA	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	SECODUV I	1.5	100%	km	4,889,999.87	4,889,999.87			4,889,999.87
	1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	SECODUV I	1	100%	DEREC HO	53,900.00	53,900.00			53,900.00
	CONSTRUCCION DEL RAMAL MAZAQUIAHUAC - GRACIANO SANCHEZ Y RAMAL A SANTIAGO TETLAPAYAC. PF/CSCT/133/15	TLAXCO, TLAXCALA	GRACIANO SANCHEZ Y EJIDO SANTIAGO TETLAPAYAC.	SECODUV I	3	100%	KM	10,422,011.03	10,422,011.03			10,422,011.03
	RECONSTRUCCION DEL RAMAL ZACAMOLPA. PF/CSCT/128/15 y CM. /128/A/15	COAXOMULCO, TLAXCALA	ZACAMOLPA,	SECODUV I	0.4	100%	KM	978,000.00	978,000.00			978,000.00
	1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	SECODUV I	1	100%	DEREC HO	14,700.00	14,700.00			14,700.00
	PROGRAMA S.C.T. 2015							76,880,386.27	76,880,386.27	0.00	0.00	76,880,386.27
	PROGRAMA S.C.T. 2015							76,880,386.27	76,880,386.27	0.00	0.00	76,880,386.27

AUTORIZA	
Nombre:	C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto / Inst:	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Firma:	