

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA (FMPT), 2016
PZMPT**

Fecha:	30 de septiembre de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA (FMPT), 2016												
	REHABILITACION DE LA CARRETERA NATIVITAS-SANTA ANA PORTALES-ENTRONQUE CON CARRETERA XOXTLA-TETLATLAHUCA. PF/FMPT/014/16 y /014/A/16	NATIVITAS Y ZACATELCO, TLAXCALA	NATIVITAS, SANTA ANA PORTALES Y COLONIA DOMINGO ARENAS	SECODUVI	6.3	100%	KM.	21,499,978.50	21,499,976.51			21,499,976.51
	REHABILITACION DE LA CARRETERA SANTA APOLONIA TEACALCO - SAN VICENTE XILOXOCHITLA - SANTA ANA NOPALUCAN. PF/FMPT/039/16 y CM. /039/A/16	NATIVITAS, SANTA APOLONIA TEACALCO Y SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA	TEACALCO Y SAN VICENTE XILOXOCHITLA	SECODUVI	10.9	57%	KM.	72,524,099.49	21,019,279.83			21,019,279.83
	1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	0%	DERECHO	94,118.20	0.00			-
FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA (FMPT), 2016								94,118,196.19	42,519,256.34	0.00	0.00	42,519,256.34
FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA (FMPT), 2016								94,118,196.19	42,519,256.34	0.00	0.00	42,519,256.34

AUTORIZA
Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto / SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Firma: