

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los
ROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), 2016 APARTADO URBANO (APAU).**

RESUMEN GLOBAL

30 de septiembre de 2016

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
14	ROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), 2016 APARTADO URBANO (APAU).	18,773,312.00	14,511,793.09
14	ROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), 2016 APARTADO URBANO (APAU).	18,773,312.00	14,511,793.09

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
ROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), 2016 APARTADO URBANO (APAU).
(PROAGUA) URBANO**

Fecha:	30 de septiembre de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
ROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), 2016 APARTADO URBANO (APAU).												
	AGUA POTABLE											
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SEGUNDA ETAPA. PF/APAUR/021/16 y CM. /021/A/16	TEPEYANCO, TLAXCALA	TEPEYANCO	SECODUVI	0.55	100%	OBRA	3,359,950.00	3,357,490.64			3,357,490.64
	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POBRAL, TERCERA ETAPA. PF/APAUR/020/16	TOCATLAN, TLAXCALA	TOCATLAN	SECODUVI	0.55	100%	OBRA	587,950.00	579,080.29			579,080.29
	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE REGULARIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO DE POZO, SEGUNDA ETAPA. PF/APAUR/101/16 y CM. /101/A/16	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	CUARTA SECCIÓN AGRÍCOLA DOLORES, ZONA CONURBADA	SECODUVI	0.68	100%	SISTEMA DE AGUA POTABLE	2,040,000.00	638,835.44			638,835.44
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LOS DESHIELOS DE LA MALINTZI, SEGUNDA ETAPA. PF/APAUR/022/16 y CM. /022/A/16	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS, TLAXCALA	ZITLALTEPEC	SECODUVI	4.65	100%	KM LINEA DE CONDUCCION	2,015,000.00	1,952,075.95			1,952,075.95
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/APAUR/078/16	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO LA SANTISIMA		0.68	76%	POZO	1,420,248.00	633,761.38			633,761.38
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/APAUR/079/16 y CM. /079/A/16	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO EL CRISTO		0.68	78%	POZO	1,421,200.00	1,121,491.22			1,121,491.22
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PROTECCIÓN DE CUATRO MANANTIALES (EL OJITO, EL MOLINITO, SAN JUAN HUACTZINCO Y YAUHQUEMEHCAN) EN EL ESTADO DE TLAXCALA, MUNICIPIOS VARIOS, LOCALIDADES VARIAS. PF/APAUR/059/16 y CM. /059/A/16	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA, SAN JUAN HUACTZINCO Y YAUHQUEMECA N, TLAXCALA	SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCA N, SAN ESTEBAN TIZATLAN, SAN JUAN HUACTZINCO Y YAUHQUEMEHCAN	SECODUVI	0.84	100%	PROYECTO EJECUTIVO	868,620.00	669,124.67			669,124.67

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
ROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), 2016 APARTADO URBANO (APAU).
(PROAGUA) URBANO**

Fecha:	30 de septiembre de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DISEÑO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO INTERMUNICIPAL "TEPETITLA" PARA LAS LOCALIDADES DE TEPETITLA, GUADALUPE VICTORIA Y SAN MATEO AYECAC, MUNICIPIO DE TEPETITLA DE LARDIZABAL. PF/APAUR/023/16 y CM. /023/A/16	TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAXCALA	TEPETITLA	SECODUVI	0.85	100%	PROYECTO EJECUTIVO	849,834.00	815,710.63			815,710.63
	PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DISEÑO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO INTERMUNICIPAL "SAN MIGUEL XOCHITECATITLA" PARA LAS LOCALIDADES DE SAN JOSÉ ATOYATENCO, SAN MIGUEL XOCHITECATITLA, EX HACIENDA SANTA ELENA, SANTIAGO MICHAC Y GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE NATIVITAS. PF/APAUR/024/16 y CM. /024/A/16	NATIVITAS, TLAXCALA	SAN MIGUEL XOCHITECATITLA		1	100%	PROYECTO EJECUTIVO	995,280.00	681,493.53			681,493.53
	PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DISEÑO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO INTERMUNICIPAL "NATIVITAS" PARA LAS LOCALIDADES DE SANTO TOMÁS LA CONCORDIA, SAN BERNABÉ CAPULA, SAN MIGUEL DEL MILAGRO, NATIVITAS, JESÚS TEPACTEPEC, DEL MUNICIPIO DE NATIVITAS Y SANTA APOLONIA TEACALCO DEL MUNICIPIO SANTA APOLONIA TEACALCO. PF/APAUR/025/16 y CM.	NATIVITAS Y SANTA APOLONIA TEACALCO, TLAXCALA.	SANTO TOMÁS LA CONCORDIA, SAN BERNABÉ CAPULA, SAN MIGUEL DEL MILAGRO, NATIVITAS, JESÚS TEPACTEPEC Y SANTA APOLONIA TEACALCO		1	100%	PROYECTO EJECUTIVO	1,000,000.00	505,841.76			505,841.76

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
ROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), 2016 APARTADO URBANO (APAU).
(PROAGUA) URBANO**

Fecha:	30 de septiembre de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	PROYECTO DE REINGENIERÍA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE VILLALTA, MUNICIPIO DE TEPETITLA DE LARDIZÁBAL. PF/APAUR/060/16 y CM. /060/A/16	TEPETITLA DE LARDIZÁBAL, TLAXCALA	VILLALTA	SECODUVI	0.85	100%	PROYECTO EJECUTIVO	820,845.00	800,848.92			800,848.92
	PROYECTO DE REINGENIERÍA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE SAN RAFAEL TENANYECAC, MUNICIPIO DE NATIVITAS. PF/APAUR/061/16	NATIVITAS, TLAXCALA	SAN RAFAEL TENANYECAC	SECODUVI	1	100%	PROYECTO EJECUTIVO	684,400.00	343,286.97			343,286.97
	DIAGNÓSTICO Y ESTUDIO DE CALIDAD DEL AGUA DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LAS LOCALIDADES UBICADAS EN LA CUENCA DEL RÍO ATOYAC, MUNICIPIOS VARIOS, ESTADO DE TLAXCALA. PF/APAUR/077/16 y CM. /077/A/16	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS LOCALIDADES		1	100%	OTRO	2,387,280.00	2,386,868.64			2,386,868.64
	CONTRALORIA SOCIAL	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	0.5	28%		28,000.00	7,873.12			7,873.12
	1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	97%		18,494.00	18,009.93			18,009.93
	SUPERVISION NORMATIVA	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	0%		276,211.00	0.00			-
ROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), 2016 APARTADO URBANO (APAU).								18,773,312.00	14,511,793.09	0.00	0.00	14,511,793.09

AUTORIZA
Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto / I SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Firma: