

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del

**ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2016**

31 de marzo de 2016

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
19	PROYECTO: 9 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL	345,152,407.77	433,910.82
4	PROYECTO: 10 MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ENLACES DE TRANSPORTE	26,612,869.09	59,850.88
2	PROYECTO: 11 AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	27,768,307.14	4,290,771.57
10	ROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), APARTADO URBANO (APAU), 2016	4,810,635.00	-
7	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL (APARURAL) 2016	2,296,816.00	-
1	PROGRAMA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSAN) EJERCICIO FISCAL 2016	16,069,794.00	-
43	FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2016	422,710,829.00	4,784,533.27

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO VIII : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2016**

FAFEF

Fecha:	31 de marzo de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
FONDO VIII : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2016												
PROYECTO: 9 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL												
	CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DEL COMPLEJO ADMINISTRATIVO DENOMINADO "CIUDAD JUDICIAL", SEGUNDA ETAPA. PD/SECODUVI/070/15	APIZACO, TLAXCALA.	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUVI	1	3%	OBRA	58,882,432.23	-			-
	IMAGEN URBANA DE LA CALLE REFORMA PD/PEI/240/15	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	SECODUVI	1	0%	OBRA	12,420,866.17	-			-
	ELECTRIFICACION DE TRAMO CARRETERO DE ACCESO A LA CIUDAD DE APIZACO, DE CALLES BALTAZAR MALDONADO A JESUS CARRANZA PD/SECODUVI/243/15	APIZACO Y YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA	APIZACO Y YAUHQUEMEHCAN	SECODUVI	1	0%	OBRA	77,402.23	-			-
	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE LAS ARTES, (PATIO PRINCIPAL, PATIO DE ESCUELA DE MÚSICA, INSTALACION ELÉCTRICA Y ARQUITECTURA DE PAISAJE DEL ATRIO). PE/SECODUVI/062/16	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	0.53	0%	OBRA	11,645,329.20	-			-
	REHABILITACIÓN DE ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIVA DE AMAXAC DE GUERRERO. PD/SECODUVI/007/16	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA	AMAXAC DE GUERRERO	SECODUVI	1	95%	OBRA	763,802.13	269,973.82			269,973.82
	CONSTRUCCIÓN DE CIUDAD DE LA JUSTICIA, TERCERA ETAPA. PD/SECODUVI/030/16	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUVI	1	0%	OBRA	66,915,640.28	-			-
	CERCADO PERIMETRAL Y PORTONES EN LA UNIDAD DEPORTIVA "LUIS DONALDO COLOSIO". PD/SECODUVI/015/16	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	SANTIAGO TETLA	SECODUVI	1 1	0%	CERCADO PORTON	4,501,650.37	-			-

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO VIII : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2016**

FAFEF

Fecha:	31 de marzo de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE LAS ARTES, (ESTACIONAMIENTO , PLAZA DE ACCESO AL DEPORTIVO, CAMPO DEPORTIVO Y OBRA EXTERIOR) ETAPA 2016. PD/SECODUVI/031/16	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	1	0%	OBRA	19,896,425.30	-			-
	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE LAS ARTES, (ESCUELA DE MUSICA), SEGUNDA ETAPA	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	1	0%	OBRA	41,866,593.10	-			-
	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE LAS ARTES, (CAJA NEGRA Y BIBLIOTECA), SEGUNDA ETAPA	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	1	0%	OBRA	18,480,988.20	-			-
	MODERNIZACIÓN DEL ACCESO AL CENTRO DE LAS ARTES (CALLES TREN DE AUXILIO (ENTRE ÁLVARO OBREGÓN Y VÍA DEL FERROCARRIL MEXICANO), ÁNGEL DE SOLANA (ENTRE FERROCARRIL MEXICANO E IGNACIO ZARAGOZA PONIENTE), IGNACIO ZARAGOZA PONIENTE (ENTRE ÁNGEL SOLANA Y CARRETERA A TETLA), CALLE NUEVA (ENTRE IGNACIO ZARAGOZA ORIENTE Y ÁNGEL SOLANA), SEGUNDA	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	1	0%	OBRA	14,609,307.22	-			-
	SUBESTACION ELECTRICA Y OBRAS COMPLEMENTARIS EN LA UBR DE SAN MATIAS TEPETOMATITLAN	ANTONIO CARBAJAL, TLAXCALA	SAN MATIAS TEPETOMATI TLAN	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,085,346.81	-			-

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO VIII : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2016**

FAFEF

Fecha:	31 de marzo de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	CABLEADO SUBTERRANEO EN EL ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACION DE SAN PABLO DEL MONTE. PD/SECODUVI/037/16	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE	SECODUVI	1	0%	OBRA	19,518,415.79	-			-
	CABLEADO SUBTERRANEO EN EL ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACION DE SAN FRANCISCO PAPANOTLA. PD/SECODUVI/044/16	PAPANOTLA DE XICOHTENCATL, TLAXCALA	SAN FRANCISCO PAPANOTLA	SECODUVI	1	0%	OBRA	14,171,616.09	-			-
	CABLEADO SUBTERRANEO EN EL ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACION DE SAN COSME MAZATECOCHCO. PD/SECODUVI/045/16	MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS, TLAXCALA	SAN COSME MAZATECOCHCO	SECODUVI	1	0%	OBRA	18,900,723.34	-			-
	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN 34.5 KV CON DEMANDA DE HASTA 556 KVA PARA EL HOSPITAL DE SAN PABLO DEL MONTE	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE	SECODUVI	1	0%	OBRA	6,400,000.00	-			-
	PAVIMENTACION CON PIEDRA DEL CAMINO DE LA ESCUELA A LA PTAR "APIZACO B"	YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA	YAUHQUEMEHCAN	SECODUVI	1	0%	OBRA	2,878,068.15	-			-
	BOULEVARD DE ACCESO A SANTA ANA NOPALUCAN	SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA	SANTA ANA NOPALUCAN	SECODUVI	1	0%	OBRA	9,100,000.00	-			-
	POSIBLE APORTACION AL PROGRAMA DE TURISMO							8,807,657.00	-			-
	MUSEO DEL TITERE 2da. ETAPA	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	1	0%	OBRA	10,000,000.00				
	GASTOS INDIRECTOS	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	0%	OBRA	4,230,144.16	163,937.00			163,937.00
PROYECTO: 9 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL								345,152,407.77	433,910.82	0.00	0.00	433,910.82
PROYECTO: 10 MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ENLACES DE TRANSPORTE												

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO VIII : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2016**

FAFEF

Fecha:	31 de marzo de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	CONSERVACION DE LA RED ESTATAL CARRETERA. SECODUVI/005/2016	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	0%	OBRA	6,000,000.00	59,850.88			59,850.88
	PROGRAMA DE BACHEO PARA APOYO A MUNICIPIOS 2016. SECODUVI/006/2016	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	0%	OBRA	4,000,000.00	-			-
	CONSTRUCCION DE GAZA EN BULEVAR APIZACO-ATLIHUETZIA-AMAXAC (KM 3+ 280 AL KM + 560), PD/SECODUVI/017/16	APIZACO Y YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA	APIZACO Y YAUHQUEMEHCAN	SECODUVI	1	22%	OBRA	3,699,853.13	-			-
	AMPLIACION DEL PUENTE ATENCO	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	1	0%	OBRA	12,913,015.96	-			-
PROYECTO: 10 MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ENLACES DE TRANSPORTE								26,612,869.09	59,850.88	0.00	0.00	59,850.88
PROYECTO: 11 AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO												
	QUINTA ETAPA DE LA REINGENIERÍA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TLAXCALA. PD/SECODUVI/050/16	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	2%	OBRA	12,943,126.88	-			-
	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO APIZACO-YAUHQUEMEHCAN. PD/SECODUVI/016/16	APIZACO Y YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA	APIZACO Y YAUHQUEMEHCAN	SECODUVI	1	20%	OBRA	14,825,180.26	4,290,771.57			4,290,771.57
PROYECTO: 11 AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO								27,768,307.14	4,290,771.57	0.00	0.00	4,290,771.57
ROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), APARTADO URBANO (APAU), 2016												
	AGUA POTABLE REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SEGUNDA ETAPA. PF/APAUR/021/16	TEPEYANCO, TLAXCALA	TEPEYANCO	SECODUVI	0.23	20%	OBRA	1,374,525.00	-			-
	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POBRALE, TERCERA ETAPA. PF/APAUR/020/16	TOCATLAN, TLAXCALA	TOCATLAN	SECODUVI	0.45	80%	OBRA	481,050.00	-			-

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO VIII : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2016**

FAFEF

Fecha:	31 de marzo de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE REGULARIZACION Y AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO DE	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	CUARTA SECCION AGRICOLA DOLORES, ZONA CONURBADA	SECODUVI	0.16	0%	SISTEMA DE AGUA POTABLE	480,000.00	-			-
	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE POTABILIZACION DEL AGUA POTABLE DE DOS POZOS DE TOTOLAC PARA CUMPLIR CON LA NOM-127-SSA1-1994	TOTOLAC, TLAXCALA	TOTOLAC	SECODUVI	0.11	0%	PLANTA POTABILIZADORA	1,201,120.00	-			-
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LOS DESHIELOS DE LA MALINTZI, SEGUNDA ETAPA. PF/APAUR/022/16	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS, TLAXCALA	ZITLALTEPEC	SECODUVI	0.11	16%	KM LINEA DE CONDUCCION	292,500.00	-			-
	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO LA SANTISIMA		0.16		POZO	334,176.00	-			-
	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO EL CRISTO		0.16		POZO	334,400.00	-			-
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PROTECCIÓN DE CUATRO MANANTIALES (EL OJITO, EL MOLINITO, SAN JUAN HUACTZINCO Y YAUHQUEMEHCAN) EN EL ESTADO DE TLAXCALA, MUNICIPIOS VARIOS, LOCALIDADES VARIAS.	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA, SAN JUAN HUACTZINCO Y YAUHQUEMECAN, TLAXCALA	SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, SAN ESTEBAN TIZATLAN, SAN JUAN HUACTZINCO Y YAUHQUEMEHCAN	SECODUVI	0.16	0%	PROYECTO EJECUTIVO	165,451.00	-			-

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO VIII : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2016**

FAFEF

Fecha:	31 de marzo de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DISEÑO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO INTERMUNICIPAL "TEPETITLA" PARA LAS LOCALIDADES DE TEPETITLA, GUADALUPE VICTORIA Y SAN MATEO AYECAC, MUNICIPIO DE TEPETITLA DE LARDIZABAL. PF/APAUR/023/16	TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAXCALA	TEPETITLA	SECODUVI	0.07	22%	PROYECTO EJECUTIVO	74,985.00	-			-
	PROYECTO DE REINGENIERÍA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE VILLALTA, MUNICIPIO DE TEPETITLA DE LARDIZÁBAL. PF/APAUR/060/16	TEPETITLA DE LARDIZÁBAL, TLAXCALA	VILLALTA	SECODUVI	0.08	1%	PROYECTO EJECUTIVO	72,428.00	-			-
ROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), APARTADO URBANO (APAUR). 2016								4,810,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL (APARURAL) 2016												
INFRAESTRUCTURA												
	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE ELEVADO Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. PF/APARURAL/052/16	CUAPIAXTLA, TLAXCALA	JOSE MÁRIA MORELOS, TLAXCALA	SECODUVI	0.11	2%	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	233,438.00	-			-
	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE ELEVADO. PF/APARURAL/051/16	TEPEYANCO, TLAXCALA	COLONIA GUERRERO	SECODUVI	0.11	10%	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	233,438.00	-			-
	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE ELEVADO	CALPULALPA N, TLAXCALA	SAN MARCOS GUAQUILPAN	SECODUVI	0.11	0%	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	452,363.00	-			-
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE	TOTOLAC, TLAXCALA	LOS REYES QUIAHUIXTLÁN	SECODUVI	0.11	0%	PERFORACION DE POZO PROFUNDO	146,250.00	-			-

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2016**

FAFEF

Fecha:	31 de marzo de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	MIGUEL LIRA Y ORTEGA	SECODUVI	0.11	0%	PERFORACION DE POZO PROFUNDO	253,638.00	-			-
	POTABILIZACIÓN DEL AGUA POTABLE DEL POZO DE LOS REYES QUIAHUIXTLAN, PARA CUMPLIR CON LA NOM-127-SSA-1-1994	TOTOLAC, TLAXCALA	LOS REYES QUIAHUIXTLÁN	SECODUVI	0.11	0%	PLANTA POTABILIZADORA	371,089.00	-			-
	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE ELEVADO. PF/APARURAL/054/16	HUAMANTLA, TLAXCALA	NCP SAN JOSÉ TEACALCO	SECODUVI	0.23	2%	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	606,600.00	-			-
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL (APARURAL) 2016								2,296,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSAN) EJERCICIO FISCAL 2016												
	SANEAMIENTO CUARTA ETAPA DE LA REINGENIERIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TLAXCALA. PF/PROSAN/058/16	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	0.3	2%	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	16,069,794.00	-			-
PROGRAMA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSAN) EJERCICIO FISCAL 2016								16,069,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES								422,710,829.00	4,784,533.27	0.00	0.00	4,784,533.27

AUTORIZA Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA Puesto / Ir SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Firma:
