

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), 2016 APARTADO RURAL (APARURAL).

PROAGUA RURAL

Fecha:	31 de diciembre de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Total E=B+D		
					Meta			Recursos depositados			Rendimientos Financieros	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B		Asignado 1_ / C	Ejercido D
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), 2016 APARTADO RURAL (APARURAL).												
	INFRAESTRUCTURA											
	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE SUPERFICIAL Y LÍNEA DE ALIMENTACIÓN. PF/APARURAL/052/16 , CM. /052/A/16 y /052/R/16	CUAPIAXTLA, TLAXCALA	JOSE MÁRIA MORELOS, TLAXCALA	SECODUVI	0.78	100%	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	1,511,561.30	1,511,561.30		1,511,561.30	
	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE SUPERFICIAL. PF/APARURAL/051/16 , CM. /051/A/16 y CM. /051/R/16	TEPEYANCO, TLAXCALA	COLONIA GUERRERO	SECODUVI	0.78	100%	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	1,488,897.18	1,488,897.18		1,488,897.18	
	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO. PF/APARURAL/097/16 y CM. /097/A/16	CALPULALPAN, TLAXCALA	SAN MARCOS GUAQUILPAN	SECODUVI	0.78	100%	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	2,877,411.05	2,877,411.05		2,877,411.05	
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/APARURAL/080/16	TOTOLAC, TLAXCALA	LOS REYES QUIAHUIXTLÁN	SECODUVI	0.78	100%	PERFORACION DE POZO PROFUNDO	855,619.42	855,619.42		855,619.42	
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/APARURAL/081/16 y CM. /081/A/16	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	LIRA Y ORTEGA	SECODUVI	0.78	100%	PERFORACION DE POZO PROFUNDO	1,687,454.37	1,687,454.37		1,687,454.37	
	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE ELEVADO. PF/APARURAL/054/16 y CM. /054/A/16	HUAMANTLA, TLAXCALA	NCP SAN JOSÉ TEACALCO	SECODUVI	0.78	100%	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	2,089,292.84	2,089,292.84		2,089,292.84	

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), 2016 APARTADO RURAL (APARURAL).

PROAGUA RURAL

Fecha:	31 de diciembre de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta			Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. PF/APARURAL/102/16	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	0.7	100%		165,905.32	165,905.32			165,905.32
	DESARROLLO INSTITUCIONAL	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	0.5	100%		46,400.00	46,400.00			46,400.00
	MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	0.7	100%		21,355.40	21,355.40			21,355.40
	SUPERVISION TECNICA	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	0.5	100%		50,522.85	50,522.85			50,522.85
	1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%		11,083.31	11,083.31			11,083.31
	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), 2016 APARTADO RURAL (APARURAL).							10,805,503.04	10,805,503.04	0.00	0.00	10,805,503.04

AUTORIZA
Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto / SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Firma: