

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) 2016 APARTADO URBANO
RESUMEN GLOBAL**

31 de marzo de 2016

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
15	ROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), APARTADO URBANO (APAU), 2016	27,051,602.00	-
15	ROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), APARTADO URBANO (APAU), 2016	27,051,602.00	-

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
ROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), APARTADO URBANO (APAU), 2016
(PROAGUA) URBANO**

Fecha:	31 de marzo de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	PROYECTO DE REINGENIERÍA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE VILLALTA, MUNICIPIO DE TEPETITLA DE LARDIZÁBAL. PF/APAUR/060/16	TEPETITLA DE LARDIZÁBAL, TLAXCALA	VILLALTA	SECODUVI	0.85	1%	PROYECTO EJECUTIVO	820,845.00	-			-
	PROYECTO DE REINGENIERÍA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE SAN RAFAEL TENANYECAC, MUNICIPIO DE NATIVITAS. PF/APAUR/061/16	NATIVITAS, TLAXCALA	SAN RAFAEL TENANYECAC	SECODUVI	1	0%	PROYECTO EJECUTIVO	684,400.00	-			-
	DIAGNOSTICO Y ESTUDIO DE CALIDAD DEL AGUA DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LAS LOCALIDADES UBICADAS EN LA CUENCA DEL RÍO ATOYAC, MUNICIPIOS VARIOS, ESTADO DE TLAXCALA	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TEPETITLA DE LARDIZABAL, NATIVITAS, TETLATLAHUCA, ZACATELCO, PAPALOTLA DE XICOTENCATL, XICOHTZINCO, TLAXCALA	IXTACUIXTLA TEPETITLA NATIVITAS TETLATLAHUCA ZACATELCO PAPALOTLA XICOHTZINCO		1		OTRO	2,387,280.00	-			-
	CONTRALORIA SOCIAL	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	0.5	0%		28,000.00	-			-
	1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	0%		22,403.00	-			-
	SUPERVISION NORMATIVA	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	0%		276,211.00	-			-
ROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), APARTADO URBANO (APAU), 2016								27,051,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AUTORIZA
Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto / I SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Firma:

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
ROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), APARTADO URBANO (APAU), 2016
(PROAGUA) URBANO**

Fecha:	31 de marzo de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
ROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), APARTADO URBANO (APAU), 2016												
	AGUA POTABLE											
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SEGUNDA ETAPA. PF/APAU/021/16	TEPEYANCO, TLAXCALA	TEPEYANCO	SECODUVI	0.55	20%	OBRA	3,359,950.00	-			-
	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POBRALE, TERCERA ETAPA. PF/APAU/020/16	TOCATLAN, TLAXCALA	TOCATLAN	SECODUVI	0.55	80%	OBRA	587,950.00	-			-
	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE REGULARIZACION Y AMPLIACION DE RED DE DITRIBUCION DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO DE POZO, SEGUNDA ETAPA	TETLA DE LA SOLIDARIDAD	CUARTA SECCION AGRICOLA DOLORES, ZONA CONURBADA	SECODUVI	0.68	0%	SISTEMA DE AGUA POTABLE	2,040,000.00	-			-
	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE POTABILIZACION DEL AGUA POTABLE DE DOS POZOS DE TOTOLAC PARA CUMPLIR CON LA NOM-127-SSA1-1994	TOTOLAC, TLAXCALA	TOTOLAC	SECODUVI	0.77	0%	PLANTA POTABILIZADORA	8,274,381.00	-			-
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LOS DESHIELOS DE LA MALINTZI, SEGUNDA ETAPA. PF/APAU/022/16	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS, TLAXCALA	ZITLALTEPEC	SECODUVI	4.65	16%	KM LINEA DE CONDUCCION	2,015,000.00	-			-
	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO LA SANTISIMA		0.68		POZO	1,420,248.00	-			-
	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO EL CRISTO		0.68		POZO	1,421,200.00				-

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
ROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), APARTADO URBANO (APAU), 2016
(PROAGUA) URBANO**

Fecha:	31 de marzo de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PROTECCIÓN DE CUATRO MANANTIALES (EL OJITO, EL MOLINITO, SAN JUAN HUACTZINCO Y YAUHQUEMEHCAN) EN EL ESTADO DE TLAXCALA, MUNICIPIOS VARIOS, LOCALIDADES VARIAS. PF/APAUR/059/16	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA, SAN JUAN HUACTZINCO Y YAUHQUEMECAN, TLAXCALA	SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, SAN ESTEBAN TIZATLAN, SAN JUAN HUACTZINCO Y YAUHQUEMEHCAN	SECODUVI	0.84	0%	PROYECTO EJECUTIVO	868,620.00	-			-
	PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DISEÑO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO INTERMUNICIPAL "TEPETITLA" PARA LAS LOCALIDADES DE TEPETITLA, GUADALUPE VICTORIA Y SAN MATEO AYECAC, MUNICIPIO DE TEPETITLA DE LARDIZABAL. PF/APAUR/023/16	TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAXCALA	TEPETITLA	SECODUVI	0.85	22%	PROYECTO EJECUTIVO	849,834.00	-			-

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
ROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), APARTADO URBANO (APAU), 2016
(PROAGUA) URBANO**

Fecha:	31 de marzo de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DISEÑO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO INTERMUNICIPAL "SAN MIGUEL XOCHITECATITLA" PARA LAS LOCALIDADES DE SAN JOSÉ ATOYATENCO, SAN MIGUEL XOCHITECATITLA, EX HACIENDA SANTA ELENA, SANTIAGO MICHAC Y GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE NATIVITAS. PF/APAUR/024/16	NATIVITAS, TLAXCALA	SAN MIGUEL XOCHITECATITLA		1	26%	PROYECTO EJECUTIVO	995,280.00	-			-
	PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DISEÑO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO INTERMUNICIPAL "NATIVITAS" PARA LAS LOCALIDADES DE SANTO TOMÁS LA CONCORDIA, SAN BERNABÉ CAPULA, SAN MIGUEL DEL MILAGRO, NATIVITAS, JESÚS TEPACTEPEC, DEL MUNICIPIO DE NATIVITAS Y SANTA APOLONIA TEACALCO DEL MUNICIPIO SANTA APOLONIA TEACALCO. PF/APAUR/025/16	NATIVITAS Y SANTA APOLONIA TEACALCO, TLAXCALA.	SANTO TOMÁS LA CONCORDIA, SAN BERNABÉ CAPULA, SAN MIGUEL DEL MILAGRO, NATIVITAS, JESÚS TEPACTEPEC Y SANTA APOLONIA TEACALCO		1	16%	PROYECTO EJECUTIVO	1,000,000.00	-			-