

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
ROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), 2016 APARTADO URBANO (APAUUR).**

(PROAGUA) URBANO

Fecha:	31 de diciembre de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	

ROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), 2016 APARTADO URBANO (APAUUR).												
AGUA POTABLE												
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SEGUNDA ETAPA. PF/APAUUR/021/16 y CM. /021/A/16	TEPEYANCO, TLAXCALA	TEPEYANCO	SECODUVI	0.55	100%	OBRA	3,357,490.64	3,357,490.64			3,357,490.64
	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POBRALE, TERCERA ETAPA. PF/APAUUR/020/16	TOCATLAN, TLAXCALA	TOCATLAN	SECODUVI	0.55	100%	OBRA	579,080.29	579,080.29			579,080.29
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE REGULARIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DITRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO DE POZO, SEGUNDA ETAPA. PF/APAUUR/101/16 y CM. /101/A/16	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	CUARTA SECCIÓN AGRÍCOLA DOLORES, ZONA CONURBADA	SECODUVI	0.68	100%	SISTEMA DE AGUA POTABLE	1,935,841.54	1,935,841.54			1,935,841.54
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LOS DESHIELOS DE LA MALINTZI, SEGUNDA ETAPA. PF/APAUUR/022/16 y CM. /022/A/16	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS, TLAXCALA	ZITLALTEPEC	SECODUVI	4.65	100%	KM LINEA DE CONDUCCION	1,952,075.95	1,952,075.95			1,952,075.95
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/APAUUR/078/16	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO LA SANTISIMA		0.68	100%	POZO	1,416,861.71	1,416,861.71			7,824,488.42
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/APAUUR/079/16 y CM. /079/A/16	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO EL CRISTO		0.68	100%	POZO	1,421,200.00	1,421,200.00			1,421,200.00

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
ROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), 2016 APARTADO URBANO (APAUUR).**

(PROAGUA) URBANO

Fecha:	31 de diciembre de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PROTECCIÓN DE CUATRO MANANTIALES (EL OJITO, EL MOLINITO, SAN JUAN HUACTZINCO Y YAUHQUEMEHCAN) EN EL ESTADO DE TLAXCALA, MUNICIPIOS VARIOS, LOCALIDADES VARIAS. PF/APAUUR/059/16 y CM. /059/A/16	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA, SAN JUAN HUACTZINCO Y YAUHQUEMECAN, TLAXCALA	SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, SAN ESTEBAN TIZATLAN, SAN JUAN HUACTZINCO Y YAUHQUEMEHCAN	SECODUVI	0.84	100%	PROYECTO EJECUTIVO	669,124.67	669,124.67			669,124.67
	PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DISEÑO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO INTERMUNICIPAL "TEPETITLA" PARA LAS LOCALIDADES DE TEPETITLA, GUADALUPE VICTORIA Y SAN MATEO AYECAC, MUNICIPIO DE TEPETITLA DE LARDIZABAL. PF/APAUUR/023/16 y CM. /023/A/16	TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAXCALA	TEPETITLA	SECODUVI	0.85	100%	PROYECTO EJECUTIVO	815,710.63	815,710.63			815,710.63

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
ROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), 2016 APARTADO URBANO (APAUUR).**

(PROAGUA) URBANO

Fecha:	31 de diciembre de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Total E=B+D		
					Meta			Recursos depositados			Rendimientos Financieros	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B		Asignado 1_ / C	Ejercido D
	PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DISEÑO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO INTERMUNICIPAL "SAN MIGUEL XOCHITECATITLA" PARA LAS LOCALIDADES DE SAN JOSÉ ATOYATENCO, SAN MIGUEL XOCHITECATITLA, EX HACIENDA SANTA ELENA, SANTIAGO MICHAC Y GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE NATIVITAS. PF/APAUUR/024/16 y	NATIVITAS, TLAXCALA	SAN MIGUEL XOCHITECATITLA		1	100%	PROYECTO EJECUTIVO	681,493.53	681,493.53		1,484,835.30	
	PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DISEÑO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO INTERMUNICIPAL "NATIVITAS" PARA LAS LOCALIDADES DE SANTO TOMÁS LA CONCORDIA, SAN BERNABÉ CAPULA, SAN MIGUEL DEL MILAGRO, NATIVITAS, JESÚS TEPACTEPEC, DEL MUNICIPIO DE NATIVITAS Y SANTA APOLONIA TEACALCO DEL MUNICIPIO SANTA APOLONIA TEACALCO. PF/APAUUR/025/16 y	NATIVITAS Y SANTA APOLONIA TEACALCO, TLAXCALA.	SANTO TOMÁS LA CONCORDIA, SAN BERNABÉ CAPULA, SAN MIGUEL DEL MILAGRO, NATIVITAS, JESÚS TEPACTEPEC Y SANTA APOLONIA TEACALCO		1	100%	PROYECTO EJECUTIVO	505,841.76	505,841.76		505,841.76	

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
ROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), 2016 APARTADO URBANO (APAUUR).**

(PROAGUA) URBANO

Fecha:	31 de diciembre de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)				
					Meta			Recursos depositados		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	PROYECTO DE REINGENIERÍA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE VILLALTA, MUNICIPIO DE TEPETITLA DE LARDIZÁBAL. PF/APAUUR/060/16 y CM. /060/A/16	TEPETITLA DE LARDIZÁBAL, TLAXCALA	VILLALTA	SECODUVI	0.85	100%	PROYECTO EJECUTIVO	800,848.92	800,848.92			800,848.92
	PROYECTO DE REINGENIERÍA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE SAN RAFAEL TENANYECAC, MUNICIPIO DE NATIVITAS. PF/APAUUR/061/16	NATIVITAS, TLAXCALA	SAN RAFAEL TENANYECAC	SECODUVI	1	100%	PROYECTO EJECUTIVO	343,286.97	343,286.97			343,286.97
	DIAGNOSTICO Y ESTUDIO DE CALIDAD DEL AGUA DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LAS LOCALIDADES UBICADAS EN LA CUENCA DEL RÍO ATOYAC, MUNICIPIOS VARIOS, ESTADO DE TLAXCALA. PF/APAUUR/077/16 y CM. /077/A/16	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS LOCALIDADES		1	100%	OTRO	2,386,868.64	2,386,868.64			1,144,135.89
	CONTRALORIA SOCIAL	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	0.5	100%		17,315.53	17,315.53			17,315.53
	1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%		18,369.05	18,369.05			18,369.05
ROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), 2016 APARTADO URBANO (APAUUR).								16,901,409.83	16,901,409.83	0.00	0.00	22,869,645.56

AUTORIZA
Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto / SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Firma: