

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos
PROGRAMA DE SALUD 2016**

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	Fecha:	30 de junio de 2016	
		INVERSION		
		ESTATAL	FEDERAL	EJERCIDA
2	ANEXO IV 2013	1,000,000.00	-	158,466.14
15	ANEXO IV 2014	27,845,198.29	-	2,660,066.16
7	ANEXO IV 2015	11,783,274.23	-	-
7	PROSPERA 2015	-	4,688,142.42	502,856.84
6	FASSA RAMO 33 2016	8,416,973.09	-	-
37	PROGRAMA DE SALUD 2016	49,045,445.61	4,688,142.42	3,321,389.14

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA DE SALUD 2016
SALUD**

Fecha:	30 de junio de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	PROGRAMA DE SALUD											
	ANEXO IV 2013							ESTATALES				
	REHABILITACION DEL MODULO DE AFILIACION DEL SEGURO POPULAR EN EL HOSPITAL GENERAL DE CALPULALPAN PD/AN-IV/032/16	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	500,000.00	107,704.53			107,704.53
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER PD/AN-IV/084/16	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL	SAN MATIAS TEPETOMATITLAN	SECODUVI	1	70%	OBRA	500,000.00	50,761.61			50,761.61
	ANEXO IV 2013							1,000,000.00	158,466.14	0.00	0.00	158,466.14
	ANEXO IV 2014							ESTATALES				
	OBRA NUEVA EN CENTRO DE SALUD PD/AN-IV/069/16 CD /A/	APIZACO, TLAXCALA	COLONIA LOMA FLORIDA	SECODUVI	1	4%	OBRA	5,500,000.00	-			-
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE SALUD PD/AN-IV/033/16	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	VILLA MARIANO MATAMOROS	SECODUVI	1	100%	OBRA	620,637.75	597,427.15			597,427.15
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD URBANO PD/AN-IV/046/16	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	100%	OBRA	900,000.00	699,024.91			699,024.91
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN HOSPITAL COMUNITARIO ZACATELCO PD/AN-IV/048/16	ZACATELCO, TLAXCALA	SANTA INES ZACATELCO	SECODUVI	1	85%	OBRA	1,200,000.00	388,499.95			388,499.95
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EN HOSPITAL COMUNITARIO VILLA VICENTE GUERRERO PD/AN-IV/028/16	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	VILLA VICENTE GUERRERO	SECODUVI	1	100%	OBRA	500,000.00	492,545.76			492,545.76
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE SALUD PD/AN-IV/047/16 CM /A/	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA	AMAXAC DE GUERRERO	SECODUVI	1	100%	OBRA	350,000.00	18,733.40			18,733.40

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA DE SALUD 2016
SALUD**

Fecha:	30 de junio de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	AMPLIACION DEL MÓDULO DE AFILIACIÓN DEL SEGURO POPULAR EN CENTRO DE SALUD URBANO	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,683,324.89	-			-
	AMPLIACION DEL MÓDULO DE AFILIACIÓN DEL SEGURO POPULAR EN CENTRO DE SALUD	IXTACUIXTLA, TLAXCALA	VILLA MARIANO MATAMOROS	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,683,324.89	-			-
	AMPLIACION DEL MÓDULO DE AFILIACIÓN DEL SEGURO POPULAR EN CENTRO DE SALUD	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	SAN IDELFONSO HUEYOTLIPAN	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,683,324.89	-			-
	AMPLIACION DEL MÓDULO DE AFILIACIÓN DEL SEGURO POPULAR EN CENTRO DE SALUD	PANOTLA, TLAXCALA	SAN NICOLAS PANOTLA	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,683,324.89	-			-
	AMPLIACION DEL MÓDULO DE AFILIACIÓN DEL SEGURO POPULAR EN CENTRO DE SALUD	XALOSTOC, TLAXCALA	XALOSTOC	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,683,324.89	-			-
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD PD/AN-IV/082/16	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	SAN IDELFONSO HUEYOTLIPAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	272,097.66	270,928.88			270,928.88
	AMPLIACIÓN (ÁREA DE HEMODIÁLISIS, CENTRAL DE MEZCLAS, CLÍNICA DEL DOLOR, LABORATORIO CETS, TRIAGE, AMPLIACIÓN Y CONSERVACIÓN) EN EL HOSPITAL GENERAL PD/AN-IV/091/16	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	15%	OBRA	6,500,000.00	-			-
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL PF/AN-IV/090/16	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	17%	OBRA	2,500,000.00	-			-

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA DE SALUD 2016
SALUD**

Fecha:	30 de junio de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y REMODELACION PARA EL AREA DE RAYOS "X" EN EL HOSPITAL COMUNITARIO PD/AN-IV/083/16	TLAXCO, TLAXCALA	TLAXCO	SECODUVI	1	70%	OBRA	1,085,838.43	192,906.11			192,906.11
	ANEXO IV 2014							27,845,198.29	2,660,066.16	0.00	0.00	2,660,066.16
	ANEXO IV 2015							ESTATALES				
	AMPLIACIÓN DEL MÓDULO DE AFILIACIÓN DEL SEGURO POPULAR EN CENTRO DE SALUD	PAPALOTLA DE XICOHTENCATL, TLAXCALA	PAPALOTLA	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,683,324.89	-			-
	AMPLIACIÓN DEL MÓDULO DE AFILIACIÓN DEL SEGURO POPULAR EN CENTRO DE SALUD	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,683,324.89	-			-
	AMPLIACIÓN DEL MÓDULO DE AFILIACIÓN DEL SEGURO POPULAR EN CENTRO DE SALUD	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN MATÍAS TEPETOMATITLÁN	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,683,324.89	-			-
	AMPLIACIÓN DEL MÓDULO DE AFILIACIÓN DEL SEGURO POPULAR EN CENTRO DE SALUD	YAUHQUENEHCAN, TLAXCALA	SAN DIONICIO YAUHQUEMEHCAN	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,683,324.89	-			-
	AMPLIACIÓN DEL MÓDULO DE AFILIACIÓN DEL SEGURO POPULAR EN CENTRO DE SALUD	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	TETLA	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,683,324.89	-			-
	AMPLIACIÓN DEL MÓDULO DE AFILIACIÓN DEL SEGURO POPULAR EN CENTRO DE SALUD	TETLATLAHUCA, TLAXCALA	TETLATLAHUCA	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,683,324.89	-			-
	AMPLIACIÓN DEL MÓDULO DE AFILIACIÓN DEL SEGURO POPULAR EN CENTRO DE SALUD	NANACAMILPA, TLAXCALA	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,683,324.89	-			-
	ANEXO IV 2015							11,783,274.23	0.00	0.00	0.00	0.00
	PROSPERA 2015							FEDERAL				

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA DE SALUD 2016
SALUD**

Fecha:	30 de junio de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL PF/PROSPERA/098/16	LA MAGDALENA TLALTELULCO, TLAXCALA	LA MAGDALENA TLALTELULCO	SECODUVI	1	12%	OBRA	3,000,000.00	-			-
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD PF/PROSPERA/085/16	PANOTLA, TLAXCALA	SAN MATEO HUEXOYUVAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	61,926.63	61,597.66			61,597.66
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD PF/PROSPERA/094/16	PAPALOTLA DE XICOHTENCATL, TLAXCALA	PANZACOLA	SECODUVI	1	50%	OBRA	410,165.77	-			-
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD PF/PROSPERA/086/16	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	TLALTEPANGO	SECODUVI	1	100%	OBRA	231,580.22	229,682.41			229,682.41
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD PF/PROSPERA/095/16	APIZACO, TLAXCALA	JOSE MARIA MORELOS	SECODUVI	1	13%	OBRA	392,554.45	-			-
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD PF/PROSPERA/087/16	YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA	ATLIHUETZIA	SECODUVI	1	100%	OBRA	240,416.17	211,576.77			211,576.77
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD PF/PROSPERA/096/16	YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA	SANTA URSULA ZIMATEPEC	SECODUVI	1	13%	OBRA	351,499.18	-			-
	PROSPERA 2015							4,688,142.42	502,856.84	0.00	0.00	502,856.84
	FASSA RAMO 33 2016							ESTATAL				
	REHABILITACIÓN DEL ÁREA DE RAYOS X, EN EL HOSPITAL GENERAL DE NATÍVITAS.	NATÍVITAS, TLAXCALA	NATÍVITAS	SECODUVI	1	0%	OBRA	533,938.30	-			-
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA INSTALACION ELÉCTRICA EN EL ACTUAL HOSPITAL GENERAL DE TLAXCALA	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	0%	OBRA	500,000.00	-			-

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA DE SALUD 2016
SALUD**

Fecha:	30 de junio de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE TLAXCALA CON CAPACIDAD DE 90 CAMAS CENSABLES QUE SERÁ CONSTITUIDO EN CIUDAD DE LA SALUD	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN MATÍAS TEPETOMATITLÁN	SECODUVI	1	0%	PROYECTO EJECUTIVO	2,000,000.00	-			-
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO (IMPERMEABILIZACIÓN) EN HOSPITAL GENERAL	NATÍVITAS, TLAXCALA	NATÍVITAS	SECODUVI	1	0%	OBRA	883,034.79	-			-
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO (IMPERMEABILIZACION) EN HOSPITAL GENERAL PD/FASSA/108/16	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,000,000.00	-			-
	AMPLIACIÓN PARA LAS ÁREAS DE SALA DE ESPERA, CLÍNICA DE LACTANCIA MATERNA EN EL HOSPITAL DE LA MUJER PD/FASSA/100/16	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN MATÍAS TEPETOMATITLÁN	SECODUVI	1	0%	OBRA	3,500,000.00	-			-
	FASSA RAMO 33 2016							8,416,973.09	0.00	0.00	0.00	0.00
	PROGRAMA DE SALUD 2016							53,733,588.03	3,321,389.14	0.00	0.00	3,321,389.14

AUTORIZA Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA Puesto / : SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Firma:
--