

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del  
Programas Regionales 2012**

HOJA No.----- DE -----

Entidad Federativa: TLAXCALA		31 de marzo de 2014	
No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
4	Programas Regionales 2012	74,962,454.27	74,427,042.67
<b>4</b>	<b>Programas Regionales 2012</b>	<b>74,962,454.27</b>	<b>74,427,042.67</b>

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del  
Programas Regionales 2012**

Hoja No. \_\_\_\_\_

**Prog. Reg.**

Fecha:	<b>31 de marzo de 2014</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D	
					Meta			Recursos depositados del Prog. Reg.		Rendimientos Financieros de la cuenta			
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D		
	<b>Programas Regionales 2012</b>												
	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL "EL CUERNITO" SOBRE CARRETERA MEXICO-VERACRUZ. <b>PF/PR/223/12, CONV. MODIFIC. PF/PR/223/A/12 y PF/PR/223/B/12</b>	APIZACO, TLAXCALA	SAN ISIDRO APIZAQUITO	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	PUENTE	4,819,765.55	4,819,765.55			4,819,765.55	
	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN ACCESO A CIXIII SOBRE CARRETERA APIZACO-TLAXCO. <b>PF/PR/225/12, CONV. DE DIFERIM. PF/PR/225/A/12 y MODIFIC. PF/PR/225/B/12</b>	TLAXCO, TLAXCALA	TLAXCO	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	PUENTE	4,687,879.95	4,684,071.86			4,684,071.86	
	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE CARRETERA APIZACO-TLAXCO. <b>PF/PR/222/12, CONV. DE DEFERIM. PF/PR/222/A/12 y MODIFIC. PF/PR/222/B/12</b>	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	SAN BARTOLOME MATLALOHCAN	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	PUENTE	5,101,320.69	5,101,320.69			5,101,320.69	
	MODERNIZACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA CARRETERA MENA CD. INDUSTRIAL XICOHTENCATL I. <b>PF/PR/436/12, CONV. MODIFIC. PF/PR/436/A/12 y PF/PR/436/B/12</b>	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	JOSÉ MARÍA MORELOS	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	PUENTE	60,000,000.00	59,746,884.57			59,746,884.57	
	1 AL MILLAR ORGANO DE FISCALIZACIÓN	VARIOS	VARIAS	D.F.S.	1.00	<b>100%</b>	DERECHO	60,000.00	60,000.00			60,000.00	
	1 AL MILLAR FUNCION PUBLICA	VARIOS	VARIAS	D.F.S.	1.00	<b>100%</b>	DERECHO	15,000.00	15,000.00			15,000.00	
	SALDO POR DISTRIBUIR EN OBRA							278,488.08				0.00	
	<b>Programas Regionales 2012</b>							<b>74,962,454.27</b>	<b>74,427,042.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74,427,042.67</b>	
	<b>Programas Regionales 2012</b>												
								<b>74,962,454.27</b>	<b>74,427,042.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74,427,042.67</b>	

AUTORIZA	C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Nombre:	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Institución:	
Firma:	