

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
Programas Regionales Puerto Interior Tlaxcala 2008**

RESUMEN GLOBAL

Entidad Federativa: TLAXCALA

1 3

30 de junio de 2014

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
10	Programas Regionales Puerto Interior Tlaxcala 2008	216,942,011.32	208,297,913.42
10	Total Programas Regionales Puerto Interior Tlaxcala 2008	216,942,011.32	208,297,913.42

Programas Regionales Puerto Interior Tlaxcala 2008

Hoja No. _____ de _____

PRPIT

Fecha:	30 de junio de 2014		
	día	mes	año 2014

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
				Meta			Recursos depositados		Rendimientos Financieros de la cuenta		
				Programada Total	Avance en el periodo 2_/		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_/C	Ejercido D	
Programas Regionales Puerto Interior Tlaxcala 2008											
	ADQUISICIÓN DE PREDIOS PARA RESERVA TERRITORIAL PUERTO INTERIOR TLAXCALA. INCLUYE CAPITAL \$ 97,845,342.02 + \$ 40,055,253.34 ; RENDIMIENTOS 2008 \$ 1,425,968.24 Y 2009 \$ 8,536,811.40; SALDO DISPONIBLE \$ 6,415,469.17 (CAPITAL \$ 143,922.21. RENDIM. 2011 \$ 6,083,418.34, y 2012 AL 31/05/2012 \$ 188,128.62) +RENDIMIENTOS AL 28/05/2014 POR \$707,684.76	ATLANGATEPEC, TLAXCO	SECODUVI	VARIOS	99%	PREDIOS	154,986,528.93	146,918,453.40			146,918,453.40
	MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD - TLAXCO 1ra. ETAPA DEL KM. 19 + 000 AL 25 + 000. PF/PRPIT/006/10	ATLANGATEPEC, TLAXCO, TLAXCALA / ATLANGATEPEC, TLAXCO	SECODUVI	6	100%	KMS.	41,812,629.32	41,812,629.32			41,812,629.32
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA APIZACO - MUÑOZ - CUAMATZINGO - LAS TORRES PF/PIT/263/09	APIZACO Y MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAXCALA / APIZACO, MUÑOZ Y SAN JOSÉ CUAMATZINGO	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	1,518,120.33	1,518,120.33			1,518,120.33
	PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL LOGÍSTICO. PF/PIT/361/09	ATLANGATEPEC, HUEYOTLIPAN Y TLAXCO, TLAXCALA / ATLANGATEPEC, HUEYOTLIPAN Y TLAXCO	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	1,249,574.04	1,249,574.04			1,249,574.04

Programas Regionales Puerto Interior Tlaxcala 2008

Hoja No. _____ de _____

PRPIT

Fecha:	30 de junio de 2014		
	día	mes	año 3 3

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
				Meta			Recursos depositados		Rendimientos Financieros de la cuenta		
				Programada Total	Avance en el periodo 2_/		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_/C	Ejercido D	
	LOS GASTOS DE OPERACIÓN NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA	ATLANGATEPEC, TLAXCO	SECODUVI	1	100%	GASTO	2,994,347.32	2,994,347.32			2,994,347.32
	INSPECCIÓN Y VIGILANCIA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.	ATLANGATEPEC, TLAXCO	S.F.P.	1	100%	GASTO	200,000.00	200,000.00			200,000.00
	INSPECCIÓN Y VIGILANCIA ORGANO DE FISCALIZACIÓN ESTATAL .	ATLANGATEPEC, TLAXCO	O.F.E.	1	100%	GASTO	200,000.00	200,000.00			200,000.00
	CONSTRUCCION DE PRESIDENCIA DE COMUNIDAD, KIOSCO Y SANITARIOS. PF/PIT/024/10 A-PF/PIT/024/10	TLAXCO, TLAXCALA / JOSE MARIA MORELOS BUENAVISTA	SECODUVI	1 1 1	100%	PRESIDEN CIA KIOSCO SANITARIOS	3,989,380.34	3,989,380.34			3,989,380.34
	CONSTRUCCIÓN DE MERCADO. PF/PIT/135/10	TLAXCO, TLAXCALA / JOSE MARIA MORELOS BUENAVISTA	SECODUVI	1	100%	MERCADO	3,430,024.94	3,430,024.94			3,430,024.94
	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. PF/PIT/125/10	TLAXCO, TLAXCALA / JOSE MARIA MORELOS BUENAVISTA	SECODUVI	1	100%	PLANTA TRATAMIENTO	6,561,406.10	5,985,383.73			5,985,383.73
Programas Regionales Puerto Interior Tlaxcala 2008							216,942,011.32	208,297,913.42	0.00	0.00	208,297,913.42
Total Programas Regionales Puerto Interior Tlaxcala 2008							216,942,011.32	208,297,913.42	0.00	0.00	208,297,913.42

AUTORIZA

Nombre:

C.P. JORGE VALDES AGUILERA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Puesto / Institu

Firma: