

PRPIT

Fecha:	30 de septiembre de 2014		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D	
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros de la cuenta		
				Programada Total	Avance en el periodo 2_/ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_/ C		Ejercido D
Programas Regionales Puerto Interior Tlaxcala 2008											
	ADQUISICIÓN DE PREDIOS PARA RESERVA TERRITORIAL PUERTO INTERIOR TLAXCALA. INCLUYE CAPITAL \$ 97,845,342.02 + \$ 40,055,253.34 ; RENDIMIENTOS 2008 \$ 1,425,968.24 Y 2009 \$ 8,536,811.40; SALDO DISPONIBLE \$ 6,415,469.17 (CAPITAL \$ 143,922.21, RENDIM. 2011 \$ 6,083,418.34, y 2012 AL 31/05/2012 \$ 188,128.62) +RENDIMIENTOS AL 28/05/2014 POR \$707,684.76	ATLANGATEPEC, TLAXCO	SECODUV I	VARIOS	99%	PREDIOS	154,986,528.93	146,918,453.40		146,918,453.40	
	MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD - TLAXCO 1ra. ETAPA DEL KM. 19 + 000 AL 25 + 000. PF/PRPIT/006/10	ATLANGATEPEC, TLAXCO, TLAXCALA / ATLANGATEPEC, TLAXCO	SECODUV I	6	100%	KMS.	41,812,629.32	41,812,629.32		41,812,629.32	
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA APIZACO - MUÑOZ - CUAMATZINGO - LAS TORRES PF/PIT/263/09	APIZACO Y MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAXCALA / APIZACO, MUÑOZ Y SAN JOSÉ CUAMATZINGO	SECODUV I	1	100%	PROYECTO	1,518,120.33	1,518,120.33		1,518,120.33	
	PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL LOGÍSTICO. PF/PIT/361/09	ATLANGATEPEC, HUEYOTLIPAN Y TLAXCO, TLAXCALA / ATLANGATEPEC, HUEYOTLIPAN Y TLAXCO	SECODUV I	1	100%	PROYECTO	1,249,574.04	1,249,574.04		1,249,574.04	
	LOS GASTOS DE OPERACIÓN NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA	ATLANGATEPEC, TLAXCO	SECODUV I	1	100%	GASTO	2,994,347.32	2,994,347.32		2,994,347.32	

PRPIT

Fecha:	30 de septiembre de 2014		
	día	mes	año

3

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros de la cuenta		
				Programada Total	Avance en el periodo 2_/		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_/ C	Ejercido D	
	INSPECCIÓN Y VIGILANCIA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.	ATLANGATEPEC, TLAXCO	S.F.P.	1	100%	GASTO	200,000.00	200,000.00			200,000.00
	INSPECCIÓN Y VIGILANCIA ORGANO DE FISCALIZACIÓN ESTATAL .	ATLANGATEPEC, TLAXCO	O.F.E.	1	100%	GASTO	200,000.00	200,000.00			200,000.00
	CONSTRUCCION DE PRESIDENCIA DE COMUNIDAD, KIOSCO Y SANITARIOS. PF/PIT/024/10 A-PF/PIT/024/10	TLAXCO, TLAXCALA / JOSE MARIA MORELOS BUENAVISTA	SECODUV I	1 1 1	100%	PRESIDEN CIA KIOSCO SANITARIOS	3,989,380.34	3,989,380.34			3,989,380.34
	CONSTRUCCIÓN DE MERCADO. PF/PIT/135/10	TLAXCO, TLAXCALA / JOSE MARIA MORELOS BUENAVISTA	SECODUV I	1	100%	MERCADO	3,430,024.94	3,430,024.94			3,430,024.94
	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. PF/PIT/125/10	TLAXCO, TLAXCALA / JOSE MARIA MORELOS BUENAVISTA	SECODUV I	1	100%	PLANTA TRATAMIE NTO	6,561,406.10	5,985,383.73			5,985,383.73
Programas Regionales Puerto Interior Tlaxcala 2008							216,942,011.32	208,297,913.42	0.00	0.00	208,297,913.42
Total Programas Regionales Puerto Interior Tlaxcala 2008							216,942,011.32	208,297,913.42	0.00	0.00	208,297,913.42

AUTORIZA

Nombre:

C.P. JORGE VALDES AGUILERA

Puesto / Institú

SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Firma: